

Maître d'ouvrage : HECTARE SA

Programme : Création d'un lotissement "Les Hauts de L'Albaric" - Commune de Leuc - Lot 1

Entreprise : AUDE TP ; demeurant : 4, rue des Fleurs - BP 44 - 11 150 BRAM

SITUATION DE TRAVAUX N°5 DU 29/03/2024			CERTIFICAT D'AVANCEMENT DE TRAVAUX N°5	
Montant TOTAL MARCHE		310 413,40 €	Pour le paiement de la situation au profit de l'entreprise précitée; je soussigné, SARL OPALE, certifie que vu la situation du 29/03/2024, il apparaît que l'ensemble des ouvrages exécutés et des fournitures faites s'élèvent à :	
Montant sous-traité HT		0,00 €		
SITUATION FINANCIERE			TRAVAUX	
<u>Certificats antérieurs HT</u>			Travaux cumulés HT	214 595,00 €
N°	Date	Montant	Travaux supplémentaires HT	
			Avenants HT	
			Révision de prix HT	
1	14/03/2023	35 815,20 €		
2	03/04/2022	63 625,50 €		
3	10/05/20203	56 205,95 €		
4	18/03/2024	13 588,40 €		
			ENSEMBLE HT	214 595,00 €
			A DEDUIRE	
AVANCE FORFAITAIRE HT		0,00 €	Situations précédentes HT	169 235,05 €
Totaux certificats antérieurs HT		169 235,05 €	Remboursement avance HT	0,00 €
Montant du présent certificat HT		45 359,95 €	MONTANT HT	45 359,95 €
TOTAL A CE JOUR HT		214 595,00 €	APPROVISIONNEMENTS	
AVANCEMENT			MONTANT HT	45 359,95 €
Marché global		69,13%		
Signature Maître d'Ouvrage			CERTIFICAT DE PAIEMENT N°5 établi le 08/04/2024	
			TOTAL HT	45 359,95 €
			TVA 20,00%	9 071,99 €
			TOTAL TTC	54 431,94 €
			Retenue de garantie TTC (5%)	0,00 €
Signature Maître d'Œuvre			Caution bancaire	0,00 €
OPALE CONSEIL ET INGENIERIE 1, rue Alexandre Guiraud - 11 300 LIMOUX Tél : 04 68 69 20 01 - Fax : 09 70 19 34 74 SIRET 484 913 793 00069			MONTANT TOTAL ACOMPTE	54 431,94 €
			Paiement direct - AUDE TP en TTC	54 431,94 €



**Travaux Publics et Privés – Terrassements –
VRD – Canalisations**

4 Rue des Fleurs – BP 44

11150 BRAM

Tél : 04.68.76.59.38 – Fax : 04.68.76.53.89

www.audetp.fr – Courriel : accueil@au-de-tp.fr

FACTURE N° F2403019

SITUATION N° 5

LOT N°1 TERRASSEMENT VOIRIE RESEAUX HUMIDES - LOT LES HAUTS DE L'ALBARIC à LEUC

Selon Devis N° D221214 du 6 décembre 2022

Chantier N° : 220253

HECTARE

75 ZI Les Portes Domitienne

CS 30020

34741 VENDARGUES CEDEX

E-mail : comptabilite@hectare.fr

Tél. : 04.68.47.67.88

A BRAM, le 29 mars 2024

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
1	I.I - TERRASSEMENT GENERAUX						
1	Signalisation, sécurité et propreté du chantier y compris installation et repliement de chantier	U	1.00	100.0	1.00	2 000.00	2 000.00
2	Constat d'huissier	FT	1.00	100.0	1.00	550.00	550.00
3	Nettoyage général de l'emprise de l'opération y compris débroussaillage et évacuation des végétaux	M2	16 976.00	100.0	16 976.00	0.15	2 546.40
4	Déblais: Livraison fond de forme voirie/trottoir/piétonnier - 0,55m	M3	980.00	100.0	980.00	7.00	6 860.00
4a	Déblais : Bassin de rétention (Volume utile = 680 m3	M3	1 275.00	100.0	1 275.00	7.00	8 925.00
5	Plus value pour évacuation des déblais en décharge - 50% Régaliées sur site dans la limite de 15cm max par parcelle	M3	1 337.00	100.0	1 337.00	3.00	4 011.00
	Total I.I - TERRASSEMENT GENERAUX			55.60			24 892.40
2	I.II - VOIRIE						
1A	Constitution de la couche de fondation avec grave 0/80 (les stationnements perméable) sur 30cm	M3	12.00	100.0	12.00	38.00	456.00
1B	Constitution de la couche de forme par traitement à la chaux 50cm - s (hors stationnements perméable)	M2	1 880.00	100.0	1 880.00	7.00	13 160.00
2	Constitution de la couche de base avec grave 0/20, sur 0,20m (chaussée, stationnement, trottoir, chemin piéton)	M3	383.00	80.00	306.40	39.00	11 949.60
3	Essai de contrôle compactage plateforme voirie (1 point pour 25 ml ou 250m²)	FT	1.00	100.0	1.00	650.00	650.00
4	Mise en place de bordures en béton armée						
	a) Bordure non franchissable type T2	ML	210.00	100.0	210.00	28.00	5 880.00
	b) Bordure franchissable type T2 +CS1	ML	145.00	100.0	145.00	52.00	7 540.00
	e) Bordure caniveau type CC1	ML	26.00	100.0	26.00	37.00	962.00
	f) Bordure type passage Bateau	ML	40.00	100.0	40.00	35.00	1 400.00

Page 1 / 4

SUITE FACTURE N° F2403019

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
	g) Bordurette type P1	ML	72.00	100.0	72.00	24.00	1 728.00
	Sous-Total Mise en place de bordures en béton armée			100.0			17 510.00
5	Revêtement						
	f) Revêtement perméable (stationnement)	M2	35.00	100.0	35.00	79.00	2 765.00
	Sous-Total Revêtement			6.57			2 765.00
6	Mise en place de blocs béton						
	b) Mise en place de rang d'agglomération (plein semi allégé) en bordure de voirie pour assise de clôture	ML	466.00	100.0	466.00	26.00	12 116.00
	Sous-Total Mise en place de blocs béton			100.0			12 116.00
11	divers						
12	Implantation voirie y compris l'ensemble des aménagements, des ouvrages, des limites des lots	F	1.00	100.0	1.00	1 500.00	1 500.00
	Sous-Total divers			71.43			1 500.00
	Total I.II - VOIRIE			47.63			60 106.60
1	II.I - EAUX USEES						
	a) Ø 200 PVC CR8 pour réseau gravitaire	ML	205.00	100.0	205.00	79.00	16 195.00
	a) Ø 200 PVC CR8 pour réseau gravitaire	ML	10.00	100.0	10.00	79.00	790.00
3	Création de branchement - Tabouret Ø315 - Couvercle fonte marqué "EU" - sous trottoir, PVC CR8-Ø160, 1 mètre en attente à l'intérieur de la parcelle	U	17.00	100.0	17.00	630.00	10 710.00
4	Fourniture et pose - regard de visite Ø 800	U	10.00	100.0	10.00	800.00	8 000.00
5	Raccordement sur regard existant	FT	1.00	100.0	1.00	350.00	350.00
	Total II.I - EAUX USEES			100.0			36 045.00
2	II.II - RESEAU PLUVIAL						
	a) Conduite Ø 300	ML	40.00	100.0	40.00	72.00	2 880.00
	b) Conduite Ø 400	ML	75.00	100.0	75.00	90.00	6 750.00
	c) Conduite Ø 500	ML	33.00	100.0	33.00	132.00	4 356.00
	d) Conduite Ø 500 accès parcelles et accès lotissement	ML	30.00	100.0	30.00	197.00	5 910.00
2	Création de branchement - Tabouret Ø315 - Couvercle fonte marqué "EP" - sous trottoir, PVC CR8-Ø200, 1 mètre en attente à l'intérieur de la parcelle	U	17.00	100.0	17.00	630.00	10 710.00
3	Fourniture et pose de grille avaloir profil T ou A ou CC, y compris raccordement sur réseau principal en PVC CR8 250mm	U	5.00	100.0	5.00	640.00	3 200.00
4	Fourniture et pose de grille transversale D400 concave, y compris raccordement sur réseau principal en PVC CR8 250mm	ML	10.00	100.0	10.00	470.00	4 700.00
5A	Fourniture et pose - regard de visite Ø 800	U	10.00	100.0	10.00	800.00	8 000.00
	a) exutoire bassin de rétention au fossé	U	1.00	100.0	1.00	350.00	350.00
	b) pour rejet réseau dans bassin de rétention	U	2.00	100.0	2.00	290.00	580.00

SUITE FACTURE N° F2403019

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
7	Ouvrage de régulation - bassin de rétention y/c	Ens	1.00	100.0	1.00	4 800.00	4 800.00
9	Création d'une rampe bassin de rétention	U	1.00	100.0	1.00	1 200.00	1 200.00
	Total II.II - RESEAU PLUVIAL			100.0			53 436.00
3	II.III- RESEAU EAU POTABLE						
	a) PVC Ø 160 PN 16	ML	240.00	100.0	240.00	59.00	14 160.00
	b) PVC Ø 140 PN 16	ML	57.00	100.0	57.00	55.00	3 135.00
	e) PVC Ø 90 PN 16	ML	46.00	100.0	46.00	45.00	2 070.00
2	Création de branchement - Type paragel + PE25 dans gaine bleu + 1ml à l'intérieur de la parcelle avec bouchon	U	17.00	100.0	17.00	735.00	12 495.00
3	Ouverture et fermeture de la fouille sous chaussée existante pour raccordement sur réseau existant	U	1.00	100.0	1.00	500.00	500.00
	a) sur Conduite PVC Pression PN 16 bars Ø 160	U	2.00	100.0	2.00	650.00	1 300.00

SUITE FACTURE N° F2403019

Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
			%	Qté		
b) sur Conduite PVC Pression PN 16 bars Ø 140	U	1.00	100.0	1.00	530.00	530.00
e) sur Conduite PVC Pression PN 16 bars Ø 90	U	1.00	100.0	1.00	270.00	270.00
a) sur Conduite PVC Pression PN 16 bars Ø 160	U	1.00	100.0	1.00	330.00	330.00
b) sur Conduite PVC Pression PN 16 bars Ø 140	U	1.00	100.0	1.00	220.00	220.00
c) Plaque pleineU	U	4.00	100.0	4.00	220.00	880.00
Total II.III- RESEAU EAU POTABLE			80.85			35 890.00
5 II.V - DIVERS						
3 Implantation des ouvrages	U	1.00	100.0	1.00	1 500.00	1 500.00
a) ITV	ML	215.00	100.0	215.00	5.00	1 075.00
b) Test d'étanchéité (compris dans prestation globale avec raccordement sur réseau existant)	FT	1.00	100.0	1.00	1 150.00	1 150.00
a) Analyse et désinfection	FT	1.00	100.0	1.00	250.00	250.00
b) Test d'étanchéité	FT	1.00	100.0	1.00	250.00	250.00
Total II.V - DIVERS			75.78			4 225.00

Montant du Marché initial	310 413.40 €
Montant Total H.T.	214 595.00 €
- Situation n°1	-35 815.20 €
- Situation n°2	-63 625.50 €
- Situation n°3	-56 205.95 €
- Situation n°4	-13 588.40 €
Montant Situation n° 5	45 359.95 €
Montant T.V.A. 20 %	9 071.99 €
Montant T.T.C.	54 431.94 €

Valeur en votre aimable règlement par VIREMENT le 29/05/2024

" Pour les professionnels (article L.441-3 du Code de commerce), indemnité forfaitaire de recouvrement en cas de retard de paiement : 40 €. Ce montant sera révisé si les frais engagés sont supérieurs."

SAS AUDE T.P.
4, rue des Fleurs - BP 44
11150 BEAUM
Tél : 04 68 76 53 88 - Fax : 04 68 76 53 89
accueil@au-de-tp.fr
Siret 424 637 247 00018 - APE : 4211Z

Facture validée par nos
OPALE services
CONSEIL ET INGENIERIE
1, rue Alexandre Guiraud - 11 300 LIMOUX
Tél : 04 68 69 20 01 - Fax : 09 70 19 34 74
SIRET 484 913 793 00069