

N° d'affaire : BZ-10218

CERTIFICAT DE PAIEMENT N° 1

#BZ-10218#3.3#

Maître d'Ouvrage : HECTARE

Objet de la dépense : COMMUNE DE PUISSEGUIER
REALISATION D'UN LOTISSEMENT « LE SAVIGNOL » DE 73 LOTS
LOT N°3 : RESEAUX SECS

Marché de travaux :
Marché du : 9 octobre 2023
Visé le : 9 octobre 2023
Notifié le : 23 octobre 2023


Montant TR1 HT : 147 382,20 € Montant TR1 TTC : 176 858,64 €
Montant TR2 HT : 173 842,80 € Montant TR2 TTC : 208 611,36 €
Montant TR3 HT : 83 775,00 € Montant TR3 TTC : 100 530,00 €
Montant TOTAL HT : 405 000,00 € Montant TOTAL TTC : 486 000,00 €

Entreprise : AGTP ENERGIES
1 Rue Emile Camps
34710 LESPIGNAN

	Total cumulé	Décompte précédent	Présent décompte	Acomptes payés		
				N°	Date	Montant TTC
Avances H.T.	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Travaux Tranche 1 H.T.	69 638,09 €	0,00 €	69 638,09 €			
Travaux Tranche 2 H.T.	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Travaux Tranche 3 H.T.	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Montant facturé H.T.	69 638,09 €	0,00 €	69 638,09 €			
Résorption avance H.T.	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Total retenues H.T. :	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Rabais						
Montant H.T.	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Montant H.T. rabais déduit						
Travaux	69 638,09 €	0,00 €	69 638,09 €			
Actualisation						
révision	0,000%					
Montant H.T.	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Montant H.T. actualisé révisé	69 638,09 €	0,00 €	69 638,09 €			
Montant total H.T.	69 638,09 €	0,00 €	69 638,09 €			
TVA	20%					
Montant T.T.C.	83 565,71 €	0,00 €	83 565,71 €			- €
Compris retenue de garantie T.T.C.	4 178,29 €	0,00 €	4 178,29 €	5,0%		
Montant T.T.C. RG déduite	79 387,42 €	0,00 €	79 387,42 €			

Travaux réalisés en : AVRIL 2024
Le Maître d'Œuvre soussigné, vu l'avancement des travaux, certifie qu'il peut être payé à l'entreprise
à titre d'acompte n° 1 la somme TTC de (RG déduite) : 79 387,42 €

BEZIERS, le 23 avril 2024



GAXIEU
AU CŒUR DE VOS PROJETS

1 BIS PLACE DES ALLIÉS - CS 50676 - 34537 BEZIERS CEDEX - TEL : 04 67 09 26 10 - GAXIEU.FR



**AGTP ENERGIES**

1 rue Emile Camps
34710 Lespignan, France

Adresse chantier :

RUE PASTEUR, 34620 PUISSEGUIER, FRANCE

SAS HECTARE

75 Z.I. LES PORTES DOMITIENNES - BP30020

34741 VENDARGUES CEDEX

SIREN : 351 338 660

FACTURE n°F20240061 : SITUATION 1 - TRANCHE N°1 - LE SAVIGNOL - PUISSEGUIER

Date : 23/04/2024

Référent : GELLY AURELIEN - +33673557245

PUISSEGUIER - LE SAVIGNOL

Code chantier : 23222

SITUATION 1 - TRANCHE N°1 - LE SAVIGNOL - PUISSEGUIER HT	69 638,09 €
TVA 20 %	+13 927,62 €
SITUATION 1 - TRANCHE N°1 - LE SAVIGNOL - PUISSEGUIER TTC	83 565,71 €
Retenue de garantie TTC	-4 178,29 €
Net à payer TTC	79 387,42 €

Conditions de règlement

Nos factures sont payables à 60 jours (fin de mois)

Date d'échéance de paiement : 30/06/2024

Moyen de règlement

PAIEMENTS SOUS 15 JOURS

IBAN : FR76 1350 6100 0085 1707 9521 683

BIC : AGRIFRPP835

En cas de retard de paiement, seront exigibles, conformément à l'article L 441-6 du code de commerce, une indemnité calculée sur la base de trois fois le taux de l'intérêt légal en vigueur ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros.

Récapitulatif des situations

Avancement cumulé HT	69 638,09 €
SITUATION 1 - TRANCHE N°1 - LE SAVIGNOL - PUISSESGUIER HT	69 638,09 €
TVA 20 %	+13 927,62 €
SITUATION 1 - TRANCHE N°1 - LE SAVIGNOL - PUISSESGUIER TTC	83 565,71 €

Récapitulatif des contrats

N° / Nom du contrat	Total HT	Cumul M-1	Cumul M	Situation
D20230283 : PUISSESGUIER - LE SAVIGNOL	405 000,00 €	0 %	17,19 %	17,19 %
		0,00 €	69 638,09 €	69 638,09 €
Total chantier HT	405 000,00 €	0 %	17,19 %	17,19 %
		0,00 €	69 638,09 €	69 638,09 €
TVA 20 %	+81 000,00 €	+0,00 €	+13 927,62 €	+13 927,62 €
Total chantier TTC	486 000,00 €	0,00 €	83 565,71 €	83 565,71 €

N° / Dénomination	U.	Q.	PU	Total HT	Cumul M-1	Cumul M	Situation
D20230283 : PUISSEGUIER - LE SAVIGNOL				405 000,00 €	0 %	17,19 %	17,19 %
					0,00 €	69 638,09 €	69 638,09 €
TRAVAUX PREPARATOIRES - INSTALLATION DE CHANTIER				6 000,00 €	0 %	33,33 %	33,33 %
					0,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €
TRANCHE N° 1 : TRAVAUX PREPARATOIRES - INSTALLATION DE CHANTIER				2 000,00 €	0 %	100 %	100 %
					0,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €
Travaux préparatoires et installation de chantier : - Au forfait pour l'ensemble de la TRANCHE 1	FORF	1	1 500,00 €	1 500,00 €	0 %	100 %	100 %
					0,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €
Maintenance Marquage - Piquetage des réseaux : - Au forfait pour l'ensemble de la TRANCHE 1	FORF	1	500,00 €	500,00 €	0 %	100 %	100 %
					0,00 €	500,00 €	500,00 €
TRANCHE N° 3 : TRAVAUX PREPARATOIRES - INSTALLATION DE CHANTIER				2 000,00 €	0 %	0 %	
					0,00 €	0,00 €	
Travaux préparatoires et installation de chantier : - Au forfait pour l'ensemble de la TRANCHE 3	FORF	1	1 500,00 €	1 500,00 €	0 %	0 %	
					0,00 €	0,00 €	
Maintenance Marquage - Piquetage des réseaux : - Au forfait pour l'ensemble de la TRANCHE 3	FORF	1	500,00 €	500,00 €	0 %	0 %	
					0,00 €	0,00 €	
TRANCHE N° 2 : TRAVAUX PREPARATOIRES - INSTALLATION DE CHANTIER				2 000,00 €	0 %	0 %	
					0,00 €	0,00 €	
Travaux préparatoires et installation de chantier : - Au forfait pour l'ensemble de la TRANCHE 2	FORF	1	1 500,00 €	1 500,00 €	0 %	0 %	
					0,00 €	0,00 €	
Maintenance Marquage - Piquetage des réseaux : - Au forfait pour l'ensemble de la TRANCHE 2	FORF	1	500,00 €	500,00 €	0 %	0 %	
					0,00 €	0,00 €	
TRANCHE N°1				145 382,20 €	0 %	46,52 %	46,52 %
					0,00 €	67 638,09 €	67 638,09 €
RESEAU HAUTE TENSION				61 329,20 €	0 %	38,21 %	38,21 %
					0,00 €	23 432,40 €	23 432,40 €
Fournitures et pose d'un génie civil de poste préfabriqué : poste 4 UF (630 KVA maxi)	U	1	19 831,60 €	19 831,60 €	0 %	0 %	
					0,00 €	0,00 €	
RESEAU BASSE TENSION				41 497,60 €	0 %	56,47 %	56,47 %
					0,00 €	23 432,40 €	23 432,40 €
Ouverture de tranchée et remblaiement pour réseau BT	ML	486	36,60 €	17 787,60 €	0 %	62,55 %	62,55 %
					0,00 €	11 126,40 €	11 126,40 €
Fourniture et pose de câbles basse tension souterrains HN 33 S 33 aluminium : - 3 x 35 + 5 mm ²	M	175	14,00 €	2 450,00 €	0 %	68 %	68 %
					0,00 €	1 666,00 €	1 666,00 €
- 3 x 95 + 50 mm ²	M	25	18,00 €	450,00 €	0 %	100 %	100 %
					0,00 €	450,00 €	450,00 €
- 3 x 150 + 70 mm ²	M	191	24,00 €	4 584,00 €	0 %	83,77 %	83,77 %
					0,00 €	3 840,00 €	3 840,00 €

N° / Dénomination	U.	Q.	PU	Total HT	Cumul M-1	Cumul M	Situation
- 3 x 240 + 95 mm ²	M	95	32,00 €	3 040,00 €	0 % 0,00 €	0 % 0,00 €	
Fourniture et pose d'enveloppe béton et coffret équipé : - coffret S22 ou Cibé	U	13	450,00 €	5 850,00 €	0 % 0,00 €	50 % 2 925,00 €	50 % 2 925,00 €
- coffret REMBT	U	8	750,00 €	6 000,00 €	0 % 0,00 €	50 % 3 000,00 €	50 % 3 000,00 €
- coffret EPC3D	U	1	850,00 €	850,00 €	0 % 0,00 €	50 % 425,00 €	50 % 425,00 €
Plan de récolement type Rivoli au 1/200e informatisé, par mètre de tranchée	ML	486	1,00 €	486,00 €	0 % 0,00 €	0 % 0,00 €	
FOURREAUX IRVE				1 356,00 €	0 % 0,00 €	99,26 % 1 346,00 €	99,26 % 1 346,00 €
Regard de tirage 50 x 50	U	3	300,00 €	900,00 €	0 % 0,00 €	100 % 900,00 €	100 % 900,00 €
Fourniture et pose de fourreaux T.P.C : - Ø = 160mm	M	20	4,00 €	80,00 €	0 % 0,00 €	100 % 80,00 €	100 % 80,00 €
Plan de récolement type Rivoli au 1/200e informatisé, par mètre de tranchée	ML	10	1,00 €	10,00 €	0 % 0,00 €	0 % 0,00 €	
Tranchée et remblaiement pour fourreaux	ML	10	36,60 €	366,00 €	0 % 0,00 €	100 % 366,00 €	100 % 366,00 €
RESEAU DE TELECOMMUNICATIONS				40 981,00 €	0 % 0,00 €	56,22 % 23 041,54 €	56,22 % 23 041,54 €
Fourniture et pose de gaines P.V.C. F.T : - 2Ø28 mm	M	240	4,00 €	960,00 €	0 % 0,00 €	66 % 633,60 €	66 % 633,60 €
- 3Ø45 mm	M	35	9,00 €	315,00 €	0 % 0,00 €	100 % 315,00 €	100 % 315,00 €
- 5Ø45 mm	M	260	15,00 €	3 900,00 €	0 % 0,00 €	56 % 2 184,00 €	56 % 2 184,00 €
Fourniture et pose de chambre F.T : - L1T 250 KN	U	2	450,00 €	900,00 €	0 % 0,00 €	0 % 0,00 €	
- L2T 250 KN	U	4	750,00 €	3 000,00 €	0 % 0,00 €	25 % 750,00 €	25 % 750,00 €
- K2C 400 KN	U	2	1 950,00 €	3 900,00 €	0 % 0,00 €	100 % 3 900,00 €	100 % 3 900,00 €
Regard béton 30 x 30	U	19	135,00 €	2 565,00 €	0 % 0,00 €	0 % 0,00 €	
Raccordement sur chambre existante	U	1	325,00 €	325,00 €	0 % 0,00 €	100 % 325,00 €	100 % 325,00 €
Fourniture et pose d'une chambre d'épissure y compris terrassements, socle en béton et raccords	U	1	5 000,00 €	5 000,00 €	0 % 0,00 €	50 % 2 500,00 €	50 % 2 500,00 €

N° / Dénomination	U.	Q.	PU	Total HT	Cumul M-1	Cumul M	Situation
Plan de récolement type Rivoli au 1/200e informatisé, par mètre de tranchée	ML	535	1,00 €	535,00 €	0 % 0,00 €	0 % 0,00 €	
Ouverture de tranchée et remblaiement pour réseau TEL	ML	535	36,60 €	19 581,00 €	0 % 0,00 €	63,5 % 12 433,94 €	63,5 % 12 433,94 €
RESEAU D'ECLAIRAGE PUBLIC				41 216,00 €	0 % 0,00 €	48,08 % 19 818,15 €	48,08 % 19 818,15 €
Ouverture de tranchée et remblaiement pour réseau ECL	ML	285	36,60 €	10 431,00 €	0 % 0,00 €	65 % 6 780,15 €	65 % 6 780,15 €
Fourniture et pose de fourreaux T.P.C : - Ø = 63 mm	M	315	3,00 €	945,00 €	0 % 0,00 €	65 % 614,25 €	65 % 614,25 €
Fourniture et Pose de câble U1000 R2V cuivre : - 4 X 16 mm²	M	315	12,00 €	3 780,00 €	0 % 0,00 €	0 % 0,00 €	
Fourniture et pose de câble de terre 25 mm² cuivre nu ou isolé en pleine terre	M	315	5,00 €	1 575,00 €	0 % 0,00 €	65 % 1 023,75 €	65 % 1 023,75 €
Fourniture et mise en œuvre d'un ensemble d'éclairage public ; Mât vertical hauteur 6,00m + lanterne LED	ENS	9	1 700,00 €	15 300,00 €	0 % 0,00 €	50 % 7 650,00 €	50 % 7 650,00 €
Fourniture et mise en œuvre d'un ensemble d'éclairage public ; Mât vertical hauteur 4,00m + lanterne LED	ENS	5	1 500,00 €	7 500,00 €	0 % 0,00 €	50 % 3 750,00 €	50 % 3 750,00 €
Coffret de commande Eclairage public	U	1	1 100,00 €	1 100,00 €	0 % 0,00 €	0 % 0,00 €	
Regard de tirage 50 x 50	U	1	300,00 €	300,00 €	0 % 0,00 €	0 % 0,00 €	
Plan de récolement type Rivoli au 1/200e informatisé, par mètre de tranchée	ML	285	1,00 €	285,00 €	0 % 0,00 €	0 % 0,00 €	
CONTROLES				500,00 €	0 % 0,00 €	0 % 0,00 €	
Contrôle de la conformité électrique : - Au forfait pour l'ensemble de la TRANCHE 1	FORF	1	250,00 €	250,00 €	0 % 0,00 €	0 % 0,00 €	
Contrôle par un organisme agréé d'une installation EP, avec rapport, 5 à 20 pts lumineux : - Au forfait pour l'ensemble de la TRANCHE 1	FORF	1	250,00 €	250,00 €	0 % 0,00 €	0 % 0,00 €	
TRANCHE N°2				171 842,80 €	0 % 0,00 €	0 % 0,00 €	
RESEAUX BASSE TENSION				67 350,00 €	0 % 0,00 €	0 % 0,00 €	
Ouverture de tranchée et remblaiement pour réseau BT	ML	825	36,60 €	30 195,00 €	0 % 0,00 €	0 % 0,00 €	
Fourniture et pose de câbles basse tension souterrains HN 33 S 33 aluminium : - 3 x 35 + 35 mm²	M	355	14,00 €	4 970,00 €	0 % 0,00 €	0 % 0,00 €	

N° / Dénomination	U.	Q.	PU	Total HT	Cumul M-1	Cumul M	Situation
- 3 x 150 + 70 mm2	M	285	24,00 €	6 840,00 €	0 % 0,00 €	0 % 0,00 €	
- 3 x 240 + 95 mm2	M	185	32,00 €	5 920,00 €	0 % 0,00 €	0 % 0,00 €	
Fourniture et pose d'enveloppe béton et coffret équipé : - Coffret S22 ou Cibé	U	23	450,00 €	10 350,00 €	0 % 0,00 €	0 % 0,00 €	
- Coffret REMBT	U	11	750,00 €	8 250,00 €	0 % 0,00 €	0 % 0,00 €	
Plan de récolement type Rivoli au 1/200e informatisé, par mètre de tranchée	ML	825	1,00 €	825,00 €	0 % 0,00 €	0 % 0,00 €	
FOURREAUX IRVE				6 660,00 €	0 % 0,00 €	0 % 0,00 €	
Tranchée et remblaiement pour fourreaux	ML	100	36,60 €	3 660,00 €	0 % 0,00 €	0 % 0,00 €	
Regard de tirage 50 x 50	U	7	300,00 €	2 100,00 €	0 % 0,00 €	0 % 0,00 €	
Fourniture et pose de fourreaux T.P.C : - Ø = 160 mm	M	200	4,00 €	800,00 €	0 % 0,00 €	0 % 0,00 €	
Plan de récolement type Rivoli au 1/200e informatisé, par mètre de tranchée	ML	100	1,00 €	100,00 €	0 % 0,00 €	0 % 0,00 €	
RESEAU TELECOMMUNICATIONS				43 917,80 €	0 % 0,00 €	0 % 0,00 €	
Ouverture de tranchée et remblaiement pour réseau TEL	ML	723	36,60 €	26 461,80 €	0 % 0,00 €	0 % 0,00 €	
Fourniture et pose de gaines P.V.C. F.T : - 2Ø28 mm	M	457	4,00 €	1 828,00 €	0 % 0,00 €	0 % 0,00 €	
- 5Ø45 mm	M	266	15,00 €	3 990,00 €	0 % 0,00 €	0 % 0,00 €	
Fourniture et pose de chambre F.T : - L2T 250 KN	U	8	750,00 €	6 000,00 €	0 % 0,00 €	0 % 0,00 €	
Regard béton 30 x 30	U	34	135,00 €	4 590,00 €	0 % 0,00 €	0 % 0,00 €	
Raccordement sur chambre existante	U	1	325,00 €	325,00 €	0 % 0,00 €	0 % 0,00 €	
Plan de récolement type Rivoli au 1/200e informatisé, par mètre de tranchée	ML	723	1,00 €	723,00 €	0 % 0,00 €	0 % 0,00 €	
RESEAU D'ECLAIRAGE PUBLIC				53 415,00 €	0 % 0,00 €	0 % 0,00 €	
Ouverture de tranchée et remblaiement pour réseau ECL	ML	400	36,60 €	14 640,00 €	0 % 0,00 €	0 % 0,00 €	

N° / Dénomination	U.	Q.	PU	Total HT	Cumul M-1	Cumul M	Situation
Fourniture et pose de fourreaux T.P.C : - Ø = 63 mm	M	435	3,00 €	1 305,00 €	0 % 0,00 €	0 % 0,00 €	
Fourniture et Pose de câble U1000 R2V cuivre : - 4 x 16 mm ²	M	435	12,00 €	5 220,00 €	0 % 0,00 €	0 % 0,00 €	
Fourniture et pose de câble de terre 25 mm ² cuivre nu ou isolé en pleine terre	M	435	5,00 €	2 175,00 €	0 % 0,00 €	0 % 0,00 €	
Fourniture et mise en œuvre d'un ensemble d'éclairage public ; Mât vertical hauteur 6,00m + lanterne LED	ENS	17	1 700,00 €	28 900,00 €	0 % 0,00 €	0 % 0,00 €	
Fourniture et confection de boîte souterraine de jonction ou dérivation de branchement ou EP	U	1	150,00 €	150,00 €	0 % 0,00 €	0 % 0,00 €	
Regard de tirage 50 x 50	U	1	300,00 €	300,00 €	0 % 0,00 €	0 % 0,00 €	
Raccordement sur chambre existante	U	1	325,00 €	325,00 €	0 % 0,00 €	0 % 0,00 €	
Plan de récolement type Rivoli au 1/200e informatisé, par mètre de tranchée	ML	400	1,00 €	400,00 €	0 % 0,00 €	0 % 0,00 €	
CONTROLES				500,00 €	0 % 0,00 €	0 % 0,00 €	
Contrôle de la conformité électrique : - Au forfait pour l'ensemble de la TRANCHE 2	FORF	1	250,00 €	250,00 €	0 % 0,00 €	0 % 0,00 €	
Contrôle par un organisme agréé d'une installation EP, avec rapport, 5 à 20 pts lumineux : - Au forfait pour l'ensemble de la TRANCHE 2	FORF	1	250,00 €	250,00 €	0 % 0,00 €	0 % 0,00 €	
TRANCHE N° 3				81 775,00 €	0 % 0,00 €	0 % 0,00 €	
RESEAUX BASSE TENSION				29 610,00 €	0 % 0,00 €	0 % 0,00 €	
Ouverture de tranchée et remblaiement pour réseau BT	ML	350	36,60 €	12 810,00 €	0 % 0,00 €	0 % 0,00 €	
Fourniture et pose de câbles basse tension souterrains HN 33 S 33 aluminium : - 3 x 35 + 35 mm ²	M	200	14,00 €	2 800,00 €	0 % 0,00 €	0 % 0,00 €	
- 3 x 150 + 70 mm ²	M	150	24,00 €	3 600,00 €	0 % 0,00 €	0 % 0,00 €	
Fourniture et pose d'enveloppe béton et coffret équipé : - Coffret S22 ou Cibé	U	14	450,00 €	6 300,00 €	0 % 0,00 €	0 % 0,00 €	
- Coffret REMBT	U	5	750,00 €	3 750,00 €	0 % 0,00 €	0 % 0,00 €	
Plan de récolement type Rivoli au 1/200e informatisé, par mètre de tranchée	ML	350	1,00 €	350,00 €	0 % 0,00 €	0 % 0,00 €	

N° / Dénomination	U.	Q.	PU	Total HT	Cumul M-1	Cumul M	Situation
RESEAUX TELECOMMUNICATIONS				24 874,00 €	0 %	0 %	
					0,00 €	0,00 €	
Ouverture de tranchée et remblaiement pour réseau TEL	ML	440	36,60 €	16 104,00 €	0 %	0 %	
					0,00 €	0,00 €	
Fourniture et pose de gaines P.V.C. F.T : - 2Ø28 mm	M	310	4,00 €	1 240,00 €	0 %	0 %	
					0,00 €	0,00 €	
- 5Ø45 mm	M	130	15,00 €	1 950,00 €	0 %	0 %	
					0,00 €	0,00 €	
Fourniture et pose de chambre F.T : - L2T 250 KN	U	3	750,00 €	2 250,00 €	0 %	0 %	
					0,00 €	0,00 €	
Regard béton 30 x 30	U	19	135,00 €	2 565,00 €	0 %	0 %	
					0,00 €	0,00 €	
Raccordement sur chambre existante	U	1	325,00 €	325,00 €	0 %	0 %	
					0,00 €	0,00 €	
Plan de récolement type Rivoli au 1/200e informatisé, par mètre de tranchée	ML	440	1,00 €	440,00 €	0 %	0 %	
					0,00 €	0,00 €	
RESEAUX D'ECLAIRAGE PUBLIC				26 791,00 €	0 %	0 %	
					0,00 €	0,00 €	
Ouverture de tranchée et remblaiement pour réseau ECL	ML	185	36,60 €	6 771,00 €	0 %	0 %	
					0,00 €	0,00 €	
Fourniture et pose de fourreaux T.P.C : - Ø = 63 mm	M	203	3,00 €	609,00 €	0 %	0 %	
					0,00 €	0,00 €	
Fourniture et Pose de câble U1000 R2V cuivre : - 4 x 16 mm2	M	203	12,00 €	2 436,00 €	0 %	0 %	
					0,00 €	0,00 €	
Fourniture et pose de câble de terre 25 mm² cuivre nu ou isolé en pleine terre	M	203	5,00 €	1 015,00 €	0 %	0 %	
					0,00 €	0,00 €	
Fourniture et mise en œuvre d'un ensemble d'éclairage public ; Mât vertical hauteur 6,00m + lanterne LED	ENS	9	1 700,00 €	15 300,00 €	0 %	0 %	
					0,00 €	0,00 €	
Fourniture et confection de boîte souterraine de jonction ou dérivation de branchement ou EP	U	1	150,00 €	150,00 €	0 %	0 %	
					0,00 €	0,00 €	
Raccordement sur chambre existante	U	1	325,00 €	325,00 €	0 %	0 %	
					0,00 €	0,00 €	
Plan de récolement type Rivoli au 1/200e informatisé, par mètre de tranchée	ML	185	1,00 €	185,00 €	0 %	0 %	
					0,00 €	0,00 €	
CONTROLES				500,00 €	0 %	0 %	
					0,00 €	0,00 €	
Contrôle de la conformité électrique : - Au forfait pour l'ensemble de la TRANCHE 3	FORF	1	250,00 €	250,00 €	0 %	0 %	
					0,00 €	0,00 €	
Contrôle par un organisme agréé d'une installation EP, avec rapport, 5 à 20 pts lumineux : - Au forfait pour l'ensemble de la TRANCHE 3	FORF	1	250,00 €	250,00 €	0 %	0 %	
					0,00 €	0,00 €	