

Maître d'ouvrage : HECTARE SA

Programme : Création d'un lotissement "Les Hauts de L'Albaric" - Commune de Leuc - Lot 1

Entreprise : AUDE TP ; demeurant : 4, rue des Fleurs - BP 44 - 11 150 BRAM

SITUATION DE TRAVAUX DGD DU 30/04/2024

CERTIFICAT D'AVANCEMENT DE TRAVAUX DGD

Montant TOTAL MARCHÉ 310 413,40 €

Pour le paiement de la situation au profit de l'entreprise précitée; je soussigné, SARL OPALE, certifie que vu la situation du 22/04/2024, il apparaît que l'ensemble des ouvrages exécutés et des fournitures faites s'élèvent à :

SITUATION FINANCIERE

Certificats antérieurs HT

N°	Date	Montant
1	14/03/2023	35 815,20 €
2	03/04/2022	63 625,50 €
3	10/05/20203	56 205,95 €
4	18/03/2024	13 588,40 €
5	29/03/2024	45 359,95 €
AVANCE FORFAITAIRE HT		0,00 €
Totaux certificats antérieurs HT		214 595,00 €
Montant du présent certificat HT		95 818,40 €
TOTAL A CE JOUR HT		310 413,40 €

TRAVAUX

Travaux cumulés HT 310 413,40 €

Travaux supplémentaires HT
Avenants HT
Révision de prix HT 0,00 €

ENSEMBLE HT 310 413,40 €

A DEDUIRE

Situations précédentes HT 214 595,00 €
Remboursement avance HT 0,00 €

MONTANT HT 95 818,40 €

AVANCEMENT

Marché global 100,00%

APPROVISIONNEMENTS

MONTANT HT 95 818,40 €

Signature Maître d'Ouvrage

CERTIFICAT DE PAIEMENT DGD établi le 30/04/2024

TOTAL HT 95 818,40 €
TVA 20,00% 19 163,68 €

TOTAL TTC 114 982,08 €

Retenue de garantie TTC (5%) 0,00 €
Cautions bancaires 0,00 €

MONTANT TOTAL ACOMPTE 114 982,08 €

Paiement direct - AUDE TP en TTC 114 982,08 €

Signature Maître d'Œuvre

OPALE
CONSEIL ET INGENIERIE
ZA LA PLAINE - 11300 COURMAYEUR
Tél 04 68 69 20 01 - Fax 04 68 20 97 73
Site 404 810 700 0000 - APE 7112 B

Signature Entreprise

SAS AUDE T.P.
4, rue des Fleurs - BP 44
11150 BRAM
Tél : 04 68 76 53 89 - Fax : 04 68 76 53 89
accueil@aude-tp.fr
Siret 424 837 247 00018 - APE : 4211Z

FACTURE N° F2404019

DECOMPTE GENERAL DEFINITIF

LOT N°1 TERRASSEMENT VOIRIE RESEAUX HUMIDES - LOT LES HAUTS DE L'ALBARIC à LEUC

Selon Devis N° D221214 du 6 décembre 2022

Chantier N° : 220253

HECTARE

75 ZI Les Portes Domitiennes

CS 30020

34741 VENDARGUES CEDEX

E-mail : comptabilite@hectare.fr

Tél. : 04.68.47.67.88

A BRAM, le 22 avril 2024

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
1	I.I - TERRASSEMENT GENERAUX						
1	Signalisation, sécurité et propreté du chantier y compris installation et repliement de chantier	U	1.00	100.0	1.00	2 000.00	2 000.00
2	Constat d'huissier	FT	1.00	100.0	1.00	550.00	550.00
3	Nettoyage général de l'emprise de l'opération y compris débroussaillage et évacuation des végétaux	M2	16 976.00	100.0	16 976.00	0.15	2 546.40
4	Déblais: Livraison fond de forme voirie/trottoir/piétonnier - 0,55m	M3	980.00	100.0	980.00	7.00	6 860.00
4a	Déblais : Bassin de rétention (Volume utile = 680 m3	M3	1 275.00	100.0	1 275.00	7.00	8 925.00
5	Plus value pour évacuation des déblais en décharge - 50% Régaliées sur site dans la limite de 15cm max par parcelle	M3	1 337.00	100.0	1 337.00	3.00	4 011.00
6	Réfection diverses pour injonction voiries projetées sur voiries existantes, y/c scarification, reprise structure chaussée et revêtement.	FT	1.00	100.0	1.00	500.00	500.00
7	Enrochement dans bassin de rétention	M3	190.00	100.0	190.00	102.00	19 380.00
	Total I.I - TERRASSEMENT GENERAUX			100.0			44 772.40
2	I.II - VOIRIE						
1A	Constitution de la couche de fondation avec grave 0/80 (les stationnements perméable) sur 30cm	M3	12.00	100.0	12.00	38.00	456.00
1B	Constitution de la couche de forme par traitement à la chaux 50cm - s (hors stationnements perméable)	M2	1 880.00	100.0	1 880.00	7.00	13 160.00
2	Constitution de la couche de base avec grave 0/20, sur 0,20m (chaussée, stationnement, trottoir, chemin piéton)	M3	383.00	100.0	383.00	39.00	14 937.00
3	Essai de contrôle compactage plateforme voirie (1 point pour 25 ml ou 250m²)	FT	1.00	100.0	1.00	650.00	650.00
4	Mise en place de bordures en béton armée						

SUITE FACTURE N° F2404019

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
	a) Bordure non franchissable type T2	ML	210.00	100.0	210.00	28.00	5 880.00
	b) Bordure franchissable type T2 +CS1	ML	145.00	100.0	145.00	52.00	7 540.00
	e) Bordure caniveau type CC1	ML	26.00	100.0	26.00	37.00	962.00
	f) Bordure type passage Bateau	ML	40.00	100.0	40.00	35.00	1 400.00
	g) Bordurette type P1	ML	72.00	100.0	72.00	24.00	1 728.00
	Sous-Total Mise en place de bordures en béton armée			100.0			17 510.00
5	Revêtement						
	a) Béton Bitumineux 0/10 sur 5 cm minimum	M2	1 479.00	100.0	1 479.00	19.00	28 101.00
	b) Béton Bitumineux 0/6 sur 5 cm minimum roitoir	M2	401.00	100.0	401.00	26.00	10 426.00
	f) Revêtement perméable (stationnement)	M2	35.00	100.0	35.00	79.00	2 765.00
	g) Revêtement en résine gravillonnée	M2	34.00	100.0	34.00	24.00	816.00
	Sous-Total Revêtement			100.0			42 108.00
6	Mise en place de blocs béton						
	b) Mise en place de rang d'agglo (plein semi allégé) en bordure de voirie pour assise de clôture	ML	466.00	100.0	466.00	26.00	12 116.00
	Sous-Total Mise en place de blocs béton			100.0			12 116.00
7	Mur de presentation de l'opération						
a	Fondation en béton armé 0,4x0,6m	ML	7.00	100.0	7.00	80.00	560.00
b	Mur en agglo ht 1,60m	M2	11.00	100.0	11.00	79.00	869.00
c	Enduit de finition gratté, ton au choix du MOA	M2	23.00	100.0	23.00	38.00	874.00
d	Couvertine en terre cuite, largeur 30 cm	ML	7.00	100.0	7.00	70.00	490.00
	Sous-Total Mur de presentation de l'opération			100.0			2 793.00
8	Local OM						
a	Fondation en béton armé 0,4x0,6m	ML	13.00	100.0	13.00	80.00	1 040.00
b	Mur en agglo ht 1,60m	M2	21.00	100.0	21.00	79.00	1 659.00
c	Enduit de finition graté, ton au choix du MOA	M2	42.00	100.0	42.00	38.00	1 596.00
d	Couvertine en terre cuite, largeur 27 cm	ML	13.00	100.0	13.00	70.00	910.00
e	Dallage en béton armé, ép. 0,20m minimum	M2	12.00	100.0	12.00	55.00	660.00
	Sous-Total Local OM			100.0			5 865.00
9	Clôtures bassin de rétention						
a	F & P clôture rigide 1.60 m ht	ML	180.00	100.0	180.00	55.00	9 900.00
b	F& P portail 3m d'ouverture	FT	1.00	100.0	1.00	1 950.00	1 950.00
	Sous-Total Clôtures bassin de rétention			100.0			11 850.00
10	Signalisation						
	a) Marquage à la peinture - Passage piétons - Bande continue - discontinue - pointillée - Stationnement PMR Normalisé - Bande podotactile	F	1.00	100.0	1.00	1 270.00	1 270.00
	b) Signalisation verticale - Panneau - Cédez le						

SUITE FACTURE N° F2404019

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
	passage (type AB3a), STOP, Sens unique, Sens interdit, stationnement PMR normalisé y compris poteau et support, gamme normale	F	1.00	100.0	1.00	1 380.00	1 380.00
	Sous-Total Signalisation			100.0			2 650.00
11	divers						
12	Implantation voirie y compris l'ensemble des aménagement, des ouvrages, des limites des lots	F	1.00	100.0	1.00	1 500.00	1 500.00
13	Plan de recolement de voirie	F	1.00	100.0	1.00	600.00	600.00
	Sous-Total divers			100.0			2 100.00
	Total I.II - VOIRIE			100.0			126 195.00
1	II.I - EAUX USEES						
	a) Ø 200 PVC CR8 pour réseau gravitaire	ML	205.00	100.0	205.00	79.00	16 195.00
	a) Ø 200 PVC CR8 pour réseau gravitaire	ML	10.00	100.0	10.00	79.00	790.00
3	Création de branchement - Tabouret Ø315 - Couvercle fonte marqué "EU" - sous trottoir, PVC CR8-Ø160, 1 mètre en attente à l'intérieur de la parcelle	U	17.00	100.0	17.00	630.00	10 710.00
4	Fourniture et pose - regard de visite Ø 800	U	10.00	100.0	10.00	800.00	8 000.00
5	Raccordement sur regard existant	FT	1.00	100.0	1.00	350.00	350.00
	Total II.I - EAUX USEES			100.0			36 045.00
2	II.II - RESEAU PLUVIAL						
	a) Conduite Ø 300	ML	40.00	100.0	40.00	72.00	2 880.00
	b) Conduite Ø 400	ML	75.00	100.0	75.00	90.00	6 750.00
	c) Conduite Ø 500	ML	33.00	100.0	33.00	132.00	4 356.00
	d) Conduite Ø 500 accès parcelles et accès lotissement	ML	30.00	100.0	30.00	197.00	5 910.00
2	Création de branchement - Tabouret Ø315 - Couvercle fonte marqué "EP" - sous trottoir, PVC CR8-Ø200, 1 mètre en attente à l'intérieur de la parcelle	U	17.00	100.0	17.00	630.00	10 710.00
3	Fourniture et pose de grille avaloir profil T ou A ou CC, y compris raccordement sur réseau principal en PVC CR8 250mm	U	5.00	100.0	5.00	640.00	3 200.00
4	Fourniture et pose de grille transversale D400 concave, y compris raccordement sur réseau principal en PVC CR8 250mm	ML	10.00	100.0	10.00	470.00	4 700.00
5A	Fourniture et pose - regard de visite Ø 800	U	10.00	100.0	10.00	800.00	8 000.00
	a) exutoire bassin de rétention au fossé	U	1.00	100.0	1.00	350.00	350.00
	b) pour rejet réseau dans bassin de rétention	U	2.00	100.0	2.00	290.00	580.00
7	Ouvrage de régulation - bassin de rétention y/c	Ens	1.00	100.0	1.00	4 800.00	4 800.00
9	Création d'une rampe bassin de rétention	U	1.00	100.0	1.00	1 200.00	1 200.00
	Total II.II - RESEAU PLUVIAL			100.0			53 436.00
3	II.III- RESEAU EAU POTABLE						
	a) PVC Ø 160 PN 16	ML	240.00	100.0	240.00	59.00	14 160.00
	b) PVC Ø 140 PN 16	ML	57.00	100.0	57.00	55.00	3 135.00

SUITE FACTURE N° F2404019

Désignation		Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
2 3 4B	e) PVC Ø 90 PN 16	ML	46.00	100.0	46.00	45.00	2 070.00
	Création de branchement - Type paragel + PE25 dans gaine bleu + 1ml à l'intérieur de la parcelle avec bouchon	U	17.00	100.0	17.00	735.00	12 495.00
	Ouverture et fermeture de la fouille sous chaussée existante pour raccordement sur réseau existant	U	1.00	100.0	1.00	500.00	500.00
	Fourniture et Pose d'une cuve DFCI 120M3	U	1.00	100.0	1.00	8 500.00	8 500.00
	a) sur Conduite PVC Pression PN 16 bars Ø 160	U	2.00	100.0	2.00	650.00	1 300.00

SUITE FACTURE N° F2404019

Désignation		Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
	b) sur Conduite PVC Pression PN 16 bars Ø 140	U	1.00	100.0	1.00	530.00	530.00
	e) sur Conduite PVC Pression PN 16 bars Ø 90	U	1.00	100.0	1.00	270.00	270.00
	a) sur Conduite PVC Pression PN 16 bars Ø 160	U	1.00	100.0	1.00	330.00	330.00
	b) sur Conduite PVC Pression PN 16 bars Ø 140	U	1.00	100.0	1.00	220.00	220.00
	c) Plaque pleineU	U	4.00	100.0	4.00	220.00	880.00
	Total II.III- RESEAU EAU POTABLE			100.0			44 390.00
5	II.V - DIVERS						
2	Plan de récolement géoréférencé des réseaux pluvial, eaux usées et eau potable	U	1.00	100.0	1.00	600.00	600.00
3	Implantation des ouvrages	U	1.00	100.0	1.00	1 500.00	1 500.00
	a) ITV	ML	215.00	100.0	215.00	5.00	1 075.00
	b) Test d'étanchéité (compris dans prestation globale avec raccordement sur réseau existant)	FT	1.00	100.0	1.00	1 150.00	1 150.00
	a) Analyse et désinfection	FT	1.00	100.0	1.00	250.00	250.00
	b) Test d'étanchéité	FT	1.00	100.0	1.00	250.00	250.00
	c) Test poteau incendie (pesée débit pression avec remise PV de conformité)	FT	1.00	100.0	1.00	350.00	350.00
6	Test compactage de tranchée pour chaque réseau EU-AEP-EP, 1 essai tous les 25ml	FT	1.00	100.0	1.00	400.00	400.00
	Total II.V - DIVERS			100.0			5 575.00

Montant du Marché initial	310 413.40 €
Montant Total H.T.	310 413.40 €
- Situation n°1	-35 815.20 €
- Situation n°2	-63 625.50 €
- Situation n°3	-56 205.95 €
- Situation n°4	-13 588.40 €
- Situation n°5	-45 359.95 €
Montant Decompte general definitif	95 818.40 €
Montant T.V.A. 20 %	19 163.68 €
Montant T.T.C.	114 982.08 €

Valeur en votre aimable règlement par VIREMENT le 22/06/2024

SUITE FACTURE N° F2404019

" Pour les professionnels (article L.441-3 du Code de commerce), indemnité forfaitaire de recouvrement en cas de retard de paiement : 40 €. Ce montant sera révisé si les frais engagés sont supérieurs."

SAS AUDE T.P.
4, rue des Fleurs - BP 44
11150 BRAM
Tél : 04 68 76 53 88 - Fax : 04 68 76 53 89
accueil@aude-tp.fr
Siret 424 637 247 00018 - APE : 4211Z

Facture validée par notre service

OPALE
CONSEIL ET INGENIERIE
ZA LA PLAINE - 11800 Cournanel
Tél 04 68 69 20 01 - Fax 04 68 20 97 73
Siret 405 813 700 00000 - APE 7112 B