

23_154 SAINT-NAZAIRE-DE-PÉZAN _ LE FLAMANT

MAITRE D'OUVRAGE

**HECTARE 75 ZI Les Portes Domitiennes - BP 30020
34741 VENDARGUES CEDEX**

ENTREPRISE

**SAS AZTP - 22 rue de l'Abrivado
34070 MONTPELLIER**

Situation n°1 au 12/06/2024

TRAVAUX EFFECTUES EN EUROS

TRAVAUX	Engagement	Cumul Actuel	TVA 20 %	Cumul Ant.	Trav. du mois
Lot n°1	54 594,00	44 158,50	8 831,70		44 158,50
TOTAL HT	54 594,00	44 158,50			
TOTAL TTC	65 512,80	52 990,20			
Avancement Travaux en %		80,89%			
Révisions des prix					
TOTAL TRAVAUX HT		44 158,50		-	44 158,50
TVA 20 %		8 831,70		-	8 831,70
TOTAL TRAVAUX TTC		52 990,20		-	52 990,20
RETENUES TTC		Cumul Actuel		Cum. Antérieur	Trav. du mois
Pénalités de retard					-
TOTAL DES RETENUES TTC		-		-	-
DIVERS		Cumul Actuel		Cumul Antérieur	Trav. du mois
Retenues de Garantie TTC de 5%	5,00%	2 649,51			2 649,51
Garantie Bancaire TTC				-	0,00
Travaux inter entreprises	%			-	0,00
TOTAL SITUATION TTC		50 340,69		-	50 340,69
TOTAL SITUATION A PAYER					50 340,69

NET A PAYER A L'ENTREPRISE	Bénéficiaire : SAS AZTP	50 340,69
NET A PAYER AU SOUS TRAITANT	Bénéficiaire :	
NET A PAYER AU SOUS TRAITANT	Bénéficiaire :	-

ENTREPRISE
Situation établie le
12/06/2024

MAITRE D'ŒUVRE
Situation vérifiée le
19/06/2024

MAITRE D'OUVRAGE
Bon pour Accord le

Bbass
Pôle VRD
205 avenue des Gardians - 34160 CASTRIES
Tél. 04 67 87 31 93 - Mail : vrd-castries@bbass.fr
N° SIRET 491 651 261 00068

Bon pour accord Jérôme
19 JUIN 2024

SAS AZ TP

22B avenue de l'Abrivado Bat A
Résidence le Mas de la Sorres
34070 MONTPELLIER
Siret : 809 730 815 000 10
TVA Intracom : FR 208 097 308 15

FACTURE

DATE :	12 juin 2024
N° FACTURE :	188.24

Adresse

SAS HECTARE
75 RUE LES PORTES DOMITIENNES
34741 VENDARGUES Cedex

SITUATION N°01

DÉSIGNATION	Unité	Qté marché	Prix unitaire	Montant
Commune de St NAZAIRE DE PEZAN - LOTISSEMENT LE FLAMANT				
INSTALLATION DE CHANTIER ET TRAVAUX PRELIMINAIRES				8 072,50
TERRASSEMENTS GENERAUX				13 344,00
VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION				3 272,00
MURS				2 000,00
RESEAU EAUX USEES				9 900,00
RESEAU A.E.P - Réalié selon le cahier des spécifications techniques de CC Pays de Lunel				6 570,00
DOSSIER ADMINISTRATIF				1 000,00
Bon pour accord Jérôme 19 JUIN 2024				
TOTAL H.T				44 158,50 €
T.V.A. 20%				8 831,70 €
TOTAL TTC				52 990,20 €

Conditions de règlement :
Par virement à 45 jours

Lotissement "LE FLAMANT" - LOT 1 : INSTALLATION DE CHANTIER - TERRASSEMENTS - VOIRIE - RESEAUX HUMIDES

n°	Désignation	Unité	Qté marché	Qté réalisée	%	P U	Total HT
1	INSTALLATION DE CHANTIER ET TRAVAUX PRELIMINAIRES						
1.1	Installation et signalisation de chantier	F	1	0,50	50%	1 500,00	750,00
1.2	Nettoyage et débroussaillage, arrachage des arbustes, élagage y/c évacuation	F	1	1	100%	2 800,00	2 800,00
1.3	Abattage et dessouchage d'arbres						
1.3.1	Diamètre >0.20 m et <0.60m	u	10	5	50%	250,00	1 250,00
1.4	Sciage revêtement existant	ml	53,00	53,00	100%	7,50	397,50
1.5	Démolition de revêtement y/c évacuation						
1.5.1	Enrobé	m²	45,00	45,00	100%	15,00	675,00
1.6	Démolitions diverses y/c évacuation						
1.6.1	Muret y/c fondations H>1.50 m hors sol	ml	25,00	10,00	40%	120,00	1 200,00
1.7	Constat d'huissier (Murs et constructions riverains)	F	1	1	100%	1 000,00	1 000,00
	TOTAL INSTALLATION DE CHANTIER ET TRAVAUX					H.T.	8 072,50
2	TERRASSEMENTS GENERAUX						
2.1	Déblais en terrain de toute nature y/c évacuation	m3	60,00	60,00	100%	25,00	1 500,00
2.1.1	Décassement chaussée - Stationnement	m²	120	60	50%	5,00	7 194,00
2.2	Préparation de l'assise						
2.3	Terrassement tranchée pour lot réseaux secs en corrélation avec lot 02	ml	155,00	155,00	100%	30,00	4 650,00
	TOTAL TERRASSEMENTS GENERAUX					H.T.	13 344,00
3	VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION						
3.1	GNT 0/31,5 pour couche de fondation						
3.1.1	Chaussée - Stationnements ép=0.30m	m3	74,00	50,00	68%	40,00	2 000,00
3.2	GNT 0/20 pour couche de base						
3.2.1	Chaussée - Stationnements ép=0.15m	m3	40,00	20,00	50%	38,00	760,00
3.3	Béton Bitumineux noir pour couche de surface						
3.3.1	Chaussée - Stationnements 0/10 ép=0.05m	m²	150,00		0%	28,00	0,00
3.4	Joints bitumineux	ml	52,00		0%	3,00	0,00
3.5	Bordures						
3.5.1	T2 haute (A poser avec 2 ou 14 cm de vue selon plan)	ml	16,00	16,00	100%	32,00	512,00
3.6	Signalisation horizontale						
3.6.1	Parking-bande de rive	ml	18,00		0%	8,00	0,00
	TOTAL VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION					H.T.	3 272,00
4	MURS						
4.1	Mur de soutènement y/c arase	m²	10,00	5,00	50,00%	400,00	2 000,00
	TOTAL MURS					H.T.	2 000,00
5	RESEAU EAUX USEES						
5.1	Terrassement en tranchée en terrain de toute nature et mise en place canalisation EU y/c évacuation, lit de pose et enrobage, grillage avertisseur, fourniture et pose canalisation, remblaiement et toutes sujétions						
5.1.1	Ø 200 PVC CR16 (Réseau principal) - Profondeur 1.40 m maxi	ml	18,00	14,00	77,78%	75,00	1 050,00
5.1.2	Ø 160 PVC CR16 (Branchements) compris le départ dépassant de au moins 0,50 m la limite de propriété privée avec bouchon collé	ml	18,00	14,00	77,78%	70,00	980,00
5.2	Regard de visite y compris mises à la côte						
5.2.1	Ø 800	u	1	1	70,00%	1 100,00	770,00
5.3	Branchement y/c boîte, tampon 40x40						
5.3.1	boîte Ø 315	u	3	2	66,67%	500,00	1 000,00

5.4	Raccordement sur regard existant (Regard lotissement "Le Parc de l'Amitié")	u	1	1	100,00%	900,00	900,00
PN	Reprise branchement EU	FFT	1	1	100,00%	5 200,00	5 200,00
TOTAL RESEAU EAUX USEES						H.T.	9 900,00
6	RESEAU A.E.P - Réalié selon le cahier des spécifications techniques de CC Pays de Lunel						
6.1	Terrassement en tranchée en terrain de toute nature et mise en place canalisation AEP y/c évacuation, lit de pose et enrobage, grillage avertisseur, fourniture et pose canalisation, remblaiement et toutes sujétions						
6.1.1	Ø 55/63 PEHD PN 16 y/c fourreaux	ml	22,00	22,00	100%	65,00	1 430,00
6.1.2	Ø 25/32 PEHD PN 16 y/c fourreaux pour branchement AEP	ml	18,00	18,00	100%	55,00	990,00
6.2	Pièces spéciales y/c butée béton (A titre indicatif)						
6.2.1	Purge/vidange	u	1	1	100%	1 500,00	1 500,00
6.3	Regard vanne/purge/ventouse (avec tampon marquage "Eau potable") compris mise à la côte	u	1	1	100%	1 000,00	1 000,00
6.4	Branchement - hors terrassement p.e., p.e et abricompteur compris mise à la boucle à clé						
6.4.1	Ø 25 ou 32	u	3	3	100%	550,00	1 650,00
6.5	Raccordement sur réseau existant y/c pièces (Réseau lotissement "Le Parc de l'Amitié")	F	1		0%	1 200,00	0,00
TOTAL RESEAU A.E.P						H.T.	6 570,00
7	DOSSIER ADMINISTRATIF						
7.1	Etudes d'exécution	F	1	1		1 000,00	1 000,00
7.2	Elaboration du DOE	F	1			800,00	0,00
7.3	Recolement - Réalisé par un Géomètre expert						
7.3.1	Recolement voirie - EU - AEP	F	1			1 600,00	0,00
TOTAL DOSSIER ADMINISTRATIF						H.T.	1 000,00

LOT 1 : INSTALLATION DE CHANTIER - TERRASSEMENTS - VOIRIE - RESEAUX HUMIDES , Tranche unique : RECAPITULATIF GLOBAL

n°	Désignation	H.T. €			T.V.A 20.0% €	T.T.C. €
1	INSTALLATION DE CHANTIER ET TRAVAUX PRELIMINAIRES	8 072,50			1 614,50	9 687,00
2	TERRASSEMENTS GENERAUX	13 344,00			2 668,80	16 012,80
3	VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION	3 272,00			654,40	3 926,40
4	MURS	2 000,00			400,00	2 400,00
5	RESEAU EAUX USEES	9 900,00			1 980,00	11 880,00
6	RESEAU A.E.P - Réalié selon le cahier des spécifications techniques de CC	6 570,00			1 314,00	7 884,00
7	DOSSIER ADMINISTRATIF	1 000,00			200,00	1 200,00
TOTAL LOT 1 : INSTALLATION DE CHANTIER - TERRASSEMENTS - VOIRIE - RESEAUX HUMIDES		44 158,50			8 831,70	52 990,20

LOT 1 : INSTALLATION DE CHANTIER - TERRASSEMENTS - VOIRIE - RESEAUX HUMIDES : TOTAL GLOBAL

Désignation	H.T. €			T.V.A 20.0% €	T.T.C. €
LOT 1 : INSTALLATION DE CHANTIER - TERRASSEMENTS - VOIRIE - RESEAUX HUMIDES	44 158,50			8 831,70	52 990,20