

Maitre d'Ouvrage :
HECTARE SA
75 Rue ZI les Portes Domitiennees
251, Rue du Romalin BP18
34 740 - VENDARGUES

HECTARE
URBANISME DURABLE

Maitre d'Œuvre :
CAPINGÉ
SARL CAPINGÉ
1950 Av Maréchal Juin
Bât. - Le Polygone
30900 NIMES

Lotissement « TERRES de DOLIA » de 14 lots - Chemin des Chênes Truffiers

CERTIFICAT DE PAIEMENT

SITUATION N° **1** DATE: **17 juillet 2024**

1 : MARCHÉ LOT 1: TERRASSEMENT, VOIRIE, REVÊTEMENTS, SIGNALISATIONS, MOBILIERS

Entreprise titulaire : **SIMMAT TP**
Route de Tresques - Le Bernon - BP 17, 30290 LAUDUN L'ARDOISE

	HT	TVA	TTC
Montant du marché :	155 528,00 €	31 105,60 €	186 633,60 €
Montant de l'avenant :	- €	- €	- €

	HT	TVA	TTC
2 : DECOMPTE			
Montant total des Travaux	- €	- €	- €
Montant de l'avenant	- €	- €	- €
Montant des travaux déjà facturés	- €	- €	- €
Montant total des travaux restant dus à ce jour	- €	- €	- €

3 : DETAILS PRESTATIONS MARCHÉ	sulvant marché montant HT	% Réalisé	Réalisé	facturé à ce jour	Restera à percevoir	HT à ce jour	TVA	TTC
I - Préparation du chantier	4 750,00 €	100%	4 750,00 €	4 750,00 €	0,00 €	4 750,00 €	950,00 €	5 700,00 €
II - Terrassement / Debroussaillage	25 668,00 €	72%	18 548,00 €	18 548,00 €	7 120,00 €	18 548,00 €	3 709,60 €	22 257,60 €
III - Maçonneries	49 440,00 €	25%	12 600,00 €	12 600,00 €	36 840,00 €	12 600,00 €	2 520,00 €	15 120,00 €
IV - Structures et revêtements / cheminement	53 920,00 €	20%	10 560,00 €	10 560,00 €	43 360,00 €	10 560,00 €	2 112,00 €	12 672,00 €
V - Mobiliers Urbains / Signalisations V et H	2 950,09 €	0%	0,00 €	0,00 €	2 950,09 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
VI - Clôtures et divers	15 800,00 €	0%	0,00 €	0,00 €	15 800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
VII - Contrôles et réception	3 000,00 €	0%	0,00 €	0,00 €	3 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL LOT 1	155 528,00 €	30%	46 458,00 €	46 458,00 €	109 070,00 €	46 458,00 €	9 291,60 €	55 749,60 €

5 : Déductions garanties, situations	*GARANTIE	*Situations déjà réglées
Cautiion bancaire fournie à la première situation - CIC N°10057-202013005062 du 07/03/2020		Situation 1 - € - €
Retenue de Garantie de 5% conformément au CCAP		Situation 2 - € - €
		Situation 3 - € - €
		Situation 4 - € - €
		Situation 5 - € - €
		Total situations réglées - € - €

6 : total après déjà réglé	TOTAL SITUATION avant RG	46 458,00 €	9 291,60 €	55 749,60 €
	Retenue de garantie 5%	2 322,90 €	464,58 €	2 787,48 €
	TOTAL SITUATION après RG	44 135,10 €	8 827,02 €	52 962,12 €

7 : Répartition sous traitant / mandataire
Part sous-traitant : T.T.C.
Part Mandataire :

Signature MOE :

Signature MOE
M. Philippe BENOIST
Gérant de la SAS CHENES
SASU CHENES
1950 AV. MARÉCHAL JUIN
30900 NIMES
M. BENOIST
Responsable Travaux

8 : SOMME DUE POUR LA SITUATION N° 1	52 962,12 euro TTC
La présente situation est arrêtée à la somme de (en toutes lettres) cinquante-deux mille neuf cent soixante-deux euros et douze cents	

Bon pour accord Jérôme

17 JUL. 2024



Route de Tresques
Le Bernon - BP 17
30 290 LAUDUN L'ARDOISE
Tel : 06.71.48.05.80
Courriel : tph2eaux@outlook.fr

Adresse chantier
TERRES DE DOLLIA
Chemin des Chênes Truffiers
30350 Montagnac

HECTARE HERAULT
75 ZI Les Portes Dominiennes
RN 113 CS 30020
34741 VENDARGUES CEDEX
N° TVA Intracom.: FR24351338660
N° SIRET: 35133866000027

LOT 1: TERRASSEMENT, VOIRIE, REVETEMENTS, SIGNALISATIONS, MOBILIERS

Facture N° 1117 du 30/06/2024

Page 1/5

Situation N° 1 sur Devis N° 361

Libelle	Unite	Effectué	En cours	Total	%	P.U.	TVA	Total H.T.
1 - PREPARATION DU CHANTIER								4 750,00 €
1.1 - Fourniture et mise en place de la Base de vie et installation de chantier : cabane de chantier, wc chimique : commune pour l'ensemble des lots et pour toute la durée du chantier (conforme guide OPPBTP suite COVID préconisation en vigueur)	F	0	1	1	100%	1 800,00 €	20%	1 800,00 €
1.2 - Fourniture et mise en place d'un panneau de chantier avec les différents intervenants et logos	F	0	1	1	100%	600,00 €	20%	600,00 €
1.3 - Fourniture et réalisation d'un constat d'huissier (voie publique à l'extérieure, mur des riverains, périphérie de l'opération, ouvrages, murs, clotures...), rapport à fournir en x3 exemplaires	F	0	1	1	100%	550,00 €	20%	550,00 €
1.4 - Fourniture et mise en place de la signalisation de chantier nécessaire à l'intervention (barrières Heras clôture accès chantier, panneaux chantiers AK5, AK10.. (sortie camion) sur ch communal, panneau interdit aux publics, balisage fouilles, respect des consignes du CSPS...à maintenir pendant toute la durée de l'intervention	F	0	0	1	0%	0,00 €	20%	0,00 €
1.5 - Réalisation des Plans d'exécution de la voirie, cheminements, du bassin (en coordination avec les Lots)	F	0	1	1	100%	1 800,00 €	20%	1 800,00 €
2 - TERRASSEMENT - DEBROUSSAILLAGE								18 548,00 €
2.1 - Abatage, débitage, ebranchage et dessouchage d'arbre existant gênant au projet ou aux accès aux futurs lots y/c évacuation en décharge contrôlée	F	0	1	1	100%	1 000,00 €	20%	1 000,00 €
2.2 - Débroussaillage à l'aide d'un goddet gyrobroyeur des petits végétaux (nettoyage complet en périphérie de l'opération, des lots, mise en valeur des petits bosquets existants..)	M2	0	1500	1500	100%	1,00 €	20%	1 500,00 €
2.3 - Décapage du terrain complet sur 20cm sur l'emprise de la voie, stationnements et cheminements piéton, y/c évacuation des déblais en décharge contrôlée	M3	0	215	215	100%	16,00 €	20%	3 440,00 €

SIMMAT TP

Siret : 821 946 316 00014 - RCS : Nimes B 821 946 316 - APE : 4312A - TVA Intracom. : FR 20 821 946 316

LOT 1: TERRASSEMENT, VOIRIE, REVETEMENTS, SIGNALISATIONS, MOBILIERS

Facture N° 1117 du 30/06/2024

Page 2/5

Situation N° 1 sur Devis N° 361

Libelle	Unite	Effectué	En cours	Total	%	P.U.	TVA	Total H.T.
2.4 - Terrassement général de la voirie (voirie) ép suivant étude de sol sur -30cm, y/c le compactage de la plateforme et l'évacuation des déblais en décharge contrôlée	M3	0	320	320	100%	16,00 €	20%	5 120,00 €
2.5 - Terrassement du bassin conformément au plan projet comprenant : l'implantation, le talutage soigné des berges, la mise en risberne de la périphérie, le terrassement pour préparation d'un mur de soutènement soit plus 1m à taluter à la vertical, le terrassement et création de la rampe d'accès, y/c déblais à évacuer en décharge contrôlée	M3	0	400	400	100%	16,00 €	20%	6 400,00 €
2.6 - Terrassement du chemin existant (rabotage et élargissement) sur une épaisseur de 25cm y/c évacuation des déblais en décharge contrôlée	M3	0	68	68	100%	16,00 €	20%	1 088,00 €
2.7 - Fourniture et réalisation d'essais de portance à la plaque tous les 200m² de plateforme avec remise d'un rapport pour contrôle de la PST (arase terrassement)	F	0	0	1	0%	400,00 €	20%	0,00 €
2.8 - Contrôle et réalisation d'un levé topo pour récolement de la plateforme pour contrôle altimétrie PST	F	0	0	1	0%	800,00 €	20%	0,00 €
2.9 - Fourniture et curage d'un fossé existant, y/c déblais évacués en décharge contrôlée	ML	0	0	60	0%	10,00 €	20%	0,00 €
2.10 - Mise en remblais des matériaux extrait du site exempté de végétaux, rochers, pour épaulement de la voirie, des entrées de lot y/c toutes sujétions de mise en œuvre	M3	0	0	150	0%	12,00 €	20%	0,00 €
2.11 - Terrassement des zones de plantations, préparation pour l'entr. En charge des plantations, terrassement et purge sur 30cm évacuation des déblais (en collaboration avec le lot 4)	M3	0	0	80	0%	22,00 €	20%	0,00 €
2.12 - Fourniture et apport de terre végétale dans les zones de plantations ép=0,30m y/c mise en forme et nivellement (en collaboration avec le lot 4)	M3	0	0	80	0%	22,00 €	20%	0,00 €

3 - MACONNERIES

12 600,00 €

3.1 - Les bordures de liaison type T2-A2 ou T2-T2basse (bordure biaise) , sont réputées incluse dans les prix de fourniture et de pose	U	0	0	0	0%	0,00 €	20%	0,00 €
3.2 - L'implantation de la bordure T2 en limite de lot est à la charge du titulaire, se rapprocher du géomètre de l'opération	U	0	0	0	0%	0,00 €	20%	0,00 €
3.3 - Fourniture et mise en place d'une bordure préfabriquée en béton de type T2 y/c fondation bétonnée (limite de lot)	ML	0	0	215	0%	38,00 €	20%	0,00 €
3.4 - Fourniture et mise en place d'une bordure préfabriquée en béton de type A2 y/c fondation bétonnée (limite de lot)	ML	0	0	65	0%	36,00 €	20%	0,00 €

SIMMAT TP

Siret : 821 946 316 00014 - RCS : Nîmes B 821 946 316 - APE : 4312A - TVA Intracom. : FR 20 821 946 316

LOT 1: TERRASSEMENT, VOIRIE, REVETEMENTS, SIGNALISATIONS, MOBILIERS

Facture N° 1117 du 30/06/2024

Page 3/5

Situation N° 1 sur Devis N° 361

Libelle	Unite	Effectué	En cours	Total	%	P.U.	TVA	Total H.T.
3.5 - Fourniture et mise en place d'une bordure préfabriquée en béton de type T2 Basse y/c fondation bétonnée (limite de lot)	ML	0	0	140	0%	34,00 €	20%	0,00 €
3.6 - Fourniture et mise en place d'un caniveau préfabriquée en béton de type CC1 Basse y/c fondation bétonnée	ML	0	0	20	0%	45,00 €	20%	0,00 €
3.7 - Mise en oeuvre d'un muret technique préfabriqué en béton monobloc de type Multitech ou equivalent, L. : de 1020 mm à 1470 mm, Ht Hors-sol : 1095mm et prof. : 220 mm, emplacement Boîte aux lettres à hauteur PMR, respect de la norme Enedis NF C14100 y/c fondation bétonnée	U	0	0	13	0%	980,00 €	20%	0,00 €
3.8 - Fourniture et mise en place d'un rang d'aggloméré plein 20x20x50 en limite de voirie et de lot pour créer la fondation du mur de l'entrée, implantation précise demandée en collaboration avec le géomètre de l'opération, sous fondation bétonnée et ferrailée avec chainage (deux filantes minimum avec retour sur poteau), raidisseur et poteaux- (hors mur de soutènement)	ML	0	0	20	0%	64,00 €	20%	0,00 €
3.9 - Fourniture et élévation d'aggloméré 20x20x50 sur la fondation créée, situé en limite de voirie et de lot (mur de l'entrée)h=1,60m, comprenant les agglomérés, le jointage au béton, les raidisseurs, poteaux, linteaux au dessus des coffrets de viabilisation, ferrailage, arase, et toutes sujétions	M²	0	0	30	0%	75,00 €	20%	0,00 €
3.10 - Fourniture et réalisation d'un mur de soutènement d'une hauteur fini de 1,70m, prestation comprenant : une note de calcul de dimensionnement et de ferrailage, l'implantation, la préparation, le débroussaillage, le dessouchage des végétaux, l'évacuation des déchets, le terrassement avec évacuation des déblais, la fondation bétonnée et ferrailée, les raidisseurs verticaux et horizontaux, les agglomérés, les ferrillages divers, le ciment, l'apport en eau, la pose en redan suivant la pente de la voirie, les arases horizontales, l'ancrage avec le mur existant, l'épaulement de la fondation et du mur avec les matériaux du site, le nettoyage en fin de chantier y/c toutes sujétions	M2	0	70	70	100%	180,00 €	20%	12 600,00 €
3.11 - Fourniture et réalisation d'un enduit hydraulique et hydrofuge sur les maçonneries, soit l'arrière du mur de l'entrée lot 1 et les faces visibles du mur de soutènement du bassin, façon taloché fin et teinte ton pierre G20 y/c toutes sujétions (pas de baguette d'angle)	M2	0	0	100	0%	26,00 €	20%	0,00 €
3.12 - Mise à la côte et scellement de tous les regards, bouches à clé et autres ouvrages divers (chambres PTT, Bac...) en coordination avec les autres lots	F	0	0	1	0%	1 800,00 €	20%	0,00 €

SIMMAT TP

Siret : 821 946 316 00014 - RCS : Nimes B 821 946 316 - APE : 4312A - TVA Intracom. : FR 20 821 946 316

Libelle	Unite	Effectué	En cours	Total	%	P.U.	TVA	Total H.T.
4 - STRUCTURES ET REVETEMENTS / CHEMINEMENT								10 560,00 €
4.1 - Fourniture et mise en place d'un geotextile anticontaminant (voies, cheminements)	M2	0	1500	1500	100%	2,00 €	20%	3 000,00 €
4.2 - Fourniture et mise en place de GNT 0/80 ép=0,25m moyen pour structure à créer y/c compactage soigné (voies, cheminements)	M3	0	270	270	100%	28,00 €	20%	7 560,00 €
4.3 - Fourniture et mise en place de GNT 0/31,5 ép=0,20m moyen pour structure à créer y/c compactage soigné (voies, cheminements)	M3	0	0	215	0%	32,00 €	20%	0,00 €
4.4 - Fourniture et mise en place de GNT 0/31,5 ép=0,15m moyen pour structure de reprofilage sur chemin existant y/c compactage soigné (chemin communal)	M3	0	0	40	0%	32,00 €	20%	0,00 €
4.5 - Fourniture et mise en place de concassés drainants 4/6mm ép=0,20m moyen pour structure à créer y/c compactage soigné (parking drainant)	M3	0	0	40	0%	32,00 €	20%	0,00 €
4.6 - Fourniture et mise en place de concassés calcaire en 20/60 ép=0,40m moyen pour zone drainante en fond de bassin y/c terrassement de la tranchée largeur 1m	M3	0	0	40	0%	28,00 €	20%	0,00 €
4.7 - Fourniture et mise en place d'enrobé BBSG 0/10 (couche de roulement) pour voirie ep 0.06 m VOIRIE	M2	0	0	820	0%	20,00 €	20%	0,00 €
4.8 - Fourniture et mise en place d'un enrobé BB 0/6 manuel	M2	0	0	0	0%	0,00 €	20%	0,00 €
4.9 - Fourniture et mise en place d'un système de revêtement drainant de type EVERGREEN (dalle béton ajourée) ou similaire y/c toutes sujétions (parking à l'entrée)	M2	0	0	170	0%	52,00 €	20%	0,00 €
4.10 - Fourniture et réalisation d'une rampe au bassin en béton y/c préparation, GNT0/31,5 coffrage, béton sur 15cm et toutes sujétions	M2	0	0	22	0%	80,00 €	20%	0,00 €
4.11 - Fourniture et mise en place d'enrobé BBSG 0/10 (couche de roulement) pour voirie ep 0.06 m (chemin communal)	M2	0	0	270	0%	20,00 €	20%	0,00 €
4.12 - Mise à la côte et scellement de tous les regards, bouches à clé et autres ouvrages divers (chambres PTT, Bac...) sur chemin communal	F	0	0	1	0%	400,00 €	20%	0,00 €
5 - MOBILIERS URBAINS / SIGNALISATIONS V ET H								0,00 €
5.1 - Réalisation d'un marquage au sol normalisé (couleur blanc) conformément aux normes en vigueur : STOP (x1), délimitation des places de stationnement, délimitation cheminement + logo piéton	F	0	0	1	0%	1 200,00 €	20%	0,00 €
5.2 - Fourniture et mise en place de panneaux de signalisation taille 600 (miniature) y/c support 40/80 en galva (Stop, panneau bassin , zone partagée (x2), interdiction de stationner)	U	0	0	5	0%	350,00 €	20%	0,00 €

LOT 1: TERRASSEMENT, VOIRIE, REVETEMENTS, SIGNALISATIONS, MOBILIERS

Facture N° 1117 du 30/06/2024

Page 5/5

Situation N° 1 sur Devis N° 361

Libelle	Unite	Effectué	En cours	Total	%	P.U.	TVA	Total H.T.
6 - CLOTURES ET DIVERS								0,00 €
6.1 - Fourniture et pose d'une clôture panneau rigide de couleur type verte, prestation complète h=1,60m : comprenant les poteaux, les panneaux, les attaches... diamètre 4/5mm, maille 200x55mm, longueur 2500mm, 46 fils verticaux, résistance rupture 400-550 N/mm2, plastifié par électrostatique processus phosphatation microcristalline...(limite lots)	ML	0	0	200	0%	50,00 €	20%	0,00 €
6.2 - Fourniture et pose d'une clôture panneau rigide de couleur verte, prestation complète h=1,60m : comprenant les poteaux, les panneaux, les attaches... diamètre 4/5mm, maille 200x55mm, longueur 2500mm, 46 fils verticaux, résistance rupture 400-550 N/mm2, plastifié par électrostatique processus phosphatation microcristalline...(limite bassin)	ML	0	0	80	0%	50,00 €	20%	0,00 €
6.3 - Fourniture et pose d'un grillage souple, prestation complète h=2,00m : comprenant les piquets fer, les panneaux, les attaches... diamètre 3/4mm, maille 150x150 mm, résistance rupture 450-550 N/mm2, galvanisé selon la norme EN 10244-2 en ZNAL Classe B...	ML	0	0	0	0%	0,00 €	20%	0,00 €
6.4 - Fourniture et pose d'un portail deux vantaux pour accès au bassin, de hauteur 1,70m et 3m de large, barreaudé de RAL 6015, y/c poteaux, serrurerie et toutes sujétions	F	0	0	1	0%	1 800,00 €	20%	0,00 €
7 - CONTROLES ET RECEPTION								0,00 €
7.1 - Fourniture et réalisation d'essais de portance à la plaque tous les 200m² de plateforme avec remise d'un rapport	F	0	0	1	0%	400,00 €	20%	0,00 €
7.2 - Réalisation du Plan de récolement géoréférencé de la voirie, bordures, revêtements, mobiliers...(levé topo général)	F	0	0	1	0%	1 200,00 €	20%	0,00 €
7.3 - Nivellement des terrains et lots après travaux à l'engin mécanisé, remise en état des lieux et abords, épaulement des agglos et des entrées de lot, de la voirie, création des rampes d'accès des entrées, talutage bassin et ses abords à soigner, la prestation forfaitaire :	F	0	0	1	0%	1 400,00 €	20%	0,00 €

Montant HT du marché 155 528,00 €

Montant TTC du marché 186 633,60 €

Montant HT des travaux réalisés 46 458,00 €

Montant TTC des travaux réalisés 55 749,60 €

Taux de TVA	Base HT	Montant TVA
20%	46 458,00 €	9 291,60 €
TOTAL	46 458,00 €	9 291,60 €

Date de paiement : 30/08/2024

MONTANT H.T.	46 458,00 €
TVA GLOBALE	9 291,60 €
MONTANT T.T.C.	55 749,60 €
cinquante-cinq mille sept cent quarante-neuf euros et soixante cents	
RESTE A PAYER	55 749,60 €

SIMMAT TP

Siret : 821 946 316 00014 - RCS : Nimes B 821 946 316 - APE : 4312A - TVA Intracom. : FR 20 821 946 316