

**DÉPARTEMENT DES PYRÉNÉES ORIENTALES
COMMUNE DE BANYULS DELS ASPRES**

Maître d'Ouvrage : HECTARE ZI Les Portes Domitiennes 37740 VENDARGUES

CERTIFICAT DE PAIEMENT N° 03

LOT N° 04 : RESEAUX SECS

MARCHE Lotissement les Caudalies :

en Date du :

26 juin 2023

DATES	N°	MONTANT (HT)
30/05/2024	1	38 226,00 €
27/06/2024	2	44 820,00 €

MONTANT DU MARCHE LOT N° 04

136 130,52 Euros Hors Taxes

163 356,62 Euros T.T.C.

TOTAL DU MARCHE :

Forme : Global et forfaitaire.

136 130,52 € HT

Entreprise titulaire :

SARL ARELEC TP

ZA Matemale Carrer del Gremi

66740 Villelongue dels Monts

Compte:

IBAN : FR76 1710 6000 2020 7218 1100 013

BIC : AGRIFRPP871

Nous soussignés, **Roussillon Topo Ingénierie**, chargé de la direction des travaux,
Vu l'état d'avancement des travaux de **ARELEC** exécutés
à ce jour par ledit Entrepreneur, lequel présente une dépense sur travaux en HT de:

Lot n° 04

Travaux exécutés à ce jour

70,99%

96 636,00 €

à déduire situations précédentes :

83 046,00 €

Montant exécuté depuis la dernière situation :

13 590,00 €

Actualisation :

0,00 €

TOTAL précédent HT **83 046,00 €**

Montant HT du présent certificat **13 590,00 €**

L'entreprise aura perçu en HT **96 636,00 €**

Montant HT du présent marché **136 130,52 €**

% reçu par rapport au marché **70,99%**

Montant H.T. 13 590,00 €

Montant T.V.A. 20% 2 718,00 €

Montant T.T.C. 16 308,00 €

RETENUE GARANTIE 5% 815,40 €

Règlement des travaux exécutés par

H.T.

13 590,00

T.T.C.

15 492,60

Certifie qu'il peut être payé à l'entrepreneur **ARELEC TP**

la somme de **Quinze mille quatre cent quatre vingt douze euros et 60 centimes**

15 492,60 € TTC

PERPIGNAN, le 30/09/2024

Le Maître d'Ouvre,

SARL ARELEC TP

ZA Matemale-Carrer del Gremi

66740 VILLELONGUE DELS MONTS

Tél : 04 68 36 98 38 - Fax : - email : arelec.tp@orange.fr

Facture**SA HECTARE**

1 Boulevard Kennedy

66000 PERPIGNAN

Référence : 00002616

Conçue le : jeudi 26 septembre 2024

Objet :

09/2024 - Situation n° 3 - Lotissement " Les Caudalies" - Sur la commune de Banyuls Dels Aspres

N°	Désignation	Un	Quantité	P.U.	% Rem.	Montant H.T.	TVA
	Coordonnées Bancaires : RIB CASM Perpigan IBAN : FR76 1710 6000 2020 7218 1100 013 BIC : AGRIFRPP871						
1	<u>Facturation n° 3 :</u>						
1.1	- Réseau Basse Tension (détail ci-joint DPGF)		1,00	54 867,00		54 867,00	1
1.2	- Réseau Eclairage Public (détail ci-joint DPGF)		1,00	7 548,00		7 548,00	1
1.3	- Réseau Télécom (détail ci-joint DPGF)		1,00	34 221,00		34 221,00	1
	Sous-total Facturation n° 3 :					96 636,00	
2	<u>Situations intermédiaires :</u>						
2.1	Déduction situation n° 1 - Fre n° 2554		-1,00	38 226,00		-38 226,00	1
2.2	Déduction situation n° 2 - Fre n° 2564		-1,00	44 820,00		-44 820,00	1
	Sous-total Situations intermédiaires :					-83 046,00	

ARELEC sarl
ZA Matemale - Carrer del Gremi
66740 VILLELONGUE DELS MONTS
siret 500 073 283 000 11 - APE 4312A
arelec.tp@orange.fr - 04 68 36 98 38

Total H.T.	13 590,00
TVA₁ : 20,00 %	2 718,00
Total T.T.C.	16 308,00
Net à payer (Euro)	16 308,00

Num.	Récapitulatif	Quantité	Prix U.	Montant H.T.
1	Facturation n° 3 :	1,00	96 636,00	96 636,00
2	Situations intermédiaires :	1,00	-83 046,00	-83 046,00

Règlement :

Escompte de 0 % pour paiement anticipé.

Pénalité de retard : 0 %.

En cas de retard de paiement, une pénalité forfaitaire de 40 euros sera due au titre des frais de recouvrement.

Comptant

: 16 308,00 €

QUANTITATIF

Affaire n°20492 - Lotissement " Les Caudalies" - HECTARE

Lot n°3 - RESEAUX SECS

SITUATION N°3

Code	Désignation	Unité	Quantité	P.U. HT	Montant HT	Quantité	Montant HT
3.1	RESEAUX SECS						
3.1.1	BASSE TENSION						
3.1.1.1	Installation de chantier conforme, IC + marquage piquetage des réseaux existants	Ft	1	750,00 €	750,00 €	1	750,00 €
3.1.1.2	Etablissement dossier demande d'autorisation de construire-Article 323-25 y/c conventions	Ft	1	820,00 €	820,00 €	1	820,00 €
3.1.1.3	Ouverture de tranchée 0.50/1.00 en terrain toute nature	ml	520	14,00 €	7 280,00 €	520	7 280,00 €
3.1.1.4	Evacuation, transport et déchargement des terres extraites-en décharge	m3	260	10,00 €	2 600,00 €	260	2 600,00 €
3.1.1.5	Lit de sable(ou grain de riz) en fond de fouille en enrobage	m3	78	32,00 €	2 496,00 €	78	2 496,00 €
3.1.1.6	Remblai en concassé de carrière 0/20	m3	182	28,00 €	5 096,00 €	182	5 096,00 €
3.1.1.7	Fourniture et mise en place grillage avertisseur rouge	ml	520	1,00 €	520,00 €	520	520,00 €
3.1.1.8	Fourniture et pose enveloppe béton de protection pour REMBT 600 y/c socle équipé	u	2	700,00 €	1 400,00 €	2	1 400,00 €
3.1.1.9	Fourniture et pose enveloppe béton de protection pour REMBT 450 y/c socle équipé	u	11	630,00 €	6 930,00 €	11	6 930,00 €
3.1.1.10	Fourniture et pose enveloppe béton de protection pour REMBT 300 y/c socle équipé	u	3	600,00 €	1 800,00 €	3	1 800,00 €
3.1.1.11	Fourniture et pose enveloppe béton pour coffret CIBE et type 2 y/c socle équipé	u	24	200,00 €	4 800,00 €	24	4 800,00 €
3.1.1.12	Construction d'un dispositif de mise à la terre	u	15	115,00 €	1 725,00 €	15	1 725,00 €
3.1.1.13	Fourniture et pose de câble BT 3x240mm²+1x115mm² (type H-M24)	ml	370	28,00 €	10 360,00 €	370	10 360,00 €
3.1.1.14	Fourniture et pose de câble BT 3x150mm²+1x95mm² (type H-M24)	ml	195	22,00 €	4 290,00 €	195	4 290,00 €
3.1.1.15	Fourniture et pose de câble BT 3x95mm²+1x75mm² (type H-M24)	ml	20	17,00 €	340,00 €	20	340,00 €
3.1.1.16	Fourniture et pose de câble BT 4x35mm²+1x70mm² (type H-M24)	ml	270	12,00 €	3 240,00 €	270	3 240,00 €
3.1.1.17	Fourniture et pose de fourreaux TPC 110mm pour attente, traversé de chaussée	ml	70	6,00 €	420,00 €	70	420,00 €
3.1.1.18	Fourniture du plan d'exéc de récolements B.T téléreport CARTO200 (4 exemplaires)	u	1	740,00 €	740,00 €		0,00 €
3.1.2	ECLAIRAGE						0,00 €
3.1.2.1	Surlargeur de tranchée 0.30/0.80 en terrain route nature	ml	300	4,00 €	1 200,00 €	300	1 200,00 €
3.1.2.2	Evacuation, transport et déchargement des terres extraites réseaux secs	m3	90	10,00 €	900,00 €	90	900,00 €
3.1.2.3	Lit de sable (ou grain de riz) en fond de fouilles et enrobage	m3	27	32,00 €	864,00 €	27	864,00 €
3.1.2.4	Remblai en concassé de carrière 0/20	m3	63	28,00 €	1 764,00 €	63	1 764,00 €
3.1.2.5	Fourniture et mise en place de grillage avertisseur	ml	300	1,00 €	300,00 €	300	300,00 €
3.1.2.6	Fourniture et pose de fourreaux TPC 63mm	ml	360	3,00 €	1 080,00 €	360	1 080,00 €
3.1.2.7	Fourniture et pose de câble U1000 R2V 4x16² (Cu)	ml	360	12,00 €	4 320,00 €		0,00 €
3.1.2.8	Fourniture et pose de câble cuivre nu 25² mm terre	ml	360	4,00 €	1 440,00 €	360	1 440,00 €
3.1.2.9	Fourniture et pose de candélabre H. de 6.00m RAL	u	15	1 220,00 €	18 300,00 €		0,00 €
3.1.2.10	Fourniture du rapport de conformité d'un organisme agréé	u	1	380,00 €	380,00 €		0,00 €
3.1.2.11	Fourniture du plan d'exécution et de récolement (4 exemplaires)	u	1	560,00 €	560,00 €		0,00 €
3.1.3	TELECOM						0,00 €
3.1.3.1	Surlargeur de tranchée 0.3/0.8 en terrain toute nature	ml	600	4,00 €	2 400,00 €	600	2 400,00 €
3.1.3.2	Evacuation, transport et déchargement des terres extraites réseaux sec	m3	180	10,00 €	1 800,00 €	180	1 800,00 €
3.1.3.3	Lit de sable (ou grain de riz) en fond de fouille et enrobage	m3	54	32,00 €	1 728,00 €	54	1 728,00 €
3.1.3.4	Remblai en concassé de carrière 0/20	m3	126	28,00 €	3 528,00 €	126	3 528,00 €
3.1.3.5	Fourniture et pose de grillage avertisseur vert	ml	840	1,00 €	840,00 €	840	840,00 €
3.1.3.6	Conduite allégée 2H4	ml	380	5,00 €	1 900,00 €	980	4 900,00 €
3.1.3.7	Conduite allégée 5H4	ml	530	15,00 €	7 950,00 €	530	7 950,00 €
3.1.3.8	Construction de chambre de tirage L1T tampon 250daN	u	0		0,00 €		0,00 €
3.1.3.9	Construction de chambre de tirage L2T tampon 250daN	u	13	550,00 €	7 150,00 €	13	7 150,00 €
3.1.3.10	Construction de chambre de tirage L2C tampon 400daN	u	3	720,00 €	2 160,00 €	3	2 160,00 €
3.1.3.11	Fourniture et pose de regard 0.30x0.30 +rehausse	u	41	35,00 €	1 435,00 €	41	1 435,00 €
3.1.3.12	Obtention bon pour accord Orange	u	1	330,00 €	330,00 €	1	330,00 €
3.1.3.13	Câblage du réseau crée effectué par Orange	u	0		0,00 €		0,00 €
3.1.3.14	Fourniture du plan d'exécution et de récolement (4 exemplaires)	u	1	450,00 €	450,00 €		0,00 €
Sous Total					118 386,00 €		96 636,00 €
SITUATION INTERMEDIAIRE H.T.							-83 046,00 €
TOTAL H.T.					118 386,00 €		13 590,00 €

TVA à 20,00 %

23 677,20 €

2 718,00 €

TOTAL T.T.C.

142 063,20 €

16 308,00 €

ARELEC sarl

ZA Matemale - Carier del Gremi
35740 VILLELONGUE DELS MONTS
Siret 500 003 283 00014 - APE 4312A
arelec.tp@orange.fr - 04 68 36 98 38

A Villebrague Dels Monts,
le 26 Septembre 2024.

Les quantités sont fournies à titre indicatif.

RTI -

Le : 15/02/2023

71 route du moulin d'Orles - 66000 Perpignan

Page : 9