

**ROGNES
PIERRA NOVA**

LOT N°1 :

TERRASSEMENT / VOIRIE

NOM TITULAIRE :

TMP

C.P.

Certificat de Paiement

MAITRE D'OUVRAGE

SAS HECTARE
75 Z.I. Les portes Domitienne
BP 30020
34 741 VENDARGUES CEDEX
Tél : 04 67 79 84 83
Email: comptabilite@hectare.fr

MAITRE D'ŒUVRE

BET CERRETTI
Agence PROVENCE
Chemin du Tonneau
13720 LA BOUILLADISE
Tél : 04 42 18 08 20
Email: sophie.beynet@cerretti.fr

MARCHE TRAVAUX

Notifié le	08/07/2024
Montant initial du marché	610 000,00 €
Montant actuel du marché	610 000,00 €

Caution fournie H.T.	
Caution exigible H.T.	30 500,00 €
Différence	- 30 500,00 €

Avenant(s)		
n°	Désignation	montant H.T.
1	AVENANT 1	- €
2	-	- €
3	-	- €
4	-	- €
5	-	- €
6	-	- €
7	-	- €
8	-	- €
Montant total H.T. - Avenant(s)		- €

SITUATION N°03

Désignation	Cumul en cours	Cumul précédent	mois en cours
Travaux réalisés	130 350,80	53 400,00	76 950,80
Rabais commercial			0
Pénalités			0
Retenues			0
Montant H.T.			76 950,80
T.V.A. (20,0%)			15 390,16
Montant T.T.C.			92 340,96
Retenue de garantie (5%)			
Avance forfaitaire			
		Montant H.T.	76 950,80 €
		T.V.A (20,0 %)	15 390,16 €
		Montant T.T.C.	92 340,96 €

Montant cumulés des paiements		
	H.T.	T.T.C.
SIT 1	22 440,00 €	26 928,00 €
SIT 2	30 960,00 €	37 152,00 €
SIT 3	76 950,80 €	92 340,96 €
SIT 4		
SIT 5		
SIT 6		
SIT 7		
SIT 8		
SIT 9		
SIT 10		
SIT 11		
SIT 12		
SIT 13		
SIT 14		
SIT 15		
DGD		
Total	130 350,80 €	156 420,96 €

SOUS-TRAITANCE		
Ventilation des paiements:		A payer (T.T.C.)
Titulaire	TMP	92 340,96 €
Sous-traitant 1		
Sous-traitant 2		
Sous-traitant 3		
Totaux		92 340,96 €

CERTIFIE EXACT,

Bon pour accord du règlement de la **SITUATION N°03**

Le Maître d'Ouvrage:

HECTARE SAS

A: Vendargues
le:

Le Maître d'oeuvre:

BET CERRETTI

A: LA BOUILLADISE
le: 04/10/2024

B.E.T. CERRETTI
12 Chemin du Tonneau, Les Gorguettes
13720 LA BOUILLADISE
Tél. 04 42 18 08 20 - cerretti.fr
Siret: 452 006 242 00019 - Ape : 7112B



CHANTIER : 111
PIERRA NOVA
ROGNES

HECTARES URBANISME DURABLE
75 ZI LES PORTES DOMITIENNES
BP 30020
34741 VENDARGUES CEDEX

FACTURE N° 4049

DATE 25/09/2024

LIBELLE	U	QTE	PU HT	TOTAL HT
LOT N°1 - VRD CHEMIN DE VERSAILLE - ROGNES SITUATION N°3 MOIS DE SEPTEMBRE 2024 SUIVANT DETAIL CI-JOINT	U	1,00	76 950,80 €	76 950,80 €

Date de paiement : 15/11/2024

MONTANT HT	76 950,80 €
TVA 20%	15 390,16 €
MONTANT TTC	92 340,96 €



ZA BERTOIRE 2 - LOT 12 RUE RENE DUMONT
13410 LAMBESC

CHANTIER N° :	111
INTITULE :	DOMAINE DE VERSAILLE
CONDUCTEUR DE TRAVAUX :	STEEVE

CHANTIER : ROGNES - DOMAINE DE VERSAILLES					SIT N°1	JUILLET 2024	SIT N°2	AOUT 2024	SIT N°3	SEPT 2024
DESIGNATION	UNITE	QUANTITE	PU HT	TOTAL HT	% réalisé	TOTAL HT	% réalisé	TOTAL HT	% réalisé	TOTAL HT
TRAVAUX PREPARATOIRES										
Installation chantier	ft	1,00	4 000,00 €	4 000,00 €	25%	1 000,00 €		- €		- €
Reprise débroussaillage	ft	1,00	2 000,00 €	2 000,00 €	95%	1 900,00 €		- €		- €
Plans d'Exécution	ft	1,00	3 500,00 €	3 500,00 €	50%	1 750,00 €		- €	20%	700,00 €
Plans de Récolement	ft	1,00	3 500,00 €	3 500,00 €		- €		- €		- €
Constat d'huissier	ft	1,00	650,00 €	PM						
Mission G3	ft	1,00	3 000,00 €	3 000,00 €		- €		- €		- €
Sondage sur Réseaux Existants	UNITE	5,00	200,00 €	1 000,00 €		- €		- €		- €
Sondage SCP	ft	2,00	1 300,00 €	2 600,00 €		- €		- €		- €
SOUS - TOTAL :				19 600,00 €						
TERRASSEMENT GENERAUX										
Décapage terre végétale y/c stockage sur site	m2	2 100,00	2,00 €	4 200,00 €	95%	3 990,00 €		- €		- €
Terrassement en masse y/c évacuation pour Voirie et Trottoir	m3	600,00	18,00 €	10 800,00 €	90%	9 720,00 €	5%	540,00 €		- €
Remblais d'apport pour élargissement chemin de Versailles + voirie intérieure	m3	600,00	34,00 €	20 400,00 €	20%	4 080,00 €		- €		- €
SOUS - TOTAL :				35 400,00 €		- €		- €		- €
VOIRIE										
Chaussée lotissement comprenant Géotextille, GNT sur 0,20, GT sur 0,40, Impregnation BBSG 0/10 sur 0,06	m2	1 100,00	45,00 €	49 500,00 €		- €	20%	9 900,00 €		- €
Parking + PPNC comprenant géotextile, GNT sur 0,40 et stabilisé renforcé	m2	420,00	34,00 €	14 280,00 €		- €		- €		- €
Trottoir en stabilisé renforcé comprenant géotextile GNT sur 0,30, stabilisé renforcé	m2	210,00	30,00 €	6 300,00 €		- €		- €		- €
Cheminement piéton (décaissement sur 0,20m, y/c évacuation, géotextile, GNT 0/20 sur 0,20m)	m2	470,00	19,00 €	8 930,00 €		- €		- €		- €
Elargissement chemin de versaille comprenant géotextile GNT sur 0,25, GB 0/14 sur 0,13	m2	200,00	52,00 €	10 400,00 €		- €		- €		- €
Impregnation + enrobés 0/10 sur 0,06 sur chemin de Versaille	m2	650,00	22,00 €	14 300,00 €		- €		- €		- €
Rang d'aglos en limite de lot	ml	180,00	46,00 €	8 280,00 €		- €		- €		- €
Bordure T2 ou A2	ml	560,00	36,00 €	20 160,00 €		- €		- €		- €
Entourage d'arbres en Bordure P3	u	17,00	120,00 €	2 040,00 €		- €		- €		- €
Signalisation horizontale	ft	1,00	1 200,00 €	1 200,00 €		- €		- €		- €
Signalisation Verticale	ft	1,00	900,00 €	900,00 €		- €		- €		- €
Bordures T2 basses	ml	30,00	40,00 €	1 200,00 €		- €		- €		- €
Bordures P1	ml	200,00	30,00 €	6 000,00 €		- €		- €		- €
Aire de retournement en tout venant	m2	65,00	30,00 €	1 950,00 €		- €		- €		- €
SOUS - TOTAL :				145 440,00 €						
RESEAUX EP										
Canalisations DN Ø300 y/c terrassement + remblais	ml	105,00	95,00 €	9 975,00 €		- €		- €	80%	7 980,00 €
Canalisations DN Ø400 y/c terrassement + remblais	ml	52,00	115,00 €	5 980,00 €		- €		- €	80%	4 784,00 €
Canalisations DN Ø500 y/c terrassement + remblais	ml	9,00	140,00 €	1 260,00 €		- €		- €	80%	1 008,00 €
Regard de visite	u	5,00	910,00 €	4 550,00 €		- €		- €	80%	3 640,00 €
Avaloir	u	7,00	848,00 €	5 936,00 €		- €		- €		- €
Branchement particulier Dn200 y/c terrassement et remblais, piquage sur canalisation principal et regard 500 x 500	u	17,00	850,00 €	14 450,00 €		- €		- €	80%	11 560,00 €
Ouvrage d'entrée dans le bassin avec décantation	u	1,00	1 880,00 €	1 880,00 €		- €		- €		- €
Bassin de rétention 735m3 utile										
Terrassement y/c évacuation	m3	1 900,00	18,00 €	34 200,00 €		- €	60%	20 520,00 €		- €
Mise en place de terre végétale sur 30 cm	m2	900,00	9,00 €	8 100,00 €		- €		- €		- €
Enrochement liaisons	m2	10,00	120,00 €	1 200,00 €		- €		- €		- €
Ensemencement	m2	900,00	3,50 €	3 150,00 €		- €		- €		- €
Clôtures panneaux rigides 1,75 ht	ml	130,00	60,00 €	7 800,00 €		- €		- €		- €

CUMUL HT	
% réalisé	TOTAL HT
25%	1 000,00 €
95%	1 900,00 €
70%	2 450,00 €
0%	- €
0%	- €
0%	- €
0%	- €
95%	3 990,00 €
95%	10 260,00 €
20%	4 080,00 €
0%	- €
20%	9 900,00 €
0%	- €
0%	- €
0%	- €
0%	- €
0%	- €
0%	- €
0%	- €
0%	- €
80%	7 980,00 €
80%	4 784,00 €
80%	1 008,00 €
80%	3 640,00 €
0%	- €
80%	11 560,00 €
0%	- €
60%	20 520,00 €
0%	- €
0%	- €
0%	- €
0%	- €

CHANTIER : ROGNES - DOMAINE DE VERSAILLES					SIT N°1	JUILLET 2024	SIT N°2	AOUT 2024	SIT N°3	SEPT 2024
DESIGNATION	UNITE	QUANTITE	PU HT	TOTAL HT	% réalisé	TOTAL HT	% réalisé	TOTAL HT	% réalisé	TOTAL HT
Portail largeur 4 ml	u	1,00	1 600,00 €	1 600,00 €		- €		- €		- €
Essais + passage caméras	ft	1,00	1 200,00 €	1 200,00 €		- €		- €		- €
<u>SOUS - TOTAL :</u>				101 281,00 €						
RESEAUX EU										
Réseau EU DN Ø160 PVC CR8 y/c terrassement et remblais	ml	170,00	90,00 €	15 300,00 €		- €		- €	80%	12 240,00 €
Regard de visite	u	6,00	896,00 €	5 376,00 €		- €		- €	80%	4 300,80 €
Branchement particulier comprenant culotte de branchement 160/125										
canalisation DN Ø125 y/c terrassement et remblais, tabouret passage direct	u	18,00	845,00 €	15 210,00 €		- €		- €	80%	12 168,00 €
Canalisation refoulement DN Ø75 y/c terrassement et remblais (DN à valider)	ml	330,00	40,00 €	13 200,00 €		- €		- €	50%	6 600,00 €
Plus value pour terrassement sur chaussée existante y/c réfexion	ml	90,00	50,00 €	4 500,00 €		- €		- €		- €
Regard de décharge	u	1,00	2 900,00 €	2 900,00 €		- €		- €		- €
Station de relevage (attente étude pour prolongement)	u	1,00	29 600,00 €	29 600,00 €		- €		- €		- €
Passage caméra et Essais étanchéité	ft	1,00	1 500,00 €	1 500,00 €		- €		- €		- €
Raccordement sur réseau éxisatant	ft	1,00	500,00 €	500,00 €		- €		- €		- €
<u>SOUS - TOTAL :</u>				88 086,00 €						
RESEAUX AEP INCENDIE										
Raccordement sur compteur général	u	1,00	500,00 €	500,00 €		- €		- €		- €
Reseaux AEP DN Ø50 y/c terrassement et remblais	ml	180,00	35,00 €	6 300,00 €		- €		- €	60%	3 780,00 €
Branchement particulier pour lot + commun comprenant prise en charge pour PE 25/32 entre canalisation principale et compteur (abri compteur petit modele)	u	18,00	910,00 €	16 380,00 €		- €		- €	50%	8 190,00 €
Branchement particulier pour lot comprenant prise en Pe Dn50 canalisation entre canalisation principale et compteur, (Abri compteur grand modele)	u	1,00	1 100,00 €	1 100,00 €		- €		- €		- €
Ventouse	u	1,00	1 550,00 €	1 550,00 €		- €		- €		- €
Vidange	u	1,00	1 350,00 €	1 350,00 €		- €		- €		- €
Canalisation fonte DN Ø100 y/c terrassement et remblais	ml	PM	85,00 €	PM						
Poteau incendie DN Ø100 y/c vanne	u	PM	2 750,00 €	PM						
Essais et stérilisation	ft	1,00	1 000,00 €	1 000,00 €		- €		- €		- €
Vanne	u	2,00	490,00 €	980,00 €		- €		- €		- €
<u>SOUS - TOTAL :</u>				29 160,00 €						
RESEAUX ECLAIRAGE										
Armoire de commande type S20Tri y/c départ station de relevage	u	1,00	1 600,00 €	1 600,00 €		- €		- €		- €
Fourniture et déroulage de câble U1000R02U sous fourreaux DN Ø63 y/c terrassement et remblais	ml	250,00	38,00 €	9 500,00 €		- €		- €		- €
Cablette de terre	ml	250,00	5,00 €	1 250,00 €		- €		- €		- €
Candelabre Artistica Venezia led de 3m50	u	13,00	1 800,00 €	23 400,00 €		- €		- €		- €
Consuel	ft	1,00	600,00 €	600,00 €		- €		- €		- €
<u>SOUS - TOTAL :</u>				36 350,00 €						
RESEAUX BT ENEDIS										
Dossier de branchement Article 2 et étude des terres	ft	1,00	1 300,00 €	1 300,00 €		- €		- €		- €
Plan de récolement PGOC	ft	1,00	2 100,00 €	2 100,00 €		- €		- €		- €
Plateforme Transfo y/c mise à la terre	ft	1,00	1 600,00 €	1 600,00 €		- €		- €		- €
Coffret RMBT RRCP400	u	1,00	1 100,00 €	1 100,00 €		- €		- €		- €
RMBT fusible	u	4,00	950,00 €	3 800,00 €		- €		- €		- €
Cibe mono tri	u	13,00	380,00 €	4 940,00 €		- €		- €		- €
Cibe type 2	u	1,00	420,00 €	420,00 €		- €		- €		- €
ECP2D	u	1,00	700,00 €	700,00 €		- €		- €		- €
Tranchée y/c remblais	ml	300,00	22,00 €	6 600,00 €		- €		- €		- €
Fourniture de câble de tirage HN33 Alu										
3x240²+95²	ml	60,00	31,00 €	1 860,00 €		- €		- €		- €
3x150²+70²	ml	100,00	21,00 €	2 100,00 €		- €		- €		- €
3x95²+50²	ml	80,00	18,00 €	1 440,00 €		- €		- €		- €
4x35²	ml	280,00	10,00 €	2 800,00 €		- €		- €		- €
<u>SOUS - TOTAL :</u>				30 760,00 €						
RESEAUX PTT										
Réseau 5TP42/45 + 3 fourreaux DN Ø30 fibre y/c terrassement et remblais	ml	40,00	50,00 €	2 000,00 €		- €		- €		- €
Réseau 3TP42/45 + 3 fourreaux DN Ø32 y/c terrassement et remblais	ml	130,00	36,00 €	4 680,00 €		- €		- €		- €
Chambre L2C	u	6,00	980,00 €	5 880,00 €		- €		- €		- €
Chambre L1C	u	PM	550,00 €	PM						

CUMUL HT	
% réalisé	TOTAL HT
0%	- €
0%	- €
80%	12 240,00 €
80%	4 300,80 €
80%	12 168,00 €
50%	6 600,00 €
0%	- €
0%	- €
0%	- €
0%	- €
0%	- €
60%	3 780,00 €
50%	8 190,00 €
0%	- €
0%	- €
0%	- €
0%	- €
0%	- €
0%	- €
0%	- €
0%	- €
0%	- €
0%	- €
0%	- €
0%	- €
0%	- €
0%	- €
0%	- €
0%	- €
0%	- €

CUMUL HT	
% réalisé	TOTAL HT
0%	- €
0%	- €
0%	- €
0%	- €
0%	- €
0%	- €
0%	- €
0%	- €
0%	- €
0%	- €
0%	- €
0%	- €
0%	- €
0%	- €
	130 350,80 €
	26 070,16 €
	156 420,96 €

SARL TMP - Lot 12 Rue Rene Dumont - 13410 LAMBESC - Tél : 04 86 31 95 71
SIRET 517 503 793 000 21 - APE 4312A
TVA Intracom : FR07517503793
S.A.R.L au Capital de 200 000,00 €