

ROGNES PIERRA NOVA	
LOT N°1 :	TERRASSEMENT / VOIRIE
NOM TITULAIRE :	TMP

C.P. Certificat de Paiement

MAITRE D'OUVRAGE

SAS HECTARE
75 Z.I. Les portes Domitienne
BP 30020
34 741 VENDARGUES CEDEX
Tél : 04 67 79 84 83
Email: comptabilite@hectare.fr

MAITRE D'ŒUVRE

BET CERRETTI
Agence PROVENCE
Chemin du Tonneau
13720 LA BOUILLADISE
Tél : 04 42 18 08 20
Email: sophie.beynet@cerretti.fr

MARCHÉ TRAVAUX			
Notifié le	08/07/2024		
Montant initial du marché	610 000,00 €		
Montant actuel du marché	655 216,00 €		
Caution fournie H.T.			
Caution exigible H.T.	32 760,80 €		
Différence	32 760,80 €		

Avenant(s)		
n°	Désignation	montant H.T.
1	AVENANT 1 du 30/01/2025	45 216,00 €
2	-	- €
3	-	- €
4	-	- €
5	-	- €
6	-	- €
7	-	- €
8	-	- €
Montant total H.T. - Avenant(s)		45 216,00 €

SITUATION N°10				
Désignation	Cumul en cours	Cumul précédent	mois en cours	Montant cumulés des paiements
Travaux réalisés	500276,15	423 300,65	76 975,50	
Rabais commercial			0	
Pénalités			0	
Retenues			0	
Montant H.T.			76 975,50 €	
T.V.A. (20,0%)			15 395,10 €	
Montant T.T.C.			92 370,60 €	
Retenue de garantie (5%)				
Avance forfaitaire				
		Montant H.T.	76 975,50 €	
		T.V.A (20,0 %)	15 395,10 €	
		Montant T.T.C.	92 370,60 €	

SOUS-TRAITANCE		
Ventilation des paiements:		A payer (T.T.C.)
Titulaire	TMP	92 370,60 €
Sous-traitant 1		
Sous-traitant 2		
Sous-traitant 3		
Totaux		92 370,60 €

	H.T.	T.T.C.
SIT 1	22 440,00 €	26 928,00 €
SIT 2	30 960,00 €	37 152,00 €
SIT 3	76 950,80 €	92 340,96 €
SIT 4	93 452,90 €	112 143,48 €
SIT 5	38 402,00 €	46 082,40 €
SIT 6	34 231,45 €	41 077,74 €
SIT 7	27 420,00 €	32 904,00 €
SIT 8	71 817,50 €	86 181,00 €
SIT 9	27 626,00 €	33 151,20 €
SIT 10	76 975,50 €	92 370,60 €
SIT 11		
SIT 12		
SIT 13		
SIT 14		
SIT 15		
DGD		
Total	500 276,15 €	600 331,38 €

CERTIFIE EXACT,

Bon pour accord du règlement de la SITUATION N°10

Le Maître d'Ouvrage:

HECTARE SAS

A:

le:

Bon pour accord Jérôme

05 MAI 2025

Le Maître d'oeuvre:

BET CERRETTI

A: LA BOUILLADISE

le: 02/05/2025

B.E.T. CERRETTI

12 Chemin du Tonneau, Les Gorguettes

13720 LA BOUILLADISE

Tél. 04 42 18 08 20 - s.beynet@cerretti.fr

Siret : 492 000 242 00019 - Ape : 7112B



CHANTIER : 111
PIERRA NOVA
ROGNES
COMPTE 02HECTAR

HECTARES URBANISME DURABLE
75 ZI LES PORTES DOMITIENNES
BP 30020
34741 VENDARGUES CEDEX


FACTURE N° 4322

DATE 29/04/2025

LIBELLE	U	QTE	PU HT	TOTAL HT
LOT N°1 - VRD CHEMIN DE VERSAILLE - ROGNES SITUATION N°10 MOIS D'AVRIL 2025 SUIVANT DETAIL CI-JOINT	U	1,00	76 975,50 €	76 975,50 €

Date de paiement : 15/06/2025

MONTANT HT	76 975,50 €
TVA 20%	15 395,10 €
MONTANT TTC	92 370,60 €



ZA BERTOIRE 2 - LOT 12 RUE RENE DUMONT
13410 LAMBESC

CHANTIER N° : 111
INITITULE : DOMAINE DE VERSAILLE
CONDUCTEUR DE TRAVAUX : JEROME

CHANTIER : ROGNES - DOMAINE DE VERSAILLES		SIT N°9		MARS 2025		SIT N°10		AVRIL 2026	
DESIGNATION	UNITE	QUANTITE	PU HT	TOTAL HT	% réalisé	TOTAL HT	% réalisé	TOTAL HT	% réalisé
TRAVAUX PREPARATOIRES									
Installation chantier	lt	1,00	4 000,00 €	4 000,00 €	- €	- €	- €	2 800,00 €	70%
Reprise débroussaillage	lt	1,00	2 000,00 €	2 000,00 €	- €	- €	- €	1 900,00 €	95%
Plans d'Exécution	lt	1,00	3 500,00 €	3 500,00 €	- €	- €	- €	3 150,00 €	90%
Plans de Récolément	lt	1,00	3 500,00 €	3 500,00 €	- €	- €	- €	- €	0%
Constat d'huisier	lt	1,00	650,00 €	PM	- €	- €	- €	- €	- €
Mission G3	lt	1,00	3 000,00 €	3 000,00 €	- €	- €	- €	2 400,00 €	80%
Sondage sur Réseaux Existants	UNITE	5,00	200,00 €	1 000,00 €	- €	- €	- €	950,00 €	95%
Sondage SCP	lt	2,00	1 300,00 €	2 600,00 €	- €	- €	- €	2 470,00 €	95%
SOUS - TOTAL :				19 600,00 €					
TERRASSEMENT GENERAUX									
Décapage terre végétale y/c stockage sur site	m2	2 100,00	2,00 €	4 200,00 €	- €	- €	- €	3 950,00 €	95%
Terrassement en masse y/c évacuation pour Voirie et Trottoir	m3	600,00	18,00 €	10 800,00 €	- €	- €	- €	10 260,00 €	95%
Remblais d'apport pour élargissement chemin de Versailles + voirie Intérieure	m3	600,00	34,00 €	20 400,00 €	- €	- €	- €	8 160,00 €	40%
SOUS - TOTAL :				35 400,00 €				- €	0%
VOIRIE									
Chaussée lissement comprenant Geotextille, GNT sur 0,20, GT sur 0,40, Impregnation	m2	1 100,00	45,00 €	49 500,00 €	- €	- €	35%	17 325,00 €	95%
BBSG 0/10 sur 0,06	m2	420,00	34,00 €	14 280,00 €	- €	- €	45%	13 565,00 €	95%
Parking + PPNC comprenant géotextile, GNT sur 0,40 et stabilisé renforcé	m2	210,00	30,00 €	6 300,00 €	- €	- €	65%	5 985,00 €	95%
Trottoir en stabilisé renforcé comprenant géotextille GNT sur 0,30, stabilisé renforcé	m2	470,00	19,00 €	8 930,00 €	- €	- €	50%	4 465,00 €	50%
Cheminement piéton (décaissement sur 0,20m, y/c évacuation, géotextile, GNT 0/20 sur 0,20m)	m2	200,00	52,00 €	10 400,00 €	- €	- €	70%	10 010,00 €	70%
Elargissement chemin de versaille comprenant géotextille GNT sur 0,25, GB 0/14 sur 0,13	m2	650,00	22,00 €	14 300,00 €	- €	- €	15%	1 242,00 €	95%
Impregnation + enrobés 0/10 sur 0,06 sur chemin de Versaille	ml	180,00	46,00 €	8 280,00 €	- €	- €	20%	4 092,00 €	95%
Rang Daples en limite de lot	ml	560,00	36,00 €	20 160,00 €	- €	- €	- €	- €	0%
Bordure T2 ou A2	u	17,00	120,00 €	2 040,00 €	- €	- €	- €	- €	0%
Entourage d'arbres en Bordure P3	lt	1,00	1 200,00 €	1 200,00 €	- €	- €	- €	- €	0%
Signalisation horizontale	lt	1,00	900,00 €	900,00 €	- €	- €	- €	- €	0%
Bordures T2 basses	ml	30,00	40,00 €	1 200,00 €	- €	- €	85%	1 140,00 €	95%
Bordures P1	ml	200,00	30,00 €	6 000,00 €	- €	- €	95%	5 700,00 €	95%
Aire de retournement en tout venant	m2	65,00	30,00 €	1 950,00 €	- €	- €	70%	1 365,00 €	70%
SOUS - TOTAL :				145 440,00 €					
RESEAUX EP									
Canalisations DN Ø300 y/c terrassement + remblais	ml	105,00	95,00 €	9 975,00 €	- €	- €	- €	9 476,25 €	95%
Canalisations DN Ø400 y/c terrassement + remblais	ml	52,00	115,00 €	5 980,00 €	- €	- €	- €	5 681,00 €	95%
Canalisations DN Ø500 y/c terrassement + remblais	ml	9,00	140,00 €	1 260,00 €	- €	- €	- €	1 197,00 €	95%
Regard de visite	u	5,00	910,00 €	4 550,00 €	- €	- €	- €	4 322,50 €	95%
Avaloir	u	7,00	848,00 €	5 936,00 €	- €	- €	- €	5 639,20 €	95%
Branchement particulier Dn200 y/c terrassement et remblais, piquage sur canalisation principal et regard 500 x 500	u	17,00	850,00 €	14 450,00 €	- €	- €	- €	13 727,50 €	95%
Curage d'entree dans le bassin avec décantation	u	1,00	1 880,00 €	1 880,00 €	- €	- €	0%	- €	0%
Bassin de rétention 735m3 utile	m3	1 900,00	18,00 €	34 200,00 €	- €	- €	- €	32 490,00 €	95%
Terrassement y/c évacuation	m2	900,00	9,00 €	8 100,00 €	- €	- €	30%	2 430,00 €	30%
Mise en place de terre végétale sur 30 cm	m2	10,00	120,00 €	1 200,00 €	- €	- €	- €	- €	0%
Enrochement liaisons	m2	900,00	3,50 €	3 150,00 €	- €	- €	- €	- €	0%
Ensemencement	ml	130,00	60,00 €	7 800,00 €	- €	- €	- €	- €	0%
Obtuses panneaux rigides 1,75 ht									

CHANTIER		ROGNES - DOMAINE DE VERSAILLES		SIT N°9		MARS 2025		SIT N°10		AVRIL 2025	
DESIGNATION				QUANTITE	PU HT	TOTAL HT	% réalisé	TOTAL HT	% réalisé	TOTAL HT	
Portail largeur 4 ml				1,00	1 600,00 €	1 600,00 €	- €	- €	0%	- €	
Essais + passage cannières				1,00	1 200,00 €	1 200,00 €	- €	- €	0%	- €	
SOUS - TOTAL :						107 281,00 €					
RESEAUX EU											
Réseau EU DN Ø160 PVC CR8 y/c terrassement et remblais				170,00	90,00 €	15 300,00 €	- €	- €	95%	14 535,00 €	
Regard de visite				6,00	886,00 €	5 316,00 €	- €	- €	95%	5 107,20 €	
Branchement part culier comprenant culotte de branchement 180/125											
canalisation DN Ø125 y/c terrassement et remblais, labouré passage direct				18,00	845,00 €	15 210,00 €	- €	- €	95%	14 449,50 €	
Canalisation retournement DN Ø75 y/c terrassement et remblais (DN à valider)				330,00	40,00 €	13 200,00 €	- €	10%	1 320,00 €		
Plus value pour la terrassement sur chaussée existante y/c réflexion				90,00	50,00 €	4 500,00 €	- €	- €	0%	- €	
Regard de décharge				1,00	2 900,00 €	2 900,00 €	- €	- €	0%	- €	
Station de relevage (attente étude pour prolongement)				1,00	29 600,00 €	29 600,00 €	- €	- €	95%	28 120,00 €	
Passage caméra et Essais étanchéité				1,00	1 500,00 €	1 500,00 €	- €	- €	0%	- €	
Raccordement sur réseau existant				1,00	500,00 €	500,00 €	- €	- €	0%	- €	
SOUS - TOTAL :						88 086,00 €					
RESEAUX AEP INCENDIE											
Raccordement sur compteur général				1,00	500,00 €	500,00 €	- €	95%	475,00 €		
Réseaux AEP DN Ø50 y/c terrassement et remblais				180,00	35,00 €	6 300,00 €	- €	15%	945,00 €		
Branchement particulier pour lot + commun comprenant prise en charge pour PE 25/32				18,00	910,00 €	16 380,00 €	- €	15%	2 457,00 €		
entre canalisation principale et compteur (abri compteur petit modèle)											
Branchement particulier pour lot comprenant prise en Pe Dn50 canalisation entre				1,00	1 100,00 €	1 100,00 €	- €	15%	165,00 €		
canalisation principale et compteur. (Abri compteur grand modèle)				1,00	1 550,00 €	1 550,00 €	- €	15%	232,50 €		
Vidange				1,00	1 350,00 €	1 350,00 €	- €	- €	95%	1 282,50 €	
Canalisation fonte DN Ø100 y/c terrassement et remblais				PM	85,00 €	PM	- €	- €			
Poteau incendie DN Ø100 y/c vanne				PM	2 750,00 €	PM	- €	- €	0%	- €	
Essais et stérilisation				1,00	1 000,00 €	1 000,00 €	- €	95%	931,00 €		
Vanne				2,00	480,00 €	960,00 €	- €	- €	95%	931,00 €	
SOUS - TOTAL :						29 160,00 €					
RESEAUX ECLAIRAGE											
Armoire de commande Type S20Tri y/c départ station de relevage				1,00	1 600,00 €	1 600,00 €	- €	- €	95%	1 520,00 €	
Fourniture et démolage de câble U1000R2U sous fourreaux DN Ø63 y/c terrassement et				250,00	38,00 €	9 500,00 €	- €	20%	1 900,00 €		
remblais				250,00	5,00 €	1 250,00 €	- €	20%	250,00 €		
Cablette de terre				13,00	1 800,00 €	23 400,00 €	- €	20%	4 680,00 €		
Candelabre Artilucia Venezia led de 3m50				1,00	600,00 €	600,00 €	- €	- €	0%	- €	
Consuel						36 350,00 €					
SOUS - TOTAL :											
RESEAUX BT ENEDIS											
Dossier de branchement Article 2 et étude des terres				1,00	1 300,00 €	1 300,00 €	- €	- €	95%	1 235,00 €	
Plan de récolement: PGOOC				1,00	2 100,00 €	2 100,00 €	- €	- €	95%	1 995,00 €	
Plateforme Transfo y/c mise à la terre				1,00	1 600,00 €	1 600,00 €	- €	- €	95%	1 520,00 €	
Coffret RMBT RRCP400				1,00	1 100,00 €	1 100,00 €	- €	- €	95%	1 045,00 €	
RMBT fusible				4,00	950,00 €	3 800,00 €	- €	- €	95%	3 610,00 €	
Câble mono tri				13,00	380,00 €	4 940,00 €	- €	- €	95%	4 693,00 €	
Câble type 2				1,00	420,00 €	420,00 €	- €	- €	95%	399,00 €	
ECP2D				1,00	700,00 €	700,00 €	- €	- €	95%	665,00 €	
Tranchée y/c remblais				300,00	22,00 €	6 600,00 €	- €	15%	990,00 €		
Fourniture de câble de tirage HN33 Alu											
3x240+95²				60,00	31,00 €	1 860,00 €	- €	15%	279,00 €		
3x150+70²				100,00	21,00 €	2 100,00 €	- €	15%	315,00 €		
3x95+50²				80,00	18,00 €	1 440,00 €	- €	15%	216,00 €		
4x35²				280,00	10,00 €	2 800,00 €	- €	15%	420,00 €		
SOUS - TOTAL :						50 760,00 €					
RESEAUX PTT											
Réseau 5TP42/45 - 3 fourreaux DN Ø30 fibre y/c terrassement et remblais				40,00	50,00 €	2 000,00 €	- €	- €	95%	1 900,00 €	
Réseau 3TP42/45 - 3 fourreaux DN Ø32 y/c terrassement et remblais				130,00	36,00 €	4 680,00 €	- €	- €	95%	4 446,00 €	
Chambre L2C				6,00	980,00 €	5 880,00 €	- €	- €	95%	5 586,00 €	
Chambre L1C				PM	550,00 €	PM	- €	- €			

CHANTIER : ROGNES - DOMAINE DE VERSAILLES

DESIGNATION	UNITE	QUANTITE	PU HT	TOTAL HT	SIT N°9 % réalisé	MARS 2025 TOTAL HT	SIT N°10 % réalisé	AVRIL 2025 TOTAL HT	CUMUL HT	
									% réalisé	TOTAL HT
Branchement lot comprenant 1TP42/45 + 1 fourreaux DN Ø32 y/c terrassement, Remblais, et raccordement sur chambre + LOT	u	17,00	550,00 €	9 350,00 €		- €		- €	95%	8 882,50 €
Raccordement sur réseau existant poteau avec grand rayon	u	1,00	300,00 €	300,00 €		- €		- €	95%	285,00 €
Essais + mandrinage	ft	1,00	500,00 €	500,00 €		- €		- €	95%	475,00 €
SOUS - TOTAL :										
ESPACES VERTS ET ARROSAGE										
Plantation d'arbre Haute tige (Micocoulier 12/14) y/c terrassement et terre végétale dans trottoir	u	15,00	300,00 €	4 500,00 €		- €		- €	0%	- €
Plantation arbres hautes tiges en limite de propriété	u	20,00	260,00 €	5 200,00 €		- €		- €	0%	- €
Réseau arrosage principal 32/50 y/c terrassement et remblais	ml	300,00	25,00 €	7 800,00 €		- €	15%	1 170,00 €	95%	7 410,00 €
Réseau goutte à goutte y/c programmation	ft	1,00	4 500,00 €	4 500,00 €		- €		- €	0%	- €
Plantations diverses	ft	1,00	3 000,00 €	3 000,00 €		- €		- €	0%	- €
SOUS - TOTAL :										
OUVRAGES MACONNIES										
Local poubelle- REMISE	ft	1,00	12 033,00 €	12 033,00 €		- €		- €	0%	- €
Plus valeur au pnt "local poubelle" pour réalisation du local vélo	ft	PM	6 000,00 €	PM		- €		- €	0%	- €
Réalisation de talus sur servitude SCP	ft	1,00	2 500,00 €	2 500,00 €		- €		- €	0%	- €
Potelet PMR	u	17,00	140,00 €	2 380,00 €		- €		- €	0%	- €
Air de Jeux et cheminement	ft	1,00	10 000,00 €	10 000,00 €		- €	20%	2 000,00 €	50%	5 000,00 €
Bloc boîtes aux lettres pour 31u	ft	1,00	4 500,00 €	4 500,00 €		- €		- €	0%	- €
Mur de soutènement en béton	m2	140,00	320,00 €	44 800,00 €		- €		- €	90%	40 320,00 €
SOUS - TOTAL :										
AVENANT N°1										
Clôture mur de soutènement										
Fourniture et pose de clôture sur platine Ht: 1,23m sur mur de soutènement	ml	61,00	76,00 €	4 636,00 €		- €		- €	0%	- €
Enrochements, évacuation matériaux et constat d'huissier						- €		- €	0%	- €
Terrassement y/c évacuation + évacuation talus macro-lois	m3	450,00	24,00 €	10 800,00 €		- €		- €	95%	10 260,00 €
Enrochement sur 3m de haut en pied de talus	m2	96,00	280,00 €	26 880,00 €	95%	25 536,00 €		- €	95%	25 536,00 €
Tallutage et mise en place toile coco	ens	1,00	2 200,00 €	2 200,00 €	95%	2 090,00 €		- €	95%	2 090,00 €
Constat d'huissier	ens	1,00	700,00 €	700,00 €		- €		- €	100%	700,00 €
SOUS - TOTAL :										
TOTAL HT MARCHÉ				610 000,00 €		- €		- €		461 690,15 €
TOTAL HT AVENANT N°1				45 216,00 €		27 626,00 €		- €		38 586,00 €
TOTAL HT				655 216,00 €		27 626,00 €		76 975,50 €		500 276,15 €
TVA 20%				131 043,20 €		5 525,20 €		15 395,10 €		100 055,23 €
TOTAL TTC				786 259,20 €		33 151,20 €		92 370,60 €		600 331,38 €

Cumul

423 300,65 € Cumul

Reste HT

154 939,85 €

500 276,15 €