

Maître d'ouvrage : HECTARE

Programme : Création d'un lotissement "Les terrasses de Minerves" - Commune de VILLALIER - LOT 1

Entreprise : AUDE TP ; demeurant : 4 Rue des Fleurs - BP44 - 11 150 BRAM

SITUATION DE TRAVAUX N°3 DU 30/05/25			CERTIFICAT D'AVANCEMENT DE TRAVAUX N°3	
Montant TOTAL MARCHE			260 000,00 €	
Montant sous-traité HT			Pour le paiement de la situation au profit de l'entreprise précitée; je soussigné, SARL OPALE, certifie que vu la situation du 30/05/2025, il apparaît que l'ensemble des ouvrages exécutés et des fournitures faites s'élèvent à :	
SITUATION FINANCIERE			TRAVAUX	
Certificats antérieurs HT			Travaux cumulés HT	
			140 758,10 €	
N°	Date	Montant	Travaux supplémentaires HT	
1	02/04/2025	22 544,00 €	Avenants HT	
2	06/05/2025	36 031,20 €	Révision de prix HT	
			0,00 €	
			ENSEMBLE HT	
			140 758,10 €	
			A DEDUIRE	
AVANCE FORFAITAIRE HT			0,00 €	
			Situations précédentes HT	
			58 575,20 €	
Totaux certificats antérieurs HT			Remboursement avance HT	
58 575,20 €			0,00 €	
Montant du présent certificat HT				
82 182,90 €			MONTANT HT	
			82 182,90 €	
TOTAL A CE JOUR HT			140 758,10 €	
AVANCEMENT			APPROVISIONNEMENTS	
Marché global			54,14%	
			MONTANT HT	
			82 182,90 €	
Signature Maître d'Ouvrage			CERTIFICAT DE PAIEMENT N°3 établi le 11/06/2025	
			TOTAL HT	
			82 182,90 €	
			TVA 20,00%	
			16 436,58 €	
			TOTAL TTC	
			98 619,48 €	
			Retenue de garantie TTC (5%)	
			0,00 €	
			Caution bancaire	
			15 937,08 €	
Signature Maître d'Œuvre			MONTANT TOTAL ACOMPTE	
			98 619,48 €	
			Paiement direct - AUDE TP en TTC	
			98 619,48 €	

OPALE
CONSEIL ET INGENIERIE
 1, rue Alexandre Guiraud - 11 300 LIMOUX
 Tél : 04 68 69 20 01 - Fax : 09 70 19 34 74
 SIRET 484 913 793 00069



**Travaux Publics et Privés – Terrassements –
VRD – Canalisations**

4 Rue des Fleurs – BP 44

11150 BRAM

Tél : 04.68.76.59.38 – Fax : 04.68.76.53.89

www.audetp.fr – Courriel : accueil@aude-tp.fr

FACTURE N° F2505025

SITUATION N° 3

Lotissement "Les terrasses de Minerves" - VILLALIER

Selon Devis N° D250251 du 18 février 2025

Chantier N° : 250605

HECTARE

75 ZI Les Portes Domitiennees

CS 30020

34741 VENDARGUES CEDEX

E-mail : comptabilite@hectare.fr

Tél. : 04.68.47.67.88

A BRAM, le 30 mai 2025

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
I	Lot I : Terrassement-Voirie						
	TERRASSEMENT GENERAUX						
1	Signalisation, sécurité, constat d'huissier y compris installation et repliement de chantier	U	1.00	100.0	1.00	2 000.00	2 000.00
2	Déblais						
	Livraison fond de forme voirie -0,65m	m3	1 350.00	100.0	1 350.00	7.00	9 450.00
	Bassin de rétention (Volume utile = 700 m3)	m3	925.00	100.0	925.00	7.00	6 475.00
	Sous-Total Déblais			100.0			15 925.00
3	Remblais						
	Livraison fond de forme voirie -0,65m	m3	160.00	100.0	160.00	7.00	1 120.00
	Bassin de rétention (Volume utile = 700 m3)	m3	50.00	100.0	50.00	7.00	350.00
4	Plus value pour évacuation des déblais en décharge - 30% Régalées sur site dans la limite de 15cm maximum sur les parcelles	m3	1 383.00	100.0	1 383.00	3.00	4 149.00
6	Rabotage voirie existante rue des Tilleuls	m2	165.00	100.0	165.00	8.00	1 320.00
	Sous-Total Remblais			75.25			6 939.00
	Sous-Total TERRASSEMENT GENERAUX			91.59			24 864.00
II	VOIRIE						
1.a	Constitution de la couche de fondation en traitement à la chaux	m2	1 268.00	100.0	1 268.00	7.00	8 876.00
5	Mise en place de blocs béton						
	b) Mise en place de rang d'agglo (plein semi allégé) en bordure de voirie pour assise de clôture	ml	320.00	100.0	320.00	30.00	9 600.00
	Sous-Total Mise en place de blocs béton			59.00			9 600.00
10	Local OM						
11	Implantation voirie y compris l'ensemble des						

Page 1 / 4

SUITE FACTURE N° F2505025

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
	aménagements, des ouvrages, des limites des lots	F	1.00	50.00	0.50	1 500.00	750.00
	Sous-Total Local OM			28.46			750.00
	Sous-Total VOIRIE			16.36			19 226.00
	Total Lot I : Terrassement-Voirie			30.48			44 090.00
	Lot I : Réseaux E.P. - A.E.P. - E.U.						
I	EAUX USEES						
1	Ouverture et fermeture de tranchée pour 1 réseau EU en terrain naturel de toute nature , y compris lit de pose, enrobage, grillage avertisseur, remblai, compactage - Fourniture et pose de conduite						
	b) Æ 200 PVC CR16 pour réseau gravitaire	ml	110.00	95.00	104.50	88.00	9 196.00
2	Création de branchement - Tabouret Ø315 - Couvercle fonte marqué "EU" - sous trottoir, PVC CR8-Ø160, 1 mètre en attente à l'intérieur de la parcelle	U	14.00	95.00	13.30	540.00	7 182.00
3	Fourniture et pose - regard de visite Ø 800	U	5.00	95.00	4.75	980.00	4 655.00
4	Raccordement sur regard existant	F	1.00	100.0	1.00	500.00	500.00
	Sous-Total Ouverture et fermeture de tranchée pour 1 réseau EU en terrain naturel de toute nature , y compris lit de pose, enrobage, grillage avertisseur, remblai, compactage - Fourniture et pose de conduite			95.11			21 533.00
	Sous-Total EAUX USEES			95.11			21 533.00
II	RESEAU PLUVIAL						
1	Ouverture et fermeture de tranchée pour réseau EP en terrain naturel de toute nature y compris lit de pose, enrobage, grillage avertisseur, remblai, compactage - Fourniture et Pose de conduite type ECOPAL						
	b) Conduite Ø 400	ml	152.00	95.00	144.40	118.00	17 039.20
	c) Conduite Ø 500	ml	64.00	100.0	64.00	136.00	8 704.00
	Sous-Total Ouverture et fermeture de tranchée pour réseau EP en terrain naturel de toute nature y compris lit de pose, enrobage, grillage avertisseur, remblai, compactage - Fourniture et Pose de conduite type ECOPAL			96.63			25 743.20
2	Ouverture et fermeture de tranchée pour drain en terrain naturel de toute nature y compris lit de pose, GNT40/80, géotextile - Fourniture et pose de drain						
	a) Ø 400	ml	110.00	95.00	104.50	118.00	12 331.00
3	Création de branchement - Tabouret Ø315 - Couvercle fonte marqué "EP" - sous trottoir, PVC CR8-Ø200, 1 mètre en attente à l'intérieur de la parcelle	U	6.00	95.00	5.70	550.00	3 135.00

SUITE FACTURE N° F2505025

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
4	Fourniture et pose - regard de visite Ø 800	U	3.00	95.00	2.85	980.00	2 793.00
5	Fourniture et pose - regard de visite avaloir Ø 800	U	3.00	50.00	1.50	980.00	1 470.00
6	Fourniture et pose de grille 40x40 avec raccordement sur drain D400	U	3.00	50.00	1.50	475.00	712.50
	Sous-Total Ouverture et fermeture de tranchée pour drain en terrain naturel de toute nature y compris lit de pose, GNT40/80, géotextile - Fourniture et pose de drain			86.67			20 441.50
7	Confection de tête de buse						
8	Ouvrage de régulation - Bassin de rétention y compris : Vanne martelière et Bac de décantation hauteur 50cm avec grille de décantation	ens	1.00	80.00	0.80	4 825.00	3 860.00
	Sous-Total Confection de tête de buse			49.33			3 860.00
	Sous-Total RESEAU PLUVIAL			74.98			50 044.70
III	RESEAU EAU POTABLE						
1	Ouverture et fermeture de tranchée pour 1 réseau AEP en terrain naturel de toute nature , y compris lit de pose, enrobage, grillage avertisseur, remblai, compactage - Fourniture et pose d'une conduite PVC Pression PN16						
105	c) PVC Ø 125 PN 16	ml	105.00	95.00	99.75	48.00	4 788.00
	d) PVC Ø 110 PN 16	ml	126.00	95.00	119.70	47.00	5 625.90
2	Création de branchement - Type paragel + PE25 dans gaine bleu + 1ml à l'intérieur de la parcelle avec bouchon	U	14.00	95.00	13.30	630.00	8 379.00
3	Raccordement sur réseau existant - Ouverture et fermeture de la fouille sous chaussée existante à la charge de l'entreprise	U	1.00	100.0	1.00	750.00	750.00
4	Fourniture et Pose d'un poteau incendie	U	1.00	95.00	0.95	2 050.00	1 947.50
	Sous-Total Ouverture et fermeture de tranchée pour 1 réseau AEP en terrain naturel de toute nature , y compris lit de pose, enrobage, grillage avertisseur, remblai, compactage - Fourniture et pose d'une conduite PVC Pression PN16			95.17			21 490.40
5	Fourniture et pose de vanne PN 16						
	c) sur Conduite PVC Pression PN 16 bars Ø 125	U	3.00	100.0	3.00	360.00	1 080.00
	d) sur Conduite PVC Pression PN 16 bars Ø 110	U	1.00	100.0	1.00	990.00	990.00
	Sous-Total Fourniture et pose de vanne PN 16			100.0			2 070.00
6	Fourniture et pose de té						
	c) sur Conduite PVC Pression PN 16 bars Ø 125	U	2.00	100.0	2.00	220.00	440.00
	b) Vidange Ø 63; y compris évacuation vers exutoire ou réseau pluvial	U	1.00	100.0	1.00	650.00	650.00
	c) Plaque pleine	U	2.00	100.0	2.00	220.00	440.00

SUITE FACTURE N° F2505025

Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
			%	Qté		
Sous-Total Fourniture et pose de té			100.0			1 530.00
Sous-Total RESEAU EAU POTABLE			95.83			25 090.40
Total Lot I : Réseaux E.P. - A.E.P. - E.U.			79.91			96 668.10

Montant du Marché initial	260 000.00 €
Montant Total H.T.	140 758.10 €
- Situation n°1	-22 544.00 €
- Situation n°2	-36 031.20 €
Montant Situation n° 3	82 182.90 €
Montant T.V.A. 20 %	16 436.58 €
Montant T.T.C.	98 619.48 €

Valeur en votre aimable règlement par VIREMENT le 30/07/2025

" Pour les professionnels (article L.441-3 du Code de commerce), indemnité forfaitaire de recouvrement en cas de retard de paiement : 40 €. Ce montant sera révisé si les frais engagés sont supérieurs."

SAS AUDE T.P.
4, rue des Fleurs - BP 44
11150 BRAM
Tél : 04 68 76 50 85 - Fax : 04 68 76 53 89
accueil@au-de-tp.fr
Siret 424 637 247 00018 - APE : 4211Z

*Facture validée par
nos services.*

OPALE
CONSEIL ET INGENIERIE
1, rue Alexandre Guiraud - 11 300 LIMOUX
Tél : 04 68 69 20 01 - Fax : 09 70 19 34 74
SIRET 484 913 793 00069