

Facture		HECTARE S.A.S. RN 113 75 ZI Les Portes Domitiennes CS 30020 34741 VENDARGUES Cedex
POMAS le, 01 Octobre 2025		
Référence : F250748 Situation n° : 6 Client n° : 012852 Code travaux : 704162 N° d’Affaire : 23056 Suivi par : Yves DANJARD		
Objet : DECOMPTE DEFINITIF RIEUX MINERVOIS - HECTARE - Lotissement "Les Cépages"		

Désignation	Un.	Qté Origine	Avt du 25/10/2023		Avt du 01/10/2025		Prix unitaire	Total H.T. Marché €
			%	Qté	%	Qté		
1 - TRANCHE 1								
<u>1-1 - DIVERS</u>								
Mise en chantier, amené et replis du matériel et sécurisation	ENS	1,00	100,00	1,00	100,00	1,00	960,00	960,00
Sous-total DIVERS			100,00		100,00			960,00
<u>1-2 - TERRASSEMENTS</u>								
<u>1-2-1 - Sous trottoir</u>								
Ouverture et fermeture de tranchée de 0.40m de large sous chaussée y compris l'évacuation et le remblaiement en terre traitée	ML	78,00	100,00	78,00	100,00	78,00	36,40	2 839,20
Ouverture et fermeture de tranchée de 0.60m de large sous chaussée y compris l'évacuation et le remblaiement en terre traitée	ML	215,00	100,00	215,00	100,00	215,00	50,80	10 922,00
Sous-total Sous trottoir			100,00		100,00			13 761,20
<u>1-2-2 - Sous chaussée</u>								
Ouverture et fermeture de tranchée de 0.40m de large sous chaussée y compris l'évacuation et le remblaiement en terre traitée	ML	35,00	100,00	35,00	100,00	35,00	41,90	1 466,50
Ouverture et fermeture de tranchée de 0.60m de large sous chaussée y compris l'évacuation et le remblaiement en terre traitée	ML	116,00	100,00	116,00	100,00	116,00	55,70	6 461,20
Sous-total Sous chaussée			100,00		100,00			7 927,70
Sous-total TERRASSEMENTS			100,00		100,00			21 688,90
<u>1-3 - BASSE TENSION</u>								
<u>1-3-1 - Administratif</u>								
Dossier administratif Art. R323-25	FT	1,00	100,00	1,00	100,00	1,00	560,00	560,00
Intervention pour relevé de réseau	ENS	1,00	100,00	1,00	100,00	1,00	150,00	150,00
Etablissement de plan géo-référencés pour les réseaux BT	ML	485,00	100,00	485,00	100,00	485,00	1,30	630,50
Relevé CARTO 1/200	ML	485,00	100,00	485,00	100,00	485,00	1,80	873,00
Plan de récolement	ML	485,00	100,00	485,00	100,00	485,00	1,00	485,00
Sous-total Administratif			100,00		100,00			2 698,50
<u>1-3-2 - Gaines</u>								
Fourniture et pose d'un grillage avertisseur rouge	ML	330,00	100,00	330,00	100,00	330,00	1,10	363,00
Fourniture et pose d'une Gaine TPC diamètre 75	ML	125,00	100,00	125,00	100,00	125,00	3,90	487,50
Fourniture et pose d'une Gaine TPC diamètre 110	ML	175,00	100,00	175,00	100,00	175,00	5,50	962,50
Sous-total Gaines			100,00		100,00			1 813,00
<u>1-3-3 - Câbles</u>								
Fourniture et pose de câble H-M24 3x150+95mm² alu	ML	315,00	100,00	315,00	100,00	315,00	24,50	7 717,50
Fourniture et pose de câble H-M24 3x240+115mm² alu	ML		0,00				33,50	
Fourniture et pose de câble HN33S33 4x35mm² alu	ML	170,00	100,00	170,00	100,00	170,00	13,40	2 278,00
Sous-total Câbles			100,00		100,00			9 995,50
<u>1-3-4 - REMBT & CIBE</u>								

RIEUX MINERVOIS - HECTARE - Lotissement "Les Cépages"
SITUATION N° 6
FACTURE N°F250748

Désignation	Un.	Qté Origine	Avt du 25/10/2023		Avt du 01/10/2025		Prix unitaire	Total H.T. Marché €
			%	Qté	%	Qté		
<u>1-3-4-1 - Enveloppes béton</u>								
Fourniture et pose d'une enveloppe béton REMBT 300	U		0,00		0,00		157,70	
Fourniture et pose d'une enveloppe béton REMBT 450	U	5,00	100,00	5,00	100,00	5,00	249,00	1 245,00
Fourniture et pose d'une enveloppe béton REMBT 600	U	1,00	100,00	1,00	100,00	1,00	250,30	250,30
Fourniture et pose d'une enveloppe béton CIBE	U	11,00	100,00	11,00	100,00	11,00	157,70	1 734,70
Sous-total Enveloppes béton			100,00		100,00			3 230,00
<u>1-3-4-2 - Coffrets et supports</u>								
Fourniture et pose coffret + support REMBT 300	U		0,00		0,00		222,50	
Fourniture et pose coffret + support REMBT 450	U	5,00	100,00	5,00	100,00	5,00	330,00	1 650,00
Fourniture et pose coffret + support REMBT 600	U	1,00	100,00	1,00	100,00	1,00	410,00	410,00
Fourniture et pose coffret CIBE mono	U	11,00	100,00	11,00	100,00	11,00	99,10	1 090,10
Fourniture et pose borne CIBE type 2 mono	U		0,00		0,00		161,30	
Sous-total Coffrets et supports			100,00		100,00			3 150,10
<u>1-3-4-3 - Connectiques</u>								
Fourniture et pose connecteurs REMBT réseau	U	10,00	100,00	10,00	100,00	10,00	62,50	625,00
Fourniture et pose connecteurs b2	U	6,00	100,00	6,00	100,00	6,00	40,00	240,00
Fourniture et pose connecteurs branchement triple	U	6,00	100,00	6,00	100,00	6,00	65,00	390,00
Confection tête de câble réseau	U	10,00	100,00	10,00	100,00	10,00	22,50	225,00
Confection tête de câble branchement		22,00	100,00	22,00	100,00	22,00	18,20	400,40
Sous-total Connectiques			100,00		100,00			1 880,40
<u>1-3-4-4 - Mise à la terre</u>								
Fourniture et confection mise à la terre du neutre avec grille en cuivre	U	6,00	100,00	6,00	100,00	6,00	182,50	1 095,00
Sous-total Mise à la terre			100,00		100,00			1 095,00
<u>1-3-4-5 - Raccordements</u>								
Raccordement sur coffret existant	U		0,00		0,00		127,50	
Raccordement sur tableau TIPI à équiper	U	2,00	100,00	2,00	100,00	2,00	295,00	590,00
Sous-total Raccordements			100,00		100,00			590,00
Sous-total REMBT & CIBE			100,00		100,00			9 945,50
Sous-total BASSE TENSION			100,00		100,00			24 452,50
<u>1-4 - ECLAIRAGE PUBLIC</u>								
<u>1-4-1 - Administratif</u>								
Plan de récolement éclairage public	FT	1,00	100,00	1,00	100,00	1,00	280,00	280,00
Intervention pour relevé de réseau	ENS	1,00	100,00	1,00	100,00	1,00	150,00	150,00
Etablissement de plan géo-référencés pour les réseaux EP en tranchée commune + SHP	ML	375,00	100,00	375,00	100,00	375,00	3,00	1 125,00
Contrôle de l'installation par un organisme agréé + CONSUEL	U	1,00	100,00	1,00	100,00	1,00	477,50	477,50
Sous-total Administratif			100,00		100,00			2 032,50
<u>1-4-2 - Gaines</u>								
Fourniture et pose d'un grillage avertisseur rouge	ML	40,00	100,00	40,00	100,00	40,00	1,10	44,00
Fourniture et pose d'une Gaine TPC diamètre 63	ML	375,00	100,00	375,00	100,00	375,00	3,60	1 350,00
Sous-total Gaines			100,00		100,00			1 394,00
<u>1-4-3 - Câbles</u>								
Fourniture et pose de câble RO2V 5G10mm² cuivre	ML	370,00	100,00	370,00	100,00	370,00	11,30	4 181,00
Sous-total Câbles			100,00		100,00			4 181,00
<u>1-4-4 - Massifs de candélabres</u>								
Fourniture et pose massif préfabriqué n°3 200x200 pour mât de 6 ml	U	12,00	100,00	12,00	100,00	12,00	273,80	3 285,60
Sous-total Massifs de candélabres			100,00		100,00			3 285,60
<u>1-4-5 - Ensemble d'éclairage</u>								
Fourniture et pose d'un ensemble 6,00 mètres avec crossette et luminaire type R-Light	U	12,00	100,00	12,00	100,00	12,00	1 166,40	13 996,80

RIEUX MINERVOIS - HECTARE - Lotissement "Les Cépages"

SITUATION N° 6

FACTURE N°F250748

Désignation	Un.	Qté Origine	Avt du 25/10/2023		Avt du 01/10/2025		Prix unitaire	Total H.T. Marché €
			%	Qté	%	Qté		
Sous-total Ensemble d'éclairage			100,00		100,00			13 996,80
<u>1-4-6 - Raccordements</u>								
Raccordement au réseau éclairage public.	U		0,00		0,00		66,30	
Fourniture et pose d'une armoire EP monophasé complet y compris le comptage	U	1,00	100,00	1,00	100,00	1,00	1 270,00	1 270,00
Sous-total Raccordements			100,00		100,00			1 270,00
Sous-total ECLAIRAGE PUBLIC			100,00		100,00			26 159,90
<u>1-5 - TELECOMMUNICATION</u>								
<u>1-5-1 - Administratif</u>								
Plan de récolement France télécom	FT	1,00	100,00	1,00	100,00	1,00	280,00	280,00
Etablissement de plan géo-référencés pour les réseaux IPCE en tranchée commune + SHP	ML	380,00	100,00	380,00	100,00	380,00	3,00	1 140,00
Sous-total Administratif			100,00		100,00			1 420,00
<u>1-5-2 - Gaines</u>								
Fourniture et pose d'un grillage avertisseur vert	ML	400,00	100,00	400,00	100,00	400,00	1,10	440,00
Fourniture et pose de gaine grise LST diam. 45	ML	1 626,00	100,00	1 626,00	100,00	1 626,00	3,70	6 016,20
Fourniture et pose de gaine grise LST diam. 28 (2 tubes par lot)	ML	630,00	100,00	630,00	100,00	630,00	2,90	1 827,00
Sous-total Gaines			100,00		100,00			8 283,20
<u>1-5-3 - Chambres et regards</u>								
Fourniture et pose chambre L2T - 250 KN	U	3,00	100,00	3,00	100,00	3,00	645,80	1 937,40
Fourniture et pose chambre L3T - 250 KN	U	2,00	100,00	2,00	100,00	2,00	953,30	1 906,60
Fourniture et pose de regard 30 x 30 + couvercle composite 125 KN	U	17,00	100,00	17,00	100,00	17,00	83,80	1 424,60
Sous-total Chambres et regards			100,00		100,00			5 268,60
<u>1-5-4 - Raccordements</u>								
Raccordement sur réseau existant	U	1,00	100,00	1,00	100,00	1,00	271,70	271,70
Sous-total Raccordements			100,00		100,00			271,70
Sous-total TELECOMMUNICATION			100,00		100,00			15 243,50
Sous-total TRANCHE 1			100,00		100,00			88 504,80
<u>2 - TRANCHE 2</u>								
<u>2-1 - DIVERS</u>								
Mise en chantier, amené et replis du matériel et sécurisation	ENS	1,00	100,00	1,00	100,00	1,00	960,00	960,00
Sous-total DIVERS			100,00		100,00			960,00
<u>2-2 - TERRASSEMENTS</u>								
<u>2-2-1 - Sous trottoir</u>								
Ouverture et fermeture de tranchée de 0.40m de large sous chaussée y compris l'évacuation et le remblaiement en terre traitée	ML	17,00	100,00	17,00	100,00	17,00	36,40	618,80
Ouverture et fermeture de tranchée de 0.60m de large sous chaussée y compris l'évacuation et le remblaiement en terre traitée	ML	198,00	100,00	198,00	100,00	198,00	50,80	10 058,40
Sous-total Sous trottoir			100,00		100,00			10 677,20
<u>2-2-2 - Sous chaussée</u>								
Ouverture et fermeture de tranchée de 0.40m de large sous chaussée y compris l'évacuation et le remblaiement en terre traitée	ML	10,00	100,00	10,00	100,00	10,00	41,90	419,00
Ouverture et fermeture de tranchée de 0.60m de large sous chaussée y compris l'évacuation et le remblaiement en terre traitée	ML	75,00	100,00	75,00	100,00	75,00	55,70	4 177,50
Sous-total Sous chaussée			100,00		100,00			4 596,50
Sous-total TERRASSEMENTS			100,00		100,00			15 273,70
<u>2-3 - BASSE TENSION</u>								
<u>2-3-1 - Administratif</u>								
Plan de récolement	ML	300,00	0,00		100,00	300,00	1,00	300,00
Etablissement de plan géo-référencés pour les réseaux BT	ML	300,00	0,00		100,00	300,00	1,30	390,00

SITUATION N° 6

FACTURE N°F250748

Désignation	Un.	Qté Origine	Avt du 25/10/2023		Avt du 01/10/2025		Prix unitaire	Total H.T. Marché €
			%	Qté	%	Qté		
Relevé CARTO 1/200	ML	300,00	0,00		100,00	300,00	1,80	540,00
Intervention pour relevé de réseau	ENS	1,00	0,00		100,00	1,00	150,00	150,00
Dossier administratif Art. R323-25	FT	1,00	100,00	1,00	100,00	1,00	560,00	560,00
Sous-total Administratif			28,87		100,00			1 940,00
<u>2-3-2 - Gaines</u>								
Fourniture et pose d'un grillage avertisseur rouge	ML	300,00	100,00	300,00	100,00	300,00	1,10	330,00
Fourniture et pose d'une Gaine TPC diamètre 75	ML	150,00	100,00	150,00	100,00	150,00	3,90	585,00
Fourniture et pose d'une Gaine TPC diamètre 110	ML	25,00	100,00	25,00	100,00	25,00	5,50	137,50
Sous-total Gaines			100,00		100,00			1 052,50
<u>2-3-3 - Câbles</u>								
Fourniture et pose de câble H-M24 3x150+95mm² alu	ML	285,00	100,00	285,00	100,00	285,00	24,50	6 982,50
Fourniture et pose de câble H-M24 3x240+115mm² alu	ML		0,00		0,00		33,50	
Fourniture et pose de câble HN33S33 4x35mm² alu	ML	235,00	100,00	235,00	100,00	235,00	13,40	3 149,00
Sous-total Câbles			100,00		100,00			10 131,50
<u>2-3-4 - REMBT & CIBE</u>								
<u>2-3-4-1 - Enveloppes béton</u>								
Fourniture et pose d'une enveloppe béton REMBT 300	U	2,00	100,00	2,00	100,00	2,00	157,70	315,40
Fourniture et pose d'une enveloppe béton REMBT 450	U	4,00	100,00	4,00	100,00	4,00	249,00	996,00
Fourniture et pose d'une enveloppe béton REMBT 600	U		0,00		0,00		250,30	
Fourniture et pose d'une enveloppe béton CIBE	U	15,00	100,00	15,00	100,00	15,00	157,70	2 365,50
Sous-total Enveloppes béton			100,00		100,00			3 676,90
<u>2-3-4-2 - Coffrets et supports</u>								
Fourniture et pose coffret + support REMBT 300	U	2,00	100,00	2,00	100,00	2,00	222,50	445,00
Fourniture et pose coffret + support REMBT 450	U	4,00	100,00	4,00	100,00	4,00	330,00	1 320,00
Fourniture et pose coffret + support REMBT 600	U		0,00		0,00		410,00	
Fourniture et pose coffret CIBE mono	U	14,00	100,00	14,00	100,00	14,00	99,10	1 387,40
Fourniture et pose borne CIBE type 2 mono	U	1,00	100,00	1,00	100,00	1,00	161,30	161,30
Sous-total Coffrets et supports			100,00		100,00			3 313,70
<u>2-3-4-3 - Connectiques</u>								
Fourniture et pose connecteurs REMBT réseau	U	12,00	100,00	12,00	100,00	12,00	62,50	750,00
Fourniture et pose connecteurs b2	U	6,00	100,00	6,00	100,00	6,00	40,00	240,00
Fourniture et pose connecteurs branchement triple	U	6,00	100,00	6,00	100,00	6,00	65,00	390,00
Confection tête de câble réseau	U	12,00	100,00	12,00	100,00	12,00	22,50	270,00
Confection tête de câble branchement		28,00	100,00	28,00	100,00	28,00	18,20	509,60
Sous-total Connectiques			100,00		100,00			2 159,60
<u>2-3-4-4 - Mise à la terre</u>								
Fourniture et confection mise à la terre du neutre avec grille en cuivre	U	6,00	100,00	6,00	100,00	6,00	182,50	1 095,00
Sous-total Mise à la terre			100,00		100,00			1 095,00
<u>2-3-4-5 - Raccordements</u>								
Raccordement sur coffret existant	U	2,00	0,00		100,00	2,00	127,50	255,00
Raccordement sur tableau TIPI équipé	U		0,00		0,00		562,10	
Sous-total Raccordements					100,00			255,00
Sous-total REMBT & CIBE			97,57		100,00			10 500,20
Sous-total BASSE TENSION			93,08		100,00			23 624,20
<u>2-4 - ECLAIRAGE PUBLIC</u>								
<u>2-4-1 - Administratif</u>								
Plan de récolement éclairage public	FT	1,00	0,00		100,00	1,00	280,00	280,00
Intervention pour relevé de réseau	ENS	1,00	0,00		100,00	1,00	150,00	150,00
Etablissement de plan géo-référencés pour les réseaux EP en tranchée commune + SHP	ML	255,00	0,00		100,00	255,00	3,00	765,00
Contrôle de l'installation par un organisme agréé + CONSUEL	U	1,00	0,00		100,00	1,00	477,50	477,50

RIEUX MINERVOIS - HECTARE - Lotissement "Les Cépages"

SITUATION N° 6

FACTURE N°F250748

Désignation	Un.	Qté Origine	Avt du 25/10/2023		Avt du 01/10/2025		Prix unitaire	Total H.T. Marché €
			%	Qté	%	Qté		
Sous-total Administratif							100,00	1 672,50
<u>2-4-2 - Gaines</u>								
Fourniture et pose d'un grillage avertisseur rouge	ML	40,00	100,00	40,00	100,00	40,00	1,10	44,00
Fourniture et pose d'une Gaine TPC diamètre 63	ML	250,00	100,00	250,00	100,00	250,00	3,60	900,00
Sous-total Gaines			100,00		100,00			944,00
<u>2-4-3 - Câbles</u>								
Fourniture et pose de câble RO2V 5G10mm² cuivre	ML	300,00	0,00		100,00	300,00	11,30	3 390,00
Sous-total Câbles					100,00			3 390,00
<u>2-4-4 - Massifs de candélabres</u>								
Fourniture et pose massif préfabriqué n°3 200x200 pour mât de 6 ml	U	10,00	100,00	10,00	100,00	10,00	273,80	2 738,00
Sous-total Massifs de candélabres			100,00		100,00			2 738,00
<u>2-4-5 - Ensemble d'éclairage</u>								
Fourniture et pose d'un ensemble 6,00 mètres avec crossette et luminaire type R-Light	U	10,00	0,00		100,00	10,00	1 166,40	11 664,00
Sous-total Ensemble d'éclairage					100,00			11 664,00
<u>2-4-6 - Raccordements</u>								
Raccordement au réseau éclairage public.	U	2,00	0,00		100,00	2,00	66,30	132,60
Fourniture et pose d'une armoire EP monophasé complet y compris le comptage	U		0,00		0,00		1 270,00	
Sous-total Raccordements					100,00			132,60
Sous-total ECLAIRAGE PUBLIC			17,93		100,00			20 541,10
<u>2-5 - TELECOMMUNICATION</u>								
<u>2-5-1 - Administratif</u>								
Plan de récolement France télécom	FT	1,00	0,00		100,00	1,00	280,00	280,00
Etablissement de plan géo-référencés pour les réseaux IPCE en tranchée commune + SHP	ML	300,00	0,00		100,00	300,00	3,00	900,00
Sous-total Administratif					100,00			1 180,00
<u>2-5-2 - Gaines</u>								
Fourniture et pose d'un grillage avertisseur vert	ML	300,00	100,00	300,00	100,00	300,00	1,10	330,00
Fourniture et pose de gaine grise LST diam. 45	ML	750,00	100,00	750,00	100,00	750,00	3,70	2 775,00
Fourniture et pose de gaine grise LST diam. 28 (2 tubes par lot)	ML	600,00	100,00	600,00	100,00	600,00	2,90	1 740,00
Sous-total Gaines			100,00		100,00			4 845,00
<u>2-5-3 - Chambres et regards</u>								
Fourniture et pose chambre L2T - 250 KN	U	3,00	100,00	3,00	100,00	3,00	645,80	1 937,40
Fourniture et pose chambre L3T - 250 KN	U		0,00		0,00		953,30	
Fourniture et pose de regard 30 x 30 + couvercle composite 125 KN	U	20,00	100,00	20,00	100,00	20,00	83,80	1 676,00
Sous-total Chambres et regards			100,00		100,00			3 613,40
<u>2-5-4 - Raccordements</u>								
Raccordement sur réseau existant	U	2,00	100,00	2,00	100,00	2,00	271,70	543,40
Sous-total Raccordements			100,00		100,00			543,40
Sous-total TELECOMMUNICATION			88,41		100,00			10 181,80
Sous-total TRANCHE 2			72,13		100,00			70 580,80
<u>3 - OPTIONS</u>								
<u>3-1 - RACCORDEMENT TELECOMMUNICATION AU RESEAU EXISTANT</u>								
<u>3-1-1 - Administratif</u>								
Intervention pour relevé de réseau	ENS	1,00	0,00		100,00	1,00	150,00	150,00
Relevé géo-référencé souterrain et report des points levés sur fond de plan	Km	0,08	0,00		100,00	0,08	1 680,00	134,40
Sous-total Administratif					100,00			284,40

SITUATION N° 6

FACTURE N°F250748

Désignation	Un.	Qté Origine	Avt du 25/10/2023		Avt du 01/10/2025		Prix unitaire	Total H.T. Marché €
			%	Qté	%	Qté		
<u>3-1-2 - Terrassements</u>								
Ouverture et fermeture de tranchée de 0.40m de large sous chaussée y compris l'évacuation, la mise en décharge et le remblaiement en grave	ML	80,00	0,00		100,00	80,00	51,70	4 136,00
Prédécoupage à la scie à sol	ML	160,00	0,00		100,00	160,00	3,00	480,00
Réfection en enrobés à chaud	M2	50,00	0,00		100,00	50,00	36,00	1 800,00
Sous-total Terrassements					100,00			6 416,00
<u>3-1-3 - Gaines</u>								
Fourniture et pose d'un grillage avertisseur vert	ML	80,00	0,00		100,00	80,00	1,10	88,00
Fourniture et pose de gaine grise LST diam. 45	ML	330,00	0,00		100,00	330,00	3,70	1 221,00
Sous-total Gaines					100,00			1 309,00
<u>3-1-4 - Chambres</u>								
Fourniture et pose chambre K2C - 400 KN sans fond	U	1,00	0,00		100,00	1,00	1 846,10	1 846,10
Sous-total Chambres					100,00			1 846,10
<u>3-1-5 - Raccordements</u>								
Raccordement sur réseau existant	U	1,00	0,00		100,00	1,00	271,70	271,70
Sous-total Raccordements					100,00			271,70
Sous-total RACCORDEMENT TELECOMMUNICATION AU RESEAU EXISTANT					100,00			10 127,20
Sous-total OPTIONS (Non compris)					100,00			10 127,20

Montant des travaux	159 085,60
Montant situations précédentes HT	-139 411,50
Total H.T.	19 674,10
T.V.A. à 20,00% (V20)	3 934,82
Total T.T.C.	23 608,92

Conditions de paiement : 30 jours date de facture
Pénalités de retard au taux légal.
Pas d'escompte en cas de règlement anticipé.
40 € d'indemnité forfaitaire de compensation de frais de recouvrement pour paiement en retard.

Banque : CIC AUDE-ROUSSILLON ENTREPRISES - Iban : FR7610057191580003038610153 - Bic : CMCIFRPP