

22_781 - ENTRE-VIGNES - LE CLOS DU PARC

MAITRE D'OUVRAGE	HECTARE 75,Z.I. Les Portes Domitienne 34741 Vendargues
ENTREPRISE	AZTP 22B,avenue de l'Abrivado Bat A, Résidence le Mas de la Sorres 34070 MONTPELLIER

LOT n°1 – TERRASSEMENTS - VOIRIE - RESEAUX EU – AEP

Situation n°1 au 29 janvier 2026

TRAVAUX EFFECTUES EN EUROS

TRAVAUX	Engagement	Cumul Actuel	TVA 20 %	Cumul Ant.	Trav. du mois
Marché lot 1 € HT	158 134,50	15 773,00	3 154,60		15 773,00
			-		-
TOTAL € HT	158 134,50	15 773,00			
TOTAL € TTC	189 761,40	18 927,60			

Avancement Travaux en %

9,97%

Révisions des prix

TOTAL TRAVAUX HT		15 773,00	-	15 773,00
TVA 20 %		3 154,60	-	3 154,60
TOTAL TRAVAUX TTC		18 927,60	-	18 927,60

RETENUES TTC		Cumul Actuel	Cum. Antérieur	Trav. du mois
Pénalités de retard				-
TOTAL DES RETENUES TTC		-	-	-

DIVERS		Cumul Actuel	Cumul Antérieur	Trav. du mois
Retenues de Garantie TTC de 5%	5,00%	946,38		946,38
Garantie Bancaire TTC			-	0,00
Travaux inter entreprises	‰		-	0,00
TOTAL SITUATION TTC		17 981,22	-	17 981,22

TOTAL SITUATION A PAYER				17 981,22
-------------------------	--	--	--	-----------

NET A PAYER A L'ENTREPRISE	Bénéficiaire :	AZTP	17 981,22
NET A PAYER AU SOUS TRAITANT	Bénéficiaire :		
NET A PAYER AU SOUS TRAITANT	Bénéficiaire :		-

ENTREPRISE Situation établie le 29/01/2026	MAITRE D'ŒUVRE Situation vérifiée le 29/01/2026	MAITRE D'OUVRAGE Bon pour Accord le
	 Pôle VRD – Jean-Rémi VIALA 205 avenue des Gardiens – 34160 CASTRIES Tél. 04 67 87 31 93 – Mobile 06 08 32 32 41 Email : vr@castries@bbass.fr	Bon pour accord Jérôme 02 FEV. 2026

SAS AZ TP

22B avenue de l'Abrivado Bat A
Résidence le Mas de la Sorres
34070 MONTPELLIER
Siret : 809 730 815 000 28
TVA Intracom : FR 208 097 308 15

FACTURE

DATE :	29 janvier 2026
N° FACTURE :	0019.26

Adresse

SAS HECTARE

75 rue ZI Les Portes Domitienne
34740 VENDARGUES

DÉSIGNATION	Unité	Qté	Prix unitaire	Montant
SITUATION 01 - LE CLOS DU PARC - COMMUNE ENTRE-VIGNES				
INSTALLATION DE CHANTIER ET TRAVAUX PRELIMINAIRES				11 213,00
TERRASSEMENTS GENERAUX				0,00
VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION				0,00
RESEAU PLUVIAL				0,00
RESEAU EAUX USEES				4 560,00
RESEAU A.E.P - ARROSAGE				0,00
MURS TECHNIQUES				0,00
DOSSIER ADMINISTRATIF				0,00
				
TOTAL H.T				15 773,00 €
T.V.A. 20%				3 154,60 €
TOTAL TTC				18 927,60 €

Conditions de règlement :

IBAN : FR76 13506100 0085 1088 9169 184

BIC : AGRIFRPP35

Titulaire : AZ TP

Lotissement-ENTRE-VIGNES : Lot 1 - Terrassements-Voirie-Réseaux humides

n°	Désignation	Unité	Qté marché	Qté réalisée	%	Prix €	Total €
1 INSTALLATION DE CHANTIER ET TRAVAUX PRELIMINAIRES							
1.1	Installation et signalisation de chantier complète lot voirie (Fourniture local, protection, panneau de chantier...)	F	1	1	100	3 500,00	3 500,00
1.2	Constat d'huissier (Murs et constructions riverains)	F	1	1	100	1 000,00	1 000,00
1.3	Nettoyage et débroussaillage, arrachage des arbustes, élagage y/c évacuation	F	1	1	100	2 500,00	2 500,00
1.4	Abattage et dessouchage d'arbres						
1.4.1	Diamètre > 0.60 m	u	3	3	100	900,00	2 700,00
1.5	Solage revêtement existant	ml	6,00	6,00	100	6,00	46,00
1.6	Démolition de revêtement y/c évacuation						
1.6.1	Enrobé	m²	20,00	20,00	100	15,00	300,00
1.7	Démolitions diverses y/c évacuation						
1.7.1	Dalle béton	m²	3,00	3,00	100	30,00	90,00
1.7.2	Barrière acier y/c massifs	F	1	1	100	25,00	25,00
1.7.3	Bordures P.T.agglo	m	5,00	5,00	100	30,00	150,00
1.7.4	Piquage fondations murs A.694	m	30,00	30,00	100	30,00	900,00
TOTAL INSTALLATION DE CHANTIER ET TRAVAUX PRELIMINAIRES						H.T.	11 213,00
2 TERRASSEMENTS GENERAUX							
2.1	Déblais en terrain de toute nature hors évacuation						
2.1.1	Décaissement chaussée-Trottoirs-Stationnements	m3	368,00		0,00	10,00	0,00
2.1.2	Décaissement piétonnier	m3	61,00		0,00	10,00	0,00
2.1.3	Décaissement piste pompiers et zone de retournement	m3	170,00		0,00	10,00	0,00
2.1.4	Purge de la piste existante dans l'emprise des lots sur 20 cm	m3	150,00		0,00	10,00	0,00
2.1.5	Réalisation du fossé Longueur 115 ml - Largeur en queue 1,00 m - largeur au fond 0,40 m - Profondeur 0,30 m	m3	24,00		0,00	25,00	0,00
2.2	Remblais divers						
2.2.1	Terres extraites du décaissement de la piste pompiers et du fossé pour compenser la purge dans les lots	m3	150,00		0,00	9,00	0,00
2.2.2	Terres extraites du site pour épaulements et compléments espaces verts	m3	60,00		0,00	9,00	0,00
2.3	Evacuation des déblais						
2.3.1	Déblais de la purge dans les lots	m3	150,00		0,00	11,00	0,00
2.3.2	Déblais voirie divers	m3	469,00		0,00	11,00	0,00
2.4	Préparation de l'assise	m²	860,00		0,00	1,00	0,00
TOTAL TERRASSEMENTS GENERAUX						H.T.	0,00
3 VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION							
3.1	GNT 0/31,5 pour couche de fondation						
3.1.1	Chaussée-Trottoir-Stationnements ép. 0,30	m3	250,00		0,00	45,50	0,00
3.1.2	Piétonnier ép. 0,30	m3	38,00		0,00	45,50	0,00
3.1.3	Dalle OM ép. 0,20	m3	1,00		0,00	45,50	0,00
3.1.4	Piste pompiers et zone de retournement ép. 0,35	m3	170,00		0,00	45,50	0,00
3.2	GNT 0/20 pour couche de base						
3.2.1	Chaussée-Trottoir-Stationnements ép. 0,15	m3	125,00		0,00	45,50	0,00
3.3	Béton Bitumineux noir pour couche de surface						
3.3.1	Chaussée- Trottoir - Stationnements-Zone de retournement 0/10 ép. 0,06	m³	790,00		0,00	24,00	0,00
3.4	Stabilisé ép 0,07	m²	120,00		0,00	17,00	0,00
3.5	Béton balayé dalle OM ép. 0,10	m²	3,00		0,00	80,00	0,00
3.6	Bordures						
3.6.1	P1 (A poser avec 0 ou 5 cm de vue)	ml	170,00		0,00	28,00	0,00
3.6.2	P3 (A poser avec 0 cm de vue)	ml	90,00		0,00	28,00	0,00
3.6.3	T2 (A poser avec 2 cm de vue)	ml	31,00		0,00	30,00	0,00
3.7	Signalisation verticale						
3.7.1	Divers panneaux de signalisation	u	2		0,00	250,00	0,00
3.8	Signalisation horizontale						
3.8.1	Parking-bande de rive	ml	30,00		0,00	6,00	0,00
3.9	Resine	m²	151,00		0,00	35,00	0,00
3.10	Geotextile						
3.10.1	Dalle OM + piétonnier	m²	130,00		0,00	2,00	0,00
3.10.2	Piste pompiers	m²	430,00		0,00	2,00	0,00
3.11	Essais de plaque	F	1		0,00	660,00	0,00
TOTAL VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION						H.T.	0,00
4 RESEAU PLUVIAL							
4.1	Terrassement en tranchée en terrain de toute nature et mise en place canalisation EP y/c évacuation, lit de pose et enrobage, grillage avertisseur, fourniture et pose canalisation, remblaiement et toutes sujétions						
4.1.1	Cadre 50x30	ml	21		0,00	417	0,00
4.1.2	DN 300 BA 135	ml	17,00		0,00	115,00	0,00
4.2	Regard y compris mise à la cote						
4.2.1	Regard + grille plane 600x600	u	1		0,00	700,00	0,00
4.3	Regard de raccordement du caniveau grille sur la canalisation DN300	u	1		0,00	700,00	0,00
4.4	Caniveau grille largeur 400	ml	7,00		0,00	500,00	0,00
4.5	Ouvrage de tête						
4.5.1	Pour buse DN 300 arrivant dans le fossé+départ cadre 50x30	u	1		0,00	800,00	0,00
4.5.2	Pour sortie cadre 50x30	u	1		0,00	800,00	0,00
TOTAL RESEAU PLUVIAL						H.T.	0,00

5 RESEAU EAUX USEES						
5.1	Terrassement en tranchée en terrain de toute nature et mise en place canalisation EU y/c évacuation, lit de pose et enrobage, grillage avertisseur, fourniture et pose canalisation, remblaiement et toutes sujétions					
5.1.1	Ø 200 PVC CR16 (Réseau principal) - Profondeur 1 20 m maxi	ml	78,00	39,00	48,72	120,00
5.1.2	Ø 160 PVC CR16 (Branchements) compris le départ dépassant de au moins 0,50 m la limite de propriété privée avec bouchon collé	ml	30,00		0,00	95,00
5.2	Regard de visite y compris mises à la côte					0,00
5.2.1	Ø 600	u	2		0,00	850,00
5.2.2	Ø 800	u	1		0,00	990,00
5.3	Branchement y/c boîte, lampion 40x40					0,00
5.3.1	boîte Ø 315	u	7		0,00	550,00
5.4	Raccordement sur réseau existant	u	1		0,00	600,00
TOTAL RESEAU EAUX USEES					H.T.	4 560,00
6 RESEAU A.E.P - ARROSAGE						
6.1	Terrassement en tranchée en terrain de toute nature et mise en place canalisation AEP y/c évacuation, lit de pose et enrobage, grillage avertisseur, fourniture et pose canalisation, remblaiement et toutes sujétions					
6.1.1	Ø 60 Fonte	ml	52,00		0,00	52,00
6.1.2	Ø 55/63 PEHD PN 16 y/c fourreaux	ml	46,00		0,00	32,00
6.1.3	Ø 16/25 PE y/c fourreaux pour branchement AEP	ml	35,00		0,00	12,50
6.2	Pièces spéciales y/c tubée béton (A litre indicatif)					0,00
6.2.1	T 60/60	u	10		0,00	120,00
6.2.2	Plaque pleine 60	u	1		0,00	145,00
6.2.3	Vanne Ø 60 sous bac	u	1		0,00	450,00
6.3	Branchement - hors terrassement p.e., p.e et abricompteur compris mise à la boucle à clé					0,00
6.3.1	Ø 25 ou 32 (7 lots +1 arrosage)	u	8		0,00	420,00
6.4	Abri compteur					0,00
6.4.1	Fn sol pour compteur général	u	1		0,00	800,00
6.5	Mises à la côte					0,00
6.5.1	Bouche à clef	u	9		0,00	50,00
6.6	Essais de potabilité et de pression	F	1		0,00	350,00
6.7	Regard Jumbo grand modèle	u	1		0,00	350,00
TOTAL RESEAU A.E.P - ARROSAGE					H.T.	0,00
7 MURS TECHNIQUES						
7.1	Mur technique type POccitant ou Bi-Roc 3 zones (MPB)					
7.1.1	S22 / Cibe	u	5		0	1 135,00
7.1.2	RMT450/600	u	2		0	1 180,00
7.2	Grille de protection perforée pour habillage mur technique					0,00
7.2.1	S22/Cibe	u	5		0	650,00
7.2.2	RMT 450/600	u	2		0	1 100,00
TOTAL MURS TECHNIQUES					H.T.	0,00
8 DOSSIER ADMINISTRATIF						
8.1	Etudes d'exécution	F	1		0	800,00
8.2	Elaboration du DOE	F	1		0	1 200,00
8.3	Recolement - Réalisé par un Géomètre expert					0,00
8.3.1	Recolement voirie	F	1		0	1 200,00
8.3.2	Réseaux EU - EP - AEP	F	1		0	1 200,00
TOTAL DOSSIER ADMINISTRATIF					H.T.	0,00
TOTAL					H.T.	15 773,00
					T.V.A.	3 154,60
					T.T.C.	18 927,60

Lot 1 - Terrassements-Voirie-Réseaux humides , Tranche unique : RECAPITULATIF GLOBAL

n°	Désignation	H.T. €	T.V.A 20.0% €	T.T.C €
1	INSTALLATION DE CHANTIER ET TRAVAUX PRELIMINAIRES	11 213,00	2 242,60	13 455,60
2	TERRASSEMENTS GENERAUX	0,00	0,00	0,00
3	VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION	0,00	0,00	0,00
4	RESEAU PLUVIAL	0,00	0,00	0,00
5	RESEAU EAUX USEES	4 560,00	912,00	5 472,00
6	RESEAU A.E.P - ARROSAGE	0,00	0,00	0,00
7	MURS TECHNIQUES	0,00	0,00	0,00
8	DOSSIER ADMINISTRATIF	0,00	0,00	0,00
TOTAL Lot 1 - Terrassements-Voirie-Réseaux humides		15 773,00	3 154,60	18 927,60

Lot 1 - Terrassements-Voirie-Réseaux humides : TOTAL GLOBAL

Désignation	H.T. €	T.V.A 20.0% €	T.T.C €
Lot 1 - Terrassements-Voirie-Réseaux humides	15 773,00	3 154,60	18 927,60

SAS AZ TP
 22 Bis Rue de Fabrèges
 34070 MONTPELLIER
 Tél : 06 21 77 20 77
 SIRET 809 130 815 00010 APE 431
 TVA intr. 20 809 130 815

