



ORDRE DES
GÉOMÈTRES-EXPERTS

Rémy SEISSON

Géomètre Expert DPLG n° 04574

ALPILLES TOPOGRAPHIE

M. SEISSON Rémy - M. DAVID Cédric

Société d'Exercice Libéral à Responsabilité Limitée de Géomètres-Experts (SELARL)

(Anciennement SCP Rémy SEISSON - Daniel LAPOIRE)

Zone Artisanale de la Gare - 17, Avenue Albin Gilles - 13210 Saint-Rémy de Provence

Tél : 04 90 92 12 16 - Fax : 04 90 92 47 05 - Email : alpilles.topographie@wanadoo.fr

RCS Tarascon D 387 699 697 00026 - APE 7112 A - n°TVA intracommunautaire FR 3938769969700026

R.I.B. : Banque CHAIX Saint-Rémy-de-Provence 10178 00045 00451197907 02

Marché :	PA "Domaine de Villebois 2"
Maître d'Ouvrage	SAS "Hectare"
Objet du marché :	Lot Unique : Réalisation des travaux de voirie et réseaux divers
Titulaire du Marché :	Entreprise SAS "SLTP"
Montant du marché :	75 000,00 €HT soit 90 000,00 €TTC
Maître d'œuvre :	Alpilles Topographie

CERTIFICAT DE PAIEMENT N°1 - DGD des travaux exécutés au 27 02 2026

N°	Date	Montant H.T. facturé	Montant H.T. situation précédente	Montant H.T. situation	R.G. 5 % ou Caution Bancaire	Montant H.T. à payer	T.V.A.	Montant T.T.C. à payer
1	27/02/2026	75 000,00	0,00	75 000,00	/	75 000,00 €	15 000,00 €	90 000,00 €

S' Rémy de P^{ce}, le 04 mars 2026

Bon pour accord sur le règlement

Le Maître d'œuvre

ALPILLES TOPOGRAPHIE
selarl de géomètres-experts
Rémy SEISSON - Cédric DAVID
Z.A. de la Gare - 17, Av. Albin Gilles
13210 SAINT-REMY-DE-PROVENCE
Tél. 04 90 92 12 16 - Fax 04 90 92 47 05


L'entreprise SAS "SLTP"

M. ARNOUX Olivier

SLTP
SAINT-LOUISIENNE DE TRAVAUX PUBLICS
SAS au Capital de 200 000 Euros
SIRET 376 522 011 000 28
3, rue Elie Makridis
13130 PORT-ST-LOUIS-DU-RHONE
Tél. 04 92 86 10 41
Fax 04 92 48 41 03

Bon pour accord Jérôme

12 MARS 2026



FACTURE N° F20260208

SITUATION N° 1 ET DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF

Domaine de Villebois 2
Lot unique ; Voirie et Réseaux Divers
Commune d'Arles (Raphèle-Les-Arles)

Chantier N° : 25SL308

HECTARE

75 ZI LES PORTES DOMITIENNES

BP 30020

34741 VENDARGUES CEDEX

FRANCE

Référence client : 411HECTARE

N° TVA Intra. : FR24351338660

A Port St Louis du Rhône, le 27 février 2026

Désignation	Unité	Quantité	Prix Unitaire	Montant Marché	Avancement			Montant Mois M
					Mois M-1	Mois M	Cumul	
1) VOIRIE								
1 * Installation de chantier + signalisation + sondage + implantation des ouvrages	ft	1.00	2 950.00	2 950.00		100.00 %	100.00 %	2 950.00
2 * Démolition de maçonnerie, bordure, ouvrage et béton armé, clôture, etc. - évacuation en décharge	ft	1.00	210.00	210.00		100.00 %	100.00 %	210.00
3 * Rabotage avec découpe de revêtement	m2	120.00	11.60	1 392.00		100.00 %	100.00 %	1 392.00
4 * Débroussaillage et nettoyage général du terrain avec évacuation des déchets verts en décharge y compris évacuation de dépôt sauvage en décharge	ft	1.00	550.00	550.00		100.00 %	100.00 %	550.00
5 * Terrassement pour décaissement des PPNC et évacuation des déblais en décharge + nivellement et compactage du fond de forme + rebouchage du fossé devant les cyprès du lot 1	m3	82.00	17.40	1 426.80		100.00 %	100.00 %	1 426.80
6 * Terrassement en tranchée commune comprenant l'évacuation des déblais en décharge, la fourniture et la mise en oeuvre de sable (ou grain de riz) pour enrober les tuyaux et gaines, le remblaiement en grave concassée 0/60 jusqu'à -10cm / TN	ml	112.00	99.40	11 132.80		100.00 %	100.00 %	11 132.80
7 * Plus value pour passer les réseaux sous la bordure T2 basse avec sa réfection	ft	1.00	375.00	375.00		100.00 %	100.00 %	375.00
8 * Fourniture et mise en oeuvre d'un film anticontaminant	m2	260.00	1.90	494.00		100.00 %	100.00 %	494.00
9 * Fourniture et mise en oeuvre de grave concassée 0/100, ép: 30 cm (minimum)	m3	45.00	37.10	1 669.50		100.00 %	100.00 %	1 669.50
10 * Fourniture et mise en oeuvre de grave non-traitée 0/31,5, ép: 15 cm	m3	25.00	41.30	1 032.50		100.00 %	100.00 %	1 032.50
11 * Fourniture et pose de bordure T2 - T2 basse	ml	28.00	38.40	1 075.20		100.00 %	100.00 %	1 075.20
12 * Fourniture et pose de rangs d'agglos semi-plein	ml	5.00	67.00	335.00		100.00 %	100.00 %	335.00
13 * Fourniture et réalisation de muret (h 0,60m) + ouvertures (barbacanes) + fondation yc terrassement + arase + enduit avec baguette d'angle vertical et horizontal + clôture rigide sur platine (h 1,20m) - RAL 7043	ml	32.00	285.00	9 120.00		100.00 %	100.00 %	9 120.00
14 * Nivellement autour des voies (reprise des talus)	ft	1.00	630.00	630.00		100.00 %	100.00 %	630.00
15 * Béton bitumineux dosé à 140 kg/m2 mis								

Page 1 / 3

SUITE FACTURE N° F20260208

	Désignation	Unité	Quantité	Prix Unitaire	Montant Marché	Avancement			Montant Mois M
						Mois M-1	Mois M	Cumul	
	en oeuvre manuelle	m2	260.00	18.80	4 888.00		100.00 %	100.00 %	4 888.00
16	* Raccordement sur route	ft	1.00	310.00	310.00		100.00 %	100.00 %	310.00
17	* Peinture routière (2 places visiteur dont 1 PMR)	ft	1.00	220.00	220.00		100.00 %	100.00 %	220.00
18	* Panneaux de signalisations	U	2.00	291.00	582.00		100.00 %	100.00 %	582.00
19	* Plan de récolement (voirie + réseaux : charte ACCM) 2) RESEAU EAUX USEES	ft	1.00	220.00	220.00		100.00 %	100.00 %	220.00
20	* Fourniture et pose (ou construction) de regard de visite Ø800 + REXEL 2 à charnière	U	2.00	977.00	1 954.00		100.00 %	100.00 %	1 954.00
21	* Fourniture et pose de canalisation DN200 PVC type CR8	ml	20.00	14.50	290.00		100.00 %	100.00 %	290.00
22	* Branchements individuels comprenant (longueur moyenne: 11 ml) . fourniture DN125 - PVC CR8 avec pénétration de 1 ml dans le lot . pose de regard à passage direct, DN315 . raccordement sur regard ou par culotte	U	3.00	1 340.00	4 020.00		100.00 %	100.00 %	4 020.00
23	* Fourniture et pose de regard de visite à passage direct DN315	U	1.00	750.00	750.00		100.00 %	100.00 %	750.00
24	* Raccordement sur réseau existant	U	1.00	704.00	704.00		100.00 %	100.00 %	704.00
25	* Essai d'étanchéité / passage caméra + hydrocurage préalable / Conformité 3) ADDUCTION D'EAU POTABLE	ft	1.00	305.00	305.00		100.00 %	100.00 %	305.00
26	* Branchements individuels (longueur moyenne: 23 ml) comprenant : . le raccordement sur la conduite existante avec robinet de prise en charge multi-tour + . fourniture et pose d'un tuyau en PE DN25 avec fourreau TPC bleu Ø63 + . niche à compteur 30*50 + tampon fonte + robinet inviolable avant compteur 1/4 tour + . bypass 172 mm + robinet après compteur 1/4 tour, bouche à clef réhaussable Nota : l'ensemble de la robinetterie devra être acheté auprès de l'ACCM	U	4.00	1 630.00	6 520.00		100.00 %	100.00 %	6 520.00
27	* Essai de pression / de potabilité / Conformité 4) RESEAU EAU BRUTE	ft	1.00	210.00	210.00		100.00 %	100.00 %	210.00
28	* Fourniture et pose de canalisation DN250 PVC type CR8	ml	6.00	25.90	155.40		100.00 %	100.00 %	155.40
29	* Plus values pour passer sous la clôture	U	2.00	250.00	500.00		100.00 %	100.00 %	500.00
30	* Fourniture et pose de regard de visite + tampon fonte 500*500	U	2.00	820.00	1 640.00		100.00 %	100.00 %	1 640.00
31	* Fourniture et mise en oeuvre de béton dosé à 350kg (tête de buse - entonnement) 5) RESEAU ENEDIS	U	2.00	450.00	900.00		100.00 %	100.00 %	900.00
32	* Fournitures et pose de cable BT souterrain 3*95² + 1*50² alu	ml	15.00	52.00	780.00		100.00 %	100.00 %	780.00
33	* Fournitures et pose de cable BT souterrain 4*35² alu	ml	30.00	37.00	1 110.00		100.00 %	100.00 %	1 110.00
34	* Socle S20 + RMBT 300 + malt	U	1.00	1 420.00	1 420.00		100.00 %	100.00 %	1 420.00
35	* Socle CIBE	U	2.00	1 250.00	2 500.00		100.00 %	100.00 %	2 500.00
36	* Fourniture et pose de sarcophage (toutes tailles)	U	3.00	450.00	1 350.00		100.00 %	100.00 %	1 350.00
37	* Terrassement + pose de gaine Ø90 + raccordement coffret	ml	22.00	22.00	484.00		100.00 %	100.00 %	484.00
38	* Raccordement sur réseau existant avec fourniture de module	ft	1.00	1 950.00	1 950.00		100.00 %	100.00 %	1 950.00
39	* Plan de récolement - PGOC 6) RESEAU TELECOM	ft	1.00	4 200.00	4 200.00		100.00 %	100.00 %	4 200.00
40	* Raccordement au réseau existant	ft	1.00	900.00	900.00		100.00 %	100.00 %	900.00
41	* Fourniture et pose d'une chambre de tirage	U	1.00	850.00	850.00		100.00 %	100.00 %	850.00

Page 2 / 3

SUITE FACTURE N° F20260208

Désignation	Unité	Quantité	Prix Unitaire	Montant Marché	Avancement			Montant
					Mois M-1	Mois M	Cumul	Mois M
42 type L1C * Branchements particuliers comprenant: (longueur moyenne 18 ml) . le raccordement dans la chambre de tirage . la fourniture et pose de 2 canalisations PVC Ø42/45, pose d'une LOT scellée	U	3.00	1 150.00	3 450.00		100.00 %	100.00 %	3 450.00
43 * Conformité - Mandrinage	ft	1.00	900.00	900.00		100.00 %	100.00 %	900.00
7) ESPACES VERTS								
44 * Fourniture et mise en place d'arbre à haute tige + tuteurs (par 3) type Frêne Commun ou Orme Lisse Ø12-14 en remplacement des arbres existants cassés. Y compris le terrassement de la fosse avec évacuation des déblais et de la souche en décharge, la reprise du goutte à goutte, la remise en place de paillage minéral 6/14 (identique à celui existant) sur géotextile (épaisseur 7 cm)	U	5.00	450.00	2 250.00		100.00 %	100.00 %	2 250.00

Montant H.T 78 705.20 €

Rabais commercial -3 705.20 €

Montant Total H.T. 75 000.00 €

Montant T.V.A. 20 % 15 000.00 €

Montant T.T.C. 90 000.00 €

Valeur en votre aimable règlement par VIREMENT le 15/04/2026

Le défaut de règlement à l'échéance indiquée entraînera de plein droit l'application des intérêts de retard.

Le taux de pénalité pour retard de paiement est de 3 fois le taux légal et entraînera l'exigibilité d'une indemnité pour frais de recouvrement de 40 €

(articles L.441-9 I, 441-9 II et L441-10, L411-16 du code de commerce.)

SLTP
SAINT-LOUISIENNE DE TRAVAUX PUBLICS
 SAS au Capital de 200 000 Euros
 SIRET 520 019 000 26
 3, rue Elie Makridis
 13230 PORT SAINT-LOUIS-DU-RHÔNE
 TEL 04 42 86 10 41
 FAX 04 42 48 41 05

