




ORDRE DES
GEOMETRES-EXPERTS

Rémy SEISSON

Géomètre Expert DPLG n° 04574

ALPILLES TOPOGRAPHIE



M. SEISSON Rémy - M. DAVID Cédric

Société d'Exercice Libéral à Responsabilité Limitée de Géomètres-Experts (SELARL)

(Anciennement SCP Rémy SEISSON - Daniel LAPOIRE)

Zone Artisanale de la Gare - 17, Avenue Albin Gilles - 13210 Saint-Rémy de Provence

Tél : 04 90 92 12 16 - Fax : 04 90 92 47 05 - Email : alpilles.topographie@wanadoo.fr

RCS Tarascon D 387 699 697 00026 . APE 7112 A .. n°TVA intracommunautaire FR 3938769969700026

R.I.B. : Banque CHAIX Saint-Rémy-de-Provence 10178 00045 00451197907 02

Marché :	PA "Domaine de Villebois"
Maître d'Ouvrage	SAS "Hectare"
Objet du marché :	Lot 1 : Réalisation des travaux de voirie et réseaux humides
Titulaire du Marché :	Entreprise SAS "SLTP"
Tranche 1 :	454 400,00 €HT soit 545 280,00 €TTC
Avenant n° 1 :	22 364,90 €HT
Avenant n° 2 :	51 270,00 €HT
Total Tranche 1 :	528 034,90 €HT soit 633 641,88 €TTC
Tranche 2 :	255 600,00 €HT soit 306 720,00 €TTC
Avenant n° 3 :	53 250,40 €HT
Total Tranche 2 :	308 850,40 €HT soit 370 620,48 €TTC
Montant du marché :	836 885,30 €HT soit 1 004 262,36 €TTC
Maître d'œuvre :	Alpilles Topographie

TRANCHE 2 :

CERTIFICAT DE PAIEMENT N°8 - DGD
des travaux exécutés au 27 02 2026

OK

Pour l'entreprise "SLTP"

N°	Date	Montant H.T. facturé	Montant H.T. situation précédente	Montant H.T. situation	R.G. 5% ou Cauton Bancaire	Montant H.T. à payer	T.V.A.	Montant T.T.C. à payer
1	31/01/2022	51 664,18	0,00	51 664,18	/	51 664,18 €	10 332,84 €	61 997,01 €
2	28/02/2022	107 555,68	51 664,18	55 891,50	/	55 891,50 €	11 178,30 €	67 069,80 €
3	29/03/2022	125 493,37	107 555,68	17 937,69	/	17 937,69 €	3 587,54 € + 11 769,20 €	33 294,43 €
4	29/04/2022	131 267,77	125 493,37	5 774,40	/	5 774,40 €	1 154,88 € + 1 152,67 €	8 081,95 €
5	30/06/2022	140 113,28	131 267,77	8 845,51	/	8 845,51 €	1 769,10 €	10 614,62 €
6	31/03/2023	141 337,91	140 113,28	1 224,63	/	1 224,63 €	244,92 € + 8 976,13 €	10 445,68 €
7	31/07/2023	152 377,78	141 337,91	11 039,87	/	11 039,87 €	2 207,97 € + 5 406,00 €	18 653,85 €
8	27/02/2026	172 330,40	152 377,78	19 952,62	/	19 952,62 €	3 990,53 €	23 943,15 €
Cauton bancaire fournie								

Pour l'entreprise "BRAJA VESIGNE"

N°	Date	Montant H.T. facturé	Montant H.T. situation précédente	Montant H.T. situation	R.G. 5% ou Cauton Bancaire	Montant H.T. à payer	T.V.A.	Montant T.T.C. à payer
3	29/03/2022	58 846,00	0,00	58 846,00	/	58 846,00 €	11 769,20 €	58 846,00 €
4	29/04/2022	64 609,35	58 846,00	5 763,35	/	5 763,35 €	1 152,67 €	5 763,35 €
6	31/03/2023	109 490,00	64 609,35	44 880,65	/	44 880,65 €	8 976,13 €	44 880,65 €
7	31/07/2023	136 520,00	109 490,00	27 030,00	/	27 030,00 €	5 406,00 €	27 030,00 €
Sous-Traitant à paiement direct TVA Autoliquidée, à payer à l'entreprise SLTP Aucun règlement pour les situations 1, 2, 5 et 8								

Montant Total Facturé : 308 850,40 HT / 370 620,48 TTC

S^t Rémy de P^{ce}, le 11 mars 2026

Bon pour accord sur le règlement

Le Maître d'œuvre

ALPILLES TOPOGRAPHIE
selarl de géomètres-experts
Rémy SEISSON - Cédric DAVID
Z.A. de la Gare - 17, Av. Albin Gilles
13210 SAINT-REMY-DE-PROVENCE
Tél. 04 90 92 12 16 - Fax 04 90 92 47 05



L'entreprise SAS "SLTP"
M. ARNOUX Olivier

SLTP
SAINT LOUISIENNE DE TRAVAUX PUBLICS
SAS au Capital de 200 000 Euros
SIRET 775 520 011 000 28
3, rue Elie Makridis
13230 PORT SAINT-LOUIS-DU-RHONE
Tél. 04 42 86 10 41
Fax 04 42 48 41 05



FACTURE N° F20260219

Travaux d'aménagement du lotissement "Domaine Villebois"
Commune d'Arles (Raphèles Les Arles) Tranche n°2
Lot n°1 : Voirie et Réseaux Humides

Situation de travaux n°8 - DGD

Chantier : 21SL002 - Domaine Villebois - Raphèle

HECTARE

75 ZI LES PORTES DOMITIENNES

BP 30020

34741 VENDARGUES CEDEX

FRANCE

Référence client : 411HECTARE

N° TVA Intracommunautaire : FR24351338660

A Port St Louis du Rhône, le 27 février 2026

Désignation	Unité	Quantité	Prix Unitaire	Montant HT
Travaux d'aménagement voir détail ci-joint	FT	1.00	260 988.75	260 988.75
Avenant 3 voir détail ci-joint	FT	1.00	53 250.40	53 250.40

Montant H.T **314 239.15 €**

Déductions situations précédentes **-288 897.78 €**

Remise commerciale **-5 388.75 €**

Montant Total H.T. **19 952.62 €**

T.V.A. 20 % **3 990.53 €**

Montant T.T.C. **23 943.15 €**

Valeur en votre aimable règlement par VIREMENT le 15/04/2026

Le défaut de règlement à l'échéance indiquée entraînera de plein droit l'application des intérêts de retard.

Le taux de pénalité pour retard de paiement est de 3 fois le taux légal et entraînera l'exigibilité d'une indemnité pour frais de recouvrement de 40 €

(articles L.441-9 I, 441-9 II et L441-10, L411-16 du code de commerce.)

SLTP
SAINT LOUISIENNE DE TRAVAUX PUBLICS
SAS au Capital de 200 000 Euros
SIRET 376 520 011 000 28
3, rue Elie Makridis
13230 PORT SAINT-LOUIS-DU-RHONE
Tél. 04 42 86 10 41
Fax 04 42 48 41 05



FACTURE N° 20260219

Réf CV/OA

HECTARE
75 ZI les Portes Domitiennes
BP 30020
34741 VENDARGUES CEDEX

Port St Louis du Rhône, le 27 février 2026

POUR

Travaux d'aménagement du lotissement
"Domaine Villebois" - Commune d'Arles
(Raphèles-Les-Arles) - Tranche 2
Lot n°1 : Voirie et Réseaux Humides

Situation de travaux N°8 - DGD

N°	DESIGNATION	U	Qté Ent.	PU HT	Q. Préc	Q. Mois	Q. Cum	TOTAL HT
	1 - Voirie							
1	Installation de chantier et signalisation	F	1,00	11 000,00 €	0,60	0,40	1,00	11 000,00 €
2	Démolition de maçonnerie, bordure, ouvrage et béton armé, clôture, etc. - évacuation en décharge	F	P.M.	1 545,00 €				
3	Débroussaillage et nettoyage général du terrain y compris coupe des arbres + dessouchage + évacuation	m²	11 000,00	0,30 €	10000,00	1000,00	11000,00	3 300,00 €
4	Terrassement pour décaissement de chaussée (épaisseur moyenne 0.50m) et évacuation des déblais en décharge + nivellement et compactage du fond de forme + rebouchage des fossés	m³	950,00	15,00 €	950,00	0,00	950,00	14 250,00 €
5	Fourniture et mise en oeuvre d'un film anticontaminant	m²	1 850,00	1,60 €	1850,00	0,00	1850,00	2 960,00 €
6	Fourniture et mise en oeuvre de grave concassée 0/100, ép: 40 cm (minimum)	m³	740,00	31,90 €	740,00	0,00	740,00	23 606,00 €
7	Fourniture et mise en oeuvre de grave non-traitée 0/31,5, ép: 15 cm	m³	320,00	35,50 €	320,00	0,00	320,00	11 360,00 €
8	Fourniture et pose de bordure T2 - T2 basse	ml	330,00	33,00 €	330,00	0,00	330,00	10 890,00 €
9	Fourniture et pose de bordure T2 - T2 basse + CS1	ml	170,00	62,00 €	170,00	0,00	170,00	10 540,00 €
10	Fourniture et pose de bordure P1	ml	85,00	23,00 €	85,00	0,00	85,00	1 955,00 €
11	Fourniture et pose de rangs d'agglos	ml	110,00	57,60 €	110,00	0,00	110,00	6 336,00 €
12	Fourniture et réalisation de muret (h 0,60m) + ouvertures (barbacanes)	ml	200,00	127,80 €	200,00	0,00	200,00	25 560,00 €
13	Nivellement autour des voies (reprise des talus)	F	1,00	2 800,00 €	1,00	0,00	1,00	2 800,00 €
14	Imprégnation	m²	1 000,00	1,30 €	1000,00	0,00	1000,00	1 300,00 €
15	Béton bitumineux dosé à 140 kg/m2 mis en oeuvre mécaniquement	m²	1000	14,40 €	1000,00	0,00	1000,00	14 400,00 €
16	Béton bitumineux dosé à 140 kg/m2 mis en oeuvre manuelle	m²	1000	15,90 €	1000,00	0,00	1000,00	15 900,00 €



FACTURE N° 20260219

N°	DESIGNATION	U	Qté Ent.	PU HT	Q. Préc	Q. Mois	Q. Cum	TOTAL HT
	1 - Voirie (suite)							
17	Raccordement sur route y compris dépose de bordure T2	F	1	1 350,00 €	1,00	0,00	1,00	1 350,00 €
18	Fourniture et pose de bande podotactile thermocollée (plaque de 42*90)	ml	20	58,00 €	0,00	20,00	20,00	1 160,00 €
19	Fourniture et pose de poteaux Ø83 avec pommeau boule h1.20m, ral à définir	U	0	130,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00 €
20	Régilage + réglage de terre végétale extraite du chantier dans les espaces verts communs	m³	30	9,00 €	30,00	0,00	30,00	270,00 €
21	Peinture routière	F	1	780,00 €	1,00	0,00	1,00	780,00 €
22	Essais de plaques (EV2 > 80 Mpa; K < 2,2)	F	1	640,00 €	1,00	0,00	1,00	640,00 €
23	Panneaux de signalisations	U	4	250,00 €	2,00	2,00	4,00	1 000,00 €
24	Plan de récolement (voirie + réseaux humides : charte ACCM)	F	1	880,00 €	1,00	0,00	1,00	880,00 €
SOUS TOTAL 1								162 237,00 €
	2 - RESEAUX EAUX PLUVIALES							
25	Terrassement en tranchée comprenant l'évacuation des déblais en décharge, la fourniture et la mise en oeuvre de grain de riz pour enrober la canalisation, le remblaiement en grave concassée 0/60 puis la pose de 15 cm de GNT 0/31.5	ml	130,00	70,70 €	130,00	0,00	130,00	9 191,00 €
26	Fourniture et pose de canalisation Ø300 PVC - CR 8	ml	35,00	21,80 €	35,00	0,00	35,00	763,00 €
27	Fourniture et pose de canalisation Ø300 Fonte	ml	7,00	87,50 €	7,00	0,00	7,00	612,50 €
28	Fourniture et pose de canalisation Ø400 - 135A	ml	53,00	22,10 €	53,00	0,00	53,00	1 171,30 €
29	Fourniture et pose de canalisation Ø500 - 135A	ml	35,00	47,40 €	35,00	0,00	35,00	1 659,00 €
30	Regard de visite Ø800 + REXEL 2 à charnière	U	1,00	840,00 €	1,00	0,00	1,00	840,00 €
31	Regard grille avaloir C250 700x700 + regard 600x600	U	1,00	675,00 €	1,00	0,00	1,00	675,00 €
32	Regard grille avaloir C250 800x800 + regard 700x700 + plaque de recouvrement + pré-bouche fonte	U	5,00	820,00 €	5,00	0,00	5,00	4 100,00 €
33	Fourniture et pose de plaque pleine (Ø300)	U	1,00	150,00 €	1,00	0,00	1,00	150,00 €
34	Fourniture et pose d'enrochement 300 à 500 kg percolé	m²	10,00	160,00 €	10,00	0,00	10,00	1 600,00 €
35	Raccordement sur réseau existant	U	1,00	300,00 €	1,00	0,00	1,00	300,00 €
36	Essai d'étanchéité / passage caméra / Conformité	F	1,00	1 080,00 €	1,00	0,00	1,00	1 080,00 €
SOUS TOTAL 2								22 141,80 €
	3 - RESEAUX EAUX USEES							
37	Terrassement en tranchée comprenant l'évacuation des déblais en décharge, la fourniture et la mise en oeuvre de grain de riz pour enrober la canalisation, le remblaiement en grave concassée 0/60 puis la pose de 15 cm de GNT 0/31.5	ml	173	79,60 €	173,00	0,00	173,00	13 770,80 €
38	Construction de regard de visite Ø800 + REXEL 2 à charnière	U	5	840,00 €	5,00	0,00	5,00	4 200,00 €
39	Canalisation DN200 PVC type CR8	ml	173	12,50 €	173,00	0,00	173,00	2 162,50 €



FACTURE N° 20260219

N°	DESIGNATION	U	Qté Ent.	PU HT	Q. Préc	Q. Mois	Q. Cum	TOTAL HT
	3 -RESEAUX EAU X USEES (suite)							
40	Fourniture et pose de bouchon	U	1	90,00 €	1,00	0,00	1,00	90,00 €
41	Branchements individuels comprenant (longueur moyenne: 5ml) . terrassement en tranchée + remblais . fourniture DN160 (DN125)PVC CR8 avec pénétration de 1 ml dans les lots . pose de regard à passage direct, DN315 . raccordement sur regard ou par culotte	U	13	525,00 €	13,00	0,00	13,00	6 825,00 €
42	Raccordement sur réseau existant	U	1	320,00 €	1,00	0,00	1,00	320,00 €
43	Essai d'étanchéité / passage caméra / Conformité	F	1	910,00 €	1,00	0,00	1,00	910,00 €
SOUS TOTAL 3								28 278,30 €
	4 -ADDUCTION D'EAU POTABLE							
44	Terrassement en tranchée comprenant l'évacuation des déblais en décharge, la fourniture et la mise en oeuvre de grain de riz pour enrober la canalisation, le remblaiement en grave concassée 0/60 puis la pose de 15 cm de GNT 0/31.5	ml	205	43,25 €	205,00	0,00	205,00	8 866,25 €
45	Fourniture et pose de canalisation Fonte Ø100	ml	205	39,50 €	205,00	0,00	205,00	8 097,50 €
46	Plaque pleine taraudée sur conduite	U	1	118,00 €	1,00	0,00	1,00	118,00 €
47	Fourniture et pose d'une ventouse + regard Ø800 + REXEL 2 à charnière	U	1	2 040,00 €	1,00	0,00	1,00	2 040,00 €
48	Branchements individuels (longueur moyenne: 5ml) comprenant: robinet de prise en charge multi-tour . terrassement en tranchée + remblais + PE DN25 + fourreau TPC bleu . + niche à compteur 30*50 + tampon fonte + robinet inviolable avant compteur 1/4 tour . + bypass 172 mm + robinet après compteur 1/4 tour, bouche à clef réhaussable	U	13	1 043,30 €	13,00	0,00	13,00	13 562,90 €
49	Raccordement sur réseau existant	U	1	320,00 €	1,00	0,00	1,00	320,00 €
50	Essai de pression / de potabilité / Conformité	F	1	840,00 €	0,50	0,50	1,00	840,00 €
	Arrosage espaces verts							
51	Terrassement en tranchée, fourniture et pose de Pehd Ø32 16 bars avec fourreau bleu Ø63 sous chaussée + raccordement au réseau existant	ml	150	48,90 €	150,00	0,00	150,00	7 335,00 €
SOUS TOTAL 4								41 179,65 €



FACTURE N° 20260219

N°	DESIGNATION	U	Qté Ent.	PU HT	Q. Préc	Q. Mois	Q. Cum	TOTAL HT
	5 - RESEAUX EAUX BRUTES							
52	Réalisation de fossé d'arrosage	ml	85	29,20 €	85,00	0,00	85,00	2 482,00 €
53	Fourniture et pose de martelière	U	12	210,00 €	12,00	0,00	12,00	2 520,00 €
54	Réalisation de siphon + grille 500*500 scellée	U	2	1 075,00 €	2,00	0,00	2,00	2 150,00 €
SOUS TOTAL 5								7 152,00 €
	Avenant							
	Avenant N°3	ft	1	53 250,40 €	0,75	0,25	1,00	53 250,40 €
SOUS TOTAL AVENANT								53 250,40 €
TOTAL HT								260 988,75 €
TOTAL Avenant HT								53 250,40 €
Remise commerciale								5 388,75 €
A déduire situations précédentes								288 897,78 €
MONTANT HT situation n°8 - DGD								19 952,62 €
TVA 20 %								3 990,53 €
MONTANT TTC situation n°8 - DGD								23 943,15 €