

Travaux d'aménagement du PARC DALOU situé sur la commune de BEZIERS (34500) comprenant 13 lots.

Travaux confiés à l'entreprise :

EUROVIA LR
13 Rue Henri Moissan
34500 BEZIERS
Tel : 04 67 76 65 42
Email : florian.alonse@eurovia.com

SIRET : 428 613 525 00081 - A.P.E. 4221Z
Représentée par Forian ALONSE

Lot N° 1
Intitulé du lot : TERRASSEMENT - VOIRIE

Montant du marché :

Montant Base HT	211 500,00 €
TVA 20 %	42 300,00 €
Montant TTC	253 800,00 €

CERTIFICAT DE PAIEMENT N°3

TOTAL TRAVAUX EXECUTES € HT

109 592,50 €

ACOMPTES HT DELIVRES

N°	Date	Montant HT
1	30/10/2025	16 789,56 €
2	30/03/2026	59 198,50 €
Total acomptes HT délivrés :		75 988,06 €
Montant du présent certificat HT :		33 604,44 €
% avancement des travaux :		52%

Bilan financier TTC

L'entrepreneur aura reçu	131 511,00 €
Les dépenses travaux et avances s'élèvent à	131 511,00 €
Montant de la RTG 5%	Caution bancaire

LE MAITRE D'ŒUVRE CERTIFIE

Vu le montant **HT** total des dépenses faites à ce jour s'élevant à : **109 592,50 €**
Vu le montant total des dépenses du précédent décompte, s'élevant à la somme **HT** de : **75 988,06 €**

Reste dû HT	33 604,44 €
TVA 20%	6 720,89 €
TTC	40 325,33 €
Retenue de Garantie 5%	Caution Bancaire
Reste dû TTC	40 325,33 €

Qu'il peut être payé à EUROVIA LR
la somme € TTC de : 40 325,33 €
quarante mille trois cent vingt-cinq Euros trente-trois Cents

VU ET APPROUVE:

Béziers, le 28/04/2026

Le Maître d'Œuvre soussigné,
CABINET CETUR INGENIERIE

CETUR INGENIERIE
Park Club - Bâtiment B
166, rue Maurice Béjart
34500 BEZIERS
Tél. 04 99 41 40 02 • Fax 04 99 41 67 32

BEZIERS NARBONNE TRAVAUX

Route de Lodève
34990 JUVIGNAC
France
Tel : +33 4 67 75 36 80
E-Mail : beziers@eurovia.com
SIRET : 42861352500081



Références à mentionner lors du paiement

Client n° 1410124987
Commande n° PARC DALOU
Facture n° F169A457.26.18001341

Page : 1 / 1 - PS

Facture n° F169A457.26.18001341

Date 20-04-2026

Votre correspondant :
E-mail :

Ref Client n° PARC DALOU
Situation n°3 de 04-2026

N° Chantier : A457.CPS2534707
Nom du Chantier : BEZIERS - Parc DALOU - Hectare

HECTARE SAS

75 RUE DES PORTES DOMITIENNES - BP 30020

34741 VENDARGUES CEDEX

France

N° TVA IC Client : FR24351338660

N°	Désignation	Base TVA	Quantité unité	Rappel marché / actes spéciaux	Cumul montant M	Cumul montant M-1	Montant mois
10	BEZIERS - Parc dalou	20%	1 U	211 500,00	109 592,50	75 988,06	33 604,44
	TOTAL HT TRAVAUX EXECUTES (BASE MARCHE) EUR			211 500,00	109 592,50	75 988,06	33 604,44
	TOTAL HT EUR				109 592,50	75 988,06	33 604,44
	TVA				21 918,50	15 197,61	6 720,89
	MONTANT TTC EN EUR				131 511,00	91 185,67	40 325,33
	MONTANT NET A PAYER AU TITULAIRE EN EUR				131 511,00	91 185,67	40 325,33

Montant HT	Taux	Régime de TVA	Montant TVA	Montant TTC
33 604,44	20%	Encaissement	6 720,89	40 325,33

VERIFIE - BON A PAYER
Le Maître d'Oeuvre
Cabinet CETUR-INGENIERIE
Le 28/04/2026

CETUR INGENIERIE
Park Club - Bâtiment B
166, rue Maurice Béjart
34500 BEZIERS
Tél. 04 99 41 40 02 - Fax 04 99 41 67 32

N° TVA : FR51428613525
Date d'échéance : 30-06-2026
Condition d'escompte : Aucun escompte pour paiement anticipé
Taux de pénalités de retard : Taux Refi BCE + 10 points de pourcentage
Indemnité forfaitaire de compensation de frais de recouvrement en cas de retard de paiement : 40 euros
Références bancaires : IBAN FR7630004013280001147733604 SWIFT BNPAFRPPXXX
Mode de paiement :
N° de document interne : 5801132133
SIRET payeur : 35133866000118

Siège social
EUROVIA LANGUEDOC ROUSSILLON
82 Rue Jean Baptiste Calvignac - ZA de la Biste CS70013 Tel : 04 67 91 26 26
34670 BAILLARGUES CEDEX
SAS au capital de 654.795,50 € - RCS MONTPELLIER 428613525 - Code APE 4211Z





SITUATION QUANTITATIVE

N°Situation	70632679			Maître d'oeuvre		Maître d'ouvrage	
N°Commande	1273971	N°Client	1410124987	CETUR LANGUEDOC ROUSSILLON		HECTARE SAS	
Situation n°3 de 04-2026							
N°Chantier	A457.CPS2534707			166 RUE MAURICE BEJART		75 RUE DES PORTES DOMITIENNES - BP 30020	
Nom de chantier	BEZIERS - Parc DALOU - Hectare						
Référence client	PARC DALOU			34500 BEZIERS		34741 VENDARGUES CEDEX	
				France		France	

N° des Prix	Désignation	Unité	Quantités prévues	Prix unitaire	Quantités cumulées	Quantités cumul M-1	Quantités du mois	Total HT cumul	Total HT du mois
	<u>BEZIERS - Parc dalou</u>								
	TRAVAUX PREPARATOIRES								
52	Dossier d'exécution (Plans exécutions, Planning, PPSPS, Dict, Paq, Soged, Fiches produits)	F	1,000	2 040,00	0,950	0,950	0,000	1 938,00	0,00
53	Installation de chantier, signalisation provisoire, amenée et repli du matériel, propreté, constat d'huissier	F	1,000	4 950,00	0,950	0,950	0,000	4 702,50	0,00
56	Démolition muret existant	ML	80,000	15,00	80,000	80,000	0,000	1 200,00	0,00
57	Démolition abri existant sans amiante	F	1,000	880,00	1,000	1,000	0,000	880,00	0,00
	Sous-Total TRAVAUX PREPARATOIRES							8 720,50	0,00
	TERRASSEMENTS EN DEBLAIS y/c évacuation								
411	Décapage de terre végétale sur 20cm y compris régalage des terres sur les parcelles	M3	460,000	9,00	460,000	438,640	21,360	4 140,00	192,24
412	Terrassement dans toutes natures de sols	M3	805,000	12,40	805,000	764,500	40,500	9 982,00	502,20
	Sous-Total TERRASSEMENTS EN DEBLAIS y/c évacuation							14 122,00	694,44
	REGLAGE ET COMPACTAGE DE FOND DE FORME								
431	Réglage et compactage du fond de forme	M2	2 350,000	1,00	2 350,000	2 350,000	0,000	2 350,00	0,00
	Sous-Total REGLAGE ET COMPACTAGE DE FOND DE FORME							2 350,00	0,00
	FOURNITURE ET MISE EN PLACE D'UN GEOTEXT								
436	Fourniture et mise en place de géotextile anti-contaminant	M2	2 350,000	1,50	2 350,000	2 350,000	0,000	3 525,00	0,00
440	ESSAIS DE PLAQUE - PST	F	1,000	630,00	1,000	1,000	0,000	630,00	0,00
	Sous-Total FOURNITURE ET MISE EN PLACE D'UN GEOTEXT							4 155,00	0,00
	FOURNITURE ET POSE DE BORDURES / CANIVE								
451	T2	ML	170,000	36,50	170,000	170,000	0,000	6 205,00	0,00
452	T2 basse / T2 à 0	ML	190,000	39,00	190,000	190,000	0,000	7 410,00	0,00
453	T2 + CS1	ML	90,000	60,00	90,000	90,000	0,000	5 400,00	0,00
454	CC1	ML	130,000	50,00	130,000	130,000	0,000	6 500,00	0,00
455	Rang d'agglo plein y compris fondation	ML	300,000	25,00	300,000	300,000	0,000	7 500,00	0,00
	Sous-Total FOURNITURE ET POSE DE BORDURES / CANIVE							33 015,00	0,00



SITUATION QUANTITATIVE

N°Situation		70632679	Maître d'oeuvre			Maître d'ouvrage				
N°Commande		1273971	N°Client	1410124987	CETUR LANGUEDOC ROUSSILLON		HECTARE SAS			
Situation n°3 de 04-2026										
N°Chantier		A457.CPS2534707			166 RUE MAURICE BEJART		75 RUE DES PORTES DOMITIENNES - BP 30020			
Nom de chantier		BEZIERS - Parc DALOU - Hectare								
Référence client		PARC DALOU			34500 BEZIERS		34741 VENDARGUES CEDEX			
					France		France			

N° des Prix	Désignation	Unité	Quantités prévues	Prix unitaire	Quantités cumulées	Quantités cumul M-1	Quantités du mois	Total HT cumul	Total HT du mois
	STRUCTURE								
511 1	Fourniture et mise en oeuvre de mâchefer 0/20 ép. 20 cm	M3	40,000	23,00	40,000	40,000	0,000	920,00	0,00
512 1	Fourniture et mise en oeuvre de mâchefer 0/20 ép. 10 cm	M3	20,000	95,00	20,000	20,000	0,000	1 900,00	0,00
	Sous-Total STRUCTURE							2 820,00	0,00
	FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE DE REVETEMEN								
523	Fourniture et pose de l'ensemble des couches du système ECOVEGETAL MINERAL : - Décaissement et évacuation du sol en place - Compactage du fond de forme - Drain de sécurité : fourniture et pose d'un drain annelé diamètre 80 à 100 mm. Le drain sera posé dans un lit de gravier 20/40 dans une tranchée de 20 cm x 20 cm délimitée d'un géotextile. - Géotextile en polypropylène non tissé, d'une perméabilité normale au plan de 100 L/m².s, résistance à la traction de 6 kN/m, résistance au poinçonneme	M2	165,000	125,00	60,000	0,000	60,000	7 500,00	7 500,00
	Sous-Total FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE DE REVETEMEN							7 500,00	7 500,00
	COUCHE DE FORME								
552 1	Fourniture et mise en oeuvre de mâchefer 0/20 ép. 35 cm	M3	700,000	23,00	700,000	500,000	200,000	16 100,00	4 600,00
	Sous-Total COUCHE DE FORME							16 100,00	4 600,00
	COUCHE DE BASE / FONDATION								
556 1	Fourniture et mise en oeuvre de GNT 0/20 ép. 15 cm	M3	300,000	60,00	300,000	0,000	300,000	18 000,00	18 000,00
560	ESSAIS DE PLAQUE - COUCHE DE BASE	F	1,000	610,00	1,000	0,000	1,000	610,00	610,00
	Sous-Total COUCHE DE BASE / FONDATION							18 610,00	18 610,00
	MISES A NIVEAUX								
601	De Cadres et Tampons (Dimensions <à 400x400 OU Ø 650)	Un	45,000	110,00	20,000	0,000	20,000	2 200,00	2 200,00
	Sous-Total MISES A NIVEAUX							2 200,00	2 200,00
	Total BEZIERS - Parc dalou							109 592,50	33 604,44

	TOTAL							109 592,50	33 604,44
--	-------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------