

Maître d'ouvrage : HECTARE Programme : Création d'un lotissement "Domaine du Soleil" - LOT 1 - CARCASSONNE Entreprise : AUDE TP ; demeurant : 4 Rue des Fleurs -BP 44 - 11 150 BRAM		
SITUATION DE TRAVAUX N°6 DU 29/04/26		
Montant MARCHÉ € HT	452 271,60 €	
Pour le paiement de la situation au profit de l'entreprise précitée; je soussigné, SARL OPALE, certifie que vu la situation du 29/04/2026, il apparaît que l'ensemble des ouvrages exécutés et des fournitures faites s'élèvent à :		
Montant sous-traité € HT	0,00 €	
SITUATION FINANCIERE		
Certificats antérieurs HT		
N°	Date	Montant
1	06/11/2025	6 582,00 €
2	16/12/2025	21 056,00 €
3	13/02/2026	32 341,70 €
4	05/03/2026	52 443,90 €
5	31/03/2026	93 867,55 €
AVANCE FORFAITAIRE HT		0,00 €
Totaux certificats antérieurs HT		206 291,15 €
Montant du présent certificat HT		38 824,35 €
TOTAL A CE JOUR HT		245 115,50 €
AVANCEMENT		TRAVAUX
Marché global		54,20%
Signature Maître d'Ouvrage		CERTIFICAT D'AVANCEMENT DE TRAVAUX N°6
Signature Maître d'Œuvre		Travaux cumulés HT
OPALE CONSEIL ET INGENIERIE 1, rue Alexandre Guiraud - 11 300 LIMOUX Tél : 04 68 69 20 01 - Fax : 09 70 19 34 74 SIRET 484 913 793 00069		245 115,50 €
Signature Maître d'Œuvre		Travaux supplémentaires HT
Signature Maître d'Œuvre		Avenants HT
Signature Maître d'Œuvre		Révision de prix HT
Signature Maître d'Œuvre		ENSEMBLE HT
Signature Maître d'Œuvre		245 115,50 €
Signature Maître d'Œuvre		A DEDUIRE
Signature Maître d'Œuvre		Situations précédentes HT
Signature Maître d'Œuvre		206 291,15 €
Signature Maître d'Œuvre		Remboursement avance HT
Signature Maître d'Œuvre		0,00 €
Signature Maître d'Œuvre		MONTANT HT
Signature Maître d'Œuvre		38 824,35 €
Signature Maître d'Œuvre		APPROVISIONNEMENTS
Signature Maître d'Œuvre		MONTANT HT
Signature Maître d'Œuvre		38 824,35 €
Signature Maître d'Œuvre		CERTIFICAT DE PAIEMENT N°6 établi le 29/04/2026
Signature Maître d'Œuvre		TOTAL HT
Signature Maître d'Œuvre		38 824,35 €
Signature Maître d'Œuvre		TVA 20 %
Signature Maître d'Œuvre		7 764,87 €
Signature Maître d'Œuvre		TOTAL TTC
Signature Maître d'Œuvre		46 589,22 €
Signature Maître d'Œuvre		Retenue de garantie TTC (5%)
Signature Maître d'Œuvre		0,00 €
Signature Maître d'Œuvre		Caution bancaire
Signature Maître d'Œuvre		27 136,30 €
Signature Maître d'Œuvre		MONTANT TOTAL ACOMPTE
Signature Maître d'Œuvre		46 589,22 €
Signature Maître d'Œuvre		Païement direct -AUDE TP en TTC
Signature Maître d'Œuvre		46 589,22 €

FACTURE N° F2604025

SITUATION N° 6

Création du lotissement "Domaine du Soleil" - CARCASSONNE

Selon Devis N° D251001 du 2 octobre 2025

Chantier N° : 250779

HECTARE

75 ZI Les Portes Domitiennees

CS 30020

34741 VENDARGUES CEDEX

E-mail : comptabilite@hectare.fr

Tél. : 04.68.47.67.88

A BRAM, le 29 avril 2026

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
I	TR1: LOT 1: TERRASSEMENT VOIRIE						
	TERRASSEMENT GENERAUX						
1	Signalisation, sécurité, constat d'huissier y compris installation et repliement de chantier	U	1.00	100.0	1.00	3 000.00	3 000.00
	Etude d'aptitude au traitement à la Chaux	F	1.00	100.0	1.00	1 800.00	1 800.00
2	Décapage Terre Végétale 0,20m	m3	264.00	100.0	264.00	7.00	1 848.00
3	Déblais						
	Livraison fond de forme voirie -0,70m	m3	462.00	100.0	462.00	7.00	3 234.00
	Bassin de rétention (Volume utile Bassin N = 620 m3 - Bassin S = 360m3)	m3	320.00	100.0	320.00	7.00	2 240.00
	Sous-Total Déblais			100.0			5 474.00
4	Remblais						
	Livraison fond de forme voirie -0,70m	m3	50.00	100.0	50.00	7.00	350.00
	Bassin de rétention	m3	60.00	100.0	60.00	7.00	420.00
	Sous-Total Remblais			18.22			770.00
	Sous-Total TERRASSEMENT GENERAUX			78.86			12 892.00
II	VOIRIE						
1.a	Constitution de la couche de fondation en traitement a la chaux (dosage 1,5%) selon étude d'aptitude au traitement à la chaux	m2	1 320.00	100.0	1 320.00	7.00	9 240.00
5	Mise en place de blocs béton						
	b) Mise en place de rang d'agglomération (plein semi allégé) en bordure de voirie pour assise de clôture	ml	107.00	100.0	107.00	34.00	3 638.00
	Sous-Total Mise en place de blocs béton			100.0			3 638.00
	Sous-Total VOIRIE			13.60			12 878.00

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
	Total TR1: LOT 1: TERRASSEMENT VOIRIE			23.21			25 770.00
I	TR1: LOT 2: RESEAUX EP / AEP / EU						
1	EAUX USEES						
	Ouverture et fermeture de tranchée pour 1 réseau EU en terrain naturel de toute nature (attention présence de rocher, voir étude de sol) , y compris lit de pose, enrobage, grillage avertisseur, remblai, compactage - Fourniture et pose de conduite						
	b) AE 200 PVC CR16 pour réseau gravitaire	ml	165.00	100.0	165.00	80.00	13 200.00
2	Création de branchement - Tabouret Ø315 - Couvercle fonte marqué "EU" - sous trottoir, PVC CR8-Ø160, 1 mètre en attente à l'intérieur de la parcelle	U	9.00	100.0	9.00	560.00	5 040.00
3	Fourniture et pose - regard de visite Ø 800	U	5.00	100.0	5.00	880.00	4 400.00
4	Raccordement sur réseau existant - Jusqu'au réseau EU existant y compris tranchée, F&P canalisation et remblaiement	F	2.00	100.0	2.00	500.00	1 000.00
	Sous-Total Ouverture et fermeture de tranchée pour 1 réseau EU en terrain naturel de toute nature (attention présence de rocher, voir étude de sol) , y compris lit de pose, enrobage, grillage avertisseur, remblai, compactage - Fourniture et pose de conduite			100.0			23 640.00
	Sous-Total EAUX USEES			100.0			23 640.00
II	RESEAU PLUVIAL						
1	Ouverture et fermeture de tranchée pour réseau EP en terrain naturel de toute nature y compris lit de pose, enrobage, grillage avertisseur, remblai, compactage - Fourniture et Pose de conduite type ECOPAL						
	a) Conduite Ø 300	ml	44.00	100.0	44.00	82.00	3 608.00
	b) Conduite Ø 400	ml	34.00	100.0	34.00	87.00	2 958.00
	c) Conduite Ø 500	ml	54.00	100.0	54.00	110.00	5 940.00
	d) Conduite Ø 600	ml	8.00	100.0	8.00	140.00	1 120.00
2	Création de branchement - Tabouret Ø315 - Couvercle fonte marqué "EP" - sous trottoir, PVC CR8-Ø200, 1 mètre en attente à l'intérieur de la parcelle	U	9.00	100.0	9.00	620.00	5 580.00
3	Fourniture et pose - regard de visite Ø 800	U	6.00	100.0	6.00	880.00	5 280.00
4	Fourniture et pose de grille 40x40 y compris raccordement au réseau	U	4.00	100.0	4.00	395.00	1 580.00
	Sous-Total Ouverture et fermeture de tranchée pour réseau EP en terrain naturel de toute nature y compris lit de pose, enrobage, grillage avertisseur, remblai, compactage - Fourniture et Pose de conduite type ECOPAL			100.0			26 066.00
5	Confection de tête de buse						

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
	b) Busage entrée	U	1.00	100.0	1.00	650.00	650.00
	Sous-Total Confection de tête de buse			10.24			650.00
	Sous-Total RESEAU PLUVIAL			64.30			26 716.00
III	RESEAU EAU POTABLE						
1	Ouverture et fermeture de tranchée pour 1 réseau AEP en terrain naturel de toute nature , y compris lit de pose, enrobage, grillage avertisseur, remblai, compactage - Fourniture et pose d'une conduite PVC Pression PN16						
	c) PVC Ø 125 PN 16	ml	112.00	100.0	112.00	34.00	3 808.00
	e) PVC Ø 90 PN 16	ml	55.00	100.0	55.00	29.00	1 595.00
2	Création de branchement - Type paragel + PE25 dans gaine bleu + 1ml à l'intérieur de la parcelle avec bouchon	U	9.00	100.0	9.00	730.00	6 570.00
3	Raccordement sur réseau existant - Tranchée, F&P canalisation 125, ouverture et fermeture de la fouille sous chaussée existante à la charge de l'entreprise	U	2.00	100.0	2.00	1 850.00	3 700.00
4	Fourniture et Pose d'un poteau incendie	U	1.00	100.0	1.00	2 175.00	2 175.00
	Sous-Total Ouverture et fermeture de tranchée pour 1 réseau AEP en terrain naturel de toute nature , y compris lit de pose, enrobage, grillage avertisseur, remblai, compactage - Fourniture et pose d'une conduite PVC Pression PN16			100.0			17 848.00
5	Fourniture et pose de vanne PN 16						
	c) sur Conduite PVC Pression PN 16 bars Ø 125	U	3.00	100.0	3.00	575.00	1 725.00
	e) sur Conduite PVC Pression PN 16 bars Ø 90	U	1.00	100.0	1.00	425.00	425.00
	Sous-Total Fourniture et pose de vanne PN 16			100.0			2 150.00
6	Fourniture et pose de té						
	c) sur Conduite PVC Pression PN 16 bars Ø 125	U	2.00	100.0	2.00	230.00	460.00
	Sous-Total Fourniture et pose de té			100.0			460.00
7	Fourniture et pose pièce spéciales						
	b) Vidange Ø 63, y compris évacuation vers exutoire ou réseau pluvial	U	1.00	100.0	1.00	675.00	675.00
	c) Plaque pleine	U	2.00	100.0	2.00	230.00	460.00
	Sous-Total Fourniture et pose pièce spéciales			100.0			1 135.00
	Sous-Total RESEAU EAU POTABLE			100.0			21 593.00
IV	DIVERS						
1	Réfection diverse						
3	Implantation des ouvrages	U	1.00	90.00	0.90	1 000.00	900.00

SUITE FACTURE N° F2604025

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
	Sous-Total Réfection diverse			48.65			900.00
4	Contrôle sur les conduites d'eaux usées						
	a) ITV	ml	165.00	100.0	165.00	5.00	825.00
	b) Test d'étanchéité (compris dans prestation globale avec raccordement sur réseau existant)	F	1.00	100.0	1.00	1 425.00	1 425.00
	Sous-Total Contrôle sur les conduites d'eaux usées			100.0			2 250.00
5	Contrôle sur les conduites d'eau potable						
	a) Analyse et désinfection	F	1.00	100.0	1.00	250.00	250.00
	b) Test d'étanchéité	F	1.00	100.0	1.00	250.00	250.00
	Sous-Total Contrôle sur les conduites d'eau potable			57.14			500.00
	Sous-Total DIVERS			73.37			3 650.00
	Total TR1: LOT 2: RESEAUX EP / AEP / EU			82.39			75 599.00
I	TR2: LOT1: TERRASSEMENT VOIRIE						
2	TERRASSEMENT GENERAUX						
	Décapage Terre Végétale 0,20m	m3	171.00	100.0	171.00	7.00	1 197.00
3	Déblais						
	Livraison fond de forme voirie -0,70m	m3	430.00	100.0	430.00	7.00	3 010.00
	Bassin de rétention (Volume utile Bassin N = 620 m3 - Bassin S = 360m3)	m3	640.00	100.0	640.00	7.00	4 480.00
	Sous-Total Déblais			100.0			7 490.00
4	Remblais						
	Livraison fond de forme voirie -0,70m	m3	50.00	100.0	50.00	7.00	350.00
	Bassin de rétention	m3	20.00	100.0	20.00	7.00	140.00
5	Plus value pour évacuation des déblais en décharge - 30% Régalées sur site dans la limite de 15cm maximum sur les parcelles	m3	700.00	100.0	700.00	4.00	2 800.00
	Sous-Total Remblais			100.0			3 290.00
	Sous-Total TERRASSEMENT GENERAUX			100.0			11 977.00
II	VOIRIE						
1.a	Constitution de la couche de fondation en traitement a la chaux (dosage 1,5%)	m2	868.00	100.0	868.00	7.00	6 076.00
5	Mise en place de blocs béton						
	b) Mise en place de rang d'agglo (plein semi allégé) en bordure de voirie pour assise de clôture	ml	85.00	100.0	85.00	34.00	2 890.00
	Sous-Total Mise en place de blocs béton			100.0			2 890.00
	Sous-Total VOIRIE			18.71			8 966.00

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
	Total TR2: LOT1: TERRASSEMENT VOIRIE			34.97			20 943.00
	TR2: LOT2: RESEAUX EP / AEP / EU						
I	EAUX USEES						
1	Ouverture et fermeture de tranchée pour 1 réseau EU en terrain naturel de toute nature (attention présence de rocher, voir étude de sol) , y compris lit de pose, enrobage, grillage avertisseur, remblai, compactage - Fourniture et pose de conduite						
	b) AE 200 PVC CR16 pour réseau gravitaire	ml	78.00	100.0	78.00	80.00	6 240.00
2	Création de branchement - Tabouret Ø315 - Couvercle fonte marqué "EU" - sous trottoir, PVC CR8-Ø160, 1 mètre en attente à l'intérieur de la parcelle	U	7.00	100.0	7.00	560.00	3 920.00
3	Fourniture et pose - regard de visite Ø 800	U	3.00	100.0	3.00	880.00	2 640.00
4	Raccordement sur regard existant en limite de tranchée 1	F	1.00	100.0	1.00	750.00	750.00
	Sous-Total Ouverture et fermeture de tranchée pour 1 réseau EU en terrain naturel de toute nature (attention présence de rocher, voir étude de sol) , y compris lit de pose, enrobage, grillage avertisseur, remblai, compactage - Fourniture et pose de conduite			100.0			13 550.00
	Sous-Total EAUX USEES			100.0			13 550.00
II	RESEAU PLUVIAL						
1	Ouverture et fermeture de tranchée pour réseau EP en terrain naturel de toute nature y compris lit de pose, enrobage, grillage avertisseur, remblai, compactage - Fourniture et Pose de conduite type ECOPAL						
	a) Conduite Ø 300	ml	15.00	100.0	15.00	82.00	1 230.00
	b) Conduite Ø 400	ml	26.00	100.0	26.00	87.00	2 262.00
	c) Conduite Ø 500	ml	38.00	100.0	38.00	110.00	4 180.00
	d) Conduite Ø 600	ml	84.00	100.0	84.00	140.00	11 760.00
2	Création de branchement - Tabouret Ø315 - Couvercle fonte marqué "EP" - sous trottoir, PVC CR8-Ø200, 1 mètre en attente à l'intérieur de la parcelle	U	7.00	100.0	7.00	620.00	4 340.00
3	Fourniture et pose - regard de visite Ø 800	U	6.00	100.0	6.00	880.00	5 280.00
4	Fourniture et pose de grille 40x40 y compris raccordement au réseau	U	2.00	100.0	2.00	395.00	790.00
	Sous-Total Ouverture et fermeture de tranchée pour réseau EP en terrain naturel de toute nature y compris lit de pose, enrobage, grillage avertisseur, remblai, compactage - Fourniture et Pose de conduite type ECOPAL			100.0			29 842.00
7	Clôture bassin de rétention						
8	Création d'une rampe bassin de rétention	U	1.00	100.0	1.00	1 780.00	1 780.00

SUITE FACTURE N° F2604025

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
9	Création d'un fossé calibré (Lh=1,50m; Lb=0,20m; H=0,75m), ATTENTION présence de rocher	ml	175.00	100.0	175.00	15.00	2 625.00
	Sous-Total Clôture bassin de rétention			38.67			4 405.00
	Sous-Total RESEAU PLUVIAL			72.55			34 247.00
III	RESEAU EAU POTABLE						
1	Ouverture et fermeture de tranchée pour 1 réseau AEP en terrain naturel de toute nature , y compris lit de pose, enrobage, grillage avertisseur, remblai, compactage - Fourniture et pose d'une conduite PVC Pression PN16						
	c) PVC Ø 125 PN 16	ml	40.00	100.0	40.00	34.00	1 360.00
	f) PVC Ø 75 PN 16	ml	30.00	100.0	30.00	27.00	810.00
2	Création de branchement - Type paragel + PE25 dans gaine bleu + 1ml à l'intérieur de la parcelle avec bouchon	U	7.00	100.0	7.00	720.00	5 040.00
3	Raccordement sur réseau existant tranche 1	U	1.00	100.0	1.00	1 850.00	1 850.00
	Sous-Total Ouverture et fermeture de tranchée pour 1 réseau AEP en terrain naturel de toute nature , y compris lit de pose, enrobage, grillage avertisseur, remblai, compactage - Fourniture et pose d'une conduite PVC Pression PN16			100.0			9 060.00
5	Fourniture et pose de vanne PN 16						
	c) sur Conduite PVC Pression PN 16 bars Ø 125	U	1.00	100.0	1.00	575.00	575.00
	e) sur Conduite PVC Pression PN 16 bars Ø 75	U	1.00	100.0	1.00	390.00	390.00
	Sous-Total Fourniture et pose de vanne PN 16			100.0			965.00
6	Fourniture et pose de té						
	c) sur Conduite PVC Pression PN 16 bars Ø 125	U	1.00	100.0	1.00	230.00	230.00
	Sous-Total Fourniture et pose de té			100.0			230.00
7	Fourniture et pose pièce spéciales						
	b) Vidange Ø 63, y compris évacuation vers exutoire ou réseau pluvial	U	1.00	100.0	1.00	675.00	675.00
	c) Plaque pleine	U	2.00	100.0	2.00	230.00	460.00
	Sous-Total Fourniture et pose pièce spéciales			100.0			1 135.00
	Sous-Total RESEAU EAU POTABLE			100.0			11 390.00
IV	DIVERS						
1	Réfection diverse						
3	Implantation des ouvrages	U	1.00	100.0	1.00	1 000.00	1 000.00
	Sous-Total Réfection diverse			54.05			1 000.00

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
4	Contrôle sur les conduites d'eaux usées						
	a) ITV	ml	78.00	100.0	78.00	5.00	390.00
	b) Test d'étanchéité (compris dans prestation globale avec raccordement sur réseau existant)	F	1.00	100.0	1.00	1 425.00	1 425.00
	Sous-Total Contrôle sur les conduites d'eaux usées			100.0			1 815.00
5	Contrôle sur les conduites d'eau potable						
	a) Analyse et désinfection	F	1.00	100.0	1.00	250.00	250.00
	b) Test d'étanchéité	F	1.00	100.0	1.00	250.00	250.00
	Sous-Total Contrôle sur les conduites d'eau potable			100.0			500.00
	Sous-Total DIVERS			79.59			3 315.00
	Total TR2: LOT2: RESEAUX EP / AEP / EU			81.90			62 502.00
	TR3: LOT1: TERRASSEMENT VOIRIE						
I	TERRASSEMENT GENERAUX						
2	Décapage Terre Végétale 0,20m	m3	190.00	100.0	190.00	7.00	1 330.00
3	Déblais						
	Livraison fond de forme voirie -0,70m	m3	475.00	100.0	475.00	7.00	3 325.00
	Sous-Total Déblais			100.0			3 325.00
4	Remblais						
	Livraison fond de forme voirie -0,70m	m3	20.00	100.0	20.00	7.00	140.00
5	Plus value pour évacuation des déblais en décharge - 30% Régaliées sur site dans la limite de 15cm maximum sur les parcelles	m3	318.50	100.0	318.50	4.00	1 274.00
	Sous-Total Remblais			100.0			1 414.00
	Sous-Total TERRASSEMENT GENERAUX			100.0			6 069.00
II	VOIRIE						
1.a	Constitution de la couche de fondation en traitement à la chaux (dosage 1,5%)	m3	905.00	50.00	452.50	7.00	3 167.50
5	Mise en place de blocs béton						
	b) Mise en place de rang d'agglomération (plein semi allégé) en bordure de voirie pour assise de clôture	ml	165.00	100.0	165.00	36.00	5 940.00
	Sous-Total Mise en place de blocs béton			100.0			5 940.00
	Sous-Total VOIRIE			14.88			9 107.50
	Total TR3: LOT1: TERRASSEMENT VOIRIE			22.55			15 176.50
	TR3: LOT2: RESEAUX EP / AEP / EU						
I	EAUX USEES						
1	Ouverture et fermeture de tranchée pour						

SUITE FACTURE N° F2604025

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
	1 réseau EU en terrain naturel de toute nature (attention présence de rocher, voir étude de sol) , y compris lit de pose, enrobage, grillage avertisseur, remblai, compactage - Fourniture et pose de conduite						
	b) Æ 200 PVC CR16 pour réseau gravitaire	ml	63.00	100.0	63.00	80.00	5 040.00
2	Création de branchement - Tabouret Ø315 - Couvercle fonte marqué "EU" - sous trottoir, PVC CR8-Ø160, 1 mètre en attente à l'intérieur de la parcelle	U	12.00	100.0	12.00	5.00	60.00
3	Fourniture et pose - regard de visite Ø 800	U	3.00	100.0	3.00	880.00	2 640.00
4	Raccordement sur regard existant en limite de tranche 2	F	1.00	100.0	1.00	750.00	750.00
	Sous-Total Ouverture et fermeture de tranchée pour 1 réseau EU en terrain naturel de toute nature (attention présence de rocher, voir étude de sol) , y compris lit de pose, enrobage, grillage avertisseur, remblai, compactage - Fourniture et pose de conduite			100.0			8 490.00
	Sous-Total EAUX USEES			100.0			8 490.00
II	RESEAU PLUVIAL						
1	Ouverture et fermeture de tranchée pour réseau EP en terrain naturel de toute nature y compris lit de pose, enrobage, grillage avertisseur, remblai, compactage - Fourniture et Pose de conduite type ECOPAL						
	a) Conduite Ø 300	ml	26.00	100.0	26.00	82.00	2 132.00
	b) Conduite Ø 400	ml	15.00	100.0	15.00	87.00	1 305.00
	c) Conduite Ø 500	ml	24.00	100.0	24.00	110.00	2 640.00
2	Création de branchement - Tabouret Ø315 - Couvercle fonte marqué "EP" - sous trottoir, PVC CR8-Ø200, 1 mètre en attente à l'intérieur de la parcelle	U	12.00	100.0	12.00	620.00	7 440.00
3	Fourniture et pose - regard de visite Ø 800	U	5.00	100.0	5.00	880.00	4 400.00
4	Fourniture et pose de grille 40x40 y compris raccordement au réseau	U	2.00	100.0	2.00	450.00	900.00
	Sous-Total Ouverture et fermeture de tranchée pour réseau EP en terrain naturel de toute nature y compris lit de pose, enrobage, grillage avertisseur, remblai, compactage - Fourniture et Pose de conduite type ECOPAL			100.0			18 817.00
	Sous-Total RESEAU PLUVIAL			100.0			18 817.00
III	RESEAU EAU POTABLE						
1	Ouverture et fermeture de tranchée pour 1 réseau AEP en terrain naturel de toute nature , y compris lit de pose, enrobage, grillage avertisseur, remblai, compactage - Fourniture et pose d'une conduite PVC Pression PN16						
	c) PVC Ø 125 PN 16	ml	62.00	100.0	62.00	34.00	2 108.00

SUITE FACTURE N° F2604025

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
2	Création de branchement - Type parigel + PE25 dans gaine bleu + 1ml à l'intérieur de la parcelle avec bouchon	U	12.00	100.0	12.00	720.00	8 640.00
3	Raccordement sur réseau existant tranche 2	U	1.00	100.0	1.00	1 850.00	1 850.00
	Sous-Total Ouverture et fermeture de tranchée pour 1 réseau AEP en terrain naturel de toute nature , y compris lit de pose, enrobage, grillage avertisseur, remblai, compactage - Fourniture et pose d'une conduite PVC Pression PN16			100.0			12 598.00
5	Fourniture et pose de vanne PN 16 c) sur Conduite PVC Pression PN 16 bars Ø 125	U	1.00	100.0	1.00	575.00	575.00
	Sous-Total Fourniture et pose de vanne PN 16			100.0			575.00
7	Fourniture et pose pièce spéciales b) Vidange Ø 63, y compris évacuation vers exutoire ou réseau pluvial c) Plaque pleine	U U	1.00 1.00	100.0 100.0	1.00 1.00	675.00 230.00	675.00 230.00
	Sous-Total Fourniture et pose pièce spéciales			100.0			905.00
	Sous-Total RESEAU EAU POTABLE			100.0			14 078.00
IV	DIVERS						
1	Réfection diverse						
3	Implantation des ouvrages	U	1.00	100.0	1.00	1 500.00	1 500.00
	Sous-Total Réfection diverse			63.83			1 500.00
4	Contrôle sur les conduites d'eaux usées a) ITV b) Test d'étanchéité (compris dans prestation globale avec raccordement sur réseau existant)	ml F	63.00 1.00	100.0 100.0	63.00 1.00	5.00 1 425.00	315.00 1 425.00
	Sous-Total Contrôle sur les conduites d'eaux usées			100.0			1 740.00
5	Contrôle sur les conduites d'eau potable a) Analyse et désinfection b) Test d'étanchéité	F F	1.00 1.00	100.0 100.0	1.00 1.00	250.00 250.00	250.00 250.00
	Sous-Total Contrôle sur les conduites d'eau potable			100.0			500.00
	Sous-Total DIVERS			81.48			3 740.00
	Total TR3: LOT2: RESEAUX EP / AEP / EU			98.15			45 125.00

Montant du Marché initial	452 271.60 €
Montant Total H.T.	245 115.50 €
- Situation n°1	-6 582.00 €
- Situation n°2	-21 056.00 €
- Situation n°3	-32 341.70 €
- Situation n°4	-52 443.90 €
- Situation n°5	-93 867.55 €
Montant Situation n° 6	38 824.35 €
Montant T.V.A. 20 %	7 764.87 €
Montant T.T.C.	46 589.22 €

Valeur en votre aimable règlement par VIREMENT le 29/06/2026

" Pour les professionnels (article L.441-3 du Code de commerce), indemnité forfaitaire de recouvrement en cas de retard de paiement : 40 €. Ce montant sera révisé si les frais engagés sont supérieurs."

SAS AUDE T.P.
4, rue des Fleurs - BP 44
11150 BRAM
Tél : 04 68 76 53 88 - Fax : 04 68 76 53 89
accueil@aude-tp.fr
Siret 424 637 247 00018 - APE : 4211Z

Facture validée par
nos services.

OPALE
CONSEIL ET INGENIERIE
1, rue Alexandre Guiraud - 11 300 LIMOUX
Tél : 04 68 69 20 01 - Fax : 09 70 19 34 74
SIRET 484 913 793 00069

FACTURE N° F2604025

SITUATION N° 6

Création du lotissement "Domaine du Soleil" - CARCASSONNE

Selon Devis N° D251001 du 2 octobre 2025

Chantier N° : 250779

HECTARE

75 ZI Les Portes Domitienne

CS 30020

34741 VENDARGUES CEDEX

E-mail : comptabilite@hectare.fr

Tél. : 04.68.47.67.88

A BRAM, le 29 avril 2026

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
I	TR1: LOT 1: TERRASSEMENT VOIRIE						
	TERRASSEMENT GENERAUX						
1	Signalisation, sécurité, constat d'huissier y compris installation et repliement de chantier	U	1.00	100.0	1.00	3 000.00	3 000.00
	Etude d'aptitude au traitement à la Chaux	F	1.00	100.0	1.00	1 800.00	1 800.00
2	Décapage Terre Végétale 0,20m	m3	264.00	100.0	264.00	7.00	1 848.00
3	Déblais						
	Livraison fond de forme voirie -0,70m	m3	462.00	100.0	462.00	7.00	3 234.00
	Bassin de rétention (Volume utile Bassin N = 620 m3 - Bassin S = 360m3)	m3	320.00	100.0	320.00	7.00	2 240.00
	Sous-Total Déblais			100.0			5 474.00
4	Remblais						
	Livraison fond de forme voirie -0,70m	m3	50.00	100.0	50.00	7.00	350.00
	Bassin de rétention	m3	60.00	100.0	60.00	7.00	420.00
	Sous-Total Remblais			18.22			770.00
	Sous-Total TERRASSEMENT GENERAUX			78.86			12 892.00
II	VOIRIE						
1.a	Constitution de la couche de fondation en traitement a la chaux (dosage 1,5%) selon étude d'aptitude au traitement à la chaux	m2	1 320.00	100.0	1 320.00	7.00	9 240.00
5	Mise en place de blocs béton						
	b) Mise en place de rang d'agglo (plein semi allégé) en bordure de voirie pour assise de clôture	ml	107.00	100.0	107.00	34.00	3 638.00
	Sous-Total Mise en place de blocs béton			100.0			3 638.00
	Sous-Total VOIRIE			13.60			12 878.00

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
	Total TR1: LOT 1: TERRASSEMENT VOIRIE			23.21			25 770.00
I	TR1: LOT 2: RESEAUX EP / AEP / EU						
1	EAUX USEES						
	Ouverture et fermeture de tranchée pour 1 réseau EU en terrain naturel de toute nature (attention présence de rocher, voir étude de sol) , y compris lit de pose, enrobage, grillage avertisseur, remblai, compactage - Fourniture et pose de conduite						
	b) Æ 200 PVC CR16 pour réseau gravitaire	ml	165.00	100.0	165.00	80.00	13 200.00
2	Création de branchement - Tabouret Ø315 - Couvercle fonte marqué "EU" - sous trottoir, PVC CR8-Ø160, 1 mètre en attente à l'intérieur de la parcelle	U	9.00	100.0	9.00	560.00	5 040.00
3	Fourniture et pose - regard de visite Ø 800	U	5.00	100.0	5.00	880.00	4 400.00
4	Raccordement sur réseau existant - Jusqu'au réseau EU existant y compris tranchée, F&P canalisation et remblaiement	F	2.00	100.0	2.00	500.00	1 000.00
	Sous-Total Ouverture et fermeture de tranchée pour 1 réseau EU en terrain naturel de toute nature (attention présence de rocher, voir étude de sol) , y compris lit de pose, enrobage, grillage avertisseur, remblai, compactage - Fourniture et pose de conduite			100.0			23 640.00
	Sous-Total EAUX USEES			100.0			23 640.00
II	RESEAU PLUVIAL						
1	Ouverture et fermeture de tranchée pour réseau EP en terrain naturel de toute nature y compris lit de pose, enrobage, grillage avertisseur, remblai, compactage - Fourniture et Pose de conduite type ECOPAL						
	a) Conduite Ø 300	ml	44.00	100.0	44.00	82.00	3 608.00
	b) Conduite Ø 400	ml	34.00	100.0	34.00	87.00	2 958.00
	c) Conduite Ø 500	ml	54.00	100.0	54.00	110.00	5 940.00
	d) Conduite Ø 600	ml	8.00	100.0	8.00	140.00	1 120.00
2	Création de branchement - Tabouret Ø315 - Couvercle fonte marqué "EP" - sous trottoir, PVC CR8-Ø200, 1 mètre en attente à l'intérieur de la parcelle	U	9.00	100.0	9.00	620.00	5 580.00
3	Fourniture et pose - regard de visite Ø 800	U	6.00	100.0	6.00	880.00	5 280.00
4	Fourniture et pose de grille 40x40 y compris raccordement au réseau	U	4.00	100.0	4.00	395.00	1 580.00
	Sous-Total Ouverture et fermeture de tranchée pour réseau EP en terrain naturel de toute nature y compris lit de pose, enrobage, grillage avertisseur, remblai, compactage - Fourniture et Pose de conduite type ECOPAL			100.0			26 066.00
5	Confection de tête de buse						

SUITE FACTURE N° F2604025

Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
			%	Qté		
b) Busage entrée	U	1.00	100.0	1.00	650.00	650.00
Sous-Total Confection de tête de buse			10.24			650.00
Sous-Total RESEAU PLUVIAL			64.30			26 716.00
III RESEAU EAU POTABLE						
1 Ouverture et fermeture de tranchée pour 1 réseau AEP en terrain naturel de toute nature , y compris lit de pose, enrobage, grillage avertisseur, remblai, compactage - Fourniture et pose d'une conduite PVC Pression PN16						
c) PVC Ø 125 PN 16	ml	112.00	100.0	112.00	34.00	3 808.00
e) PVC Ø 90 PN 16	ml	55.00	100.0	55.00	29.00	1 595.00
2 Création de branchement - Type paragel + PE25 dans gaine bleu + 1ml à l'intérieur de la parcelle avec bouchon	U	9.00	100.0	9.00	730.00	6 570.00
3 Raccordement sur réseau existant - Tranchée, F&P canalisation 125, ouverture et fermeture de la fouille sous chaussée existante à la charge de l'entreprise	U	2.00	100.0	2.00	1 850.00	3 700.00
4 Fourniture et Pose d'un poteau incendie	U	1.00	100.0	1.00	2 175.00	2 175.00
Sous-Total Ouverture et fermeture de tranchée pour 1 réseau AEP en terrain naturel de toute nature , y compris lit de pose, enrobage, grillage avertisseur, remblai, compactage - Fourniture et pose d'une conduite PVC Pression PN16			100.0			17 848.00
5 Fourniture et pose de vanne PN 16						
c) sur Conduite PVC Pression PN 16 bars Ø 125	U	3.00	100.0	3.00	575.00	1 725.00
e) sur Conduite PVC Pression PN 16 bars Ø 90	U	1.00	100.0	1.00	425.00	425.00
Sous-Total Fourniture et pose de vanne PN 16			100.0			2 150.00
6 Fourniture et pose de té						
c) sur Conduite PVC Pression PN 16 bars Ø 125	U	2.00	100.0	2.00	230.00	460.00
Sous-Total Fourniture et pose de té			100.0			460.00
7 Fourniture et pose pièce spéciales						
b) Vidange Ø 63, y compris évacuation vers exutoire ou réseau pluvial	U	1.00	100.0	1.00	675.00	675.00
c) Plaque pleine	U	2.00	100.0	2.00	230.00	460.00
Sous-Total Fourniture et pose pièce spéciales			100.0			1 135.00
Sous-Total RESEAU EAU POTABLE			100.0			21 593.00
IV DIVERS						
1 Réfection diverse						
3 Implantation des ouvrages	U	1.00	90.00	0.90	1 000.00	900.00

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
	Sous-Total Réfection diverse			48.65			900.00
4	Contrôle sur les conduites d'eaux usées						
	a) ITV	ml	165.00	100.0	165.00	5.00	825.00
	b) Test d'étanchéité (compris dans prestation globale avec raccordement sur réseau existant)	F	1.00	100.0	1.00	1 425.00	1 425.00
	Sous-Total Contrôle sur les conduites d'eaux usées			100.0			2 250.00
5	Contrôle sur les conduites d'eau potable						
	a) Analyse et désinfection	F	1.00	100.0	1.00	250.00	250.00
	b) Test d'étanchéité	F	1.00	100.0	1.00	250.00	250.00
	Sous-Total Contrôle sur les conduites d'eau potable			57.14			500.00
	Sous-Total DIVERS			73.37			3 650.00
	Total TR1: LOT 2: RESEAUX EP / AEP / EU			82.39			75 599.00
	TR2: LOT1: TERRASSEMENT VOIRIE						
I	TERRASSEMENT GENERAUX						
2	Décapage Terre Végétale 0,20m	m3	171.00	100.0	171.00	7.00	1 197.00
3	Déblais						
	Livraison fond de forme voirie -0,70m	m3	430.00	100.0	430.00	7.00	3 010.00
	Bassin de rétention (Volume utile Bassin N = 620 m3 - Bassin S = 360m3)	m3	640.00	100.0	640.00	7.00	4 480.00
	Sous-Total Déblais			100.0			7 490.00
4	Remblais						
	Livraison fond de forme voirie -0,70m	m3	50.00	100.0	50.00	7.00	350.00
	Bassin de rétention	m3	20.00	100.0	20.00	7.00	140.00
5	Plus value pour évacuation des déblais en décharge - 30% Régalées sur site dans la limite de 15cm maximum sur les parcelles	m3	700.00	100.0	700.00	4.00	2 800.00
	Sous-Total Remblais			100.0			3 290.00
	Sous-Total TERRASSEMENT GENERAUX			100.0			11 977.00
II	VOIRIE						
1.a	Constitution de la couche de fondation en traitement a la chaux (dosage 1,5%)	m2	868.00	100.0	868.00	7.00	6 076.00
5	Mise en place de blocs béton						
	b) Mise en place de rang d'agglo (plein semi allégé) en bordure de voirie pour assise de clôture	ml	85.00	100.0	85.00	34.00	2 890.00
	Sous-Total Mise en place de blocs béton			100.0			2 890.00
	Sous-Total VOIRIE			18.71			8 966.00

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
	Total TR2: LOT1: TERRASSEMENT VOIRIE			34.97			20 943.00
I	TR2: LOT2: RESEAUX EP / AEP / EU						
1	EAUX USEES						
	Ouverture et fermeture de tranchée pour 1 réseau EU en terrain naturel de toute nature (attention présence de rocher, voir étude de sol) , y compris lit de pose, enrobage, grillage avertisseur, remblai, compactage - Fourniture et pose de conduite						
	b) Æ 200 PVC CR16 pour réseau gravitaire	ml	78.00	100.0	78.00	80.00	6 240.00
2	Création de branchement - Tabouret Ø315 - Couvercle fonte marqué "EU" - sous trottoir, PVC CR8-Ø160, 1 mètre en attente à l'intérieur de la parcelle	U	7.00	100.0	7.00	560.00	3 920.00
3	Fourniture et pose - regard de visite Ø 800	U	3.00	100.0	3.00	880.00	2 640.00
4	Raccordement sur regard existant en limite de tranche 1	F	1.00	100.0	1.00	750.00	750.00
	Sous-Total Ouverture et fermeture de tranchée pour 1 réseau EU en terrain naturel de toute nature (attention présence de rocher, voir étude de sol) , y compris lit de pose, enrobage, grillage avertisseur, remblai, compactage - Fourniture et pose de conduite			100.0			13 550.00
	Sous-Total EAUX USEES			100.0			13 550.00
II	RESEAU PLUVIAL						
1	Ouverture et fermeture de tranchée pour réseau EP en terrain naturel de toute nature y compris lit de pose, enrobage, grillage avertisseur, remblai, compactage - Fourniture et Pose de conduite type ECOPAL						
	a) Conduite Ø 300	ml	15.00	100.0	15.00	82.00	1 230.00
	b) Conduite Ø 400	ml	26.00	100.0	26.00	87.00	2 262.00
	c) Conduite Ø 500	ml	38.00	100.0	38.00	110.00	4 180.00
	d) Conduite Ø 600	ml	84.00	100.0	84.00	140.00	11 760.00
2	Création de branchement - Tabouret Ø315 - Couvercle fonte marqué "EP" - sous trottoir, PVC CR8-Ø200, 1 mètre en attente à l'intérieur de la parcelle	U	7.00	100.0	7.00	620.00	4 340.00
3	Fourniture et pose - regard de visite Ø 800	U	6.00	100.0	6.00	880.00	5 280.00
4	Fourniture et pose de grille 40x40 y compris raccordement au réseau	U	2.00	100.0	2.00	395.00	790.00
	Sous-Total Ouverture et fermeture de tranchée pour réseau EP en terrain naturel de toute nature y compris lit de pose, enrobage, grillage avertisseur, remblai, compactage - Fourniture et Pose de conduite type ECOPAL			100.0			29 842.00
7	Clôture bassin de rétention						
8	Création d'une rampe bassin de rétention	U	1.00	100.0	1.00	1 780.00	1 780.00

SUITE FACTURE N° F2604025

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
9	Création d'un fossé calibré (Lh=1,50m; Lb=0,20m; H=0,75m), ATTENTION présence de rocher	ml	175.00	100.0	175.00	15.00	2 625.00
	Sous-Total Clôture bassin de rétention			38.67			4 405.00
	Sous-Total RESEAU PLUVIAL			72.55			34 247.00
III	RESEAU EAU POTABLE						
1	Ouverture et fermeture de tranchée pour 1 réseau AEP en terrain naturel de toute nature , y compris lit de pose, enrobage, grillage avertisseur, remblai, compactage - Fourniture et pose d'une conduite PVC Pression PN16						
	c) PVC Ø 125 PN 16	ml	40.00	100.0	40.00	34.00	1 360.00
	f) PVC Ø 75 PN 16	ml	30.00	100.0	30.00	27.00	810.00
2	Création de branchement - Type paragel + PE25 dans gaine bleu + 1ml à l'intérieur de la parcelle avec bouchon	U	7.00	100.0	7.00	720.00	5 040.00
3	Raccordement sur réseau existant tranche 1	U	1.00	100.0	1.00	1 850.00	1 850.00
	Sous-Total Ouverture et fermeture de tranchée pour 1 réseau AEP en terrain naturel de toute nature , y compris lit de pose, enrobage, grillage avertisseur, remblai, compactage - Fourniture et pose d'une conduite PVC Pression PN16			100.0			9 060.00
5	Fourniture et pose de vanne PN 16						
	c) sur Conduite PVC Pression PN 16 bars Ø 125	U	1.00	100.0	1.00	575.00	575.00
	e) sur Conduite PVC Pression PN 16 bars Ø 75	U	1.00	100.0	1.00	390.00	390.00
	Sous-Total Fourniture et pose de vanne PN 16			100.0			965.00
6	Fourniture et pose de té						
	c) sur Conduite PVC Pression PN 16 bars Ø 125	U	1.00	100.0	1.00	230.00	230.00
	Sous-Total Fourniture et pose de té			100.0			230.00
7	Fourniture et pose pièce spéciales						
	b) Vidange Ø 63, y compris évacuation vers exutoire ou réseau pluvial	U	1.00	100.0	1.00	675.00	675.00
	c) Plaque pleine	U	2.00	100.0	2.00	230.00	460.00
	Sous-Total Fourniture et pose pièce spéciales			100.0			1 135.00
	Sous-Total RESEAU EAU POTABLE			100.0			11 390.00
IV	DIVERS						
1	Réfection diverse						
3	Implantation des ouvrages	U	1.00	100.0	1.00	1 000.00	1 000.00
	Sous-Total Réfection diverse			54.05			1 000.00

SUITE FACTURE N° F2604025

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
4	Contrôle sur les conduites d'eaux usées						
	a) ITV	ml	78.00	100.0	78.00	5.00	390.00
	b) Test d'étanchéité (compris dans prestation globale avec raccordement sur réseau existant)	F	1.00	100.0	1.00	1 425.00	1 425.00
	Sous-Total Contrôle sur les conduites d'eaux usées			100.0			1 815.00
5	Contrôle sur les conduites d'eau potable						
	a) Analyse et désinfection	F	1.00	100.0	1.00	250.00	250.00
	b) Test d'étanchéité	F	1.00	100.0	1.00	250.00	250.00
	Sous-Total Contrôle sur les conduites d'eau potable			100.0			500.00
	Sous-Total DIVERS			79.59			3 315.00
	Total TR2: LOT2: RESEAUX EP / AEP / EU			81.90			62 502.00
	TR3: LOT1: TERRASSEMENT VOIRIE						
I	TERRASSEMENT GENERAUX						
2	Décapage Terre Végétale 0,20m	m3	190.00	100.0	190.00	7.00	1 330.00
3	Déblais						
	Livraison fond de forme voirie -0,70m	m3	475.00	100.0	475.00	7.00	3 325.00
	Sous-Total Déblais			100.0			3 325.00
4	Remblais						
	Livraison fond de forme voirie -0,70m	m3	20.00	100.0	20.00	7.00	140.00
5	Plus value pour évacuation des déblais en décharge - 30% Régalées sur site dans la limite de 15cm maximum sur les parcelles	m3	318.50	100.0	318.50	4.00	1 274.00
	Sous-Total Remblais			100.0			1 414.00
	Sous-Total TERRASSEMENT GENERAUX			100.0			6 069.00
II	VOIRIE						
1.a	Constitution de la couche de fondation en traitement à la chaux (dosage 1,5%)	m3	905.00	50.00	452.50	7.00	3 167.50
5	Mise en place de blocs béton						
	b) Mise en place de rang d'agglo (plein semi allégé) en bordure de voirie pour assise de clôture	ml	165.00	100.0	165.00	36.00	5 940.00
	Sous-Total Mise en place de blocs béton			100.0			5 940.00
	Sous-Total VOIRIE			14.88			9 107.50
	Total TR3: LOT1: TERRASSEMENT VOIRIE			22.55			15 176.50
	TR3: LOT2: RESEAUX EP / AEP / EU						
I	EAUX USEES						
1	Ouverture et fermeture de tranchée pour						

SUITE FACTURE N° F2604025

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
	1 réseau EU en terrain naturel de toute nature (attention présence de rocher, voir étude de sol) , y compris lit de pose, enrobage, grillage avertisseur, remblai, compactage - Fourniture et pose de conduite						
	b) Æ 200 PVC CR16 pour réseau gravitaire	ml	63.00	100.0	63.00	80.00	5 040.00
2	Création de branchement - Tabouret Ø315 - Couvercle fonte marqué "EU" - sous trottoir, PVC CR8-Ø160, 1 mètre en attente à l'intérieur de la parcelle	U	12.00	100.0	12.00	5.00	60.00
3	Fourniture et pose - regard de visite Ø 800	U	3.00	100.0	3.00	880.00	2 640.00
4	Raccordement sur regard existant en limite de tranche 2	F	1.00	100.0	1.00	750.00	750.00
	Sous-Total Ouverture et fermeture de tranchée pour 1 réseau EU en terrain naturel de toute nature (attention présence de rocher, voir étude de sol) , y compris lit de pose, enrobage, grillage avertisseur, remblai, compactage - Fourniture et pose de conduite			100.0			8 490.00
	Sous-Total EAUX USEES			100.0			8 490.00
II	RESEAU PLUVIAL						
1	Ouverture et fermeture de tranchée pour réseau EP en terrain naturel de toute nature y compris lit de pose, enrobage, grillage avertisseur, remblai, compactage - Fourniture et Pose de conduite type ECOPAL						
	a) Conduite Ø 300	ml	26.00	100.0	26.00	82.00	2 132.00
	b) Conduite Ø 400	ml	15.00	100.0	15.00	87.00	1 305.00
	c) Conduite Ø 500	ml	24.00	100.0	24.00	110.00	2 640.00
2	Création de branchement - Tabouret Ø315 - Couvercle fonte marqué "EP" - sous trottoir, PVC CR8-Ø200, 1 mètre en attente à l'intérieur de la parcelle	U	12.00	100.0	12.00	620.00	7 440.00
3	Fourniture et pose - regard de visite Ø 800	U	5.00	100.0	5.00	880.00	4 400.00
4	Fourniture et pose de grille 40x40 y compris raccordement au réseau	U	2.00	100.0	2.00	450.00	900.00
	Sous-Total Ouverture et fermeture de tranchée pour réseau EP en terrain naturel de toute nature y compris lit de pose, enrobage, grillage avertisseur, remblai, compactage - Fourniture et Pose de conduite type ECOPAL			100.0			18 817.00
	Sous-Total RESEAU PLUVIAL			100.0			18 817.00
III	RESEAU EAU POTABLE						
1	Ouverture et fermeture de tranchée pour 1 réseau AEP en terrain naturel de toute nature , y compris lit de pose, enrobage, grillage avertisseur, remblai, compactage - Fourniture et pose d'une conduite PVC Pression PN16						
	c) PVC Ø 125 PN 16	ml	62.00	100.0	62.00	34.00	2 108.00

SUITE FACTURE N° F2604025

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
2	Création de branchement - Type parigel + PE25 dans gaine bleu + 1ml à l'intérieur de la parcelle avec bouchon	U	12.00	100.0	12.00	720.00	8 640.00
3	Raccordement sur réseau existant tranche 2	U	1.00	100.0	1.00	1 850.00	1 850.00
	Sous-Total Ouverture et fermeture de tranchée pour 1 réseau AEP en terrain naturel de toute nature , y compris lit de pose, enrobage, grillage avertisseur, remblai, compactage - Fourniture et pose d'une conduite PVC Pression PN16			100.0			12 598.00
5	Fourniture et pose de vanne PN 16 c) sur Conduite PVC Pression PN 16 bars Ø 125	U	1.00	100.0	1.00	575.00	575.00
	Sous-Total Fourniture et pose de vanne PN 16			100.0			575.00
7	Fourniture et pose pièce spéciales b) Vidange Ø 63, y compris évacuation vers exutoire ou réseau pluvial c) Plaque pleine	U U	1.00 1.00	100.0 100.0	1.00 1.00	675.00 230.00	675.00 230.00
	Sous-Total Fourniture et pose pièce spéciales			100.0			905.00
	Sous-Total RESEAU EAU POTABLE			100.0			14 078.00
IV	DIVERS						
1	Réfection diverse						
3	Implantation des ouvrages	U	1.00	100.0	1.00	1 500.00	1 500.00
	Sous-Total Réfection diverse			63.83			1 500.00
4	Contrôle sur les conduites d'eaux usées a) ITV b) Test d'étanchéité (compris dans prestation globale avec raccordement sur réseau existant)	ml F	63.00 1.00	100.0 100.0	63.00 1.00	5.00 1 425.00	315.00 1 425.00
	Sous-Total Contrôle sur les conduites d'eaux usées			100.0			1 740.00
5	Contrôle sur les conduites d'eau potable a) Analyse et désinfection b) Test d'étanchéité	F F	1.00 1.00	100.0 100.0	1.00 1.00	250.00 250.00	250.00 250.00
	Sous-Total Contrôle sur les conduites d'eau potable			100.0			500.00
	Sous-Total DIVERS			81.48			3 740.00
	Total TR3: LOT2: RESEAUX EP / AEP / EU			98.15			45 125.00

Montant du Marché initial	452 271.60 €
Montant Total H.T.	245 115.50 €
- Situation n°1	-6 582.00 €
- Situation n°2	-21 056.00 €
- Situation n°3	-32 341.70 €
- Situation n°4	-52 443.90 €
- Situation n°5	-93 867.55 €
Montant Situation n° 6	38 824.35 €
Montant T.V.A. 20 %	7 764.87 €
Montant T.T.C.	46 589.22 €

Valeur en votre aimable règlement par VIREMENT le 29/06/2026

" Pour les professionnels (article L.441-3 du Code de commerce), indemnité forfaitaire de recouvrement en cas de retard de paiement : 40 €. Ce montant sera révisé si les frais engagés sont supérieurs."

SAS AUDE T.P.
4, rue des Fleurs - BP 44
11150 BRAM
Tél : 04 68 76 53 88 - Fax : 04 68 76 53 89
accueil@au-de-tp.fr
Siret 424 637 247 00018 - APE : 4211Z