

22_781 - ENTRE-VIGNES - LE CLOS DU PARC

MAITRE D'OUVRAGE	HECTARE 75,Z.I. Les Portes Domitiennes 34741 Vendargues
ENTREPRISE	AZTP 22B,avenue de l'Abrivado Bat A, Résidence le Mas de la Sorres 34070 MONTPELLIER

LOT n°1 – TERRASSEMENTS - VOIRIE - RESEAUX EU – AEP

DGD au 29 mai 2026

TRAVAUX EFFECTUES EN EUROS

TRAVAUX	Engagement	Cumul Actuel	TVA 20 %	Cumul Ant.	Trav. du mois
Marché lot 1 € HT	158 134.50	158 134.50	31 626.90	140 369.50	17 765.00
			-		-
TOTAL € HT	158 134.50	158 134.50			
TOTAL € TTC	189 761.40	189 761.40			
Avancement Travaux en %		100.00%			
Révisions des prix					
TOTAL TRAVAUX HT		158 134.50		140 369.50	17 765.00
TVA 20 %		31 626.90		28 073.90	3 553.00
TOTAL TRAVAUX TTC		189 761.40		168 443.40	21 318.00
RETENUES TTC		Cumul Actuel		Cum. Antérieur	Trav. du mois
Pénalités de retard					-
TOTAL DES RETENUES TTC		-		-	-
DIVERS		Cumul Actuel		Cumul Antérieur	Trav. du mois
Retenues de Garantie TTC de 5%	5.00%	9 488.07		8 422.17	1 065.90
Garantie Bancaire TTC				-	0.00
Travaux inter entreprises	%			-	0.00
TOTAL SITUATION TTC		180 273.33		160 021.23	20 252.10
TOTAL SITUATION A PAYER					20 252.10
NET A PAYER A L'ENTREPRISE		Bénéficiaire : AZTP			20 252.10
NET A PAYER AU SOUS TRAITANT		Bénéficiaire :			
NET A PAYER AU SOUS TRAITANT		Bénéficiaire :			-

ENTREPRISE Situation établie le 29/05/2026	MAITRE D'ŒUVRE Situation vérifiée le 10/06/2026	MAITRE D'OUVRAGE Bon pour Accord le
	 Pôle VRD – Jean-Rémi VIALA 205 avenue des Gardiens – 34160 CASTRIES Tél. 04 67 87 31 93 – Mobile 06 08 32 32 41 Email : vrd-castries@bbass.fr	Bon pour accord Jérôme 15 JUIN 2026

SAS AZ TP

22B avenue de l'Abrivado Bat A
Résidence le Mas de la Sorres
34070 MONTPELLIER
Siret : 809 730 815 000 28
TVA Intracom : FR 208 097 308 15

FACTURE

DATE :	29 mai 2026
N° FACTURE :	0254.26

Adresse

SAS HECTARE
75 rue ZI Les Portes Domitiennees
34740 VENDARGUES

DÉSIGNATION	Unité	Qté marché	Prix unitaire	Montant
SITUATION 04 - LE CLOS DU PARC - COMMUNE ENTRE VIGNES → D6D				
INSTALLATION DE CHANTIER ET TRAVAUX PRELIMINAIRES				11 213,00
TERRASSEMENTS GENERAUX				16 999,00
VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION				63 757,00
RESEAU PLUVIAL				17 212,00
RESEAU EAUX USEES				19 350,00
RESEAU A.E.P - ARROSAGE				11 718,50
MURS TECHNIQUES				13 485,00
DOSSIER ADMINISTATIF				4 400,00
TOTAL				158 134,50 €
DEDUCTION SITUATIONS 01+02+03+04				140 369,50 €
TOTAL HT				17 765,00 €
T.V.A. 20%				3 553,00 €
TOTAL TTC				21 318,00 €

Conditions de règlement :

IBAN : FR76 13506100 0085 1088 9169 184

BIC : AGRIFRPP835

Titulaire : AZ TP

Bon pour accord Jérôme

10 JUIN 2026

Lotissement-ENTRE-VIGNES : Lot 1 - Terrassements-Voie-Réseaux humides

n°	Désignation	Unité	Qté Marché	Qté réalisée	%	Prix €	Total €
1 INSTALLATION DE CHANTIER ET TRAVAUX PRELIMINAIRES							
1.1	Installation et signalisation de chantier complète lot voirie (Fourniture local, protection, panneau de chantier)	F	1	1	100%	3 500.00	3 500.00
1.2	Constat d'huissier (Murs et constructions riverains)	F	1	1	100%	1 000.00	1 000.00
1.3	Nettoyage et débroussaillage, arrachage des arbustes, élagage y/c évacuation	F	1	1	100%	2 500.00	2 500.00
1.4	Avalage et dessouchage d'arbres						
1.4.1	Diamètre > 0.80 m	u	3	3	100%	900.00	2 700.00
1.5	Sciage revêtement existant	ml	6.00	6.00	100%	8.00	48.00
1.6	Démolition de revêtement y/c évacuation						
1.6.1	Enrobé	m²	20.00	20.00	100%	15.00	300.00
1.7	Démolitions diverses y/c évacuation						
1.7.1	Dalle béton	m²	3.00	3.00	100%	30.00	90.00
1.7.2	Barrière acier y/c massifs	F	1	1	100%	25.00	25.00
1.7.3	Bordures P.T agglom	ml	5.00	5.00	100%	30.00	150.00
1.7.4	Piquage fondations murs A. 694	ml	30.00	30.00	100%	30.00	900.00
TOTAL INSTALLATION DE CHANTIER ET TRAVAUX PRELIMINAIRES						H.T.	11 213.00
2 TERRASSEMENTS GENERAUX							
2.1	Déblais en terrain de toute nature hors évacuation						
2.1.1	Décaissement chaussée-Trottoirs-Stationnements	m³	388.00	388.00	100.00%	10.00	3 880.00
2.1.2	Décaissement piétonnier	m³	51.00	51.00	100.00%	10.00	510.00
2.1.3	Décaissement piste pompier et zone de retournement	m³	170.00	170.00	100.00%	10.00	1 700.00
2.1.4	Purge de la piste existante dans l'emprise des lots sur 20 cm	m³	150.00	150.00	100.00%	10.00	1 500.00
2.1.5	Réalisation du fossé Longueur 115 ml - Largeur en gueule 1.00 m - largeur au fond 0.40 m - Profondeur 0.30 m	m³	24.00	24.00	100.00%	25.00	600.00
2.2	Remblais divers						
2.2.1	Terres extraites du décaissement de la piste pompier et du fossé pour compenser la purge dans les lots	m³	150.00	150.00	100.00%	9.00	1 350.00
2.2.2	Terres extraites du site pour épaulements et compléments espaces verts	m³	50.00	50.00	100.00%	9.00	450.00
2.3	Evacuation des déblais						
2.3.1	Déblais de la purge dans les lots	m³	150.00	150.00	100.00%	11.00	1 650.00
2.3.2	Déblais voies divers	m³	409.00	409.00	100.00%	11.00	4 499.00
2.4	Préparation de l'assise	m²	860.00	860.00	100.00%	1.00	860.00
TOTAL TERRASSEMENTS GENERAUX						H.T.	16 989.00
3 VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION							
3.1	GNT 0/31,5 pour couche de fondation						
3.1.1	Chaussée-Trottoir-Stationnements ép. 0.30	m³	250.00	250.00	100.00%	45.50	11 375.00
3.1.2	Piétonnier ép. 0.30	m³	38.00	38.00	100.00%	45.50	1 729.00
3.1.3	Dalle OM ép. 0.20	m³	1.00	1.00	100.00%	45.50	45.50
3.1.4	Piste pompier et zone de retournement ép. 0.35	m³	170.00	170.00	100.00%	45.50	7 735.00
3.2	GNT 0/20 pour couche de base						
3.2.1	Chaussée-Trottoir-Stationnements ép. 0.15	m³	125.00	125.00	100.00%	45.50	5 687.50
3.3	Béton Bitumineux noir pour couche de surface						
3.3.1	Chaussée-Trottoir-Stationnements-Zone de retournement 0/10 ép. 0.06	m²	790.00	790.00	100.00%	24.00	18 960.00
3.4	Stabilisé ép. 0.07	m²	120.00	120.00	100.00%	17.00	2 040.00
3.5	Béton balaye dalle OM ép. 0.10	m²	3.00	3.00	100.00%	80.00	240.00
3.6	Bordures						
3.6.1	P1 (A poser avec 0 ou 5 cm de vue)	ml	170.00	170.00	100.00%	28.00	4 760.00
3.6.2	P3 (A poser avec 0 cm de vue)	ml	90.00	90.00	100.00%	28.00	2 520.00
3.6.3	T2 (A poser avec 2 cm de vue)	ml	31.00	31.00	100.00%	30.00	930.00
3.7	Signalisation verticale						
3.7.1	Divers panneaux de signalisation	u	2	2	100.00%	250.00	500.00
3.8	Signalisation horizontale						
3.8.1	Parking-bande de rive	ml	30.00	30.00	100.00%	6.00	180.00
3.9	Resine	m²	151.00	151.00	100.00%	15.00	2 265.00
3.10	Geotextile						
3.10.1	Dalle OM + piétonnier	m²	130.00	130.00	100.00%	2.00	260.00
3.10.2	Piste pompier	m²	430.00	430.00	100.00%	2.00	860.00
3.11	Essais de plaque	F	1	1	100.00%	650.00	650.00
TOTAL VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION						H.T.	63 757.00
4 RESEAU PLUVIAL							
4.1	Terrassement en tranchée en terrain de toute nature et mise en place canalisation EP y/c évacuation, lit de pose et enrobage, grillage avertisseur, fourniture et pose canalisation, remblaiement et toutes sujétions						
4.1.1	Cadre 50x30	ml	21	21	100.00%	417	8757
4.1.2	DN 300 BA 135	ml	17.00	17.00	100.00%	115.00	1 955.00
4.2	Regard y compris mise à la cote						
4.2.1	Regard + grille plane 600x600	u	1	1	100.00%	700.00	700.00
4.3	Regard de raccordement du caniveau grille sur la canalisation DN300	u	1	1	100.00%	700.00	700.00
4.4	Caniveau grille largeur 400	ml	7.00	7.00	100.00%	500.00	3 500.00
4.5	Ouvrage de tête						
4.5.1	Pour buse DN 300 arrivant dans le fossé+départ cadre 50x30	u	1	1	100.00%	800.00	800.00
4.5.2	Pour sortie cadre 50x30	u	1	1	100.00%	800.00	800
TOTAL RESEAU PLUVIAL						H.T.	17 212.00

5 RESEAU EAUX USEES						
5.1	Terrassement en tranchée en terrain de toute nature et mise en place canalisation EU y/c évacuation, lit de pose et enrobage, grillage avertisseur, fourniture et pose canalisation, remblaiement et toutes sujétions					
5.1.1	Ø 200 PVC CR16 (Réseau principal) - Profondeur 1.20 m maxi	ml	78.00	78.00	100.00%	9 360.00
5.1.2	Ø 160 PVC CR16 (Branchements) compris le départ dépassant de au moins 0,50 m la limite de propriété privée avec bouchon collé	ml	30.00	30.00	100.00%	2 850.00
5.2	Regard de visite y compris mises à la côte					
5.2.1	Ø 600	u	2	2	100.00%	1 700.00
5.2.2	Ø 800	u	1	1	100.00%	990.00
5.3	Branchement y/c boîte, lampon 40x40					
5.3.1	boîte Ø 315	u	7	7	100.00%	3 850.00
5.4	Raccordement sur réseau existant	u	1	1	100.00%	600.00
TOTAL RESEAU EAUX USEES					H.T.	19 350.00
6 RESEAU A.E.P - ARROSAGE						
6.1	Terrassement en tranchée en terrain de toute nature et mise en place canalisation AEP y/c évacuation, lit de pose et enrobage, grillage avertisseur, fourniture et pose canalisation, remblaiement et toutes sujétions					
6.1.1	Ø 60 Fonte	ml	52.00	52.00	100.00%	2 704.00
6.1.2	Ø 55/63 PEHD PN 16 y/c fourreaux	ml	46.00	46.00	100.00%	1 472.00
6.1.3	Ø 16/25 PE y/c fourreaux pour branchement AEP	ml	35.00	35.00	100.00%	437.50
6.2	Pièces spéciales y/c butée béton (A titre indicatif)					
6.2.1	T 60/60	u	10	10	100.00%	1 200.00
6.2.2	Plaque pleine 60	u	1	1	100.00%	145.00
6.2.3	Vanne Ø 60 sous bxc	u	1	1	100.00%	450.00
6.3	Branchement - hors terrassement p.e. - p.e et abricompteur compris mise à la boucle à cle					
6.3.1	Ø 25 ou 32 (7 lots +1 arrosage)	u	8	8	100.00%	3 360.00
6.4	Abri compteur					
6.4.1	En sol pour compteur général	u	1	1	100.00%	800.00
6.5	Mises à la côte					
6.5.1	Bouche à clef	u	9	9	100.00%	450.00
6.6	Essais de porosité et de pression	F	1	1	100.00%	350.00
6.7	Regard Jumbo grand modèle	u	1	1	100.00%	350.00
TOTAL RESEAU A.E.P - ARROSAGE					H.T.	11 718.50
7 MURS TECHNIQUES						
7.1	Mur technique type l'Occitant ou Bi-Roc 3 zones (MPS)					
7.1.1	S22 / Cibe	u	5	5	100.00%	1 135.00
7.1.2	RMT450/600	u	2	2	100.00%	1 180.00
7.2	Grille de protection perforée pour habillage mur technique					
7.2.1	S22/Cibe	u	5	5	100.00%	850.00
7.2.2	RMBT 450/600	u	2	2	100.00%	1 100.00
TOTAL MURS TECHNIQUES					H.T.	13 485.00
8 DOSSIER ADMINISTRATIF						
8.1	Etudes d'exécution	F	1	1	100%	800.00
8.2	Elaboration du DOE	F	1	1	100%	1 200.00
8.3	Recolement - Réalisé par un Géomètre expert					
8.3.1	Recolement voirie	F	1	1	100%	1 200.00
8.3.2	Réseaux EU - EP - AEP	F	1	1	100%	1 200.00
TOTAL DOSSIER ADMINISTRATIF					H.T.	4 400.00
TOTAL					H.T.	158 134,50
					T.V.A.	31 626,90
					T.T.C.	189 761,40

Lot 1 - Terrassements-Voirie-Réseaux humides , Tranche unique : RECAPITULATIF GLOBAL

n°	Désignation	H.T. €	T.V.A 20.0% €	T.T.C. €
1	INSTALLATION DE CHANTIER ET TRAVAUX PRELIMINAIRES	11 213.00	2 242.60	13 455.60
2	TERRASSEMENTS GENERAUX	16 999.00	3 399.80	20 398.80
3	VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION	63 757.00	12 751.40	76 508.40
4	RESEAU PLUVIAL	17 212.00	3 442.40	20 654.40
5	RESEAU EAUX USEES	19 350.00	3 870.00	23 220.00
6	RESEAU A.E.P - ARROSAGE	11 718.50	2 343.70	14 062.20
7	MURS TECHNIQUES	13 485.00	2 697.00	16 182.00
8	DOSSIER ADMINISTRATIF	4 400.00	880.00	5 280.00
TOTAL Lot 1 - Terrassements-Voirie-Réseaux humides		158 134,50	31 626,90	189 761,40

Lot 1 - Terrassements-Voirie-Réseaux humides : TOTAL GLOBAL

Désignation	H.T. €	T.V.A 20.0% €	T.T.C. €
Lot 1 - Terrassements-Voirie-Réseaux humides	158 134,50	31 626,90	189 761,40

SAS AZ TP
27 Bis Rue de l'Industrie
34070 MONTPELLIER
Tel: 04 77 77 77 77
SIRET 809 130 512 00010 APE 431
TVA n° FR 20 609 130 815