

SAS HECTARE							
COMMUNE DE CAZEDARNES							
LOTISSEMENT L'ECHAPPEE							
Travaux Exécutés par TP BESSIERE							
Montant Total du Marché H.T	564 065,50 €	:	Soc Marseillaise de Crédit				
Travaux sup HT							
TVA : 20%	112 813,10 €	REFERENCE DE LA CAUTION :	Acte 462				
Montant Total du Marché T.T.C	676 878,60 €	MONTANT DE LA CAUTION :	33 843,93				
CERTIFICAT DE PAIEMENT N° 01							
LOT 01 VOIRIE - RESEAUX HUMIDES				Suivant Marché du 27/10/2021			
				Facture n° FC22/00946 du 20/06/2022			
Acomptes Délivrés							
Situation	Date	MONTANTS RECLAMES AU TITRE DE LA SITUATION	RETENUE DE GARANTIE		PAYABLE AU TITRE DE LA SITUATION		
		Montant HT des Travaux effectués.	Montant RG HT (5% sur HT des travaux effectués)	Montant TVA 20% sur RG HT	Montant HT	Montant TVA 20%	Montant à payer à l'Entreprise TTC
1	20/06/22	270 868,50 €			270 868,50 €	54 173,70 €	325 042,20 €
MONTANT TOTAL		270 868,50 €	0,00 €	0,00 €	270 868,50 €	54 173,70 €	325 042,20 €
Au paiement de l'ensemble des situations présentées, l'entreprise aura reçu la somme totale de :						325 042,20 €	
Le Maître d'Oeuvre soussigné Vu le montant total des dépenses faites à ce jour : 325 042,20 € Vu les acomptes précédemment délivrés s'élevant à la somme de : 0,00 € Reste dû à l'entreprise : 325 042,20 € Certifie qu'il peut être payé à l'entreprise : TP BESSIERE La somme de : TROIS CENT VINGT CINQ MILLE QUARANTE DEUX EUROS ET VINGT CENTS							

Vu et approuvé :
Le Maître d'Oeuvre



Bouzigues, le

20/06/2022





TP BESSIERE

ZA La Malhaute - 2 Chemin de la Bédissière 34490 THEZAN LES BEZIERES
Tél : 04 67 93 33 59 Fax : 04 67 37 67 80
SIRET : 3902268270025 N° RCS : Béziers 93B86
SAS au capital de 50 000 € TVA Intra : FR06390226827
Email : secretariat@bessiere-tp.com

Situation de travaux n°1

Editée à : THEZAN LES BEZIERES, le 20/06/2022
Suivie par : LARRIEU Thierry (tlarrieu@bessiere-tp.com / 06 15 95 12 77)
N° Facture : FC22/00946 Aménagement du Lotissement l'Echapée Tranche 1 et 2
Chantier : CAZEDARNES L'Echapée (462)
Références : Lot 1 : Voirie - Réseaux humides
Site Travaux : Lotissement l'Echapée - 34460 CAZEDARNES

SAS HECTARE
75 ZI Les Portes Domitiennes
CS 30020
34741 VENDARGUES CEDEX

N°Poste	Désignation	Un	Marché de Base		Cumulé Précédent		Mois en cours		Cumulé au 20/06/2022		
			Quantité	P.V.U	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant
	VOIRIE										
	Constitution de voirie										
	TRANCHE 1										
100	Installation de Chantier y compris constat d'huissier	F	1,0000	2 500,00 €	2 500,00 €			1,0000	100,00	2 500,00 €	01
102	Débroussaillage du terrain	M²	12 000,0000	0,20 €	2 400,00 €			12 000,0000	100,00	2 400,00 €	01
119	Plan d'exécution de voirie	ENS	1,0000	650,00 €	650,00 €						01
120	EN TERRAIN DE TOUTE NATURE Terrassement en grande masse (voie, parking privatif, espace libre) y compris compactage du fond de forme et évacuation des déblais en décharge autorisée.	M3	1 200,0000	11,00 €	13 200,00 €			1 200,0000	100,00	13 200,00 €	01
131	VOIE - Couche de fondation Fourniture et pose GNT 0/40 épaisseur selon les profils types, plans et conforme au CCTP.	M3	475,0000	35,00 €	16 625,00 €			475,0000	100,00	16 625,00 €	01
134	CHAUSSEE - Couche de base Fourniture et pose GNT 0/20 épaisseur selon les profils types, plans et conforme au CCTP.	M3	380,0000	41,00 €	15 580,00 €			200,0000	52,63	8 200,00 €	01
138	TROTTOIR - Couche de base Fourniture et pose GNT 0/20 épaisseur selon les profils types, plans et conforme au CCTP.	M3	96,0000	41,00 €	3 936,00 €			40,0000	41,67	1 640,00 €	01
165	Fourniture et pose géotextile anticontaminant 180g/m².	M²	2 600,0000	2,00 €	5 200,00 €			2 600,0000	100,00	5 200,00 €	01

N° Poste	Désignation	Un	Marché de Base			Cumulé Précédent			Mois en cours			Cumulé au 20/06/2022			T
			Quantité	P.V.U	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant	
167	Essais de plaque sur partie supérieure des terrassements par laboratoire agréé (Y compris mise à disposition Véhicule chargé) Ces essais conditionnent la réalisation d'une couche de forme.	UNI	10,0000	65,00 €	650,00 €										01
180	Etablissement mur de contrebutée 1 aggio plein allégé 20x20x50 sur semelle béton dosé à 350Kg.	ML	480,0000	27,50 €	13 200,00 €				380,0000	79,17	10 450,00 €	380,0000	79,17	10 450,00 €	01
185.3	Fourniture et pose de bordure béton normalisée Bordure type A2.	ML	450,0000	25,00 €	11 250,00 €				120,0000	26,67	3 000,00 €	120,0000	26,67	3 000,00 €	01
190	Mises à la cote	ENS	1,0000	1 500,00 €	1 500,00 €										01
200	CHAUSSEE Revêtement enrobé dense de type calcaire granulométrique 0/10 épaisseur 0,06.	M²	1 900,0000	18,50 €	35 150,00 €										01
206	TROTTOIR Revêtement béton balayé épaisseur 10 cm.	M²	480,0000	31,00 €	14 880,00 €										01
233	Réalisation d'un mur en enrochement de hauteur comprise entre 1,00m	ML	70,0000	110,00 €	7 700,00 €				70,0000	100,00	7 700,00 €	70,0000	100,00	7 700,00 €	01
250	Création d'un escalier de 6 marches, dénivelé 1,08m, hauteur des marches 0,16m, Giron 0,30m	ENS	1,0000	6 483,00 €	6 483,00 €										01
400	Fourniture et pose panneau de signalisation "STOP" et marquage au sol de ligne transversale "STOP" à la peinture blanche.	UNI	1,0000	255,00 €	255,00 €										01
410	Marquage au sol bande discontinue stationnement à la peinture blanche.	ML	30,0000	4,50 €	135,00 €										01
412	Signalisation flèches	ENS	1,0000	250,00 €	250,00 €										01
592	Aire de stockage OM : marquage peinture	UNI	3,0000	75,00 €	225,00 €										01
495	VOIRIE Plan de recouvrement réalisé par un Géomètre-Expert.	ENS	1,0000	1 000,00 €	1 000,00 €										01
100	TRANCHE 2 Installation de Chantier y compris constat d'huissier	F	1,0000	2 500,00 €	2 500,00 €				0,8000	80,00	2 000,00 €	0,8000	80,00	2 000,00 €	01
102	Déroussaillage du terrain	M²	13 000,0000	0,20 €	2 600,00 €				10 000,0000	76,92	2 000,00 €	10 000,0000	76,92	2 000,00 €	01
119	Plan d'exécution de voirie	ENS	1,0000	650,00 €	650,00 €				1,0000	100,00	650,00 €	1,0000	100,00	650,00 €	01
120	EN TERRAIN DE TOUTE NATURE Terrassement en grande masse (voie, parking privatif, espace libre) y compris compactage du fond de forme et évacuation des déblais en décharge autorisée.	M3	800,0000	11,00 €	8 800,00 €				800,0000	100,00	8 800,00 €	800,0000	100,00	8 800,00 €	01

N°Poste	Désignation	Un	Marché de Base		Cumulé Précédent			Mois en cours			Cumulé au 20/06/2022				
			Quantité	P.V.U	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant	T
131	VOIE - Couche de fondation Fourniture et pose GNT 0/40 épaisseur selon les profils types, plans et conforme au CCTP.	M3	350,0000	35,00 €	12 250,00 €										01
134	CHAUSSEE - Couche de base Fourniture et pose GNT 0/20 épaisseur selon les profils types, plans et conforme au CCTP.	M3	280,0000	41,00 €	11 480,00 €										01
138	TROTTOIR - Couche de base Fourniture et pose GNT 0/20 épaisseur selon les profils types, plans et conforme au CCTP.	M3	70,0000	41,00 €	2 870,00 €										01
165	Fourniture et pose géotextile anticontaminant 180g/m².	M²	1 800,0000	2,00 €	3 600,00 €										01
167	Essais de plaque sur partie supérieure des terrassements par laboratoire agréé (Y compris mise à disposition Véhicule chargé) Ces essais conditionnent la réalisation d'une couche de forme.	UNI	10,0000	65,00 €	650,00 €										01
180	Etablissement mur de contrebutée 1 agglo plein allégé 20x20x50 sur semelle béton dosé à 350Kg. Fourniture et pose de bordure béton normalisée	ML	275,0000	27,50 €	7 562,50 €										01
185.2	Bordure type P3 (entourage d'arbre) + P1 lot 30	ML	60,0000	22,00 €	1 320,00 €										01
185.3	Bordure type A2.	ML	290,0000	25,00 €	7 250,00 €										01
190	Mises à la cote	ENS	1,0000	1 500,00 €	1 500,00 €										01
200	CHAUSSEE Revêtement enrobé dense de type calcaire granulométrie 0/10 épaisseur 0,06.	M²	1 400,0000	18,50 €	25 900,00 €										01
233	Réalisation d'un mur de soutènement de hauteur comprise entre 1,00m et 1,50 m enduit.	ML	35,0000	165,00 €	5 775,00 €										01
215	Revêtement stabilisé	M²	350,0000	13,50 €	4 725,00 €										01
410	Marquage au sol bande discontinue stationnement à la peinture blanche.	ML	70,0000	4,50 €	315,00 €										01
411	Signalisation place PMR y compris panneau	UNI	1,0000	325,00 €	325,00 €										01
412	Signalisation flèches	ENS	1,0000	200,00 €	200,00 €										01
592	Aire de stockage OM : marquage peinture	UNI	2,0000	75,00 €	150,00 €										01
495	VOIRIE Plan de recouvrement réalisé par un Géomètre-Expert.	ENS	1,0000	1 000,00 €	1 000,00 €										01
OPT	Option plus value pour revêtement enrobé miel sur la placette Plantations et clôtures	M²		19,50 €						100,00				100,00	01

N° Poste	Désignation	Un	Marché de Base			Cumulé Précédent			Mois en cours			Cumulé au 20/06/2022			T
			Quantité	P.Y.U	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant	
	TRANCHE 2														
804	Terrassement, Fourniture et mise en place de terre végétale épaisseur 10 cm + fosses d'arbres	M3		25,00 €											01
819	Fourniture et pose arbres de haute tige circonférence 14/16 cm hauteur 2,5/3,5m type Erable, mélia, albisia y compris tuteurage triple et terrassement de la fosse.	UNI		210,00 €					100,00	100,00			100,00		01
853	Fourniture et plantation de prairie rustique fleurie.	M²		1,95 €					100,00	100,00			100,00		01
860	Fourniture et pose d'un arrosage automatique par goutte à goutte PEHD Ø 40.	ML		7,00 €					100,00	100,00			100,00		01
862	Entretien des arbres et arbustes pendant 1 an avec garantie de reprise.	F		850,00 €					100,00	100,00			100,00		01
863	Entretien des prairies et pelouses pendant 1 an avec garantie de reprise.	F		1 250,00 €					100,00	100,00			100,00		01
863	Cloture mailles rigides 1,80 m + Haie vive	ML							100,00	100,00			100,00		01
	Total VOIRIE				254 191,50 €				84 365,00 €				84 365,00 €		
	RESEAUX HUMIDES														
	Réseau eaux pluviales														
	TRANCHE 1														
100	Installation de Chantier	F	1,0000	1 000,00 €	1 000,00 €				1,0000	100,00	1 000,00 €	1,0000	100,00	1 000,00 €	01
119	Plan d'exécution réseaux	ENS	1,0000	650,00 €	650,00 €				1,0000	100,00	650,00 €	1,0000	100,00	650,00 €	01
	Buse BCA série 135A														
	Tranchée, sable, buse, remblais de tranchée GNT.														
500.1	Buse Ø 300mm.	ML	173,0000	95,00 €	16 435,00 €	146,0000	84,39	13 870,00 €	146,0000	84,39	13 870,00 €	146,0000	84,39	13 870,00 €	01
500.2	Buse Ø 400mm.	ML	56,0000	83,00 €	4 648,00 €	56,0000	100,00	4 648,00 €	56,0000	100,00	4 648,00 €	56,0000	100,00	4 648,00 €	01
500.3	Buse Ø 500mm.	ML	62,0000	102,00 €	6 324,00 €	62,0000	100,00	6 324,00 €	62,0000	100,00	6 324,00 €	62,0000	100,00	6 324,00 €	01
500.4	Buse Ø 600mm.	ML	68,0000	140,00 €	9 520,00 €	68,0000	100,00	9 520,00 €	68,0000	100,00	9 520,00 €	68,0000	100,00	9 520,00 €	01
510	Regard pluvial 800 x 800 mm + couverture fonte	UNI	7,0000	810,00 €	5 670,00 €	7,0000	100,00	5 670,00 €	7,0000	100,00	5 670,00 €	7,0000	100,00	5 670,00 €	01
511	Regard pluvial 800 x 800 mm + grille	UNI	12,0000	810,00 €	9 720,00 €	10,0000	83,33	8 100,00 €	10,0000	83,33	8 100,00 €	10,0000	83,33	8 100,00 €	01
547	Tête d'ouvrage de sécurité anti encastrément type Bonnasabla ou similaire.	UNI	2,0000	450,00 €	900,00 €	1,0000	50,00	450,00 €	1,0000	50,00	450,00 €	1,0000	50,00	450,00 €	01
585	EN TERRAIN DE TOUTE NATURE Terrassement en grande masse y compris compactage du fond de forme, mise en forme des talus, renforcement des abords, évacuation des déblais et toute sujétions.	M3	3 500,0000	11,00 €	38 500,00 €	3 500,0000	100,00	38 500,00 €	3 500,0000	100,00	38 500,00 €	3 500,0000	100,00	38 500,00 €	01

N°Poste	Designation	Un	Marché de Base			Cumulé Précédent		Mois en cours		Cumulé au 20/06/2022	
			Quantité	P.V.U	Montant	Quantité	%	Quantité	%	Quantité	Montant
586	Réalisation d'un cunette le long du fil d'eau du	ML	35,0000	18,00 €	630,00 €						
587	Réalisation d'une rampe d'accès	ENS	1,0000	850,00 €	850,00 €						
588	Réalisation d'un ouvrage de régulation et de surverse	UNI	1,0000	8 550,00 €	6 550,00 €			1,0000	100,00	1,0000	6 550,00 €
589	Clôture maille rigide 230 ml+ portail d'accès	ENS		10 760,00 €					100,00		
596	RESEAU EP Plan de recouvrement réalisé par un Géomètre-Expert.	ENS	1,0000	1 000,00 €	1 000,00 €						
	TRANCHE 2										
100	Installation de Chantier	F	1,0000	1 500,00 €	1 500,00 €						
119	Plan d'exécution réseaux	ENS	1,0000	850,00 €	850,00 €						
	Buse BCA série 135A										
	Tranchée, sable, buse, remblais de tranchée GNT.										
500.1	Buse Ø 300mm.	ML	108,0000	85,00 €	9 180,00 €						
500.2	Buse Ø 400mm.	ML	100,0000	83,00 €	8 300,00 €						
500.3	Buse Ø 500mm.	ML	35,0000	68,00 €	2 380,00 €						
510	Regard pluvial 800 x 800 mm + couverture fonte	UNI	4,0000	810,00 €	3 240,00 €						
511	Regard pluvial 800 x 800 mm + grille	UNI	6,0000	810,00 €	4 860,00 €						
547	Tête d'ouvrage de sécurité anti encastrément type Bonnasabla ou similaire.	UNI	2,0000	450,00 €	900,00 €						
550	Curage et reprofilage de fossé.	ML	90,0000	21,00 €	1 890,00 €						
551	Création de fossé en V	ML	100,0000	25,00 €	2 500,00 €						
596	RESEAU EP Plan de recouvrement réalisé par un Géomètre-Expert.	ENS	1,0000	1 000,00 €	1 000,00 €						
	Réseaux eaux usées										
	TRANCHE 1										
601	PVC Ø 200 CR16 Tranchée, sable, grillage, remblais de tranchée GNT.	ML	200,0000	69,00 €	13 800,00 €			200,0000	100,00	200,0000	13 800,00 €
610	Regard de visite Ø 800.	UNI	13,0000	810,00 €	10 530,00 €			8,0000	61,54	8,0000	6 480,00 €
620	branchement particulier EU complet en PVC Ø160 CR16 sur réseau à créer (longueur < 8m).	UNI	14,0000	775,00 €	10 850,00 €			12,0000	85,71	12,0000	9 300,00 €
636	Raccordement sur réseau EU existant y compris regard de visite.	CO		650,00 €				1,0000		1,0000	650,00 €
695	RESEAU EU Hydrocurage, Inspection Télévisuelle (ITV) et tests d'étanchéité à l'air.	UNI	1,0000	2 123,00 €	2 123,00 €			0,5000	50,00	0,5000	1 061,50 €

N° Poste	Désignation	Un	Marché de Base			Cumulé Précédent			Mois en cours			Cumulé au 20/06/2022			T
			Quantité	P.V.U	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant	
696	RESEAU EU Essais de compactage.	UNI	6,0000	75,00 €	450,00 €										01
697	RESEAU EU Plan de recouvrement réalisé par un Géomètre-Expert.	ENS	1,0000	1 000,00 €	1 000,00 €										01
	TRANCHE 2														
601	PVC Ø 200 CR16 Tranchée, sable, grillage, remblais de tranchée GNT.	ML	250,0000	69,00 €	17 250,00 €										01
610	Regard de visite Ø 800.	UNI	13,0000	810,00 €	10 530,00 €										01
620	branchement particulier EU complet en PVC Ø160 CR16 sur réseau à créer (longueur < 8m).	UNI	17,0000	775,00 €	13 175,00 €										01
695	RESEAU EU Hydrocrurage, Inspection Télévisuelle (ITV) et tests d'étanchéité à l'air.	UNI	1,0000	2 508,00 €	2 508,00 €										01
696	RESEAU EU Essais de compactage.	UNI	6,0000	75,00 €	450,00 €										01
697	RESEAU EU Plan de recouvrement réalisé par un Géomètre-Expert.	ENS	1,0000	1 000,00 €	1 000,00 €										01
	Réseau adduction d'eau potable														
	TRANCHE 1														
702	FONTIE PN 16 bars Tranchée, sable, grillage, remblais de tranchée GNT.	UN													01
702.2	DN 150mm.	ML	264,0000	75,00 €	19 800,00 €										01
711	Vidange dans regard de visite 800x800mm y compris raccordement pluvial.	UNI	1,0000	955,00 €	955,00 €										01
712	Ventouse automatique dans regard de visite 800x800mm.	UNI	1,0000	1 350,00 €	1 350,00 €										01
713	Plaque pleine AEP	UNI	2,0000	125,00 €	250,00 €										01
	Branchement particulier AEP complet SUR RESEAU A CREER dans mur technique à poser (incluant coffrets électricité, telecom, et boîte aux lettres)														
720.1	canalisation PE HD Ø 19/25mm.	UNI	14,0000	295,00 €	4 130,00 €										01
730	Raccordement de canalisation AEP sur le réseau existant y compris vanne de sectionnement.	CO		1 250,00 €											01
741	Poteau incendie	UNI	1,0000	2 155,00 €	2 155,00 €										01
750	Fourreau en attente pour arrosage	ML		19,50 €											01

N°Poste	Désignation	Un	Marché de Base			Cumulé Précédent			Mois en cours			Cumulé au 20/06/2022		
			Quantité	P.V.U	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	T
795	RESEAU AEP Essai de pression et analyses bactériologiques de type D.	ML	264,0000	4,00 €	1 056,00 €				250,0000	94,70	1 000,00 €	250,0000	94,70	01
796	RESEAU AEP Plan de recouvrement réalisé par un Géomètre-Expert.	ENS	1,0000	1 000,00 €	1 000,00 €									01
798	Raccordement sur conduite existante chemin des près Y/c reprise béton	ML	330,0000	93,00 €	30 690,00 €				330,0000	100,00	30 690,00 €	330,0000	100,00	01
799	Raccordement de la conduite existante chemin des Vignals	U	1,0000	750,00 €	750,00 €				1,0000	100,00	750,00 €	1,0000	100,00	01
	TRANCHE 2													
	Fontaine PN 16 bars													
	Tranchée, sable, grillage, remblais de tranchée GNT.													
702.2	DN 150mm.	ML	169,0000	75,00 €	12 675,00 €									01
711	Vidange dans regard de visite 800x800mm y compris raccordement pluvial.	UNI	1,0000	955,00 €	955,00 €									01
712	Ventouse automatique dans regard de visite 800x800mm.	UNI	1,0000	1 350,00 €	1 350,00 €									01
713	Plaque pleine AEP	UNI	2,0000	125,00 €	250,00 €									01
	Branchement particulier AEP complet SUR RESEAU A CREER dans mur technique à poser (incluant coffrets électricité, telecom, et boîte aux lettres)													
720.1	canalisation PE HD Ø 19/25mm.	UNI	17,0000	295,00 €	5 015,00 €									01
741	Poteau incendie	UNI	1,0000	2 155,00 €	2 155,00 €									01
743	Branchement d'arrosage complet Ø32 SUR RESEAU A CREER y compris regard compteur isotherme ENTERRE.	UNI	1,0000	455,00 €	455,00 €									01
795	RESEAU AEP Essai de pression et analyses bactériologiques de type D.	ML	305,0000	4,00 €	1 220,00 €									01
796	RESEAU AEP Plan de recouvrement réalisé par un Géomètre-Expert.	ENS	1,0000	1 000,00 €	1 000,00 €									01
	Total RESEAUX HUMIDES				309 874,00 €						156 503,50 €			156 503,50 €
	Récapitulatif				564 065,50 €						270 868,50 €			270 868,50 €

Règlement : Virement à 45 jours Fin de Mois
Echéance le : 30/08/22
 Montant HT Final 270 868,50 €
 Tva 20 % (01) 54 173,70 €
 Montant TTC 325 042,20 €