

SAS HECTARE

COMMUNE DE CAZEDARNES LOTISSEMENT L'ECHAPPEE

Travaux Exécutés par
TP BESSIERE

Montant Total du Marché H.T	564 065,50 €	:	Soc Marseillaise de Crédit
Travaux sup HT (devis D22/6394)	69 722,50 €		
Avenant 01 HT	53 554,50 €		
TVA : 20%	137 468,50 €	REFERENCE DE LA CAUTION :	Acte 462
Montant Total du Marché T.T.C	824 811,00 €	MONTANT DE LA CAUTION :	33 843,93

CERTIFICAT DE PAIEMENT N° 05

LOT 01 VOIRIE - RESEAUX HUMIDES

Suivant Marché du 27/10/2021

Facture n° FC22/01089 du 20/09/2022 reçue le 07/10/2022

Acomptes Délivrés

Situation	Date	MONTANTS RECLAMES AU TITRE DE LA SITUATION	RETENUE DE GARANTIE		PAYABLE AU TITRE DE LA SITUATION		
		Montant HT des Travaux effectués.	Montant RG HT (5% sur HT des travaux effectués)	Montant TVA 20% sur RG HT	Montant HT	Montant TVA 20%	Montant à payer à l'Entreprise TTC
1	20/06/22	270 868,50 €			270 868,50 €	54 173,70 €	325 042,20 €
2	26/07/22	146 479,00 €			146 479,00 €	29 295,80 €	175 774,80 €
3	05/09/22	34 871,50 €			34 871,50 €	6 974,30 €	41 845,80 €
4	04/10/22	8 832,50 €			8 832,50 €	1 766,50 €	10 599,00 €
5	13/10/22	105 203,50 €			105 203,50 €	21 040,70 €	126 244,20 €
MONTANT TOTAL		566 255,00 €	0,00 €	0,00 €	566 255,00 €	113 251,00 €	679 506,00 €
Au paiement de l'ensemble des situations présentées, l'entreprise aura reçu la somme totale de :					679 506,00 €		

Le Maître d'Oeuvre soussigné

Vu le montant total des dépenses faites à ce jour : 679 506,00 €

Vu les acomptes précédemment délivrés s'élevant à la somme de : -553 261,80 €

Reste dû à L'entreprise : 126 244,20 €

Certifie qu'il peut être payé à l'entreprise : **TP BESSIERE**

La somme de :

CENT VINGT SIX MILLE DEUX CENT QUARANTE QUATRE EUROS ET VINGT CENTS

Vu et approuvé :
Le Maître d'Oeuvre



Bouzigues, le

13/10/2022



TP BESSIERE

ZA La Malhaute - 2 Chemin de la Bédissière 34490 THEZAN LES BEZIERS
Tél : 04 67 93 33 59 Fax : 04 67 37 67 80
SIRET : 39022682700025 N° RCS : Béziers 93B86
SAS au capital de 50 000 € TVA Intra : FR06390226827
Email : secretariat@bessiere-tp.com

Situation de Travaux N°4

Editée à : THEZAN LES BEZIERS, le 20/09/2022
Suivie par : LARRIEU Thierry (tlarrieu@bessiere-tp.com / 06 15 95 12 77)
N° Facture : FC22/01089 Aménagement du Lotissement l'Echapée Tranche 1 et 2
Chantier : CAZEDARNES L'Echapée (462)
Références : Lot 1 : Voirie - Réseaux humides
Site Travaux : Lotissement l'Echapée - 34460 CAZEDARNES

SAS HECTARE
75 ZI Les Portes Domitienes
CS 30020
34741 VENDARGUES CEDEX

N°Poste	Désignation	Un	Marché de Base		Cumulé Précédent		Mois en cours		Cumulé au 20/09/2022		
			Quantite	P.V.U	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant
	MARCHE DE BASE										
	VOIRIE										
	Constitution de voirie										
	TRANCHE 1										
100	Installation de Chantier y compris constat d'huissier	F	1,0000	2 500,000 €	2 500,00 €	1,0000	100,00	2 500,00 €	1,0000	100,00	2 500,00 € 01
102	Débroussaillage du terrain	M²	12 000,0000	0,200 €	2 400,00 €	12 000,0000	100,00	2 400,00 €	12 000,0000	100,00	2 400,00 € 01
119	Plan d'exécution de voirie	ENS	1,0000	650,000 €	650,00 €	1,0000	100,00	650,00 €	1,0000	100,00	650,00 € 01
120	EN TERRAIN DE TOUTE NATURE Terrassement en grande masse (voie, parking privatif, espace libre) y compris compactage du fond de forme et évacuation des déblais en décharge autorisée.	M3	1 200,0000	11,000 €	13 200,00 €	1 200,0000	100,00	13 200,00 €	1 200,0000	100,00	13 200,00 € 01
131	VOIE - Couche de fondation Fourniture et pose GNT 0/40 épaisseur selon les profils types, plans et conforme au CCTP.	M3	475,0000	35,000 €	16 625,00 €	475,0000	100,00	16 625,00 €	475,0000	100,00	16 625,00 € 01
134	CHAUSSEE - Couche de base Fourniture et pose GNT 0/20 épaisseur selon les profils types, plans et conforme au CCTP.	M3	380,0000	41,000 €	15 580,00 €	280,0000	73,68	11 480,00 €	380,0000	100,00	15 580,00 € 01
138	TROTTOIR - Couche de base Fourniture et pose GNT 0/20 épaisseur selon les profils types, plans et conforme au CCTP.	M3	96,0000	41,000 €	3 936,00 €	80,0000	83,34	3 280,00 €	96,0000	100,01	3 936,00 € 01

N°Poste	Désignation	Un	Marché de Base			Cumulé Précédent			Mois en cours			Cumulé au 20/09/2022		
			Quantité	P.V.U	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant
165	Fourniture et pose géotextile anticontaminant 180g/m².	M²	2 600,0000	2,000 €	5 200,00 €	2 600,0000	100,00	5 200,00 €				2 600,0000	100,00	5 200,00 €
167	Essais de plaque sur partie supérieure des terrassements par laboratoire agréé (Y compris mise à disposition Véhicule chargé) Ces essais conditionnent la réalisation d'une couche de forme.	UNI	10,0000	65,000 €	650,00 €	10,0000	100,00	650,00 €				10,0000	100,00	650,00 €
180	Etablisement mur de contrebutée 1 agglo plein allégé 20x20x50 sur semelle béton dosé à 350Kg.	ML	480,0000	27,500 €	13 200,00 €	480,0000	100,00	13 200,00 €				480,0000	100,00	13 200,00 €
185.3	Fourniture et pose de bordure béton normalisée Bordure type A2.	ML	450,0000	25,000 €	11 250,00 €	450,0000	100,00	11 250,00 €				450,0000	100,00	11 250,00 €
190	Mises à la cote	ENS	1,0000	1 500,000 €	1 500,00 €	0,7500	75,00	1 125,00 €	0,2500	25,00	375,00 €	1,0000	100,00	1 500,00 €
200	CHAUSSEE Revêtement enrobé dense de type calcaire granulométrie 0/10 épaisseur 0,06.	M²	1 900,0000	18,500 €	35 150,00 €	900,0000	47,37	16 650,00 €				900,0000	47,37	16 650,00 €
206	TROTTOIR Revêtement béton balayé épaisseur 10 cm.	M²	480,0000	31,000 €	14 880,00 €	480,0000	100,00	14 880,00 €				480,0000	100,00	14 880,00 €
233	Réalisation d'un mur en entrochement de hauteur comprise entre 1,00m	ML	70,0000	110,000 €	7 700,00 €	70,0000	100,00	7 700,00 €				70,0000	100,00	7 700,00 €
250	Création d'un escalier de 6 marches, dénivelé 1,08m, hauteur des marches 0,16m, Giron 0,30m	ENS	1,0000	6 483,000 €	6 483,00 €	1,0000	100,00	6 483,00 €				1,0000	100,00	6 483,00 €
400	Fourniture et pose panneau de signalisation "STOP" et marquage au sol de ligne transversale "STOP" à la peinture blanche.	UNI	1,0000	255,000 €	255,00 €									
410	Marquage au sol bande discontinue stationnement à la peinture blanche.	ML	30,0000	4,500 €	135,00 €									
412	Signalisation flèches	ENS	1,0000	250,000 €	250,00 €									
592	Aire de stockage OM : marquage peinture	UNI	3,0000	75,000 €	225,00 €									
495	VOIRIE Plan de recolement réalisé par un Géomètre-Expert.	ENS	1,0000	1 000,000 €	1 000,00 €									
100	TRANCHE 2 Installation de Chantier y compris constat d'huissier	F	1,0000	2 500,000 €	2 500,00 €	0,8000	80,00	2 000,00 €	0,2000	20,00	500,00 €	1,0000	100,00	2 500,00 €
102	Débroussaillage du terrain	M²	13 000,0000	0,200 €	2 600,00 €	13 000,0000	100,00	2 600,00 €				13 000,0000	100,00	2 600,00 €
119	Plan d'exécution de voirie	ENS	1,0000	650,000 €	650,00 €	1,0000	100,00	650,00 €				1,0000	100,00	650,00 €

N°Poste	Désignation	Un	Marché de Base			Cumulé Précédent			Mois en cours			Cumulé au 20/09/2022		
			Quantité	P.V.U	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant
120	EN TERRAIN DE TOUTE NATURE Terrassement en grande masse (voie, parking privatif, espace libre) y compris compactage du fond de forme et évacuation des déblais en décharge autorisée.	M3	800,0000	11,000 €	8 800,00 €	800,0000	100,00	8 800,00 €				800,0000	100,00	8 800,00 €
131	VOIE - Couche de fondation Fourniture et pose GNT 0/40 épaisseur selon les profils types, plans et conforme au CCTP.	M3	350,0000	35,000 €	12 250,00 €	350,0000	100,00	12 250,00 €				350,0000	100,00	12 250,00 €
134	CHAUSSEE - Couche de base Fourniture et pose GNT 0/20 épaisseur selon les profils types, plans et conforme au CCTP.	M3	280,0000	41,000 €	11 480,00 €				280,0000	100,00	11 480,00 €	280,0000	100,00	11 480,00 €
138	TROTTOIR - Couche de base Fourniture et pose GNT 0/20 épaisseur selon les profils types, plans et conforme au CCTP.	M3	70,0000	41,000 €	2 870,00 €				70,0000	100,00	2 870,00 €	70,0000	100,00	2 870,00 €
165	Fourniture et pose géotextile anticontaminant 180g/m².	M²	1 800,0000	2,000 €	3 600,00 €	1 800,0000	100,00	3 600,00 €				1 800,0000	100,00	3 600,00 €
167	Essais de plaque sur partie supérieure des terrassements par laboratoire agréé (Y compris mise à disposition Véhicule chargé) Ces essais conditionnent la réalisation d'une couche de forme.	UNI	10,0000	65,000 €	650,00 €				10,0000	100,00	650,00 €	10,0000	100,00	650,00 €
180	Etablisement mur de contrebutée 1 aggro plein allégé 20x20x50 sur semelle béton dosé à 350Kg. Fourniture et pose de bordure béton normalisée	ML	275,0000	27,500 €	7 562,50 €	170,0000	61,82	4 675,00 €	80,0000	29,09	2 200,00 €	250,0000	90,91	6 875,00 €
185.2	Bordure type P3 (entourage d'arbre) + P1 lot 30	ML	60,0000	22,000 €	1 320,00 €				60,0000	100,00	1 320,00 €	60,0000	100,00	1 320,00 €
185.3	Bordure type A2.	ML	290,0000	25,000 €	7 250,00 €				290,0000	100,00	7 250,00 €	290,0000	100,00	7 250,00 €
190	Mises à la cote	ENS	1,0000	1 500,000 €	1 500,00 €				1,0000	100,00	1 500,00 €	1,0000	100,00	1 500,00 €
200	CHAUSSEE Revêtement enrobé dense de type calcaire granulométrie 0/10 épaisseur 0,06.	M²	1 400,0000	18,500 €	25 900,00 €									
233	Réalisation d'un mur de soutènement de hauteur comprise entre 1,00m et 1,50 m enduit.	ML	35,0000	165,000 €	5 775,00 €				35,0000	100,00	5 775,00 €	35,0000	100,00	5 775,00 €
215	Revêtement stabilisé	M²	350,0000	13,500 €	4 725,00 €									
410	Marquage au sol bande discontinue stationnement à la peinture blanche.	ML	70,0000	4,500 €	315,00 €									
411	Signalisation place PMR y compris panneau	UNI	1,0000	325,000 €	325,00 €									
412	Signalisation flèches	ENS	1,0000	200,000 €	200,00 €									
592	Aire de stockage OM : marquage peinture	UNI	2,0000	75,000 €	150,00 €									

N°Poste	Désignation	Un	Marché de Base			Cumulé Précédent			Mois en cours			Cumulé au 20/09/2022		
			Quantité	P.V.U	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant
495	VOIRIE Plan de recouvrement réalisé par un Géomètre-Expert.	ENS	1,0000	1 000,000 €	1 000,00 €									
OPT	Option plus value pour revêtement enrobé miel sur la placette	M²		19,500 €			100,00						100,00	
	Plantations et clôtures													
	TRANCHE 2													
804	Terrassement, Fourniture et mise en place de terre végétale épaisseur 10 cm + fosses d'arbres	M3		25,000 €										
819	Fourniture et pose arbres de haute tige circonférence 14/16 cm hauteur 2,5/3,5m type Erable, mélia, albisia y compris tuteurage triple et terrassement de la fosse.	UNI		210,000 €			100,00						100,00	
853	Fourniture et plantation de prairie rustique fleurie.	M²		1,950 €			100,00						100,00	
860	Fourniture et pose d'un arrosage automatique par goutte à goutte PEHD Ø 40.	ML		7,000 €			100,00						100,00	
862	Entretien des arbres et arbustes pendant 1 an avec garantie de reprise.	F		850,000 €			100,00						100,00	
863	Entretien des prairies et pelouses pendant 1 an avec garantie de reprise.	F		1 250,000 €			100,00						100,00	
863	Clôture mailles rigides 1,80 m + Haie vive	ML					100,00						100,00	
	RESEAUX HUMIDES													
	Réseau eaux pluviales													
	TRANCHE 1													
100	Installation de Chantier	F	1,0000	1 000,000 €	1 000,00 €	1,0000	100,00	1 000,00 €				1,0000	100,00	1 000,00 €
119	Plan d'exécution réseaux	ENS	1,0000	650,000 €	650,00 €	1,0000	100,00	650,00 €				1,0000	100,00	650,00 €
	Buse BCA série 135A													
500.1	Tranchée, sable, buse, remblais de tranchée GNT.	ML	173,0000	95,000 €	16 435,00 €	173,0000	100,00	16 435,00 €				173,0000	100,00	16 435,00 €
	Buse Ø 300mm.													
500.2	Buse Ø 400mm.	ML	56,0000	83,000 €	4 648,00 €	56,0000	100,00	4 648,00 €				56,0000	100,00	4 648,00 €
500.3	Buse Ø 500mm.	ML	62,0000	102,000 €	6 324,00 €	62,0000	100,00	6 324,00 €				62,0000	100,00	6 324,00 €
500.4	Buse Ø 600mm.	ML	68,0000	140,000 €	9 520,00 €	68,0000	100,00	9 520,00 €				68,0000	100,00	9 520,00 €
510	Regard pluvial 800 x 800 mm + couverture fonte	UNI	7,0000	810,000 €	5 670,00 €	7,0000	100,00	5 670,00 €				7,0000	100,00	5 670,00 €
511	Regard pluvial 800 x 800 mm + grille	UNI	12,0000	810,000 €	9 720,00 €	12,0000	100,00	9 720,00 €				12,0000	100,00	9 720,00 €
547	Tête d'ouvrage de sécurité anti encastrément type Bonnasabla ou similaire.	UNI	2,0000	450,000 €	900,00 €	2,0000	100,00	900,00 €				2,0000	100,00	900,00 €

N°Poste	Désignation	Un	Marché de Base			Cumulé Précédent			Mois en cours			Cumulé au 20/09/2022		
			Quantité	P.V.U	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant
585	EN TERRAIN DE TOUTE NATURE Terrassement en grande masse y compris compactage du fond de forme, mise en forme des talus, renforcement des abords, évacuation des déblais et toute sujétions.	M3	3 500,0000	11,000 €	38 500,00 €	3 500,0000	100,00	38 500,00 €				3 500,0000	100,00	38 500,00 €
586	Réalisation d'un cunette le long du fil d'eau du	ML	35,0000	18,000 €	630,00 €									
587	Réalisation d'une rampe d'accès	ENS	1,0000	850,000 €	850,00 €	1,0000	100,00	850,00 €				1,0000	100,00	850,00 €
588	Réalisation d'un ouvrage de régulation et de surverse	UNI	1,0000	6 550,000 €	6 550,00 €	1,0000	100,00	6 550,00 €				1,0000	100,00	6 550,00 €
589	Clôture maille rigide 230 ml+ portail d'accès	ENS		10 760,000 €			100,00						100,00	
596	RESEAU EP Plan de recolement réalisé par un Géomètre-Expert.	ENS	1,0000	1 000,000 €	1 000,00 €									
	TRANCHE 2													
100	Installation de Chantier	F	1,0000	1 500,000 €	1 500,00 €	1,0000	100,00	1 500,00 €				1,0000	100,00	1 500,00 €
119	Plan d'exécution réseaux	ENS	1,0000	850,000 €	850,00 €	1,0000	100,00	850,00 €				1,0000	100,00	850,00 €
	Buse BCA série 135A Tranchée, sable, buse, remblais de tranchée GNT.													
500.1	Buse Ø 300mm.	ML	108,0000	85,000 €	9 180,00 €	108,0000	100,00	9 180,00 €				108,0000	100,00	9 180,00 €
500.2	Buse Ø 400mm.	ML	100,0000	83,000 €	8 300,00 €	100,0000	100,00	8 300,00 €				100,0000	100,00	8 300,00 €
500.3	Buse Ø 500mm.	ML	35,0000	68,000 €	2 380,00 €	35,0000	100,00	2 380,00 €				35,0000	100,00	2 380,00 €
510	Regard pluvial 800 x 800 mm + couverture fonte	UNI	4,0000	810,000 €	3 240,00 €	4,0000	100,00	3 240,00 €				4,0000	100,00	3 240,00 €
511	Regard pluvial 800 x 800 mm + grille	UNI	6,0000	810,000 €	4 860,00 €	4,0000	66,67	3 240,00 €	2,0000	33,33	1 620,00 €	6,0000	100,00	4 860,00 €
547	Tête d'ouvrage de sécurité anti encastrément type Bonnasabla ou similaire.	UNI	2,0000	450,000 €	900,00 €	1,0000	50,00	450,00 €				1,0000	50,00	450,00 €
550	Curage et reprofilage de fossé.	ML	90,0000	21,000 €	1 890,00 €	90,0000	100,00	1 890,00 €				90,0000	100,00	1 890,00 €
551	Création de fossé en V	ML	100,0000	25,000 €	2 500,00 €	100,0000	100,00	2 500,00 €				100,0000	100,00	2 500,00 €
596	RESEAU EP Plan de recolement réalisé par un Géomètre-Expert.	ENS	1,0000	1 000,000 €	1 000,00 €									
	Réseaux eaux usées													
	TRANCHE 1													
601	PVC Ø 200 CR16 Tranchée, sable, grillage, remblais de tranchée GNT.	ML	200,0000	69,000 €	13 800,00 €	200,0000	100,00	13 800,00 €				200,0000	100,00	13 800,00 €
610	Regard de visite Ø 800.	UNI	13,0000	810,000 €	10 530,00 €	11,0000	84,62	8 910,00 €	2,0000	15,38	1 620,00 €	13,0000	100,00	10 530,00 €
620	branchement particulier EU complet en PVC Ø160 CR16 sur réseau à créer (longueur < 8m).	UNI	14,0000	775,000 €	10 850,00 €	14,0000	100,00	10 850,00 €				14,0000	100,00	10 850,00 €

N°Poste	Désignation	Un	Marché de Base			Cumulé Précédent			Mois en cours			Cumulé au 20/09/2022		
			Quantité	P.V/U	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant
636	Raccordement sur réseau EU existant y compris regard de visite.	CO		650,000 €		1,0000		650,00 €				1,0000		650,00 € 01
695	RESEAU EU Hydrocurage, Inspection Télévisuelle (ITV) et tests d'étanchéité à l'air.	UNI	1,0000	2 123,000 €	2 123,00 €	1,0000	100,00	2 123,00 €				1,0000	100,00	2 123,00 € 01
696	RESEAU EU Essais de compactage.	UNI	6,0000	75,000 €	450,00 €	6,0000	100,00	450,00 €				6,0000	100,00	450,00 € 01
697	RESEAU EU Plan de recolement réalisé par un Géomètre-Expert.	ENS	1,0000	1 000,000 €	1 000,00 €									01
TRANCHE 2														
601	PVC Ø 200 CR16 Tranchée, sable, grillage, remblais de tranchée GNT.	ML	250,0000	69,000 €	17 250,00 €	250,0000	100,00	17 250,00 €				250,0000	100,00	17 250,00 € 01
610	Regard de visite Ø 800.	UNI	13,0000	810,000 €	10 530,00 €	10,0000	76,93	8 100,00 €	3,0000	23,08	2 430,00 €	13,0000	100,01	10 530,00 € 01
620	branchement particulier EU complet en PVC Ø160 CR16 sur réseau à créer (longueur < 8m).	UNI	17,0000	775,000 €	13 175,00 €	15,0000	88,23	11 625,00 €	2,0000	11,76	1 550,00 €	17,0000	99,99	13 175,00 € 01
695	RESEAU EU Hydrocurage, Inspection Télévisuelle (ITV) et tests d'étanchéité à l'air.	UNI	1,0000	2 508,000 €	2 508,00 €				1,0000	100,00	2 508,00 €	1,0000	100,00	2 508,00 € 01
696	RESEAU EU Essais de compactage.	UNI	6,0000	75,000 €	450,00 €				6,0000	100,00	450,00 €	6,0000	100,00	450,00 € 01
697	RESEAU EU Plan de recolement réalisé par un Géomètre-Expert.	ENS	1,0000	1 000,000 €	1 000,00 €									01
Réseau adduction d'eau potable														
TRANCHE 1														
702	FONTA PN 16 bars Tranchée, sable, grillage, remblais de tranchée GNT.	UN												01
702.2	DN 150mm.	ML	264,0000	75,000 €	19 800,00 €	264,0000	100,00	19 800,00 €				264,0000	100,00	19 800,00 € 01
711	Vidange dans regard de visite 800x800mm y compris raccordement pluvial.	UNI	1,0000	955,000 €	955,00 €	1,0000	100,00	955,00 €				1,0000	100,00	955,00 € 01
712	Ventouse automatique dans regard de visite 800x800mm.	UNI	1,0000	1 350,000 €	1 350,00 €									01
713	Plaque pleine AEP Branchement particulier AEP complet SUR RESEAU A CREER dans mur technique à poser (incluant coffrets électricité, telecom, et boîte aux lettres)	UNI	2,0000	125,000 €	250,00 €	2,0000	100,00	250,00 €				2,0000	100,00	250,00 € 01
720.1	canalisation PE HD Ø 19/25mm.	UNI	14,0000	295,000 €	4 130,00 €	14,0000	100,00	4 130,00 €				14,0000	100,00	4 130,00 € 01
730	Raccordement de canalisation AEP sur le réseau existant y compris vanne de sectionnement.	CO		1 250,000 €	1 250,00 €	1,0000		1 250,00 €				1,0000		1 250,00 € 01

N°Poste	Désignation	Un	Marché de Base		Cumulé Précédent		Mois en cours		Cumulé au 20/09/2022			
			Quantité	P.V.U	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant	T
741	Poteau incendie	UNI	1,0000	2 155,000 €	2 155,00 €	1,0000	100,00	2 155,00 €	1,0000	100,00	2 155,00 €	01
750	Fourreau en attente pour arrosage	ML		19,500 €			100,00			100,00		01
795	RESEAU AEP Essai de pression et analyses bactériologiques de type D.	ML	264,0000	4,000 €	1 056,00 €	264,0000	100,00	1 056,00 €	264,0000	100,00	1 056,00 €	01
796	RESEAU AEP Plan de recolement réalisé par un Géomètre-Expert.	ENS	1,0000	1 000,000 €	1 000,00 €							01
798	Raccordement sur conduite existante chemin des près Y/c reprise béton	ML	330,0000	93,000 €	30 690,00 €	330,0000	100,00	30 690,00 €	330,0000	100,00	30 690,00 €	01
799	Raccordement de la conduite existante chemin des Vignals	U	1,0000	750,000 €	750,00 €	1,0000	100,00	750,00 €	1,0000	100,00	750,00 €	01
TRANCHE 2												
FONTE PN 16 bars												
Tranchée, sable, grillage, remblais de tranchée GNT.												
702.2	DN 150mm.	ML	169,0000	75,000 €	12 675,00 €	169,0000	100,00	12 675,00 €	169,0000	100,00	12 675,00 €	01
711	Vidange dans regard de visite 800x800mm y compris raccordement pluvial.	UNI	1,0000	955,000 €	955,00 €	1,0000	100,00	955,00 €	1,0000	100,00	955,00 €	01
712	Ventouse automatique dans regard de visite 800x800mm.	UNI	1,0000	1 350,000 €	1 350,00 €	0,8000	80,00	1 080,00 €	0,2000	20,00	1 350,00 €	01
713	Plaque pleine AEP	UNI	2,0000	125,000 €	250,00 €	2,0000	100,00	250,00 €	2,0000	100,00	250,00 €	01
Branchement particulier AEP complet SUR RESEAU A CREER dans mur technique à poser (incluant coffrets électricité, telecom, et boîte aux lettres)												
720.1	canalisation PE HD Ø 19/25mm.	UNI	17,0000	295,000 €	5 015,00 €	17,0000	100,00	5 015,00 €	17,0000	100,00	5 015,00 €	01
741	Poteau incendie	UNI	1,0000	2 155,000 €	2 155,00 €	0,5000	50,00	1 077,50 €	0,5000	50,00	2 155,00 €	01
743	Branchement d'arrosage complet Ø32 SUR RESEAU A CREER y compris regard compteur isotherme ENTERRE.	UNI	1,0000	455,000 €	455,00 €	0,5000	50,00	227,50 €	0,5000	50,00	455,00 €	01
795	RESEAU AEP Essai de pression et analyses bactériologiques de type D.	ML	305,0000	4,000 €	1 220,00 €				305,0000	100,00	1 220,00 €	01
796	RESEAU AEP Plan de recolement réalisé par un Géomètre-Expert.	ENS	1,0000	1 000,000 €	1 000,00 €							01
Total MARCHÉ DE BASE					564 065,50 €	452 219,00 €		51 649,00 €			503 868,00 €	
PLUS ET MOINS VALUES												
RESEAUX HUMIDES												

N°Poste	Désignation	Un	Marché de Base		Cumulé Précédent		Mois en cours		Cumulé au 20/09/2022				
			Quantité	P.V.U	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant	T	
636	<u>RESEAU EAUX PLUVIALES</u>												
	<u>TRANCHE 1</u>												
	Décaissement toute nature et mise en remblais sur bassin	M3	200,0000	9,000 €	1 800,00 €			200,0000	100,00	1 800,00 €	200,0000	100,00	1 800,00 € 01
	Plus value BRH (bassin + buses béton)	M3	235,0000	28,500 €	6 697,50 €			235,0000	100,00	6 697,50 €	235,0000	100,00	6 697,50 € 01
	<u>TRANCHE 2</u>												
	<u>RESEAU EAUX USEES</u>												
636	<u>TRANCHE 1</u>												
	Raccordement sur réseau EU existant y compris regard de visite.	CO	1,0000	650,000 €	650,00 €			1,0000	100,00	650,00 €	1,0000	100,00	650,00 € 01
	Plus value BRH	M3	160,0000	28,500 €	4 560,00 €			160,0000	100,00	4 560,00 €	160,0000	100,00	4 560,00 € 01
	<u>TRANCHE 2</u>												
730	<u>RESEAU ADDUCTION D'EAU POTABLE</u>												
	<u>TRANCHE 1</u>												
	Branchement particulier AEP complet SUR RESEAU A CREER dans mur technique à poser (incluant coffrets électricité, telecom, et boîte aux lettres)												
	Realisation d'une enveloppe en agglo	U	14,0000	1 125,000 €	15 750,00 €			14,0000	100,00	15 750,00 €	14,0000	100,00	15 750,00 € 01
	Raccordement de canalisation AEP sur le réseau existant y compris vanne de sectionnement.	CO	1,0000	1 250,000 €	1 250,00 €			1,0000	100,00	1 250,00 €	1,0000	100,00	1 250,00 € 01
	<u>TRANCHE 2</u>												
702.2	<u>TRANCHE 2</u>												
	Fonte PN 16 bars												
	Tranchée, sable, grillage, remblais de tranchée GNT.												
	Plus value brh	M3	70,0000	28,500 €	1 995,00 €			70,0000	100,00	1 995,00 €	70,0000	100,00	1 995,00 € 01
702.2	DN 150mm.	ML	9,0000	75,000 €	675,00 €			9,0000	100,00	675,00 €	9,0000	100,00	675,00 € 01
	Branchement particulier AEP complet SUR RESEAU A CREER dans mur technique à poser (incluant coffrets électricité, telecom, et boîte aux lettres)												
	Realisation d'une enveloppe en agglo	UN	17,0000	1 125,000 €	19 125,00 €			17,0000	100,00	19 125,00 €	17,0000	100,00	19 125,00 € 01
	RESEAU AEP	ML	263,0000	4,000 €	1 052,00 €			263,0000	100,00	1 052,00 €	263,0000	100,00	1 052,00 € 01
795	Essai de pression et analyses bactériologiques de type D.												
	Total PLUS ET MOINS VALUES				53 554,50 €					53 554,50 €			53 554,50 €
	Récapitulatif				617 620,00 €			452 219,00 €		105 203,50 €			557 422,50 €

Règlement : Virement à 45 jours Fin de Mois
Echéance le : 30/11/22

Montant HT Initial	557 422,50 €
Situations Précédentes	-452 219,00 €
Montant HT Final	105 203,50 €
Tva 20 % (01)	21 040,70 €
Montant TTC	126 244,20 €