

SAS HECTARE							
COMMUNE DE BALARUC LES BAINS							
LOTISSEMENT ORA MARITIMA							
Travaux Exécutés par							
SOLIVE - 4 rue André Solive - 34570 PIGNAN							
Montant Total du Marché H.T		116 586,00 €					
TVA : 20%		23 317,20 €		REFERENCE DE LA CAUTION :			
Montant Total du Marché T.T.C		139 903,20 €		MONTANT DE LA CAUTION :			
CERTIFICAT DE PAIEMENT N° 01							
<u>LOT 01 VOIRIE RESEAUX HUMIDES</u>				<i>Suivant Marché du 17/08/2022</i>			
<u>PLANTATIONS</u>				<i>Selon situation 1 du 25/10/2022</i>			
Acomptes Délivrés							
Situation	Date	MONTANTS RECLAMES AU TITRE DE LA SITUATION		RETENUE DE GARANTIE		PAYABLE AU TITRE DE LA SITUATION	
		Montant HT des Travaux effectués.		RG 5% HT	RG 5 % TTC	Montant HT	Montant TVA 20%
1	27/10/22	27 360,10 €		1 368,01 €	1 641,61 €	25 992,10 €	5 198,42 €
MONTANT TOTAL		27 360,10 €		1 368,01 €	1 641,61 €	25 992,10 €	5 198,42 €
Au paiement de l'ensemble des situations présentées, l'entreprise aura reçu la somme totale de :						31 190,51 €	
Le Maître d'Oeuvre soussigné Vu le montant total des dépenses faites à ce jour : Vu les acomptes précédemment délivrés s'élevant à la somme de : Reste dû à L'entreprise : 31 190,51 € Certifie qu'il peut être payé à l'entreprise : La somme de : 31 190,51 € 0,00 € 31 190,51 € SOLIVE TRENTE ET UN MILLE CENT QUATRE VINGT DIX EUROS ET CINQUANTE ET UN CENTS							

Vu et approuvé :
Le Maître d'Oeuvre



Bouzigues, le

27/10/2022

Facture N° 1022/059
Compte client n° 008026

HECTARE
75 ZI Les Portes Domitiennes
BP 30020

34 741 - VENDARGUES CEDEX

SITUATION N° 1

Désignation des Ouvrages	Montant Cumulé	Déduire M-1	Montant du mois
LOTISSEMENT ORA MARITIMA - BALARUC	27 360,10 €	- €	27 360,10 €
<u>LES BAINS</u>			
Lot n° 1 : Voirie - Réseaux Humides - Plantations (Selon détail ci-joint)			
MONTANT H.T			27 360,10 €
TVA 20 %			5 472,02 €
MONTANT T.T.C			32 832,12 €
Retenue de Garantie 5%			- 1 641,61 €
MONTANT A PERCEVOIR			31 190,51 €
REPARTITION DES PAIEMENTS :			
ENTREPRISE SOLIVE SARL 	RIB : Crédit Agricole du Languedoc IBAN : FR 76 1350 6100 0039 4003 8700 039 BIC : AGRIFRPP835	31 190,51 €	

DÉTAIL SITUATION

N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	Unité	Quantité	Prix Unitaire (€)	Montant HT Base (€)	Avanc. %	Avanc. Q	Montant Cumulé en €	% Préc.	Q Préc.	Cumulé Précédent en €	Montant Mensuel en €
404	Fourniture et pose panneau de signalisation classé II gammé normale avec support acier galvanisé circulaire (hauteur sous panneau 2,2m).	unité	1	209,00 €	209,00 €	-	-	-	-	-	-	-
408	Fourniture et réalisation d'un local OM.	unité	1	2 250,00 €	2 250,00 €	-	-	-	-	-	-	-
419	Fourniture et pose d'un Portillon sécurisé 1,80m y/c serrure à horloge (Local OM).	Unité	1	880,00 €	880,00 €	-	-	-	-	-	-	-
406	Fourniture et pose de plaque de rue avec support acier galvanisé rectangulaire (hauteur sous panneau 2,2m).	unité	1	127,00 €	127,00 €	-	-	-	-	-	-	-
Espaces libres												
806	Fourniture et mise en place de terre végétale .	m3	30	26,50 €	795,00 €	-	-	-	-	-	-	-
807	Fourniture et pose d'un paillis minéral.	m²	95	8,50 €	807,50 €	-	-	-	-	-	-	-
808	fourniture et pose d'unc toile tissée 130gr avant paillage.	m²	95	2,00 €	190,00 €	-	-	-	-	-	-	-
820	Fourniture et plantation d'arbres de haute tige circonférences 16/20 cm hauteur 2,5/3,5m.	Unité	5	303,00 €	1 515,00 €	-	-	-	-	-	-	-
820,1	Pin parasol (Pinus pinea).	Unité	3	270,00 €	810,00 €	-	-	-	-	-	-	-
820,5	Arbre de judée.	Unité	4	264,00 €	1 056,00 €	-	-	-	-	-	-	-
820,6	frêne à fleurs.					-	-	-	-	-	-	-
831	Fourniture et plantation d'arbustes pour haie, hauteur 60/80cm dans des conteneurs de 3 à 4 litres.	Unité	35	9,50 €	332,50 €	-	-	-	-	-	-	-
831,1	Eleagnus.					-	-	-	-	-	-	-
840	Fourniture et plantation de plantations basses et plantes vivaces pour massifs hauteur 20/30cm dans des conteneurs de 2 litres.	Unité	40	9,50 €	380,00 €	-	-	-	-	-	-	-
840,4	Sauge (Phlomis Italica).	Unité	40	9,50 €	380,00 €	-	-	-	-	-	-	-
840,8	Cheveux d'ange (stipa tenuissima).	ml	40	13,50 €	540,00 €	-	-	-	-	-	-	-
860	Fourniture et pose d'un arrosage automatique par goutte à goutte PEHD Ø 40.	F	1	836,00 €	836,00 €	-	-	-	-	-	-	-
862	Entretien des arbres et arbustes pendant 1 an avec garantie de reprise.					-	-	-	-	-	-	-
SOUS TOTAL € HT					47 996,00 €	12 257,70 €						
II) RESEAU EAUX PLUVIALES												
500	Busc BCA série 135A											
500,1	Tranchée, sable, buse, remblais de tranchée GNT.	ml	14	72,00 €	1 008,00 €	80%	11,20	806,40	-	-	-	806,40
500,2	Busc Ø 300mm.	ml	10	81,00 €	810,00 €	-	-	-	-	-	-	-
	Busc Ø 400mm.											
601	PVC Ø 200 CR16	ml	5	67,00 €	335,00 €	-	-	-	-	-	-	-
	Tranchée, sable, grillage, remblais de tranchée GNT.											
503	Fourniture et pose de caniveau béton en U 0,25x0,25m intérieur avec grille fonte.	ml	5	450,00 €	2 250,00 €	-	-	-	-	-	-	-
510	Regard pluvial 800 x 800 mm avec couverture fonte ductile.			- €	- €	-	-	-	-	-	-	-
510,2	Regard avec tampon plein Ø600 mm en fonte de classe 400 KN.	Unité	2	1 200,00 €	2 400,00 €	-	-	-	-	-	-	-
510,3	Regard avec grille 600 x 600 mm en fonte de classe 400 KN.	Unité	3	880,00 €	2 640,00 €	-	-	-	-	-	-	-
537	Branchement particulier Pluvial complet en PVC Ø200 CR16.	Unité	4	510,00 €	2 040,00 €	-	-	-	-	-	-	-
539	Raccordement sur réseau existant y compris regard de visite.	Unité	1	2 350,00 €	2 350,00 €	-	-	-	-	-	-	-
545	Réfection de chaussée sur 1,00m de largeur.	ml	2	90,00 €	180,00 €	-	-	-	-	-	-	-
556	Fourniture et pose d'un siphon de sol fonte y/c raccordement ,regard de visite, canalisation Ø 200 et toutes sujétions.	Unité	1	210,00 €	210,00 €	-	-	-	-	-	-	-
595	RESEAU EP Hydrocurage et Inspection Télévisuelle (ITV).	ml	34	20,00 €	680,00 €	-	-	-	-	-	-	-

DÉTAIL SITUATION

N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	Unité	Quantité	Prix Unitaire (€)	Montant HT Base (€)	Avanc. %	Avanc. Q	Montant Cumulé en €	% Préc.	Q Préc.	Cumulé Précédent en €	Montant Mensuel en €
IV) RESEAU ADDUCTION D'EAU POTABLE												
702	Fontaine PN 16 bars											
	Tranchée, sable, grillage, remblais de tranchée GNT.											
702,3	DN 100mm.	ml	7	83,00 €	581,00 €							
724	Coffret compteur préfabriqué avec porte isolée pour 4 compteurs (+ départ robinet local OM et BA) type MPB Isolazur 5 y/ socle ou similaire.	Unité										
701	PE HD PN 16 bars											
	Tranchée, sable, grillage, remblais de tranchée GNT.											
701,3	Canalisation PEHD 19/25mm (raccordement aux lots).	ml	128	36,00 €	4 608,00 €	80%	102,40	3 686,40				3 686,40
730	Raccordement de canalisation AEP sur le réseau existant y compris vanne de sectionnement.											
730,2	canalisation nouvelle DN 100 à 125mm.	Unité										
735	Réfection de chaussée sur 1,00m de largeur.	ml	5	43,00 €	215,00 €							
753	Branchement d'arrosage complet Ø32 SUR RESEAU A CREER y compris regard compteur isotherme ENTERRE.	Unité	1	560,00 €	560,00 €							
756	Fourreaux TPC Ø75 en attente pour l'arrosage automatique.	ml	40	28,00 €	1 120,00 €							
714	Branchement AEP complet pour robinet local OM SUR RESEAU A CREER y compris toutes sujétions.	Unité	1	720,00 €	720,00 €							
795	RESEAU AEP	ml	7	110,00 €	770,00 €							
	Essai de pression et analyses bactériologiques de type D.											
796	RESEAU AEP	ens	1	1 200,00 €	1 200,00 €							
	Plan de recensement réalisé par un Géomètre-Expert.											
SOUS TOTAL €H.T					9 774,00 €			3 686,40 €			- €	3 686,40 €

TOTAL MARCHÉ H.T		116 586,00 €		27 360,10 €	- €	27 360,10 €
TVA 20 %		23 317,20 €		5 472,02 €	- €	5 472,02 €
TOTAL MARCHÉ T.T.C		139 903,20 €		32 832,12 €	- €	32 832,12 €
Retenue de Garantie 5%		- 6 995,16 €		- 1 641,61 €	- €	- 1 641,61 €
Montant à Percevoir		132 908,04 €		31 190,51 €	- €	31 190,51 €