

REÇU le 30 NOV. 2022

SAS HECTARE

COMMUNE DE BALARUC LES BAINS
LOTISSEMENT ORA MARITIMA

Travaux Exécutés par

SOLIVE - 4 rue André Solive - 34570 PIGNAN

Montant Total du Marché H.T	116 586,00 €	:	
TVA : 20%	23 317,20 €	REFERENCE DE LA CAUTION :	
Montant Total du Marché T.T.C	139 903,20 €	MONTANT DE LA CAUTION :	

CERTIFICAT DE PAIEMENT N° 02

LOT 01 VOIRIE RESEAUX HUMIDES
PLANTATIONS

Suivant Marché du 17/08/2022

Selon situation 2 du 23/11/2022

Acomptes Délivrés

Situation	Date	MONTANTS RECLAMES AU TITRE DE LA SITUATION Montant HT des Travaux effectués.	RETENUE DE GARANTIE		PAYABLE AU TITRE DE LA SITUATION		
			RG 5% HT	RG 5% TTC	Montant HT	Montant TVA 20%	Montant à payer à l'Entreprise TTC
1	27/10/22	27 360,10 €	1 368,01 €	1 641,61 €	25 992,10 €	5 198,42 €	31 190,51 €
2	28/11/22	31 937,20 €	1 596,86 €	1 916,23 €	30 340,34 €	6 068,07 €	36 408,41 €
MONTANT TOTAL		59 297,30 €	2 964,87 €	3 557,84 €	56 332,44 €	11 266,49 €	67 598,92 €

Au paiement de l'ensemble des situations présentées, l'entreprise aura reçu la somme totale de :

Le Maître d'Oeuvre soussigné

Vu le montant total des dépenses faites à ce jour :

67 598,92 €

Vu les acomptes précédemment délivrés s'élevant à la somme de :

-31 190,51 €

Reste dû à l'entreprise :

36 408,41 €

Certifie qu'il peut être payé à l'entreprise :

SOLIVE

36 408,41 €

La somme de :

TRENTE SIX MILLE QUATRE CENT HUIT EUROS ET QUARANTE ET UN CENTS

Bouzigues, le

28/11/2022

Vu et approuvé :
Le Maître d'Oeuvre



Facture N° 1122/066
Compte client n° 008026

HECTARE
75 ZI Les Portes Domitienes
BP 30020

34 741 - VENDARGUES CEDEX

SITUATION N° 2

Désignation des Ouvrages	Montant Cumulé	Déduire M-1	Montant du mois
LOTISSEMENT ORA MARITIMA - BALARUC			
<u>LES BAINS</u>			
Lot n° 1 : Voirie - Réseaux Humides - Plantations (Selon détail ci-joint)	59 297,30 €	27 360,10 €	31 937,20 €
MONTANT H.T			31 937,20 €
TVA 20 %			6 387,44 €
MONTANT T.T.C			38 324,64 €
Retenue de Garantie 5%			- 1 916,23 €
MONTANT A PERCEVOIR			36 408,41 €
<u>REPARTITION DES PAIEMENTS :</u>			
ENTREPRISE SOLIVE SARL 	RIB : Crédit Agricole du Languedoc IBAN : FR 76 1350 6100 0039 4003 8700 039 BIC : AGRIFRPP835		36 408,41 €
ECHEANCE LE : 7 janvier 2023			
Paiement par : Chèque ou Virement			
Notre RIB : CA PIGNAN FR76 1350 6100 0039 4003 8700 039 AGRIFRPP835			
L'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due en cas de retard de paiement est égale à 40 Euros			

DÉTAIL SITUATION

N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	Unité	Quantité	Prix Unitaire (€)	Montant HT Base (€)	Avanc. %	Avanc. Q	Montant Cumulé en €	% Préc.	Q Préc.	Cumulé Précédent en €	Montant Mensuel en €
I) CONSTITUTION DE VOIRIE												
Préparation des emprises												
101	Installation de Chantier signalisation et constat d'huissier.	F	1	1 600,00 €	1 600,00 €	60%	0,60	960,00	60%	0,60	960,00	-
102	Débroussaillage du terrain.	m²	2100	0,50 €	1 050,00 €	90%	1 890,00	945,00	60%	1 260,00	630,00	315,00
104	Abattage et dessouchage d'arbres 0,30m<Ø<0,50m.	Unité	14	300,00 €	4 200,00 €	90%	12,60	3 780,00	60%	8,40	2 520,00	1 260,00
116	Implantation des ouvrages par un Géomètre-Expert.	F	1	800,00 €	800,00 €	60%	0,60	480,00	60%	0,60	480,00	-
118	Piquetage et marquage des réseaux existants.	F	1	550,00 €	550,00 €	60%	0,60	330,00	60%	0,60	330,00	-
495	VOIRIE	ens	1	1 500,00 €	1 500,00 €		-	-		-	-	-
Plan de recouvrement réalisé par un Géomètre-Expert												
VOIE - structure et revêtement												
EN TERRAIN DE TOUTE NATURE												
120	Terrassement en grande masse (voie, parking privatif, espace libre) y compris compactage du fond de forme et évacuation des déblais en décharge autorisée.	m3	357	21,00 €	7 497,00 €	90%	321,30	6 747,30	90%	321,30	6 747,30	-
142	Remblai en matériau du site entrée de lots.	m3	123	8,00 €	984,00 €	60%	73,80	590,40	60%	73,80	590,40	-
165	Fourniture et pose géotextile anticontaminant 180g/m².	m²	295	1,60 €	472,00 €		-	-		-	-	-
132	CHAUSSEE / TROTTOIR - Couche de fondation	m3	76	36,00 €	2 736,00 €		-	-		-	-	-
	Fourniture et pose GNT 0/40 épaisseur 0,30 m.	m3	51	36,00 €	1 836,00 €		-	-		-	-	-
134	CHAUSSEE / TROTTOIR- Couche de base	m3	51	36,00 €	1 836,00 €		-	-		-	-	-
	Fourniture et pose GNT 0/20 épaisseur 0,20 m.	m3	51	36,00 €	1 836,00 €		-	-		-	-	-
201	CHAUSSEE	m²	222	23,00 €	5 106,00 €		-	-		-	-	-
	Revêtement enrobé dense de type basalte granulométrie 0/10 épaisseur 0,06.	m²	222	23,00 €	5 106,00 €		-	-		-	-	-
205	TROTTOIR	m²	48	41,00 €	1 968,00 €		-	-		-	-	-
	Revêtement enrobé dense MIEL de type basalte granulométrie 0/6 épaisseur 0,05.	m²	48	41,00 €	1 968,00 €		-	-		-	-	-
133	PARKING PERMEABLE - Couche de fondation	m3	7	41,00 €	287,00 €		-	-		-	-	-
	Fourniture et pose GNT 20/40 drainant épaisseur 0,30m.	m3	7	41,00 €	287,00 €		-	-		-	-	-
135	PARKING PERMEABLE - Couche de fondation	m3	5	45,00 €	225,00 €		-	-		-	-	-
	Fourniture et pose GNT 10/20 drainant épaisseur 0,20m.	m3	5	45,00 €	225,00 €		-	-		-	-	-
160	PARKING PERMEABLE - Revêtement pavés drainants en béton bicouche avec parement de surface grenailé 20*20 cm ép 8cm gris et rouge avec écarteurs 1,8 cm y compris lit de pose et remplissage des interstices en caillou calibré.	m²	25	72,00 €	1 800,00 €		-	-		-	-	-
Essais de plaques												
167	Essais de plaque sur partie supérieure des terrassements par laboratoire agréé (Y compris mise à disposition Véhicule chargé)	Unité	2	250,00 €	500,00 €		-	-		-	-	-
168	Ces essais conditionnent la réalisation d'une couche de forme. Essais de plaque sur plate forme de chaussée par laboratoire agréé (Y compris mise à disposition Véhicule chargé).	Unité	2	250,00 €	500,00 €		-	-		-	-	-
Bordures et maçonneries												
180	Etablissement mur de contrebutée	ml										
185	1 agglo plein allégé 20x20x50 sur semelle béton dosé à 350Kg.											
185.2	Fourniture et pose de bordure béton normalisée de type P, T ou I.	ml										
185.3	Bordure type T2.	ml										
185.4	Bordure type P1.	ml										
	Bordure type T2 basse.	ml	102	29,00 €	2 958,00 €		-	-		-	-	-
Signalisations / Local OM et mobilier urbain												
400	Fourniture et pose panneau de signalisation "STOP" et marquage au sol de ligne transversale "STOP" résine type métachrylate blanche.	Unité	1	319,00 €	319,00 €		-	-		-	-	-
404	Fourniture et pose panneau de signalisation classe II gamme normale avec support acier galvanisé circulaire (hauteur sous panneau 2,2m).	unité	1	209,00 €	209,00 €		-	-		-	-	-

DÉTAIL SITUATION

N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	Unité	Quantité	Prix Unitaire (€)	Montant HT Base (€)	Avanc. %	Avanc. Q	Montant Cumulé en €	% Préc.	Q Préc.	Cumulé Précédent en €	Montant Mensuel en €
408	Fourniture et réalisation d'un local OM.	unité	1	2 250,00 €	2 250,00 €	-	-	-	-	-	-	-
419	Fourniture et pose d'un Portillon sécurisé 1,80m y/c serrure à horloge (Local OM).	Unité	1	880,00 €	880,00 €	-	-	-	-	-	-	-
406	Fourniture et pose de plaque de rue avec support acier galvanisé rectangulaire (hauteur sous panneau 2.2m).	unité	1	127,00 €	127,00 €	-	-	-	-	-	-	-
Espaces libres												
806	Fourniture et mise en place de terre végétale .	m3	30	26,50 €	795,00 €	-	-	-	-	-	-	-
807	Fourniture et pose d'un paillis minéral.	m²	95	8,50 €	807,50 €	-	-	-	-	-	-	-
808	fourniture et pose d'une toile tissée 130gr avant paillage.	m²	95	2,00 €	190,00 €	-	-	-	-	-	-	-
820	Fourniture et plantation d'arbres de haute tige circonférences 16/20 cm hauteur 2,5/3,5m.	Unité	5	303,00 €	1 515,00 €	-	-	-	-	-	-	-
820.1	Pin parasol (Pinus pinea).	Unité	3	270,00 €	810,00 €	-	-	-	-	-	-	-
820.5	Arbre de judée.	Unité	4	264,00 €	1 056,00 €	-	-	-	-	-	-	-
820.6	frêne à fleurs.	Unité				-	-	-	-	-	-	-
831	Fourniture et plantation d'arbustes pour haie, hauteur 60/80cm dans des conteneurs de 3 à 4 litres.	Unité	35	9,50 €	332,50 €	-	-	-	-	-	-	-
831.1	Eleagnus.	Unité				-	-	-	-	-	-	-
840	Fourniture et plantation de plantations basses et plantes vivaces pour massifs hauteur 20/30cm dans des conteneurs de 2 litres.	Unité	40	9,50 €	380,00 €	-	-	-	-	-	-	-
840.4	Sauge (Phlomis Italica).	Unité	40	9,50 €	380,00 €	-	-	-	-	-	-	-
840.8	Cheveux d'ange (stipa tenuissima).	Unité	40	9,50 €	380,00 €	-	-	-	-	-	-	-
860	Fourniture et pose d'un arrosage automatique par goutte à goutte PEHD Ø 40.	ml	40	13,50 €	540,00 €	-	-	-	-	-	-	-
862	Entretien des arbres et arbustes pendant 1 an avec garantie de reprise.	F	1	836,00 €	836,00 €	-	-	-	-	-	-	-
Sous TOTAL C.H.T					47 996,00 €			13 832,70 €			12 257,70 €	1 575,00 €
ID) RESEAU EAUX PLUVIALES												
500	Busc BCA série 135A											
	Tranchée, sable, buse, remblais de tranchée GNT.											
500.1	Busc Ø 300mm.	ml	14	72,00 €	1 008,00 €	80%	11,20	806,40	80%	11,20	806,40	-
500.2	Busc Ø 400mm.	ml	10	81,00 €	810,00 €	90%	9,00	729,00	90%	-	-	729,00
	PVC Ø 200 CR16	ml	5	67,00 €	335,00 €	90%	4,50	301,50	90%	-	-	301,50
601	Tranchée, sable, grillage, remblais de tranchée GNT.	ml	5	450,00 €	2 250,00 €	-	-	-	-	-	-	-
503	Fourniture et pose de caniveau béton en U 0.25x0.25m intérieur avec grille fonte.	ml	5	- €	- €	-	-	-	-	-	-	-
510	Regard pluvial 800 x 800 mm avec couverture fonte ductile.	Unité	2	1 200,00 €	2 400,00 €	50%	1,00	1 200,00	50%	-	-	1 200,00
510.2	Regard avec tampon plein Ø600 mm en fonte de classe 400 KN.	Unité	3	880,00 €	2 640,00 €	50%	1,50	1 320,00	50%	-	-	1 320,00
510.3	Regard avec grille 600 x 600 mm en fonte de classe 400 KN.	Unité	4	510,00 €	2 040,00 €	60%	2,40	1 224,00	60%	-	-	1 224,00
537	Branchement particulier Pluvial complet en PVC Ø200 CR16.	Unité	1	2 350,00 €	2 350,00 €	60%	0,60	1 410,00	60%	-	-	1 410,00
539	Raccordement sur réseau existant y compris regard de visite.	ml	2	90,00 €	180,00 €	-	-	-	-	-	-	-
545	Réfection de chaussée sur 1,00m de largeur.	Unité	1	210,00 €	210,00 €	-	-	-	-	-	-	-
556	Fourniture et pose d'un siphon de sol fonte y/c raccordement ,regard de visite, canalisation Ø 200 et toutes sujétions.	Unité	1	210,00 €	210,00 €	-	-	-	-	-	-	-
595	RESEAU EP Hydrocourage et Inspection Télévisuelle (ITV).	ml	34	20,00 €	680,00 €	-	-	-	-	-	-	-

DÉTAIL SITUATION

N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	Unité	Quantité	Prix Unitaire (€)	Montant HT Base (€)	Avanc. %	Avanc. Q	Montant Cumulé en €	% Préc.	Q Préc.	Cumulé Précédent en €	Montant Mensuel en €
Bassin de rétention enterré												
570	EN TERRAIN DE TOUTE NATURE Terrassement en grande masse (bassin de rétention) y compris compactage du fond de forme mise en forme des talus et évacuation des déblais en décharge autorisée.	m3	230	28,00 €	6 440,00 €	95%	218,50	6 118,00	-	-	-	6 118,00
143	REMBLAÏ TECHNIQUE en matériau du site.	m3	183	17,00 €	3 111,00 €	90%	164,70	2 799,90	-	-	-	2 799,90
581	Bassin de rétention complet de 41m3 utiles de dimensions H 0,63m*14,80*14,80m en casiers polypropylène QBic ou similaire y compris géomembrane, géotextiles, regard d'entrée, ouvrage de régulation et de surverse, étude de dimensionnement.	F	1	16 300,00 €	16 300,00 €	90%	0,90	14 670,00	-	-	-	14 670,00
595	RESEAU EP Hydrocourage et Inspection Télévisuelle (ITV).	ml	20	20,00 €	400,00 €	-	-	-	-	-	-	-
596	RESEAU EP Plan de recolement réalisé par un Géomètre-Expert.	ens	1	1 200,00 €	1 200,00 €	-	-	-	-	-	-	-
SOUS TOTAL C.H.T					42 354,00 €			30 578,80 €			806,40 €	29 772,40 €
III) RESEAU EAUX USEES												
601	PVC Ø 200 CR16 Tranchée, sable, grillage, remblais de tranchée GNT.	ml	36	67,00 €	2 412,00 €	90%	32,40	2 170,80	80%	28,80	1 929,60	241,20
610	Regard de visite Ø 800.	Unité	6	1 180,00 €	7 080,00 €	80%	4,80	5 664,00	80%	4,80	5 664,00	-
621	branchement particulier EU complet en PVC Ø160 CR16 sur réseau à créer type "Sète Agglopôle Méditerranée".	Unité	4	730,00 €	2 920,00 €	80%	3,20	2 336,00	80%	3,20	2 336,00	-
636	Raccordement sur réseau EU existant.	Unité	1	850,00 €	850,00 €	80%	0,80	680,00	80%	0,80	680,00	-
642	Réfection de chaussée sur 1,00m de largeur.	ml	5	90,00 €	450,00 €	-	-	-	-	-	-	-
698	RESEAU EU Essai de pression.	ml	40	20,00 €	800,00 €	-	-	-	-	-	-	-
695	RESEAU EU Hydrocourage, Inspection Télévisuelle (ITV) et tests d'étanchéité à l'air.	ml	40	10,00 €	400,00 €	-	-	-	-	-	-	-
696	RESEAU EU Essais de compactage.	Unité	1	350,00 €	350,00 €	-	-	-	-	-	-	-
697	RESEAU EU Plan de recolement réalisé par un Géomètre-Expert.	ens	1	1 200,00 €	1 200,00 €	-	-	-	-	-	-	-
SOUS TOTAL C.H.T					16 462,00 €			10 850,80 €			10 609,60 €	241,20 €

DÉTAIL SITUATION



N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	Unité	Quantité	Prix Unitaire (€)	Montant HT Base (€)	Avanc. %	Avanc. Q	Montant Cumulé en €	% Préc.	Q Préc.	Cumulé Précédent en €	Montant Mensuel en €
IV) RESEAU ADDUCTION D'EAU POTABLE												
702	FORTE PN 16 bars											
702.3	Tranchée, sable, grillage, remblais de tranchée GNT, DN 100mm.	ml	7	83,00 €	581,00 €	60%	4,20	348,60		-	-	348,60
724	Coffret compteur préfabriqué avec porte isolée pour 4 compteurs (+ départ robinet local OM et BA) type MPB Isolazur 5 y/ socle ou similaire.	Unité										
701	PE HD PN 16 bars											
701.3	Tranchée, sable, grillage, remblais de tranchée GNT, Canalisations PEHD 19/25mm (raccordement aux lots).	ml	128	36,00 €	4 608,00 €	80%	102,40	3 686,40	80%	102,40	3 686,40	-
730	Raccordement de canalisation AEP sur le réseau existant y compris vanne de sectionnement.											
730.2	canalisation nouvelle DN 100 à 125mm.	Unité	5	43,00 €	215,00 €		-	-		-	-	-
735	Réfection de chaussée sur 1,00m de largeur.	ml	1	560,00 €	560,00 €		-	-		-	-	-
753	Branchement d'arrosage complet Ø32 SUR RESEAU A CREER y compris regard compteur isotherme ENTERRE.	Unité	40	28,00 €	1 120,00 €		-	-		-	-	-
756	Fourreaux TPC Ø75 en attente pour l'arrosage automatique.	ml	1	720,00 €	720,00 €		-	-		-	-	-
714	Branchement AEP complet pour robinet local OM SUR RESEAU A CREER y compris toutes sujétions.	Unité	7	110,00 €	770,00 €		-	-		-	-	-
795	RESEAU AEP	ml	1	1 200,00 €	1 200,00 €		-	-		-	-	-
796	Essai de pression et analyses bactériologiques de type D. RESEAU AEP	ens										
	Plan de recensement réalisé par un Géomètre-Expert.											
SOUS TOTAL € H.T					9 774,00 €			4 035,00 €			3 686,40 €	348,60 €

TOTAL MARCHÉ H.T		116 586,00 €		59 297,30 €		27 360,10 €	31 937,20 €
TVA 20 %		23 317,20 €		11 859,46 €		5 472,02 €	6 387,44 €
TOTAL MARCHÉ T.T.C		139 903,20 €		71 156,76 €		32 832,12 €	38 324,64 €
Retenue de Garantie 5%		- 6 995,16 €		- 3 557,84 €		- 1 641,61 €	- 1 916,23 €
Montant à Percevoir		132 908,04 €		67 598,92 €		31 190,51 €	36 408,41 €