

02 FEB 2023

SAS HECTARE

COMMUNE DE CAZEDARNES
LOTISSEMENT L'ECHAPPEETravaux Exécutés par
TP BESSIERE

Montant Total du Marché H.T	564 065,50 €	:	Soc Marseillaise de Crédit
Travaux sup AEPHT (devis D22/6394)	69 722,50 €		
Avenant 01 HT	53 554,50 €		
Avenant 02 HT	30 134,00 €		
TVA : 20%	143 495,30 €	REFERENCE DE LA CAUTION :	Acte 462
Montant Total du Marché T.T.C	860 971,80 €	MONTANT DE LA CAUTION :	33 843,93

CERTIFICAT DE PAIEMENT N° 12
(Décompte définitif sur partie marché + avenants 1 et 2)

LOT 01 VOIRIE - RESEAUX HUMIDES

Suivant Marché du 27/10/2021

Facture n° FC22/01208

Acomptes Délivrés

Situation	Date	MONTANTS RECLAMES AU TITRE DE LA SITUATION	RETENUE DE GARANTIE		PAYABLE AU TITRE DE LA SITUATION		
		Montant HT des Travaux effectués.	Montant RG HT (5% sur HT des travaux effectués)	Montant TVA 20% sur RG HT	Montant HT	Montant TVA 20%	Montant à payer à l'Entreprise TTC
1	20/06/22	270 868,50 €			270 868,50 €	54 173,70 €	325 042,20 €
2	26/07/22	146 479,00 €			146 479,00 €	29 295,80 €	175 774,80 €
3	05/09/22	34 871,50 €			34 871,50 €	6 974,30 €	41 845,80 €
4	04/10/22	8 832,50 €			8 832,50 €	1 766,50 €	10 599,00 €
5	13/10/22	105 203,50 €			105 203,50 €	21 040,70 €	126 244,20 €
6	27/10/22	73 356,50 €			73 356,50 €	14 671,30 €	88 027,80 €
7	07/11/22	26 530,00 €			26 530,00 €	5 306,00 €	31 836,00 €
8	29/11/22	20 800,00 €			20 800,00 €	4 160,00 €	24 960,00 €
9	16/12/22	5 000,00 €			5 000,00 €	1 000,00 €	6 000,00 €
10	20/12/22	9 020,00 €			9 020,00 €	1 804,00 €	10 824,00 €
11	12/01/23	6 955,00 €			6 955,00 €	1 391,00 €	8 346,00 €
12	30/01/23	1 000,00 €			1 000,00 €	200,00 €	1 200,00 €
MONTANT TOTAL		708 916,50 €	0,00 €	0,00 €	708 916,50 €	141 783,30 €	850 699,80 €

Au paiement de l'ensemble des situations présentées, l'entreprise aura reçu la somme totale de :

850 699,80 €

100,00% Avancement sur marché + avenant

Le Maître d'Oeuvre soussigné

87,72% Avancement sur TS AEP

Vu le montant total des dépenses faites à ce jour :

850 699,80 €

Vu les acomptes précédemment délivrés s'élevant à la somme de :

-849 499,80 €

Reste dû à L'entreprise :

1 200,00 €

Certifie qu'il peut être payé à l'entreprise :

TP BESSIERE

La somme de :

MILLE DEUX CENT EUROS

Vu et approuvé :
Le Maître d'Oeuvre

Bouzigues, le

30/01/2023



TP BESSIERE

ZA La Malhaute - 2 Chemin de la Bédissière 34490 THEZAN LES BEZIERES
Tél : 04 67 93 33 59 Fax : 04 67 37 67 80
SIRET : 39022682700025 N° RCS : Béziers 93B86
SAS au capital de 50 000 € TVA Intra : FR06390226827
Email : secretariat@bessiere-tp.com

Décompte Général Définitif

Editée à : THEZAN LES BEZIERES, le 25/01/2023
Suivie par : LARRIEU Thierry (tlarrieu@bessiere-tp.com / 06 15 95 12 77)
N° Facture : FC23/01208 Aménagement du Lotissement l'Echapée Tranche 1 et 2
Chantier : CAZEDARNES L'Echapée (462)
Références : Lot 1 : Voirie - Réseaux humides
Site Travaux : Lotissement l'Echapée - 34460 CAZEDARNES

SAS HECTARE
75 ZI Les Portes Domitiennes
CS 30020
34741 VENDARGUES CEDEX

N°Poste	Désignation	Un	Marché de Base		Cumulé Précédent		Mois en cours		Cumulé au 25/01/2023		
			Quantité	P.V.U	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant
	MARCHE DE BASE										
	VOIRIE										
	Constitution de voirie										
	TRANCHE 1										
100	Installation de Chantier y compris constat d'huissier	F	1,0000	2 500,00 €	2 500,00 €	1,0000	100,00	2 500,00 €	1,0000	100,00	2 500,00 € 01
102	Débroussaillage du terrain	M²	12 000,0000	0,20 €	2 400,00 €	12 000,0000	100,00	2 400,00 €	12 000,0000	100,00	2 400,00 € 01
119	Plan d'exécution de voirie	ENS	1,0000	650,00 €	650,00 €	1,0000	100,00	650,00 €	1,0000	100,00	650,00 € 01
120	EN TERRAIN DE TOUTE NATURE Terrassement en grande masse (voie, parking privatif, espace libre) y compris compactage du fond de forme et évacuation des déblais en décharge autorisée.	M3	1 200,0000	11,00 €	13 200,00 €	1 200,0000	100,00	13 200,00 €	1 200,0000	100,00	13 200,00 € 01
131	VOIE - Couche de fondation Fourniture et pose GNT 0/40 épaisseur selon les profils types, plans et conforme au CCTP.	M3	475,0000	35,00 €	16 625,00 €	475,0000	100,00	16 625,00 €	475,0000	100,00	16 625,00 € 01
134	CHAUSSEE - Couche de base Fourniture et pose GNT 0/20 épaisseur selon les profils types, plans et conforme au CCTP.	M3	380,0000	41,00 €	15 580,00 €	380,0000	100,00	15 580,00 €	380,0000	100,00	15 580,00 € 01
138	TROTTOIR - Couche de base Fourniture et pose GNT 0/20 épaisseur selon les profils types, plans et conforme au CCTP.	M3	96,0000	41,00 €	3 936,00 €	96,0000	100,01	3 936,00 €	96,0000	100,01	3 936,00 € 01

N°Poste	Désignation	Un	Marché de Base		Cumulé Précédent			Mois en cours			Cumulé au 25/01/2023				
			Quantité	P.V.U	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant	T
165	Fourniture et pose géotextile anticontaminant 180g/m².	M²	2 600,0000	2,00 €	5 200,00 €	2 600,0000	100,00				2 600,0000	100,00		5 200,00 €	01
167	Essais de plaque sur partie supérieure des terrassements par laboratoire agréé (Y compris mise à disposition Véhicule chargé) Ces essais conditionnent la réalisation d'une couche de forme.	UNI	10,0000	65,00 €	650,00 €	10,0000	100,00				10,0000	100,00		650,00 €	01
180	Etablissement mur de contrebutée 1 agglo plein allégé 20x20x50 sur semelle béton dosé à 350Kg.	ML	480,0000	27,50 €	13 200,00 €	480,0000	100,00				480,0000	100,00		13 200,00 €	01
185.3	Fourniture et pose de bordure béton normalisée Bordure type A2.	ML	450,0000	25,00 €	11 250,00 €	450,0000	100,00				450,0000	100,00		11 250,00 €	01
	Mises à la cote	ENS	1,0000	1 500,00 €	1 500,00 €	1,0000	100,00				1,0000	100,00		1 500,00 €	01
200	CHAUSSEE Revêtement enrobé dense de type calcaire granulométrie 0/10 épaisseur 0,06.	M²	1 900,0000	18,50 €	35 150,00 €	1 900,0000	100,00				1 900,0000	100,00		35 150,00 €	01
206	TROTTOIR Revêtement béton balayé épaisseur 10 cm.	M²	480,0000	31,00 €	14 880,00 €	480,0000	100,00				480,0000	100,00		14 880,00 €	01
233	Réalisation d'un mur en enrochement de hauteur comprise entre 1,00m	ML	70,0000	110,00 €	7 700,00 €	70,0000	100,00				70,0000	100,00		7 700,00 €	01
250	Création d'un escalier de 6 marches, dénivelé 1,08m, hauteur des marches 0,16m, Giron 0,30m	ENS	1,0000	6 483,00 €	6 483,00 €	1,0000	100,00				1,0000	100,00		6 483,00 €	01
400	Fourniture et pose panneau de signalisation "STOP" et marquage au sol de ligne transversale "STOP" à la peinture blanche.	UNI	1,0000	255,00 €	255,00 €	1,0000	100,00				1,0000	100,00		255,00 €	01
410	Marquage au sol bande discontinue stationnement à la peinture blanche.	ML	30,0000	4,50 €	135,00 €	30,0000	100,00				30,0000	100,00		135,00 €	01
412	Signalisation flèches	ENS	1,0000	250,00 €	250,00 €	1,0000	100,00				1,0000	100,00		250,00 €	01
592	Aire de stockage OM : marquage peinture	UNI	3,0000	75,00 €	225,00 €	3,0000	100,00				3,0000	100,00		225,00 €	01
495	VOIRIE Plan de recolement réalisé par un Géomètre-Expert.	ENS	1,0000	1 000,00 €	1 000,00 €			1,0000	100,00	1 000,00 €	1,0000	100,00		1 000,00 €	01
TRANCHE 2															
100	Installation de Chantier y compris constat d'huissier	F	1,0000	2 500,00 €	2 500,00 €	1,0000	100,00				1,0000	100,00		2 500,00 €	01
102	Débroussaillage du terrain	M²	13 000,0000	0,20 €	2 600,00 €	13 000,0000	100,00				13 000,0000	100,00		2 600,00 €	01
119	Plan d'exécution de voirie	ENS	1,0000	650,00 €	650,00 €	1,0000	100,00				1,0000	100,00		650,00 €	01

N° Poste	Designation	Un	Marché de Base		Cumulé Précédent			Mois en cours			Cumulé au 25/01/2023		
			Quantité	P.V.U	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Quantité	%	Montant
120	EN TERRAIN DE TOUTE NATURE Terrassement en grande masse (voie, parking privatif, espace libre) y compris compactage du fond de forme et évacuation des déblais en décharge autorisée.	M3	800,0000	11,00 €	8 800,00 €	800,0000	100,00	8 800,00 €			800,0000	100,00	8 800,00 €
131	VOIE - Couche de fondation Fourniture et pose GNT 0/40 épaisseur selon les profils types, plans et conforme au CCTP.	M3	350,0000	35,00 €	12 250,00 €	350,0000	100,00	12 250,00 €			350,0000	100,00	12 250,00 €
134	CHAUSSEE - Couche de base Fourniture et pose GNT 0/20 épaisseur selon les profils types, plans et conforme au CCTP.	M3	280,0000	41,00 €	11 480,00 €	280,0000	100,00	11 480,00 €			280,0000	100,00	11 480,00 €
138	TROTTOIR - Couche de base Fourniture et pose GNT 0/20 épaisseur selon les profils types, plans et conforme au CCTP.	M3	70,0000	41,00 €	2 870,00 €	70,0000	100,00	2 870,00 €			70,0000	100,00	2 870,00 €
165	Fourniture et pose géotextile anticontaminant 180g/m².	M²	1 800,0000	2,00 €	3 600,00 €	1 800,0000	100,00	3 600,00 €			1 800,0000	100,00	3 600,00 €
167	Essai de plaque sur partie supérieure des terrassements par laboratoire agréé (Y compris mise à disposition Véhicule chargé) Ces essais conditionnent la réalisation d'une couche de forme.	UNI	10,0000	65,00 €	650,00 €	10,0000	100,00	650,00 €			10,0000	100,00	650,00 €
180	Etablissement mur de contrebutée 1 aggio plein allégé 20x20x50 sur semelle béton dosé à 350Kg.	ML	275,0000	27,50 €	7 562,50 €	275,0000	100,00	7 562,50 €			275,0000	100,00	7 562,50 €
185.2	Fourniture et pose de bordure béton normalisée	ML	60,0000	22,00 €	1 320,00 €	60,0000	100,00	1 320,00 €			60,0000	100,00	1 320,00 €
185.3	Bordure type P3 (entourage d'arbre) + P1 lot 30	ML	290,0000	25,00 €	7 250,00 €	290,0000	100,00	7 250,00 €			290,0000	100,00	7 250,00 €
190	Mises à la cote	ENS	1,0000	1 500,00 €	1 500,00 €	1,0000	100,00	1 500,00 €			1,0000	100,00	1 500,00 €
200	CHAUSSEE Revêtement enrobé dense de type calcaire granulométrie 0/10 épaisseur 0,06.	M²	1 400,0000	18,50 €	25 900,00 €	1 400,0000	100,00	25 900,00 €			1 400,0000	100,00	25 900,00 €
233	Réalisation d'un mur de soutènement de hauteur comprise entre 1,00m et 1,50 m enduit.	ML	35,0000	165,00 €	5 775,00 €	35,0000	100,00	5 775,00 €			35,0000	100,00	5 775,00 €
215	Revêtement stabilisé	M²	350,0000	13,50 €	4 725,00 €	350,0000	100,00	4 725,00 €			350,0000	100,00	4 725,00 €
410	Marquage au sol bande discontinue stationnement à la peinture blanche.	ML	70,0000	4,50 €	315,00 €	70,0000	100,00	315,00 €			70,0000	100,00	315,00 €
411	Signalisation place PMR y compris panneau	UNI	1,0000	325,00 €	325,00 €	1,0000	100,00	325,00 €			1,0000	100,00	325,00 €
412	Signalisation flèches	ENS	1,0000	200,00 €	200,00 €	1,0000	100,00	200,00 €			1,0000	100,00	200,00 €
592	Aire de stockage OM : marquage peinture	UNI	2,0000	75,00 €	150,00 €	2,0000	100,00	150,00 €			2,0000	100,00	150,00 €

N°Poste	Désignation	Un	Marché de Base		Cumulé Précédent			Mois en cours			Cumulé au 25/01/2023			
			Quantité	P.V.U	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant	T	Montant	
495	VOIRIE	ENS	1,0000	1 000,00 €	1 000,00 €	1,0000	100,00	1 000,00 €			1,0000	100,00	1 000,00 €	01
OPT	Plan de recolement réalisé par un Géomètre-Expert.													
	Option plus value pour revêtement enrobé miel sur la placette	M²		19,50 €			100,00					100,00		01
	<u>Plantations et clôtures</u>													
	<u>TRANCHE 2</u>													
804	Terrassement, Fourniture et mise en place de terre végétale épaisseur 10 cm + fosses d'arbres	M3		25,00 €										01
819	Fourniture et pose arbres de haute tige circonférence 14/16 cm hauteur 2,5/3,5m type Erable, mélia, albisia y compris tuteurage triple et terrassement de la fosse.	UNI		210,00 €			100,00					100,00		01
853	Fourniture et plantation de prairie rustique fleurie.	M²		1,95 €			100,00					100,00		01
860	Fourniture et pose d'un arrosage automatique par goutte à goutte PEHD Ø 40.	ML		7,00 €			100,00					100,00		01
862	Entretien des arbres et arbustes pendant 1 an avec garantie de reprise.	F		850,00 €			100,00					100,00		01
863	Entretien des prairies et pelouses pendant 1 an avec garantie de reprise.	F		1 250,00 €			100,00					100,00		01
863	Clôture mailles rigides 1,80 m + Haie vive	ML					100,00					100,00		01
	<u>RESEAUX HUMIDES</u>													
	<u>Réseau eaux pluviales</u>													
	<u>TRANCHE 1</u>													
100	Installation de Chantier	F	1,0000	1 000,00 €	1 000,00 €	1,0000	100,00	1 000,00 €				100,00	1 000,00 €	01
119	Plan d'exécution réseaux	ENS	1,0000	650,00 €	650,00 €	1,0000	100,00	650,00 €				100,00	650,00 €	01
	Buse BCA série 135A													
	Tranchée, sable, buse, remblais de tranchée GNT.													
500.1	Buse Ø 300mm.	ML	173,0000	95,00 €	16 435,00 €	173,0000	100,00	16 435,00 €				100,00	16 435,00 €	01
500.2	Buse Ø 400mm.	ML	56,0000	83,00 €	4 648,00 €	56,0000	100,00	4 648,00 €				100,00	4 648,00 €	01
500.3	Buse Ø 500mm.	ML	62,0000	102,00 €	6 324,00 €	62,0000	100,00	6 324,00 €				100,00	6 324,00 €	01
500.4	Buse Ø 600mm.	ML	68,0000	140,00 €	9 520,00 €	68,0000	100,00	9 520,00 €				100,00	9 520,00 €	01
510	Regard pluvial 800 x 800 mm + couverture fonte	UNI	7,0000	810,00 €	5 670,00 €	7,0000	100,00	5 670,00 €				100,00	5 670,00 €	01
511	Regard pluvial 800 x 800 mm + grille	UNI	12,0000	810,00 €	9 720,00 €	12,0000	100,00	9 720,00 €				100,00	9 720,00 €	01
547	Tête d'ouvrage de sécurité anti encastrement type Bonnasbla ou similaire.	UNI	2,0000	450,00 €	900,00 €	2,0000	100,00	900,00 €				100,00	900,00 €	01

N°Poste	Désignation	Un	Marché de Base		Cumulé Précédent		Mois en cours		Cumulé au 25/01/2023			
			Quantité	P.V.U	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant	T
585	EN TERRAIN DE TOUTE NATURE Terrassement en grande masse y compris compactage du fond de forme, mise en forme des talus, renforcement des abords, évacuation des déblais et toute sujétions.	M3	3 500,0000	11,00 €	38 500,00 €	3 500,0000	100,00	38 500,00 €	3 500,0000	100,00	38 500,00 €	01
586	Réalisation d'un cunette le long du fil d'eau du	ML	35,00000	18,00 €	630,00 €	35,00000	100,00	630,00 €	35,00000	100,00	630,00 €	01
587	Réalisation d'une rampe d'accès	ENS	1,0000	850,00 €	850,00 €	1,0000	100,00	850,00 €	1,0000	100,00	850,00 €	01
588	Réalisation d'un ouvrage de régulation et de surverse	UNI	1,0000	6 550,00 €	6 550,00 €	1,0000	100,00	6 550,00 €	1,0000	100,00	6 550,00 €	01
589	Clôture maille rigide 230 ml+ portail d'accès	ENS		10 760,00 €			100,00			100,00		01
596	RESEAU EP Plan de recolement réalisé par un Géomètre-Expert.	ENS	1,0000	1 000,00 €	1 000,00 €	1,0000	100,00	1 000,00 €	1,0000	100,00	1 000,00 €	01
	TRANCHE 2											
100	Installation de Chantier	F	1,0000	1 500,00 €	1 500,00 €	1,0000	100,00	1 500,00 €	1,0000	100,00	1 500,00 €	01
119	Plan d'exécution réseaux	ENS	1,0000	850,00 €	850,00 €	1,0000	100,00	850,00 €	1,0000	100,00	850,00 €	01
	Buse BCA série 135A Tranchée, sable, buse, remblais de tranchée GNT.											
500.1	Buse Ø 300mm.	ML	108,00000	85,00 €	9 180,00 €	108,00000	100,00	9 180,00 €	108,00000	100,00	9 180,00 €	01
500.2	Buse Ø 400mm.	ML	100,00000	83,00 €	8 300,00 €	100,00000	100,00	8 300,00 €	100,00000	100,00	8 300,00 €	01
500.3	Buse Ø 500mm.	ML	35,00000	68,00 €	2 380,00 €	35,00000	100,00	2 380,00 €	35,00000	100,00	2 380,00 €	01
510	Regard pluvial 800 x 800 mm + couverture fonte	UNI	4,0000	810,00 €	3 240,00 €	4,0000	100,00	3 240,00 €	4,0000	100,00	3 240,00 €	01
511	Regard pluvial 800 x 800 mm + grille	UNI	6,0000	810,00 €	4 860,00 €	6,0000	100,00	4 860,00 €	6,0000	100,00	4 860,00 €	01
547	Tête d'ouvrage de sécurité anti encastrement type Bonnasabla ou similaire.	UNI	2,0000	450,00 €	900,00 €	2,0000	100,00	900,00 €	2,0000	100,00	900,00 €	01
550	Curage et reprofilage de fossé.	ML	90,00000	21,00 €	1 890,00 €	90,00000	100,00	1 890,00 €	90,00000	100,00	1 890,00 €	01
551	Création de fossé en V	ML	100,00000	25,00 €	2 500,00 €	100,00000	100,00	2 500,00 €	100,00000	100,00	2 500,00 €	01
596	RESEAU EP Plan de recolement réalisé par un Géomètre-Expert.	ENS	1,0000	1 000,00 €	1 000,00 €	1,0000	100,00	1 000,00 €	1,0000	100,00	1 000,00 €	01
	Réseaux eaux usées											
	TRANCHE 1											
601	PVC Ø 200 CR16 Tranchée, sable, grillage, remblais de tranchée GNT.	ML	200,00000	69,00 €	13 800,00 €	200,00000	100,00	13 800,00 €	200,00000	100,00	13 800,00 €	01
610	Regard de visite Ø 800.	UNI	13,00000	810,00 €	10 530,00 €	13,00000	100,00	10 530,00 €	13,00000	100,00	10 530,00 €	01
620	branchement particulier EU complet en PVC Ø160 CR16 sur réseau à créer (longueur < 8m).	UNI	14,00000	775,00 €	10 850,00 €	14,00000	100,00	10 850,00 €	14,00000	100,00	10 850,00 €	01

N°Poste	Désignation	Un	Marché de Base		Cumulé Précédent			Mois en cours			Cumulé au 25/01/2023				
			Quantité	P.V.U	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant	T
636	Raccordement sur réseau EU existant y compris regard de visite.	CO		650,00 €											01
695	RESEAU EU Hydrocuration, Inspection Télévisuelle (ITV) et tests d'étanchéité à l'air.	UNI	1,0000	2 123,00 €	2 123,00 €	1,0000	100,00	2 123,00 €	1,0000	100,00	2 123,00 €	1,0000	100,00	2 123,00 €	01
696	RESEAU EU Essais de compactage.	UNI	6,0000	75,00 €	450,00 €	6,0000	100,00	450,00 €	6,0000	100,00	450,00 €	6,0000	100,00	450,00 €	01
697	RESEAU EU Plan de recolement réalisé par un Géomètre-Expert.	ENS	1,0000	1 000,00 €	1 000,00 €	1,0000	100,00	1 000,00 €	1,0000	100,00	1 000,00 €	1,0000	100,00	1 000,00 €	01
TRANCHE 2															
601	PVC Ø 200 CR16 Tranchée, sable, grillage, remblais de tranchée GNT.	ML	250,0000	69,00 €	17 250,00 €	250,0000	100,00	17 250,00 €	250,0000	100,00	17 250,00 €	250,0000	100,00	17 250,00 €	01
610	Regard de visite Ø 800.	UNI	13,0000	810,00 €	10 530,00 €	13,0000	100,01	10 530,00 €	13,0000	100,01	10 530,00 €	13,0000	100,01	10 530,00 €	01
620	branchement particulier EU complet en PVC Ø160 CR16 sur réseau à créer (longueur < 8m).	UNI	17,0000	775,00 €	13 175,00 €	17,0000	99,99	13 175,00 €	17,0000	99,99	13 175,00 €	17,0000	99,99	13 175,00 €	01
695	RESEAU EU Hydrocuration, Inspection Télévisuelle (ITV) et tests d'étanchéité à l'air.	UNI	1,0000	2 508,00 €	2 508,00 €	1,0000	100,00	2 508,00 €	1,0000	100,00	2 508,00 €	1,0000	100,00	2 508,00 €	01
696	RESEAU EU Essais de compactage.	UNI	6,0000	75,00 €	450,00 €	6,0000	100,00	450,00 €	6,0000	100,00	450,00 €	6,0000	100,00	450,00 €	01
697	RESEAU EU Plan de recolement réalisé par un Géomètre-Expert.	ENS	1,0000	1 000,00 €	1 000,00 €	1,0000	100,00	1 000,00 €	1,0000	100,00	1 000,00 €	1,0000	100,00	1 000,00 €	01
Réseau adduction d'eau potable															
TRANCHE 1															
702	Fonte PN 16 bars Tranchée, sable, grillage, remblais de tranchée GNT.	UN													01
702.2	DN 150mm.	ML	264,0000	75,00 €	19 800,00 €	264,0000	100,00	19 800,00 €	264,0000	100,00	19 800,00 €	264,0000	100,00	19 800,00 €	01
711	Vidange dans regard de visite 800x800mm y compris raccordement pluvial.	UNI	1,0000	955,00 €	955,00 €	1,0000	100,00	955,00 €	1,0000	100,00	955,00 €	1,0000	100,00	955,00 €	01
712	Ventouse automatique dans regard de visite 800x800mm.	UNI	1,0000	1 350,00 €	1 350,00 €	1,0000	100,00	1 350,00 €	1,0000	100,00	1 350,00 €	1,0000	100,00	1 350,00 €	01
713	Plaque pleine AEP Branchement particulier AEP complet sur RESEAU A CREER dans mur technique à poser (incluant coffrets électricité, telecom, et boîte aux lettres)	UNI	2,0000	125,00 €	250,00 €	2,0000	100,00	250,00 €	2,0000	100,00	250,00 €	2,0000	100,00	250,00 €	01
720.1	canalisation PE HD Ø 19/25mm.	UNI	14,0000	295,00 €	4 130,00 €	14,0000	100,00	4 130,00 €	14,0000	100,00	4 130,00 €	14,0000	100,00	4 130,00 €	01
730	Raccordement de canalisation AEP sur le réseau existant y compris vanne de sectionnement.	CO		1 250,00 €											01

N°Poste	Désignation	Un	Marché de Base			Cumulé Précédent			Mois en cours			Cumulé au 25/01/2023		
			Quantité	P.V.U	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	T
741	Poteau incendie	UNI	1,0000	2 155,00 €	2 155,00 €	1,0000	100,00	2 155,00 €	1,0000	100,00		1,0000	100,00	2 155,00 € 01
750	Fourreau en attente pour arrosage	ML		19,50 €			100,00						100,00	01
795	RESEAU AEP Essai de pression et analyses bactériologiques de type D.	ML	264,0000	4,00 €	1 056,00 €	264,0000	100,00	1 056,00 €	264,0000	100,00		264,0000	100,00	1 056,00 € 01
796	RESEAU AEP Plan de recolement réalisé par un Géomètre-Expert.	ENS	1,0000	1 000,00 €	1 000,00 €	1,0000	100,00	1 000,00 €	1,0000	100,00		1,0000	100,00	1 000,00 € 01
798	Raccordement sur conduite existante chemin des près Y/c reprise béton	ML	330,0000	93,00 €	30 690,00 €	330,0000	100,00	30 690,00 €	330,0000	100,00		330,0000	100,00	30 690,00 € 01
799	Raccordement de la conduite existante chemin des Vignals	U	1,0000	750,00 €	750,00 €	1,0000	100,00	750,00 €	1,0000	100,00		1,0000	100,00	750,00 € 01
TRANCHE 2														
FONTE PN 16 bars														
Tranchée, sable, grillage, remblais de tranchée GNT.														
702.2	DN 150mm.	ML	169,0000	75,00 €	12 675,00 €	169,0000	100,00	12 675,00 €	169,0000	100,00		169,0000	100,00	12 675,00 € 01
711	Vidange dans regard de visite 800x800mm y compris raccordement pluvial.	UNI	1,0000	955,00 €	955,00 €	1,0000	100,00	955,00 €	1,0000	100,00		1,0000	100,00	955,00 € 01
712	Ventouse automatique dans regard de visite 800x800mm.	UNI	1,0000	1 350,00 €	1 350,00 €	1,0000	100,00	1 350,00 €	1,0000	100,00		1,0000	100,00	1 350,00 € 01
713	Plaque pleine AEP	UNI	2,0000	125,00 €	250,00 €	2,0000	100,00	250,00 €	2,0000	100,00		2,0000	100,00	250,00 € 01
Branchement particulier AEP complet SUR RESEAU A CREER dans mur technique à poser (incluant coffrets électricité, telecom, et boîte aux lettres)														
720.1	canalisation PE HD Ø 19/25mm.	UNI	17,0000	295,00 €	5 015,00 €	17,0000	100,00	5 015,00 €	17,0000	100,00		17,0000	100,00	5 015,00 € 01
741	Poteau incendie	UNI	1,0000	2 155,00 €	2 155,00 €	1,0000	100,00	2 155,00 €	1,0000	100,00		1,0000	100,00	2 155,00 € 01
743	Branchement d'arrosage complet Ø32 SUR RESEAU A CREER y compris regard compteur isotherme ENTERRE.	UNI	1,0000	455,00 €	455,00 €	1,0000	100,00	455,00 €	1,0000	100,00		1,0000	100,00	455,00 € 01
795	RESEAU AEP Essai de pression et analyses bactériologiques de type D.	ML	305,0000	4,00 €	1 220,00 €	305,0000	100,00	1 220,00 €	305,0000	100,00		305,0000	100,00	1 220,00 € 01
796	RESEAU AEP Plan de recolement réalisé par un Géomètre-Expert.	ENS	1,0000	1 000,00 €	1 000,00 €	1,0000	100,00	1 000,00 €	1,0000	100,00		1,0000	100,00	1 000,00 € 01
					Total MARCHÉ DE BASE			563 065,50 €			1 000,00 €			564 065,50 €
AVENANT 1 PLUS ET MOINS VALUES														
RESEAUX HUMIDES														

N° Poste	Désignation	Un	Marché de Base		Cumulé Précédent		Mois en cours		Cumulé au 25/01/2023		T
			Quantité	P.V.U	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	
636	RESEAU EAUX PLUVIALES										
	TRANCHE 1										
	Décaissement toute nature et mise en remblais sur bassin	M3	200,0000	9,00 €	1 800,00 €	200,0000	100,00	1 800,00 €	200,0000	100,00	01
	Plus value BRH (bassin + buses béton)	M3	235,0000	28,50 €	6 697,50 €	235,0000	100,00	6 697,50 €	235,0000	100,00	01
	TRANCHE 2										
	RESEAU EAUX USEES										
730	TRANCHE 1										
	Raccordement sur réseau EU existant y compris regard de visite.	CO	1,0000	650,00 €	650,00 €	1,0000	100,00	650,00 €	1,0000	100,00	01
	Plus value BRH	M3	160,0000	28,50 €	4 560,00 €	160,0000	100,00	4 560,00 €	160,0000	100,00	01
	TRANCHE 2										
702.2	RESEAU ADDUCTION D'EAU POTABLE										
	TRANCHE 1										
	Branchement particulier AEP complet SUR RESEAU A CREER dans mur technique à poser (incluant coffrets électricité, telecom, et boîte aux lettres)	U	14,0000	1 125,00 €	15 750,00 €	14,0000	100,00	15 750,00 €	14,0000	100,00	01
	Realisation d'une enveloppe en agglo	CO	1,0000	1 250,00 €	1 250,00 €	1,0000	100,00	1 250,00 €	1,0000	100,00	01
	TRANCHE 2										
	Fontaine PN 16 bars										
705	Tranchée, sable, grillage, remblais de tranchée GNT.										
	Plus value brh	M3	70,0000	28,50 €	1 995,00 €	70,0000	100,00	1 995,00 €	70,0000	100,00	01
	DN 150mm.	ML	9,0000	75,00 €	675,00 €	9,0000	100,00	675,00 €	9,0000	100,00	01
	Branchement particulier AEP complet SUR RESEAU A CREER dans mur technique à poser (incluant coffrets électricité, telecom, et boîte aux lettres)										
	Realisation d'une enveloppe en agglo	UN	17,0000	1 125,00 €	19 125,00 €	17,0000	100,00	19 125,00 €	17,0000	100,00	01
	RESEAU AEP	ML	263,0000	4,00 €	1 052,00 €	263,0000	100,00	1 052,00 €	263,0000	100,00	01
	Essai de pression et analyses bactériologiques de type D.										
	Total AVENANT 1 PLUS ET MOINS VALUES				53 554,50 €			53 554,50 €			
	AVENANT 2 PLUS ET MOINS VALUES										

N°Poste	Désignation	Un	Marché de Base		Cumulé Précédent		Mois en cours		Cumulé au 25/01/2023			
			Quantité	P.V.U	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant	T
180	TERRASSEMENT VOIRIE											
	CONSTITUTION DE VOIRIE											
	TRANCHE 1											
	Etablissement mur de contrebutée 1 agglo plein allégé 20x20x50 sur semelle béton dosé à 350Kg.	ML	-110,0000	27,50 €	-3 025,00 €	-110,0000	100,00	-3 025,00 €	-110,0000	100,00	-3 025,00 €	01
	Fourniture et pose de bordure béton normalisée											
	Pose bordures T2	ML	115,0000	27,00 €	3 105,00 €	115,0000	100,00	3 105,00 €	115,0000	100,00	3 105,00 €	01
	Pose bordures T2 bateau entrée de lot	ML	70,0000	27,00 €	1 890,00 €	70,0000	100,00	1 890,00 €	70,0000	100,00	1 890,00 €	01
185.3	Pose bordures P3 pour arrêt béton	ML	20,0000	22,00 €	440,00 €	20,0000	100,00	440,00 €	20,0000	100,00	440,00 €	01
	Bordure type A2.	ML	-220,0000	25,00 €	-5 500,00 €	-220,0000	100,00	-5 500,00 €	-220,0000	100,00	-5 500,00 €	01
	Modification trottoir entrée lotissement y compris, depose des bordures, évacuation des bétons, repose des bordures, et coulage béton trottoir	UN	1,0000	2 500,00 €	2 500,00 €	1,0000	100,00	2 500,00 €	1,0000	100,00	2 500,00 €	01
	Mise a la cote tampon existant (zone entrée lotissement)	UN	1,0000	250,00 €	250,00 €	1,0000	100,00	250,00 €	1,0000	100,00	250,00 €	01
	Décroutage voiries entrée lotissement + évacuation des bétons + reprofilage	M2	125,0000	10,00 €	1 250,00 €	125,0000	100,00	1 250,00 €	125,0000	100,00	1 250,00 €	01
	TROTTOIR	M²	-480,0000	31,00 €	-14 880,00 €	-480,0000	100,00	-14 880,00 €	-480,0000	100,00	-14 880,00 €	01
	Revêtement béton balayé épaisseur 10 cm.											
206	TROTTOIR	M2	117,0000	46,00 €	5 382,00 €	117,0000	100,00	5 382,00 €	117,0000	100,00	5 382,00 €	01
	Revêtement béton balayé épaisseur 15 cm au entrée de lot											
	TROTTOIR	M2	245,0000	37,00 €	9 065,00 €	245,0000	100,00	9 065,00 €	245,0000	100,00	9 065,00 €	01
131	TRANCHE 2											
	VOIE - Couche de fondation	M3	50,0000	35,00 €	1 750,00 €	50,0000	100,00	1 750,00 €	50,0000	100,00	1 750,00 €	01
180	Fourniture et pose GNT 0/40 épaisseur selon les profils types, plans et conforme au CCTP.											
	Etablissement mur de contrebutée 1 agglo plein allégé 20x20x50 sur semelle béton dosé à 350Kg.	ML	-100,0000	27,50 €	-2 750,00 €	-100,0000	100,00	-2 750,00 €	-100,0000	100,00	-2 750,00 €	01
	Fourniture et pose de bordure béton normalisée											
	Pose bordures T2 bateau entrée de lot	ML	80,0000	27,00 €	2 160,00 €	80,0000	100,00	2 160,00 €	80,0000	100,00	2 160,00 €	01
185.2	Bordure type P3 (entourage d'arbre) + P1 lot 30	ML	-60,0000	22,00 €	-1 320,00 €	-60,0000	100,00	-1 320,00 €	-60,0000	100,00	-1 320,00 €	01
	Pose bordures T2	ML	171,0000	27,00 €	4 617,00 €	171,0000	100,00	4 617,00 €	171,0000	100,00	4 617,00 €	01

N°Poste	Désignation	Un	Marché de Base		Cumulé Précédent			Mois en cours			Cumulé au 25/01/2023			
			Quantité	P.V.U	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant
185.3	Bordure type A2.	ML	-210,0000	25,00 €	-5 250,00 €	-210,0000	100,00	-5 250,00 €			-210,0000	100,00	-5 250,00 €	01
	TROTTOIR	M2	30,0000	46,00 €	1 380,00 €	30,0000	100,00	1 380,00 €			30,0000	100,00	1 380,00 €	01
	Revêtement béton balayé épaisseur 15 cm au entrée de lot													
	TROTTOIR	M2	65,0000	37,00 €	2 405,00 €	65,0000	100,00	2 405,00 €			65,0000	100,00	2 405,00 €	01
	Revêtement béton balayé épaisseur 12cm sur les trottoirs.													
215	Pose protection incendie	UN	2,0000	500,00 €	1 000,00 €	2,0000	100,00	1 000,00 €			2,0000	100,00	1 000,00 €	01
	Pose 3 rangs d'agglco coté parcelle 23 + fondation sur bande morte largeur 30cm	UN	1,0000	950,00 €	950,00 €	1,0000	100,00	950,00 €			1,0000	100,00	950,00 €	01
	Revêtement stabilisé	M²	-250,0000	13,50 €	-3 375,00 €	-250,0000	100,00	-3 375,00 €			-250,0000	100,00	-3 375,00 €	01
	RESEAUX HUMIDES													
	RESEAU EAUX PLUVIALES													
500.1	TRANCHE 1													
	Buse BCA série 135A													
	Tranchée, sable, buse, remblais de tranchée GNT.													
	pose caniveaux grille Ø400	ML	3,0000	300,00 €	900,00 €	3,0000	100,00	900,00 €			3,0000	100,00	900,00 €	01
	Buse Ø 300mm.	ML	-30,0000	95,00 €	-2 850,00 €	-30,0000	100,00	-2 850,00 €			-30,0000	100,00	-2 850,00 €	01
	Regard pluvial 800 x 800 mm + couverture fonte	UNI	4,0000	810,00 €	3 240,00 €	4,0000	100,00	3 240,00 €			4,0000	100,00	3 240,00 €	01
	Regard pluvial 800 x 800 mm + grille	UNI	1,0000	810,00 €	810,00 €	1,0000	100,00	810,00 €			1,0000	100,00	810,00 €	01
	Condamnation du puit suivant les regles de l'art, matériaux drainants, béton, et TV	UN	1,0000	850,00 €	850,00 €	1,0000	100,00	850,00 €			1,0000	100,00	850,00 €	01
	Branchement pluvial particulier, longueur <8ml, PVC Ø200 et boîte de branchement	UN	8,0000	850,00 €	6 800,00 €	8,0000	100,00	6 800,00 €			8,0000	100,00	6 800,00 €	01
	Nettoyage de l'emprise (arrachage dessouchage, terrain en friche)	M2	7 000,0000	0,85 €	5 950,00 €	7 000,0000	100,00	5 950,00 €			7 000,0000	100,00	5 950,00 €	01
500.1	TRANCHE 2													
	Buse BCA série 135A													
	Tranchée, sable, buse, remblais de tranchée GNT.													
	Buse Ø 300mm.	ML	-33,0000	85,00 €	-2 805,00 €	-33,0000	100,00	-2 805,00 €			-33,0000	100,00	-2 805,00 €	01
	Buse Ø 400mm.	ML	10,0000	83,00 €	830,00 €	10,0000	100,00	830,00 €			10,0000	100,00	830,00 €	01
	Regard pluvial 800 x 800 mm + couverture fonte	UNI	3,0000	810,00 €	2 430,00 €	3,0000	100,00	2 430,00 €			3,0000	100,00	2 430,00 €	01
	Regard pluvial 800 x 800 mm + grille	UNI	1,0000	810,00 €	810,00 €	1,0000	100,00	810,00 €			1,0000	100,00	810,00 €	01
Branchement particulier pluvial	UN	9,0000	850,00 €	7 650,00 €	9,0000	100,00	7 650,00 €			9,0000	100,00	7 650,00 €	01	
511	Passage pluvial fonte Ø300 parcelle 24	ML	6,0000	140,00 €	840,00 €	6,0000	100,00	840,00 €			6,0000	100,00	840,00 €	01

N°Poste	Désignation	Un	Marché de Base		Cumulé Précédent			Mois en cours			Cumulé au 25/01/2023			
			Quantité	P.V.U	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant
547	Tête d'ouvrage de sécurité anti encastrement type Bonnasabla ou similaire. RESEAU EAUX USEES TRANCHE 1	UNI	-2,0000	450,00 €	-900,00 €	-2,0000	100,00	-900,00 €			-2,0000	100,00	-900,00 €	01
601	PVC Ø 200 CR16 Tranchée, sable, grillage, remblais de tranchée GNT.	ML	25,0000	69,00 €	1 725,00 €	25,0000	100,00	1 725,00 €			25,0000	100,00	1 725,00 €	01
610	Regard de visite Ø 800. TRANCHE 2	UNI	-3,0000	810,00 €	-2 430,00 €	-3,0000	100,00	-2 430,00 €			-3,0000	100,00	-2 430,00 €	01
601	PVC Ø 200 CR16 Tranchée, sable, grillage, remblais de tranchée GNT.	ML	-25,0000	69,00 €	-1 725,00 €	-25,0000	100,00	-1 725,00 €			-25,0000	100,00	-1 725,00 €	01
610	Regard de visite Ø 800.	UNI	-4,0000	810,00 €	-3 240,00 €	-4,0000	100,00	-3 240,00 €			-4,0000	100,00	-3 240,00 €	01
620	branchement particulier EU complet en PVC Ø160 CR16 sur réseau à créer (longueur < 8m). RESEAU ADDUCTION D'EAU POTABLE TRANCHE 1	UNI	1,0000	775,00 €	775,00 €	1,0000	100,00	775,00 €			1,0000	100,00	775,00 €	01
798	Branchement particulier AEP complet SUR RESEAU A CREER dans mur technique à poser (incluant coffrets électricité, telecom, et boîte aux lettres)	ML	60,0000	93,00 €	5 580,00 €	60,0000	100,00	5 580,00 €			60,0000	100,00	5 580,00 €	01
	Raccordement sur conduite existante chemin des près Y/c reprise béton	M3	100,0000	28,50 €	2 850,00 €	100,0000	100,00	2 850,00 €			100,0000	100,00	2 850,00 €	01
	Plus value BRH Total AVENANT 2 PLUS ET MOINS VALUES				30 134,00 €			30 134,00 €					30 134,00 €	
Récapitulatif					647 754,00 €			646 754,00 €				1 000,00 €	647 754,00 €	

Règlement : Virement à 45 jours Fin de Mois
Échéance le : 30/03/23

Montant HT Initial	647 754,00 €
Situations Précédentes	-646 754,00 €
Montant HT Final	1 000,00 €
Tva 20 % (01)	200,00 €
Montant TTC	1 200,00 €