

REÇU le 28 FEV. 2023

PAYE	COMPTABILISE
LE	02 -
PAR	
DE	

SAS HECTARE							
COMMUNE DE BALARUC LES BAINS							
LOTISSEMENT ORA MARITIMA							
Travaux Exécutés par							
SOLIVE - 4 rue André Solive - 34570 PIGNAN							
Montant Total du Marché H.T	116 586,00 €						
TVA : 20%	23 317,20 €		REFERENCE DE LA CAUTION :				
Montant Total du Marché T.T.C	139 903,20 €		MONTANT DE LA CAUTION :				
CERTIFICAT DE PAIEMENT N° 03							
LOT 01 VOIRIE RESEAUX HUMIDES PLANTATIONS				Suivant Marché du 17/08/2022			
				Selon situation 3 du 27/02/2023			
Acomptes Délivrés							
Situation	Date	MONTANTS RECLAMES AU TITRE DE LA SITUATION	RETENUE DE GARANTIE		PAYABLE AU TITRE DE LA SITUATION		
		Montant HT des Travaux effectués.	RG 5% HT	RG 5 % TTC	Montant HT	Montant TVA 20%	Montant à payer à l'Entreprise TTC
1	27/10/22	27 360,10 €	1 368,01 €	1 641,61 €	25 992,10 €	5 198,42 €	31 190,51 €
2	28/11/22	31 937,20 €	1 596,86 €	1 916,23 €	30 340,34 €	6 068,07 €	36 408,41 €
3	27/02/23	13 985,60 €	699,28 €	839,14 €	13 286,32 €	2 657,26 €	15 943,58 €
MONTANT TOTAL		73 282,90 €	3 664,15 €	4 396,97 €	69 618,76 €	13 923,75 €	83 542,51 €
Au paiement de l'ensemble des situations présentées, l'entreprise aura reçu la somme totale de :						83 542,51 €	
63% Le Maître d'Oeuvre soussigné Vu le montant total des dépenses faites à ce jour : 83 542,51 € Vu les acomptes précédemment délivrés s'élevant à la somme de : -67 598,92 € Reste dû à L'entreprise : 15 943,59 € 15 943,59 € Certifié qu'il peut être payé à l'entreprise : SOLIVE La somme de : QUINZE MILLE NEUF CENT QUARANTE TROIS EUROS ET CINQUANTE NEUF CENTS							

Vu et approuvé :
Le Maître d'Oeuvre

Bouzigues, le

27/02/2023



Facture n° 0223/111
Compte client n° 008026

HECTARE
75 ZI Les Portes Domitiennes
BP 30020

34 741 - VENDARGUES CEDEX

SITUATION N° 3

Désignation des Ouvrages	Montant Cumulé	Déduire M-1	Montant du mois
LOTISSEMENT ORA MARITIMA - BALARUC			
<u>LES BAINS</u>			
Lot n° 1 : Voirie - Réseaux Humides - Plantations (Selon détail ci-joint)	73 282,90 €	59 297,30 €	13 985,60 €
MONTANT H.T			13 985,60 €
TVA 20 %			2 797,12 €
MONTANT T.T.C			16 782,72 €
Retenue de Garantie 5%			- 839,14 €
MONTANT A PERCEVOIR			15 943,58 €
REPARTITION DES PAIEMENTS :			
ENTREPRISE SOLIVE SARL  Entreprise Solive Travaux publics - VRD	RIB : Crédit Agricole du Languedoc IBAN : FR 76 1350 6100 0039 4003 8700 039 BIC : AGRIFRPP835	15 943,58 €	
ECHEANCE LE : 13 avril 2023 Paiement par : Chèque ou Virement Notre RIB : CA PIGNAN FR76 1350 6100 0039 4003 8700 039 AGRIFRPP835 L'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due en cas de retard de paiement est égale à 40 Euros			

DÉTAIL SITUATION

N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	Unité	Quantité	Prix Unitaire (€)	Montant HT Base (€)	Avanc. %	Avanc. Q	Montant Cumulé en €	% Préc.	Q Préc.	Cumulé Précédent en €	Montant Mensuel en €
I) CONSTITUTION DE VOIRIE												
Préparation des emprises												
101	Installation de Chantier signalisation et constat d'huissier.	F	1	1 600,00 €	1 600,00 €	60%	0,60	960,00	60%	0,60	960,00	-
102	Débroussaillage du terrain.	m²	2100	0,50 €	1 050,00 €	90%	1 890,00	945,00	90%	1 890,00	945,00	-
104	Abattage et dessouchage d'arbres 0,30m<Ø<0,50m.	Unité	14	300,00 €	4 200,00 €	90%	12,60	3 780,00	90%	12,60	3 780,00	-
116	Implantation des ouvrages par un Géomètre-Expert.	F	1	800,00 €	800,00 €	60%	0,60	480,00	60%	0,60	480,00	-
118	Piquetage et marquage des réseaux existants.	F	1	550,00 €	550,00 €	60%	0,60	330,00	60%	0,60	330,00	-
495	VOIRIE Plan de recouvrement réalisé par un Géomètre-Expert.	ens	1	1 500,00 €	1 500,00 €	-	-	-	-	-	-	-
VOIE - structure et revêtement												
120	EN TERRAIN DE TOUTE NATURE Terrassement en grande masse (voie, parking privatif, espace libre) y compris compactage du fond de forme et évacuation des déblais en décharge autorisée.	m3	357	21,00 €	7 497,00 €	90%	321,30	6 747,30	90%	321,30	6 747,30	-
142	Remblai en matériau du site entré de lois.	m3	123	8,00 €	984,00 €	60%	73,80	590,40	60%	73,80	590,40	-
165	Fourniture et pose géotextile anticontaminant 180g/m².	m²	295	1,60 €	472,00 €	90%	265,50	424,80	90%	-	-	424,80
132	CHAUSSEE / TROTTOIR - Couche de fondation Fourniture et pose GNT 0/40 épaisseur 0,30 m.	m3	76	36,00 €	2 736,00 €	90%	68,40	2 462,40	90%	-	-	2 462,40
134	CHAUSSEE / TROTTOIR- Couche de base Fourniture et pose GNT 0/20 épaisseur 0,20 m.	m3	51	36,00 €	1 836,00 €	50%	25,50	918,00	50%	-	-	918,00
201	CHAUSSEE Revêtement enrobé dense de type basalte granulométrie 0/10 épaisseur 0,06.	m²	222	23,00 €	5 106,00 €	-	-	-	-	-	-	-
205	TROTTOIR Revêtement enrobé dense MIEL de type basalte granulométrie 0/6 épaisseur 0,05.	m²	48	41,00 €	1 968,00 €	-	-	-	-	-	-	-
133	PARKING PERMEABLE - Couche de fondation Fourniture et pose GNT 20/40 drainant épaisseur 0,30m.	m3	7	41,00 €	287,00 €	-	-	-	-	-	-	-
135	PARKING PERMEABLE - Couche de fondation Fourniture et pose GNT 10/20 drainant épaisseur 0,20m.	m3	5	45,00 €	225,00 €	-	-	-	-	-	-	-
160	PARKING PERMEABLE - Revêtement pavés drainants en béton bicouche avec parement de surface grenaillé 20*20 cm ép 8cm gris et rouge avec écartours 1,8 cm y compris lit de pose et remplissage des interstices en caillou calibré.	m²	25	72,00 €	1 800,00 €	-	-	-	-	-	-	-
Essais de plaques												
167	Essais de plaque sur partie supérieure des terrassements par laboratoire agréé (Y compris mise à disposition Véhicule chargé) Ces essais conditionnent la réalisation d'une couche de forme.	Unité	2	250,00 €	500,00 €	70%	1,40	350,00	70%	-	-	350,00
168	Essais de plaque sur plate forme de chaussée par laboratoire agréé (Y compris mise à disposition Véhicule chargé).	Unité	2	250,00 €	500,00 €	70%	1,40	350,00	70%	-	-	350,00
Bordures et maçonneries												
180	Etablissement mur de contrebutée	ml										
185	1 agglo plein allégé 20x20x50 sur semelle béton dosé à 350Kg.											
185.2	Fourniture et pose de bordure béton normalisée de type P, T ou I.	ml										
185.3	Bordure type T2.	ml										
185.4	Bordure type P1.	ml										
185.4	Bordure type T2 basse.	ml	102	29,00 €	2 958,00 €	80%	81,60	2 366,40	80%	-	-	2 366,40
Signalisations / Local OM et mobilier urbain												
400	Fourniture et pose panneau de signalisation "STOP" et marquage au sol de ligne transversale "STOP" - résine métachrylate blanche.	Unité	1	319,00 €	319,00 €	-	-	-	-	-	-	-
404	Fourniture et pose panneau de signalisation classe II gamme normale avec support acier galvanisé circulaire (hauteur sous panneau 2,2m).	unité	1	209,00 €	209,00 €	-	-	-	-	-	-	-

DÉTAIL SITUATION

N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	Unité	Quantité	Prix Unitaire (€)	Montant HT Base (€)	Avanc. %	Avanc. Q	Montant Cumulé en €	% Préc.	Q Préc.	Cumulé Précédent en €	Montant Mensuel en €
408	Fourniture et réalisation d'un local OM.	unité	1	2 250,00 €	2 250,00 €	-	-	-	-	-	-	-
419	Fourniture et pose d'un Portillon sécurisé 1,80m y/c serrure à horloge (Local OM).	Unité	1	880,00 €	880,00 €	-	-	-	-	-	-	-
406	Fourniture et pose de plaque de rue avec support acier galvanisé rectangulaire (hauteur sous panneau 2,2m).	unité	1	127,00 €	127,00 €	-	-	-	-	-	-	-
Espaces libres												
806	Fourniture et mise en place de terre végétale .	m3	30	26,50 €	795,00 €	-	-	-	-	-	-	-
807	Fourniture et pose d'un paillis minéral.	m²	95	8,50 €	807,50 €	-	-	-	-	-	-	-
808	fourniture et pose d'une toile tissée 130gr avant paillage.	m²	95	2,00 €	190,00 €	-	-	-	-	-	-	-
820	Fourniture et plantation d'arbres de haute tige circonférences 16/20 cm hauteur 2,5/3,5m.											
820.1	Pin parasol (Pinus pinea).	Unité	5	303,00 €	1 515,00 €	-	-	-	-	-	-	-
820.5	Arbre de Judée.	Unité	3	270,00 €	810,00 €	-	-	-	-	-	-	-
820.6	frêne à fleurs.	Unité	4	264,00 €	1 056,00 €	-	-	-	-	-	-	-
831	Fourniture et plantation d'arbustes pour haie, hauteur 60/80cm dans des conteneurs de 3 à 4 litres.											
831.1	Eleagnus.	Unité	35	9,50 €	332,50 €	-	-	-	-	-	-	-
840	Fourniture et plantation de plantations basses et plantes vivaces pour massifs hauteur 20/30cm dans des conteneurs de 2 litres.											
840.4	Sauge (Phlomis Italica).	Unité	40	9,50 €	380,00 €	-	-	-	-	-	-	-
840.8	Cheveux d'ange (stipa tenuissima).	Unité	40	9,50 €	380,00 €	-	-	-	-	-	-	-
860	Fourniture et pose d'un arrosage automatique par goutte à goutte PEHD Ø 40.	ml	40	13,50 €	540,00 €	-	-	-	-	-	-	-
862	Entretien des arbres et arbustes pendant 1 an avec garantie de reprise.	F	1	836,00 €	836,00 €	-	-	-	-	-	-	-
SOUS TOTAL €H.T					47 996,00 €			20 704,30 €			13 832,70 €	6 871,60 €
II) RESEAU EAUX PLUVIALES												
500	Buse BCA série 135A											
500.1	Tranchée, sable, buse, romblais dc tranchée GNT.	ml	14	72,00 €	1 008,00 €	90%	12,60	907,20	80%	11,20	806,40	100,80
500.2	Buse Ø 300mm.	ml	10	81,00 €	810,00 €	90%	9,00	729,00	90%	9,00	729,00	-
	Buse Ø 400mm.											
601	PVC Ø 200 CR16	ml	5	67,00 €	335,00 €	90%	4,50	301,50	90%	4,50	301,50	-
503	Tranchée, sable, grillage, remblais de tranchée GNT.	ml	5	450,00 €	2 250,00 €	90%	4,50	2 025,00	-	-	-	2 025,00
510	Regard pluvial 800 x 800 mm avec couverture fonte ductile.			- €	- €	-	-	-	-	-	-	-
510.2	Regard avec tampion plein Ø600 mm en fonte de classe 400 KN.	Unité	2	1 200,00 €	2 400,00 €	90%	1,80	2 160,00	50%	1,00	1 200,00	960,00
510.3	Regard avec grille 600 x 600 mm en fonte de classe 400 KN.	Unité	3	880,00 €	2 640,00 €	90%	2,70	2 376,00	50%	1,50	1 320,00	1 056,00
537	Branchement particulier Pluvial complet en PVC Ø200 CR16.	Unité	4	510,00 €	2 040,00 €	90%	3,60	1 836,00	60%	2,40	1 224,00	612,00
539	Raccordement sur réseau existant y compris regard de visite.	Unité	1	2 350,00 €	2 350,00 €	90%	0,90	2 115,00	60%	0,60	1 410,00	705,00
545	Réfection de chaussée sur 1,00m de largeur.	ml	2	90,00 €	180,00 €	90%	1,80	162,00	-	-	-	162,00
556	Fourniture et pose d'un siphon de sol fonte y/c raccordement ,regard de visite, canalisation Ø 200 et toutes sujétions.	Unité	1	210,00 €	210,00 €	90%	0,90	189,00	-	-	-	189,00
595	RESEAU EP Hydrocurage et Inspection Télévisuelle (ITV).	ml	34	20,00 €	680,00 €	90%	30,60	612,00	-	-	-	612,00

N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	Unité	Quantité	Prix Unitaire (€)	Montant HT Base (€)	Avanc. %	Avanc. Q	Montant Cumulé en €	% Préc.	Q Préc.	Cumulé Précédent en €	Montant Mensuel en €
Bassin de rétention enterré												
570	EN TERRAIN DE TOUTE NATURE Terrassement en grande masse (bassin de rétention) y compris compactage du fond de forme mise en forme des talus et évacuation des déblais en décharge autorisée.	m3	230	28,00 €	6 440,00 €	95%	218,50	6 118,00	95%	218,50	6 118,00	-
143	REMBLAI TECHNIQUE en matériau du site .	m3	183	17,00 €	3 111,00 €	90%	164,70	2 799,90	90%	164,70	2 799,90	-
581	Bassin de rétention complet de 41m3 utiles de dimensions H 0,63m*L14,80*1 4,80m en casiers polypropylène QBic ou similaire y compris géomembrane, géotextiles, regard d'entrée, ouvrage de régulation et de surverse, étude de dimensionnement.	F	1	16 300,00 €	16 300,00 €	90%	0,90	14 670,00	90%	0,90	14 670,00	-
595	RESEAU EP Hydrocurage et Inspection Télévisuelle (ITV).	ml	20	20,00 €	400,00 €		-	-		-	-	-
596	RESEAU EP Plan de recolement réalisé par un Géomètre-Expert.	cns	1	1 200,00 €	1 200,00 €		-	-		-	-	-
SOUS TOTAL €H.T					42 354,00 €			37 000,60 €			30 578,80 €	6 421,80 €
III) RESEAU EAUX USEES												
601	PVC Ø 200 CR16 Tranchée, sable, grillage, remblais de tranchée GNT.	ml	36	67,00 €	2 412,00 €	90%	32,40	2 170,80	90%	32,40	2 170,80	-
610	Regard de visite Ø 800.	Unité	6	1 180,00 €	7 080,00 €	80%	4,80	5 664,00	80%	4,80	5 664,00	-
621	branchement particulier EU complet en PVC Ø160 CR16 sur réseau à créer type "Site Agglopôle Méditerranée".	Unité	4	730,00 €	2 920,00 €	80%	3,20	2 336,00	80%	3,20	2 336,00	-
636	Raccordement sur réseau EU existant.	Unité	1	850,00 €	850,00 €	80%	0,80	680,00	80%	0,80	680,00	-
642	Réfection de chaussée sur 1,00m de largeur.	ml	5	90,00 €	450,00 €		-	-		-	-	-
698	RESEAU EU Essai de pression.	ml	40	20,00 €	800,00 €		-	-		-	-	-
695	RESEAU EU Hydrocurage, Inspection Télévisuelle (ITV) et tests d'étanchéité à l'air.	ml	40	10,00 €	400,00 €		-	-		-	-	-
696	RESEAU EU Essais de compactage.	Unité	1	350,00 €	350,00 €		-	-		-	-	-
697	RESEAU EU Plan de recolement réalisé par un Géomètre-Expert.	ens	1	1 200,00 €	1 200,00 €		-	-		-	-	-
SOUS TOTAL €H.T					16 462,00 €			10 850,80 €			10 850,80 €	- €

DÉTAIL SITUATION



N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	Unité	Quantité	Prix Unitaire (€)	Montant HT Base (€)	Avanc. %	Avanc. Q	Montant Cumulé en €	% Préc.	Q Préc.	Cumulé Précédent en €	Montant Mensuel en €
IV) RESEAU ADDUCTION D'EAU POTABLE												
702	Fontes PN 16 bars											
	Tranchée, sable, grillage, remblais de tranchée GNT.											
702,3	DN 100mm.	ml	7	83,00 €	581,00 €	80%	5,60	464,80	60%	4,20	348,60	116,20
724	Coffret compresseur préfabriqué avec porte isolée pour 4 compresseurs (+ départ robinet local OM et BA) type MPB Isolazur 5 y/ socle ou similaire.	Unité										
701	PE HD PN 16 bars											
	Tranchée, sable, grillage, remblais de tranchée GNT.											
701,3	Canalisation PEHD 19/25mm (raccordement aux lois).	ml	128	36,00 €	4 608,00 €	80%	102,40	3 686,40	80%	102,40	3 686,40	-
730	Raccordement de canalisation AEP sur le réseau existant y compris vanne de sectionnement.											
730,2	canalisation nouvelle DN 100 à 125mm.	Unité										
	canalisation de chaussée sur 1,00m de largeur.	ml	5	43,00 €	215,00 €		-	-		-	-	-
735	Réfection de chaussée sur 1,00m de largeur.	ml										
753	Branchement d'arrosage complet Ø32 SUR RESEAU A CREER y compris regard compresseur isoltherme ENTERRE.	Unité	1	560,00 €	560,00 €	30%	0,30	168,00		-	-	168,00
756	Fourreaux TPC Ø75 en attente pour l'arrosage automatique.	ml	40	28,00 €	1 120,00 €	30%	12,00	336,00		-	-	336,00
714	Branchement AEP complet pour robinet local OM SUR RESEAU A CREER y compris toutes sujétions.	Unité	1	720,00 €	720,00 €	10%	0,10	72,00		-	-	72,00
795	RESEAU AEP	ml	7	110,00 €	770,00 €		-	-		-	-	-
	Essai de pression et analyses bactériologiques de type D.											
796	RESEAU AEP	ens	1	1 200,00 €	1 200,00 €		-	-		-	-	-
	Plan de recensement réalisé par un Géomètre-Expert.											
SOUS TOTAL €H.T					9 774,00 €			4 727,20 €			4 035,00 €	692,20 €

TOTAL MARCHÉ H.T	176 586,00 €			73 282,90 €		59 297,30 €	13 985,60 €
TVA 20 %	23 317,20 €			14 656,58 €		11 859,46 €	2 797,12 €
TOTAL MARCHÉ T.T.C	139 903,20 €			87 939,48 €		71 156,76 €	16 782,72 €
Retenue de Garantie 5%	6 995,16 €			- 4 396,97 €		- 3 557,84 €	839,14 €
Montant à Percevoir	132 908,04 €			83 542,51 €		67 598,92 €	15 943,58 €