

REÇU le 15 MAR. 2023



**Veolia Eau Compagnie Générale des Eaux
Territoire Hérault**
765 Rue Henri Becquerel
34965 MONTPELLIER

PAYE COMPTABILISE
LE
PAR
DE

Référence à rappeler : 20.322.990.014530.84 23074

- SAS HECTARE

Veolia Eau Compagnie Générale des Eaux
FACTURE N° 20 S0002 23 - 1802 sur DEVIS N° 20-191338

MONTPELLIER, le 13/03/2023

FACTURE

- SAS HECTARE

75 ZI LES PORTES DOMITIENS-RN 113
BP 30020
34741 VENDARGUES CEDEX

Référence à rappeler : 20.322.990.014530.84 23074

Imputation : 322 342 T2B39 FA14

Objet : CREATION D'UN BRANCHEMENT EAUX USEES DN 200 mm

Travaux réalisés du 01/02/2023 au 02/02/2023

Adresse des travaux : LOT ORA MARITIMA 21 RUE DES ETOURNEAUX PECH MEJA 34540 BALARUC LES BAINS

FACTURE N° 20 S0002 23 - 1802 sur DEVIS N° 20-191338

TRAVO 2237830

Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Montant H.T.	TVA
7.1 Frais d'ouverture de chantier de branchement particulier AEP/EU	u	1,000	100,48	100,48	20,00
1.22 Location de 2 feux tricolores pour une durée < 15 jours	Jour	2,000	57,89	115,78	20,00
1.57 PV pour le découpage de revêtement de chaussée à la scie circulaire y compris toutes fournitures, main d'oeuvre et sujétions	ml	8,000	2,40	19,20	20,00
1.17 Sondage pour recherche canalisations y compris remise en état des lieux hors réfection de chaussée de 1,50 m à 3,20 m de profondeur	U	1,000	125,60	125,60	20,00
Branchement EU PVC BI-COUCHE CR 16 DN 200 mm	u	1,000	2 153,64	2 153,64	20,00
1.39 P.V tranchée terrain rocheux sans explosif conduite DN < ou = 200 mm	dm/ml	60,000	10,92	655,20	20,00
1.44 P.V pour croisement de branchements particuliers rencontrés en fouille, y compris dépose, repose et réfections éventuelles, façon, main d'oeuvre et toutes sujétions.	unité	2,000	163,83	327,66	20,00
F. & P. Regard de type TEGRA DN 600	unite	1,000	2 456,32	2 456,32	20,00
F. & P. Dalle de répartition pour tampon de voirie DN 850 mm	unite	1,000	201,26	201,26	20,00
F. & P. Tampon de voirie fonte DN 850 mm ou similaire D 400	unite	1,000	423,18	423,18	20,00
1.14 Fourniture et mise en place à 0,45 m au-dessus de la génératrice supérieure et déroulage en tranchée d'un grillage avertisseur détectable, de couleur suivant type d'ouvrage, d'une largeur de 0,30 et muni d'un feuillard polypropylène	ml	6,000	2,40	14,40	20,00
1.62 Réfection définitive de chaussée ou trottoir hors revêtement (GNT 0/20) y compris l'évacuation des déblais, cylindrage et toutes sujétions.	m2	6,000	10,27	61,62	20,00
1.11 Mise en oeuvre grave bitume en concassé 0/20	T	1,000	131,06	131,06	20,00
1.68 Réfection provisoire en enrobé à froid.	m2	5,000	25,12	125,60	20,00
1.67 Réalisation tapis d'enrobé à chaud épaisseur 0,06 après cylindrage 140 kg/m2	m2	5,000	61,16	305,80	20,00
Essais de pressions et d'étanchéité de canalisation assainissement DN < ou = 250 mm	Forf.	1,000	411,39	411,39	20,00
5.68 Plan de récolement au 1/1000 ou 1/500	ml	6,000	5,46	32,76	20,00
Montant H.T.				7 660,95	

Désignation TVA	Montant H.T.	Taux	Montant TVA	Montant TTC
TVA à 20% acquittée sur les débits	7 660,95	20,00	1 532,19	9 193,14

Montant TTC	9 193,14 €
Acompte versé	9 193,14 €
Reste à payer	0,00 €

P / Veolia Eau Compagnie Générale des Eaux

Bon pour accord Jérôme
14 MARS 2025