

Maître d'ouvrage : HECTARE SA

Programme : Création d'un lotissement "Les Roselières" sur la commune de Vendres - Lot 1

Entreprise : TP Bessiere ; demeurant : ZA La Malhaute - 2, chemin de la Bédissière -

34 490 THEZAN LES BEZIERS

SITUATION DE TRAVAUX N°1 DU 20/04/2023			CERTIFICAT D'AVANCEMENT DE TRAVAUX N°1	
Montant TOTAL MARCHE			140 810,95 €	Pour le paiement de la situation au profit de l'entreprise précitée; je soussigné, SARL OPALE, certifie que vu la situation du 20/04/23, il apparaît que l'ensemble des ouvrages exécutés et des fournitures faites s'élèvent à :
Montant sous-traité HT			0,00 €	
SITUATION FINANCIERE			TRAVAUX	
Certificats antérieurs HT			Travaux cumulés HT	
N°	Date	Montant	80 911,00 €	
			Travaux supplémentaires HT	
			Avenants HT	
			Révision de prix HT	
			0,00 €	
			ENSEMBLE HT	
			80 911,00 €	
			A DEDUIRE	
AVANCE FORFAITAIRE HT			0,00 €	Situations précédentes HT
				0,00 €
Totaux certificats antérieurs HT			0,00 €	Remboursement avance HT
Montant du présent certificat HT			80 911,00 €	0,00 €
			MONTANT HT	
TOTAL A CE JOUR HT			80 911,00 €	80 911,00 €
AVANCEMENT			APPROVISIONNEMENTS	
Marché global			57,46%	MONTANT HT
				80 911,00 €
Signature Maître d'Ouvrage			CERTIFICAT DE PAIEMENT N°1 établi le 10/05/2023	
			TOTAL HT	
			80 911,00 €	
			TVA 20,00%	
			16 182,20 €	
			TOTAL TTC	
			97 093,20 €	
			Retenue de garantie TTC (5%)	
			0,00 €	
			Caution bancaire	
			8 448,66 €	
			MONTANT TOTAL ACOMPTE	
			97 093,20 €	
			Paiement direct » TP Bessiere en TTC	
			97 093,20 €	
OPALE CONSEIL ET INGENIERIE 1, rue Alexandre Guiraud - 11 300 LIMOUX Tél : 04 68 69 20 01 - Fax : 09 70 19 34 74 SIRET 484 913 793 00069				



TP BESSIERE

ZA La Malhaute - 2 Chemin de la Bédissière 34490 THEZAN LES BEZIERS

Tél : 04 67 93 33 59 Fax : 04 67 37 67 80

SIRET : 39022682700025 N° RCS : Béziers 93B86

SAS au capital de 50 000 € TVA Intra : FR06390226827

Email : secretariat@bessiere-tp.com

SAS HECTARE
75 ZI Les Portes Domitienne
CS 30020
34741 VENDARGUES CEDEX

Situation de Travaux N°1

Editée à : THEZAN LES BEZIERS, le 20/04/2023
Suivie par : LARRIEU Thierry (tlarrieu@bessiere-tp.com / 06 15 95 12 77)
N° Facture : FC23/01298 Lotissement Les Roselières
Chantier : HECTARE Vendres Les Roselières (490)
Références : LOT 1 - TERRASSEMENT - VOIRIES ET RESEAUX HUMIDES
Site Travaux : Rue du Crès - 34350 VENDRES

N°Poste	Désignation	Un	Marché de Base		Cumulé Précédent			Mois en cours		Cumulé au 20/04/2023					
			Quantité	P.V.U	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant	
GENERAL	Installation de chantier y compris amené et repli du matériel, mise en place et maintien de la signalisation de chantier, mise en place de la base de vie et zone de stockage, clôture de chantier	FT	1,0000	4 450,00 €	4 450,00 €			0,8000	80,00	3 560,00 €	0,8000	80,00	3 560,00 €	01	
		FT	1,0000	1 500,00 €	1 500,00 €			1,0000	100,00	1 500,00 €	1,0000	100,00	1 500,00 €	01	
		FT	1,0000	1 750,00 €	1 750,00 €			1,0000	100,00	1 750,00 €	1,0000	100,00	1 750,00 €	01	
	Réalisation des plans d'exécution et démarches administratives y compris DICT, arrêté de circulation, etc	FT	1,0000	1 250,00 €	1 250,00 €			1,0000	100,00	1 250,00 €	1,0000	100,00	1 250,00 €	01	
		FT	1,0000	1 250,00 €	1 250,00 €									01	
		FT	1,0000	850,00 €	850,00 €					8 060,00 €				01	
	Total GENERAL					11 050,00 €									
	TERRASSEMENTS	Nettoyage de l'emprise y compris abattage et dessouchage d'arbres	FT	1,0000	8 595,00 €	8 595,00 €			1,0000	100,00	8 595,00 €	1,0000	100,00	8 595,00 €	01
	Rang de sapinettes hauteur moyenne 4.00 à 6.00 m, sur une longueur de 36 ml, d'un diamètre minimum de 1.00m														
	Buisson type "laurier rose" sur une longueur de 18 ml, hauteur inf à 2.80 m														

N°Poste	Désignation	Un	Marché de Base		Cumulé Précédent			Mois en cours			Cumulé au 20/04/2023		
			Quantité	P.V.U	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant	T	
	Haie, hauteur comprise entre 2.00 et 2.80 m, longueur moyenne 36 ml												
	Arbustes, hauteur comprise entre 1.00 à 2.80 m situé sur les parcelles 4 et 5 et le long des sapinettes												
	Tilleul à petite feuille, sur parcelle 4, hauteur moyenne 4.00 à 6.00 m, d'un diamètre inférieur à												
	Ciprès, hauteur supérieure à 6.00 m, diamètre supérieur à 1.00 m, 2 uts												
	Pins maritimes, hauteur supérieure à 6.00 m, diamètre supérieur à 1.00 m, 2 à 3 uts à vérif												
	Démolition de l'ancien terrain de tennis												
	Dépose de la clôture existante dont poteaux, grillage simple torsion, 2 portillons, hauteur environ 2.80 m + filet de filet ht 1.10 m, y compris évacuation en décharge autorisée	FT	1,0000	4 500,00 €	4 500,00 €	1,0000	100,00	4 500,00 €	1,0000	100,00	4 500,00 €	01	
	Démolition du terrain de tennis, y compris évacuation ep.0.35	M3	441,0000	18,50 €	8 158,50 €	441,0000	100,00	8 158,50 €	441,0000	100,00	8 158,50 €	01	
	Terrassement en terrain de toute nature sur une épaisseur de 0.30m, de l'emprise de l'ancien terrain de tennis, y compris compactage du fond de forme et évacuation en carrière et mise en stock pour remblais sur parcelle	M3	408,0000	17,50 €	7 140,00 €	408,0000	100,00	7 140,00 €	408,0000	100,00	7 140,00 €	01	
	Terrassement en terrain de toute nature sur une épaisseur de 0.65m, des parcelles 4 et 5, y compris compactage du fond de forme et évacuation en carrière et mise en stock pour remblais sur parcelle	M3	100,0000	17,50 €	1 750,00 €	100,0000	100,00	1 750,00 €	100,0000	100,00	1 750,00 €	01	
	Nivellement du talus à proximité des réservoirs	UN	1,0000	1 650,00 €	1 650,00 €	1,0000	100,00	1 650,00 €	1,0000	100,00	1 650,00 €	01	
	Réalisation d'un enrochement prolongement du réservoirs sur le mot N°5 hauteur entre 1M et 1.50 y/c souille	M2	42,0000	145,00 €	6 090,00 €	42,0000	100,00	6 090,00 €	42,0000	100,00	6 090,00 €	01	
	Nivellement des lots avec la terre extraite des terrassements (1618 M2) y/c compactage	M3	485,0000	12,00 €	5 820,00 €	350,0000	72,16	4 200,00 €	350,0000	72,16	4 200,00 €	01	
	Total TERRASSEMENTS				43 703,50 €			42 083,50 €			42 083,50 €		
	VOIRIE												
	VOIE ET STATIONNEMENT												
	Couche de base	M3	61,0000	43,00 €	2 623,00 €							01	
	Fourniture et mise en oeuvre de GNT 0/20, ép. 0.15 y compris compactage												

N° Poste	Désignation	Un	Marché de Base		Cumulé Précédent			Mois en cours			Cumulé au 20/04/2023				
			Quantité	P.V.U	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant	T
	Couche de fondation et couche de forme Fourniture et mise en oeuvre de GNT 0/31.5, ép. 0.45 y compris compactage	M3	211,0000	39,95 €	8 429,45 €				190,0000	90,05	7 590,50 €	190,0000	90,05	7 590,50 €	01
	Fourniture et pose d'un géotextile anti contaminant	M2	398,0000	3,50 €	1 393,00 €				398,0000	100,00	1 393,00 €	398,0000	100,00	1 393,00 €	01
	Fourniture et mise en oeuvre de B80/10, ép0.05	M2	398,0000	31,50 €	12 537,00 €										01
	<u>STATIONNEMENT PERMEABLE</u>														
	Couche de fondation GNT 20/60 ép. 0.35 y compris compactage	M3	21,0000	61,00 €	1 281,00 €										01
	Fourniture et pose de dalle alvéolée en béton	M2	60,0000	35,50 €	2 130,00 €										01
	Remplissage des dalles alvéolée en gravillon 6/16	M2	60,0000	33,00 €	1 980,00 €										01
	<u>ENTREE LOTISSEMENT EN RESINE GRAVILLONNEE</u>														
	Fourniture et mise en oeuvre de résine gravillonnée,	M2	80,0000	38,00 €	3 040,00 €										01
	<u>BORDURES</u>														
	Réalisation de mur de contrebutée en agglo plein 20x20x50 sur semelle béton dosé à 350 kg/m3	ML	42,0000	31,50 €	1 323,00 €										01
	Fourniture et pose de bordure béton T2	ML	65,0000	29,00 €	1 885,00 €										01
	Fourniture et pose de bordure béton T2 basse	ML	32,0000	35,50 €	1 136,00 €										01
	<u>SIGNALISATION HORIZONTALE ET VERTICALE</u>														
	Marquage au sol en peinture blanche, ligne "STOP", délimitation parking et emplacement "ordures ménagères", flèche directionnelle, y compris place PMR	FT	1,0000	680,00 €	680,00 €										01
	Fourniture et pose de panneau de signalisation "STOP", "voie sans issue" et "PMR"	UN	3,0000	325,00 €	975,00 €										
	<u>Total VOIRIE</u>				39 412,45 €						8 983,50 €			8 983,50 €	
	<u>RESEAU EAUX PLUVIALES</u>														
	Mise en place circulation alternée par feux tricolore sur RD	U	1,0000	450,00 €	450,00 €				1,0000	100,00	450,00 €	1,0000	100,00	450,00 €	01
	Fourniture et pose de canalisation PVC diam 250 mm, y compris ouverture de tranchée, lit de pose, remblai en GNT 0/30 recyclé	ML	50,0000	79,00 €	3 950,00 €				50,0000	100,00	3 950,00 €	50,0000	100,00	3 950,00 €	01
	Fourniture et pose de canalisation PVC diam 200 mm, y compris ouverture de tranchée, lit de pose, remblai en GNT 0/30 recyclé	ML	13,0000	69,00 €	897,00 €				13,0000	100,00	897,00 €	13,0000	100,00	897,00 €	01
	Regard de visite D800 et tampon fonte classe D400	UN	3,0000	855,00 €	2 565,00 €				3,0000	100,00	2 565,00 €	3,0000	100,00	2 565,00 €	01

Désignation	Un	Marché de Base		Cumulé Précédent		Mois en cours		Cumulé au 20/04/2023	
		Quantité	P.V.U	Quantité	Montant	Quantité	Montant	Quantité	Montant
				%		%		%	T
Regard de branchement 40x40 + tampon fonte	UN	4,0000	385,00 €		1 540,00 €	4,0000	1 540,00 €	4,0000	1 540,00 €
Raccordement au réseau existant	UN	1,0000	650,00 €		650,00 €	1,0000	650,00 €	1,0000	650,00 €
Total RESEAU EAUX PLUVIALES					10 052,00 €		10 052,00 €		10 052,00 €
RESEAU EAUX USEES									
Fourniture et pose de canalisation PVC CR16 diam 200 mm, y compris ouverture de tranchée, lit de pose, grillage avertisseur, remblai en GNT 0/30 recyclé	ML	34,0000	71,00 €		2 414,00 €	34,0000	2 414,00 €	34,0000	2 414,00 €
Regard de visite D800 + tampon fonte classe D400	UN	1,0000	855,00 €		855,00 €	1,0000	855,00 €	1,0000	855,00 €
Fourniture et pose de canalisation PVC CR16 diam 160 mm, y compris ouverture de tranchée, lit de pose, grillage avertisseur, remblai en GNT 0/30 recyclé	ML	21,0000	62,00 €		1 302,00 €	21,0000	1 302,00 €	21,0000	1 302,00 €
Branchements particuliers 315/160 y/c tampon fonte 30x30	UN	5,0000	385,00 €		1 925,00 €	5,0000	1 925,00 €	5,0000	1 925,00 €
Essais, y compris passage caméra, test d'étanchéité et test de compactage	FT	1,0000	650,00 €		650,00 €				
Raccordement au réseau existant	UN	1,0000	650,00 €		650,00 €	1,0000	650,00 €	1,0000	650,00 €
Total RESEAU EAUX USEES					7 796,00 €		7 146,00 €		7 146,00 €
RESEAU EAU POTABLE									
Fourniture et pose de canalisation PEHD PN16 diam 63 mm, y compris ouverture de tranchée, lit de pose, grillage avertisseur, remblai en GNT 0/30	ML	33,0000	48,00 €		1 584,00 €	33,0000	1 584,00 €	33,0000	1 584,00 €
Fourniture et pose de canalisation PEHD PN16 diam 25 mm, y compris ouverture de tranchée, lit de pose, grillage avertisseur, fourreaux TPC bleu, remblai en GNT 0/30	ML	19,0000	33,00 €		627,00 €	19,0000	627,00 €	19,0000	627,00 €
Fourniture et pose de regard abri compteur isolé enterré + tampon fonte 125 KN et pièces de raccords	UN	5,0000	375,00 €		1 875,00 €				
Fourniture et pose de pièces de prise en charge y compris robinet vanne, collier de prise en charge, robinet de prise en charge, tube allonge, tabernacle et bouche à clé	UN	5,0000	345,00 €		1 725,00 €	5,0000	1 725,00 €	5,0000	1 725,00 €
Essai de pression et potabilité	FT	1,0000	450,00 €		450,00 €				
Raccordement au réseau existant	UN	1,0000	650,00 €		650,00 €	1,0000	650,00 €	1,0000	650,00 €

N°Poste	Désignation	Un	Marché de Base		Cumulé Précédent		Mois en cours		Cumulé au 20/04/2023	
			Quantité	P.V.U	Montant	Quantité	Montant	Quantité	Montant	T
	Total RESEAU EAU POTABLE				6 911,00 €				4 586,00 €	
	CLOTURES									
	Mur bahut en aggrlo 20x20x50 y compris semelle de fondation en béton dosé à 350kg/m³, hauteur 1.00	ML	124,0000	130,00 €	16 120,00 €					01
	Clôture maille rigide hauteur 0.60 m y compris poteau et fixation	ML	124,0000	46,50 €	5 766,00 €					01
	Total CLOTURES				21 886,00 €					
-										
-										
	Total									
					140 810,95 €				80 911,00 €	
	Récapitulatif									

Règlement : Virement à 45 jours Fin de Mois
Echéance le : 30/06/23

Montant HT Final
Tva 20 % (01)
Montant TTC

80 911,00 €
16 182,20 €
97 093,20 €

Facture validée par nos services

OPALE
CONSEIL ET INGENIERIE
1, rue Alexandre Guiraud - 11 300 LIMOUX
Tél : 04 68 69 20 01 - Fax : 04 70 19 34 74
SIRET 484 913 793 00069