

SAS HECTARE							
COMMUNE DE BALARUC LES BAINS							
LOTISSEMENT ORA MARITIMA							
Travaux Exécutés par							
SOLIVE - 4 rue André Solive - 34570 PIGNAN							
Montant Total du Marché H.T	116 586,00 €						
Avenant 01 HT	2 433,40 €						
TVA : 20%	23 803,88 €	REFERENCE DE LA CAUTION :					
Montant Total du Marché T.T.C	142 823,28 €	MONTANT DE LA CAUTION :					
CERTIFICAT DE PAIEMENT N° 05							
LOT 01 VOIRIE RESEAUX HUMIDES PLANTATIONS				Suivant Marché du 17/08/2022 Selon situation 5 du 26/04/2023			
Acomptes Délivrés							
Situation	Date	MONTANTS RECLAMES AU TITRE DE LA SITUATION	RETENUE DE GARANTIE		PAYABLE AU TITRE DE LA SITUATION		
		Montant HT des Travaux effectués.	RG 5% HT	RG 5 % TTC	Montant HT	Montant TVA 20%	Montant à payer à l'Entreprise TTC
1	27/10/22	27 360,10 €	1 368,01 €	1 641,61 €	25 992,10 €	5 198,42 €	31 190,51 €
2	28/11/22	31 937,20 €	1 596,86 €	1 916,23 €	30 340,34 €	6 068,07 €	36 408,41 €
3	27/02/23	13 985,60 €	699,28 €	839,14 €	13 286,32 €	2 657,26 €	15 943,58 €
4	27/03/23	20 568,00 €	1 028,40 €	1 234,08 €	19 539,60 €	3 907,92 €	23 447,52 €
5	11/05/23	\ 14 384,03 €	719,20 €	863,04 €	\ 13 664,83 €	2 732,97 €	\ 16 397,79 €
MONTANT TOTAL		108 234,93 €	5 411,75 €	6 494,10 €	102 823,18 €	20 564,64 €	123 387,81 €
Au paiement de l'ensemble des situations présentées, l'entreprise aura reçu la somme totale de :					123 387,81 €		
93% Vu le montant total des dépenses faites à ce jour : Vu les acomptes précédemment délivrés s'élevant à la somme de : 16 397,79 € La somme de : Le Maître d'Oeuvre soussigné 123 387,81 € -106 990,02 € Reste dû à L'entreprise : 16 397,79 € Certifie qu'il peut être payé à l'entreprise : SOLIVE SEIZE MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT DIX SEPT EUROS ET SOIXANTE DIX NEUF CENTS							

Vu et approuvé :
Le Maître d'Oeuvre



Bouzigues, le

11/05/2023



A Pignan,
Le 26 avril 2023

Entreprise Solive

Travaux publics - VRD

Facture n° 0423/158
Compte client n° 008026

HECTARE

75 ZI Les Portes Domitienne
BP 30020

34 741 - VENDARGUES CEDEX

SITUATION N° 5

Désignation des Ouvrages	Montant Cumulé	Déduire M-1	Montant du mois
<u>LOTISSEMENT ORA MARITIMA - BALARUC</u>			
<u>LES BAINS</u>			
Lot n° 1 : Voirie - Réseaux Humides - Plantations (Selon détail ci-joint)	108 234,93 €	93 850,90 €	14 384,03 €
MONTANT H.T			14 384,03 €
TVA 20 %			2 876,81 €
MONTANT T.T.C			17 260,83 €
Retenue de Garantie 5%			- 863,04 €
MONTANT A PERCEVOIR			16 397,79 €
REPARTITION DES PAIEMENTS :			
ENTREPRISE SOLIVE SARL  Entreprise Solive Travaux publics - VRD	RIB : Crédit Agricole du Languedoc IBAN : FR 76 1350 6100 0039 4003 8700 039 BIC : AGRIFRPP835		16 397,79 €
ECHEANCE LE : 10 juin 2023 Paiement par : Chèque ou Virement			
Notre RIB : CA PIGNAN FR76 1350 6100 0039 4003 8700 039 AGRIFRPP835			
L'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due en cas de retard de paiement est égale à 40 Euros			

4 Rue André Solive - 34570 PIGNAN - ☎ : 04.67.47.67.19 - entreprise.solive@orange.fr

Capital : 100 000 € - Siret 382 593 903 00018 - N° TVA Intracommunautaire : FR 24 382 593 903 - APE : 4221 Z

DÉTAIL SITUATION

N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	Unité	Quantité	Prix Unitaire (€)	Montant HT Base (€)	Avanc. %	Avanc. Q	Montant Cumulé en €	% Préc.	Q Préc.	Cumulé Précédent en €	Montant Mensuel en €
I) CONSTITUTION DE VOIRIE												
Préparation des emprises												
101	Installation de Chantier signalisation et constat d'huissier.	F	1	1 600,00 €	1 600,00 €	95%	0,95	1 520,00	90%	0,90	1 440,00	80,00
102	Débroussaillage du terrain.	m²	2100	0,50 €	1 050,00 €	95%	1 995,00	997,50	90%	1 890,00	945,00	52,50
104	Abattage et dessouchage d'arbres 0,30m<Ø<0,50m.	Unité	14	300,00 €	4 200,00 €	95%	13,30	3 990,00	90%	12,60	3 780,00	210,00
116	Implantation des ouvrages par un Géomètre-Expert.	F	1	800,00 €	800,00 €	95%	0,95	760,00	90%	0,90	720,00	40,00
118	Piquetage et marquage des réseaux existants.	F	1	550,00 €	550,00 €	95%	0,95	522,50	90%	0,90	495,00	27,50
495	VOIRIE Plan de recouvrement réalisé par un Géomètre-Expert	ens	1	1 500,00 €	1 500,00 €	95%	0,95	1 425,00	-	-	-	1 425,00
VOIE - structure et revêtement												
120	EN TERRAIN DE TOUTE NATURE Terrassement en grande masse (voie, parking privatif, espace libre) y compris compactage du fond de forme et évacuation des déblais en décharge autorisée.	m3	357	21,00 €	7 497,00 €	95%	339,15	7 122,15	95%	339,15	7 122,15	-
142	Remblai en matériau du site entrée de lots.	m3	123	8,00 €	984,00 €	95%	116,85	934,80	95%	116,85	934,80	-
165	Fourniture et pose géotextile anticontaminant 180g/m².	m²	295	1,60 €	472,00 €	95%	280,25	448,40	95%	280,25	448,40	-
132	CHAUSSEES / TROTTOIR - Couche de fondation Fourniture et pose GNT 0/40 épaisseur 0,30 m.	m3	76	36,00 €	2 736,00 €	95%	72,20	2 599,20	95%	72,20	2 599,20	-
134	CHAUSSEES / TROTTOIR- Couche de base Fourniture et pose GNT 0/20 épaisseur 0,20 m.	m3	51	36,00 €	1 836,00 €	95%	48,45	1 744,20	95%	48,45	1 744,20	-
201	CHAUSSEES Revêtement enrobé dense de type basalte granulométrie 0/10 épaisseur 0,06.	m²	222	23,00 €	5 106,00 €	95%	210,90	4 850,70	95%	210,90	4 850,70	-
205	TROTTOIR Revêtement enrobé dense MIEL de type basalte granulométrie 0/6 épaisseur 0,05.	m²	48	41,00 €	1 968,00 €	95%	45,60	1 869,60	95%	45,60	1 869,60	-
133	PARKING PERMEABLE - Couche de fondation Fourniture et pose GNT 20/40 drainant épaisseur 0,30m.	m3	7	41,00 €	287,00 €	95%	6,65	272,65	95%	6,65	272,65	-
135	PARKING PERMEABLE - Couche de fondation Fourniture et pose GNT 10/20 drainant épaisseur 0,20m.	m3	5	45,00 €	225,00 €	95%	4,75	213,75	95%	4,75	213,75	-
160	PARKING PERMEABLE - Revêtement pavés drainants en béton bicouche avec parement de surface grenaillé 20*20 cm ép 8cm gris et rouge avec écarteurs 1,8 cm y compris lit de pose et remplissage des interstices en caillou calibré.	m²	25	72,00 €	1 800,00 €	95%	23,75	1 710,00	95%	23,75	1 710,00	-
Essais de plaques												
167	Essais de plaque sur partie supérieure des terrassements par laboratoire agréé (Y compris mise à disposition Véhicule chargé) Ces essais conditionnent la réalisation d'une couche de forme.	Unité	2	250,00 €	500,00 €	95%	1,90	475,00	90%	1,80	450,00	25,00
168	Essais de plaque sur plate forme de chaussée par laboratoire agréé (Y compris mise à disposition Véhicule chargé)	Unité	2	250,00 €	500,00 €	95%	1,90	475,00	90%	1,80	450,00	25,00
Bordures et maçonneries												
180	Etablissement mur de contrebutée	ml										
185	1 agгло plein allégé 20x20x50 sur semelle béton dosé à 350Kg.											
185.2	Fourniture et pose de bordure béton normalisée de type P, T ou I.	ml										
185.3	Bordure type T2.	ml										
185.4	Bordure type P1.	ml										
	Bordure type T2 basse.	ml	102	29,00 €	2 958,00 €	95%	96,90	2 810,10	95%	96,90	2 810,10	-
Signalisations / Local OM et mobilier urbain												
400	Fourniture et pose panneau de signalisation "STOP" et marquage au sol de ligne transversale "STOP" résine type métachrylate blanche.	Unité	1	319,00 €	319,00 €	95%	0,95	303,05	-	-	-	303,05
404	Fourniture et pose panneau de signalisation classe II gamme normale avec support acier galvanisé circulaire (hauteur sous panneau 2,2m)	unité	1	209,00 €	209,00 €	95%	0,95	198,55	-	-	-	198,55

DÉTAIL SITUATION

N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	Unité	Quantité	Prix Unitaire (€)	Montant HT Base (€)	Avanc. %	Avanc. Q	Montant Cumulé en €	% Préc.	Q Préc.	Cumulé Précédent en €	Montant Mensuel en €
408	Fourniture et réalisation d'un local OM.	unité	1	2 250,00 €	2 250,00 €	95%	0,95	2 137,50	-	-	-	2 137,50
419	Fourniture et pose d'un Portillon sécurisé 1,80m y/c serrure à horloge (Local OM).	Unité	1	880,00 €	880,00 €	-	-	-	-	-	-	-
406	Fourniture et pose de plaque de rue avec support acier galvanisé rectangulaire (hauteur sous panneau 2,2m).	unité	1	127,00 €	127,00 €	-	-	-	-	-	-	-
Espaces libres												
806	Fourniture et mise en place de terre végétale.	m3	30	26,50 €	795,00 €	95%	28,50	755,25	-	-	-	755,25
807	Fourniture et pose d'un paillis minéral.	m²	95	8,50 €	807,50 €	95%	90,25	767,13	-	-	-	767,13
808	fourniture et pose d'une toile tissée 130gr avant paillage.	m²	95	2,00 €	190,00 €	95%	90,25	180,50	-	-	-	180,50
820	Fourniture et plantation d'arbres de haute tige circonférences 16/20 cm hauteur 2,5/3,5m.											
820.1	Pin parasol (Pinus pinea).	Unité	5	303,00 €	1 515,00 €	-	-	-	-	-	-	-
820.5	Arbre de judée.	Unité	3	270,00 €	810,00 €	95%	2,85	769,50	-	-	-	769,50
820.6	frêne à fleurs.	Unité	4	264,00 €	1 056,00 €	95%	3,80	1 003,20	-	-	-	1 003,20
831	Fourniture et plantation d'arbustes pour haie, hauteur 60/80cm dans des conteneurs de 3 à 4 litres.											
831.1	Eleagnus.	Unité	35	9,50 €	332,50 €	57%	20,00	190,00	-	-	-	190,00
840	Fourniture et plantation de plantations basses et plantes vivaces pour massifs hauteur 20/30cm dans des conteneurs de 2 litres.											
840.4	Sauge (Phlomis Italica).	Unité	40	9,50 €	380,00 €	95%	38,00	361,00	-	-	-	361,00
840.8	Cheveux d'ange (stipa tenuissima).	Unité	40	9,50 €	380,00 €	95%	38,00	361,00	-	-	-	361,00
860	Fourniture et pose d'un arrosage automatique par goutte à goutte PEHD Ø 40.	ml	40	13,50 €	540,00 €	95%	38,00	513,00	-	-	-	513,00
862	Entretien des arbres et arbustes pendant 1 an avec garantie de reprise.	F	1	836,00 €	836,00 €	95%	0,95	794,20	-	-	-	794,20
SOUS TOTAL € H.T					47 996,00 €			43 074,43 €			32 855,55 €	10 218,88 €
II) RESEAU EAUX PLUVIALES												
500	Busc BCA série 135A											
500.1	Tranchée, sable, buse, remblais de tranchée GNT.	ml	14	72,00 €	1 008,00 €	95%	13,30	957,60	90%	12,60	907,20	50,40
500.2	Busc Ø 300mm.	ml	10	81,00 €	810,00 €	95%	9,50	769,50	90%	9,00	729,00	40,50
	PVC Ø 200 CR16	ml	5	67,00 €	335,00 €	95%	4,75	318,25	90%	4,50	301,50	16,75
503	Tranchée, sable, grillage, remblais de tranchée GNT.	ml	5	450,00 €	2 250,00 €	95%	4,75	2 137,50	90%	4,50	2 025,00	112,50
510	Fourniture et pose de caniveau béton en U 0,25x0,25m intérieur avec grille fonte.											
510.2	Regard pluvial 800 x 800 mm avec couverture fonte ductile.	Unité	2	1 200,00 €	2 400,00 €	95%	1,90	2 280,00	90%	1,80	2 160,00	120,00
510.3	Regard avec tampon plein Ø600 mm en fonte de classe 400 KN.	Unité	3	880,00 €	2 640,00 €	95%	2,85	2 508,00	90%	2,70	2 376,00	132,00
537	Branchement particulier Pluvial complet en PVC Ø200 CR16.	Unité	4	510,00 €	2 040,00 €	95%	3,80	1 938,00	90%	3,60	1 836,00	102,00
539	Raccordement sur réseau existant y compris regard de visite.	Unité	1	2 350,00 €	2 350,00 €	95%	0,95	2 232,50	90%	0,90	2 115,00	117,50
545	Réfection de chaussée sur 1,00m de largeur.	ml	2	90,00 €	180,00 €	95%	1,90	171,00	90%	1,80	162,00	9,00
556	Fourniture et pose d'un siphon de sol fonte y/c raccordement ,regard de visite, canalisation Ø 200 et toutes sujétions.	Unité	1	210,00 €	210,00 €	95%	0,95	199,50	90%	0,90	189,00	10,50
595	RESEAU EP Hydrocurage et Inspection Télévisuelle (ITV).	ml	34	20,00 €	680,00 €	95%	32,30	646,00	90%	30,60	612,00	34,00

DÉTAIL SITUATION

N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	Unité	Quantité	Prix Unitaire (€)	Montant HT Base (€)	Avanc. %	Avanc. Q	Montant Cumulé en €	% Préc.	Q Préc.	Cumulé Précédent en €	Montant Mensuel en €
Bassin de rétention enterré												
570	EN TERRAIN DE TOUTE NATURE Terrassement en grande masse (bassin de rétention) y compris compactage du fond de forme mise en forme des talus et évacuation des déblais en décharge autorisée.	m3	230	28,00 €	6 440,00 €	95%	218,50	6 118,00	95%	218,50	6 118,00	-
143	REMBLAÏ TECHNIQUE en matériau du site	m3	183	17,00 €	3 111,00 €	95%	173,85	2 955,45	95%	173,85	2 955,45	-
581	Bassin de rétention complet de 41m3 utiles de dimensions H 0.63m*L14.80*1 4.80m en casiers polypropylène QBic ou similaire y compris géomembrane, géotextiles, regard d'entrée, ouvrage de régulation et de surverse, étude de dimensionnement.	F	1	16 300,00 €	16 300,00 €	95%	0,95	15 485,00	95%	0,95	15 485,00	-
595	RESEAU EP Hydrocuvrage et Inspection Télévisuelle (ITV).	ml	20	20,00 €	400,00 €	95%	19,00	380,00	95%	19,00	380,00	-
596	RESEAU EP Plan de recolement réalisé par un Géomètre-Expert.	ens	1	1 200,00 €	1 200,00 €	95%	0,95	1 140,00	95%	-	-	1 140,00
SOUS TOTAL €H.T					42 354,00 €			40 236,30 €			38 351,15 €	1 885,15 €
III) RESEAU EAUX USEES												
601	PVC Ø 200 CR16 Tranchée, sable, grillage, remblais de tranchée GNT.	ml	36	67,00 €	2 412,00 €	95%	34,20	2 291,40	95%	34,20	2 291,40	-
610	Regard de visite Ø 800.	Unité	6	1 180,00 €	7 080,00 €	95%	5,70	6 726,00	95%	5,70	6 726,00	-
621	branchement particulier EU complet en PVC Ø160 CR16 sur réseau à créer type "Sète Agglopôle Méditerranée".	Unité	4	730,00 €	2 920,00 €	95%	3,80	2 774,00	95%	3,80	2 774,00	-
636	Raccordement sur réseau EU existant.	Unité	1	850,00 €	850,00 €	95%	0,95	807,50	95%	0,95	807,50	-
642	Réfection de chaussée sur 1,00m de largeur.	ml	5	90,00 €	450,00 €	95%	4,75	427,50	95%	4,75	427,50	-
698	RESEAU EU Essai de pression.	ml	40	20,00 €	800,00 €	95%	38,00	760,00	95%	38,00	760,00	-
695	RESEAU EU Hydrocuvrage, Inspection Télévisuelle (ITV) et tests d'étanchéité à l'air.	ml	40	10,00 €	400,00 €	95%	38,00	380,00	95%	38,00	380,00	-
696	RESEAU EU Essais de compactage.	Unité	1	350,00 €	350,00 €	95%	0,95	332,50	95%	0,95	332,50	-
697	RESEAU EU Plan de recolement réalisé par un Géomètre-Expert.	ens	1	1 200,00 €	1 200,00 €	95%	0,95	1 140,00	95%	-	-	1 140,00
SOUS TOTAL €H.T					16 462,00 €			15 638,90 €			14 498,90 €	1 140,00 €

DÉTAIL SITUATION

N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	Unité	Quantité	Prix Unitaire (€)	Montant HT Base (€)	Avanc. %	Avanc. Q	Montant Cumulé en €	% Préc.	Q Préc.	Cumulé Précédent en €	Montant Mensuel en €
IV) RESEAU ADDUCTION D'EAU POTABLE												
702	Fontaine PN 16 bars											
702.3	Tranchée, sable, grillage, remblais de tranchée GNT.	ml	7	83,00 €	581,00 €	95%	6,65	551,95	95%	6,65	551,95	-
724	Coffret compresseur préfabriqué avec porte isolée pour 4 compteurs (+ départ robinet local OM et BA) type MPB Isolazur 5 y/ socle ou similaire.	Unité										
701	PE HD PN 16 bars											
701.3	Tranchée, sable, grillage, remblais de tranchée GNT.	ml	128	36,00 €	4 608,00 €	95%	121,60	4 377,60	95%	121,60	4 377,60	-
730	Raccordement de canalisation AEP sur le réseau existant y compris vanne de sectionnement.											
730.2	canalisation nouvelle DN 100 à 125mm.	Unité	5	43,00 €	215,00 €	95%	4,75	204,25	95%	4,75	204,25	-
735	Réfection de chaussée sur 1,00m de largeur.	ml	1	560,00 €	560,00 €	95%	0,95	532,00	95%	0,95	532,00	-
753	Branchements d'arrosage complet Ø32 SUR RESEAU A CREER y compris regard compresseur isotherme ENTERRE.	ml	40	28,00 €	1 120,00 €	95%	38,00	1 064,00	95%	38,00	1 064,00	-
756	Fourreaux TPC Ø75 en attente pour l'arrosage automatique.	Unité	1	720,00 €	720,00 €	95%	0,95	684,00	95%	0,95	684,00	-
714	Branchements AEP complet pour robinet local OM SUR RESEAU A CREER y compris toutes sujétions.	ml	7	110,00 €	770,00 €	95%	6,65	731,50	95%	6,65	731,50	-
795	RESEAU AEP											
795	Essai de pression et analyses bactériologiques de type D.											
796	RESEAU AEP	ens	1	1 200,00 €	1 200,00 €	95%	0,95	1 140,00	95%	-	-	1 140,00
796	Plan de recensement réalisé par un Géomètre-Expert.											
SOUS TOTAL €H.T					9 774,00 €			9 285,30 €			8 145,30 €	1 140,00 €
TOTAL MARCHÉ H.T												
TVA 20 %					2 337,20 €			21 646,99 €			18 770,18 €	2 876,81 €
TOTAL MARCHÉ T.T.C												
Retenue de Garantie 5%					6 995,16 €			6 494,10 €			5 631,05 €	863,04 €
Montant à Percevoir					132 908,04 €			123 387,81 €			#####	16 397,79 €