

REÇU le 11 MAI 2023

PAYE	COMPTABILISE
LE	OS.
PAR	
DE	

Maître d'Ouvrage : HECTARE - 75 ZI LES PORTES DOMITIENNES - 34741 VENDARGUES
Maître d'œuvre : VALORIS Géomètre-Expert - 03 avenue des Frères Arnaud - 31250 REVEL
Entreprise : CSBTP - 37 Avenue de Montauban - 31150 BRUGUIERES

CERTIFICAT DE PAIEMENT N° 1				DESIGNATION	SITUATION DE L'ENTREPRISE
Marché : Travaux d'aménagement du lotissement « QUINTESENS » de 05 lots - 31130 QUINT-FONSEGRIVES Marché en date du : 14/03/2023 Montant du marché HT : 143 975,75 € Montant du marché TTC : 172 770,90 € Caution bancaire demandée T.T.C. : 8 638,55 € Caution bancaire fournie T.T.C. : 8 638,55 €				- Situation travaux du marché H.T	29 074,00 €
				- Déduire situation précédente H.T.	0,00 €
				- Reste, acompte du mois H.T	29 074,00 €
				- T.V.A 20 %	5 814,80 €
				- Montant de l'acompte demandé TTC	34 888,80 €
				- Montant de l'acompte à payer TTC	34 888,80 €
Situations				Situation établie par l'entreprise le 03/05/2023, fournie au MOE le 03/05/23 et envoyée au MOA le 11/05/23 - Vu et vérifié - Bon à payer le présent acompte pour la somme de Trente-quatre mille huit cent quatre-vingt-huit euros et quatre-vingts cents	
N°	Date	Montant TTC		LE MAITRE D'ŒUVRE VALORIS Géomètre-Expert 03 avenue des Frères Arnaud 31250 REVEL Tél : 05 62 28 77 33 SIRET : 512 124 124 00018	
1	11/05/2023	34 888,80 €			
Total TTC		34 888,80 €		LE MAITRE D'OUVRAGE Vu et arrêté par M. BONASSIE Laurent le présent certificat à la somme indiquée ci-dessus.	
Restant à payer TTC		137 882,10 €			



37 Avenue de Montauban

31150 BRUGUIERES

Téléphone 06 82 88 92 17

Mail: julien.barthere@outlook.fr

Facture n° jb/F/22-071
Du 3 Mai 2023

Lotissement Quintesens
5 Lots

HECTARE
45 rue Garance
31670 LABEGE

Désignation	U	Q.	Q réalisée	Prix unitaire	Total
PREPARATION					
Installation chantier comprenant mise à demeure d'un local avec armoires vestiaire, lavabo, toilettes mobiles et	ft	1	0,5	2 330,00 €	1 165,00 €
Réalisation et validation plan exe	ft	1	1	1 300,00 €	1 300,00 €
Implantation	ft	1	0,25	1 350,00 €	337,50 €
Panneau de chantier	u	1		350,00 €	- €
DOE/ plan de récolement	ft	1		1 900,00 €	- €
sous Total HT preparation					2 802,50 €
VOIRIE					
Débroussaillage et evacuation des déchets verts sur emprise voirie	ft	1	1	5 800,00 €	5 800,00 €
Décapage de la terre végétale, e=30 cm, regalage des terres sur les lots	m3	210	160	7,90 €	1 264,00 €
Terrassement jusqu'au fond de forme mise en place dans merlon	m3	335		4,00 €	- €
<u>Confection de la chaussée, parking , accès aux lots, trottoir et piétonniers comprenant:</u>					

Désignation	U	Q.	Q réalisée	Prix unitaire	Total
Fourniture et mise en œuvre de géotextile	m2	1080		1,45 €	- €
- Couche de fondation en tout venant 0/63 sur 0,50m	m2	900		18,90 €	- €
Realisation purge seconde phase sur 0,05 m apres réseaux secs et evacuation	m2	900		1,95 €	- €
- Couche de base en 0/20 sur 0,20m	m2	815		11,05 €	- €
- enrobé noir 0/10 noir sur 0,05m	m2	815		23,00 €	- €
Fourniture et pose de bordure T2 haute ou basse	ml	233		28,90 €	- €
Caniveau CS2	ml	70		19,00 €	- €
Agglo plein sur fondation 30*30	ml	75		34,10 €	- €
fourniture et pose de galet	m2	58		17,90 €	- €
Reprise rampe béton dalle armée 0,20 fin de chantier	m2	30		54,10 €	- €
Fourniture et pose de panneaux de signalisation	u	3		195,00 €	- €
Réalisation locaux OM 2*1 y compris retour de mur ht 30cm enduit ciment gris	u	5		350,00 €	- €
Peinture blanche	ft	1		600,00 €	- €
Essais à la plaque	ft	1		600,00 €	- €
<u>Enrobé voisin</u>					
Reprofilage avec apport de 0/20 sur 5cm	m2	174		6,00 €	- €
- enrobé noir 0/10 noir sur 0,05m	m2	174		23,00 €	- €
Total du chapitre VOIRIE					7 064,00
Maçonnerie					
Démolition des maçonneries existantes	ft	1		790,00 €	- €
Réalisation pilier portail 30*30 ht 1,90m compris chapeaux et enduits	u	2		278,00 €	- €
Réalisation longrine portail	ft	1		780,00 €	- €
Pose portail coulissant l=3,00m	u	1		530,00 €	- €
Repose motorisation et interphonie existant	ft	1		350,00 €	- €
Réalisation mur de soutènement ht 0,60m en bloc à bancher compris fondation . drain et enduit	ml	21		189,00 €	- €
Fourniture et pose de cloture rigide ht 1,50m couleur au choix	ml	21		49,80 €	- €
sous Total HT Maçonnerie					- €
ASSAINISSEMENT EP					
Ouverture de tranchée	m3	163	55	16,10 €	885,50 €

Désignation	U	Q.	Q réalisée	Prix unitaire	Total
Fourniture et mise en œuvre de 4/14 pour calage tuyau	m3	51	20	41,10 €	822,00 €
Fourniture et pose canalisation béton en tranchée Ø400	ml	69		47,80 €	PPM
Ø300	ml	91	50	39,10 €	1 955,00 €
Ø200	ml	79	79	21,00 €	1 659,00 €
Remblais avec 0/31,5	m3	55	40	36,90 €	1 476,00 €
Remblais avec les déblais	m3	43		15,30 €	- €
Evacuation des déblais dans le merlon	m3	110	40	4,00 €	160,00 €
Grille avaloir selecta avec décantation	u	2		730,00 €	- €
Grille concave ou plate 50x50 dans noue décantation	u	3		480,00 €	- €
Réalisation tranchée drainante 50*50 drain Ø200	ml	83		63,70 €	- €
Regard de visite Ø1000 tampon D400	u	9	5	745,00 €	3 725,00 €
bouche d'injection	u	2		917,00 €	- €
Puits d'infiltration Ø1000 ht 6,00m	u	1		1 900,00 €	- €
grille d'injection sur regard Ø1000	u	2		200,00 €	- €
Panier degriilleur sur puisard	u	1		408,00 €	- €
Regard de branchement Ø315	u	10	8	215,00 €	1 720,00 €
Fourniture et pose de caniveau à grille l=0,20m	ml	6		279,00 €	- €
Fourniture et pose de caniveau à grille l=0,15m	ml	6		217,00 €	- €
Ouvrage de regulation 1000/1000	u	1	0,5	1 830,00 €	915,00 €
Réalisation bassin de rétention de 25m3 utile en matériau drainant 40/80	ft	1	1	5 400,00 €	5 400,00 €
Raccordement sur fossé existant y compris aménagement béton	u	1	1	490,00 €	490,00 €
Hydrocurage	ml	170		3,79 €	- €
Passage caméra sur réseau principal y compris branchement	ml	170		3,55 €	- €
Essais penetro	ft	1		550,00 €	- €
Total du chapitre Eaux pluviales					19 207,50

Désignation	U	Q.	Q réalisée	Prix unitaire	Total
RECAPITULATIF					
PREPARATION					2 802,50
VOIRIE					7 064,00
MACONNERIE					0,00
ASSAINISSEMENT EP					19 207,50
Total HT :					29 074,00 €
Total TVA :					5 814,80 €
Total TTC :					34 888,80 €
remise en forme du merlon avec terre réseaux secs prévu au marché					
Quantité voisin à confirmer					