

REÇU le 29 MAI 2023



PAYE	COMPTABILISE
LE	05
PAR	
DE	

Maitre d'Ouvrage : HECTARE - 75 ZI LES PORTES DOMITIENNES - 34741 VENDARGUES
Maitre d'œuvre : VALORIS Géomètre-Expert - 03 avenue des Frères Arnaud - 31250 REVEL
Entreprise : CSBTP - 37 Avenue de Montauban - 31150 BRUGUIERES

CERTIFICAT DE PAIEMENT N° 2			
Marché : Travaux d'aménagement du lotissement « QUINTESENS » de 05 lots - 31130 QUINT-FONSEGRIVES		DESIGNATION	SITUATION DE L'ENTREPRISE
		- Situation travaux du marché H.T	61 983,90 €
		- Déduire situation précédente H.T.	29 074,00 €
<u>Marché en date du :</u> 14/03/2023			
<u>Montant du marché HT :</u>		143 975,75 €	
<u>Montant du marché TTC :</u>		172 770,90 €	
<u>Cautiion bancaire demandée T.T.C. :</u>		8 638,55 €	
<u>Cautiion bancaire fournie T.T.C. :</u>		8 638,55 €	
		- Reste, acompte du mois H.T	32 909,90 €
		- T.V.A 20 %	6 581,98 €
		- Montant de l'acompte demandé TTC	39 491,88 €
		- Montant de l'acompte à payer TTC	39 491,88 €
Situations			
N°	Date	Montant TTC	
1	11/05/2023	34 888,80 €	
2	26/05/2023	39 491,88 €	
Total TTC		74 380,68 €	
Restant à payer TTC		98 390,22 €	
		Situation établie par l'entreprise le 23/05/2023, fournie au MOE le 26/05/23 et envoyée au MOA le 26/05/23	
		- Vu et vérifié - Bon à payer le présent acompte pour la somme de Trente-neuf mille quatre cent quatre-vingt-onze euros et quatre-vingt-huit	
			LE MAITRE D'ŒUVRE
			VALORIS Géomètre-Expert 3 avenue des Frères Arnaud 31250 REVEL Tél : 05 61 21 11 33 Fax : 05 61 21 11 34
		Vu et arrêté par M. BONASSIE Laurent le présent certificat à la somme indiquée ci-dessus.	LE MAITRE D'OUVRAGE

Facture n° jb/F/22-089
Du 23 Mai 2023
Lotissement Quintesens
5 Lots

HECTARE
45 rue Garance
31670 LABEGE

Désignation	U	Q.	Quantités réalisée	quantités mois precedent	Prix unitaire	Total
PREPARATION						
Installation chantier comprenant mise à demeure d'un local avec armoires vestiaire, lavabo, toilettes mobiles et	ft	1	0,5	0,5	2 330,00 €	1 165,00 €
Réalisation et validation plan exe	ft	1	1	1	1 300,00 €	1 300,00 €
Implantation	ft	1	0,5	0,25	1 350,00 €	675,00 €
Panneau de chantier	u	1	1		350,00 €	350,00 €
DOE/ plan de récolement	ft	1			1 900,00 €	- €

Désignation	U	Q.	Quantités réalisée	quantités mois precedent	Prix unitaire	Total
sous Total HT preparation						3 490,00 €
VOIRIE						
Débroussaillage et évacuation des déchets verts sur emprise voirie	ft	1	1	1	5 800,00 €	5 800,00 €
Décapage de la terre végétale, e=30 cm, regalage des terres sur les lots	m3	210	210	160	7,90 €	1 659,00 €
Terrassement jusqu'au fond de forme mise en place dans merlon	m3	335	290		4,00 €	1 160,00 €
<u>Confection de la chaussée, parking , accès aux lots, trottoir et piétonniers comprenant:</u>						
Fourniture et mise en œuvre de géotextile	m2	1080	1080		1,45 €	1 566,00 €
- Couche de fondation en tout venant 0/63 sur 0,50m	m2	900	800		18,90 €	15 120,00 €
Realisation purge seconde phase sur 0,05 m apres réseaux secs et évacuation	m2	900			1,95 €	- €
- Couche de base en 0/20 sur 0,20m	m2	815			11,05 €	- €
- enrobé noir 0/10 noir sur 0,05m	m2	815			23,00 €	- €
Fourniture et pose de bordure T2 haute ou basse	ml	233			28,90 €	- €
Caniveau CS2	ml	70			19,00 €	- €
Agglo plein sur fondation 30*30	ml	75	75		34,10 €	2 557,50 €
fourniture et pose de galet	m2	58			17,90 €	- €
Reprise rampe béton dalle armée 0,20 fin de chantier	m2	30			54,10 €	- €
Fourniture et pose de panneaux de signalisation	u	3			195,00 €	- €

Désignation	U	Q.	Quantités réalisée	quantités mois precedent	Prix unitaire	Total
Réalisation locaux OM 2*1 y compris retour de mur ht 30cm enduit ciment gris	u	5			350,00 €	- €
Peinture blanche	ft	1			600,00 €	- €
Essais à la plaque	ft	1			600,00 €	- €
<u>Enrobé voisin</u>						
Reprofilage avec apport de 0/20 sur 5cm	m2	174			6,00 €	- €
- enrobé noir 0/10 noir sur 0,05m	m2	174			23,00 €	- €
Total du chapitre VOIRIE						27 862,50
Maçonnerie						
Démolition des maçonneries existantes	ft	1			790,00 €	- €
Réalisation pilier portail 30*30 ht 1,90m compris chapeaux et enduits	u	2			278,00 €	- €
Réalisation longrine portail	ft	1			780,00 €	- €
Pose portail coulissant l=3,00m	u	1			530,00 €	- €
Repose motorisation et interphonie existant	ft	1			350,00 €	- €
Réalisation mur de soutènement ht 0,60m en bloc à bancher compris fondation . drain et enduit	ml	21			189,00 €	- €
Fourniture et pose de cloture rigide ht 1,50m couleur au choix	ml	21			49,80 €	- €
sous Total HT Maçonnerie						- €
ASSAINISSEMENT EP						
Ouverture de tranchée	m3	163	160	55	16,10 €	2 576,00 €

Désignation	U	Q.	Quantités réalisée	quantités mois precedent	Prix unitaire	Total
Fourniture et mise en œuvre de 4/14 pour calage tuyau	m3	51	49	20	41,10 €	2 013,90 €
Fourniture et pose canalisation béton en tranchée						
Ø400	ml	69			47,80 €	PPM
Ø300	ml	91	91	50	39,10 €	3 558,10 €
Ø200	ml	79	79	79	21,00 €	1 659,00 €
Remblais avec 0/31,5	m3	55	55	40	36,90 €	2 029,50 €
Remblais avec les déblais	m3	43	43		15,30 €	657,90 €
Evacuation des déblais dans le merlon	m3	110	110	40	4,00 €	440,00 €
Grille avaloir selecta avec décantation	u	2			730,00 €	- €
Grille concave ou plate 50x50 dans noue décantation	u	3			480,00 €	- €
Réalisation tranchée drainante 50*50 drain Ø200	ml	83			63,70 €	- €
Regard de visite Ø1000 tampon D400	u	9	7	5	745,00 €	5 215,00 €
bouche d'injection	u	2	1		917,00 €	917,00 €
Puits d'infiltration Ø1000 ht 6,00m	u	1	1		1 900,00 €	1 900,00 €
grille d'injection sur regard Ø1000	u	2			200,00 €	- €
Panier degriilleur sur puisard	u	1	1		408,00 €	408,00 €
Regard de branchement Ø315	u	10	8	8	215,00 €	1 720,00 €
Fourniture et pose de caniveau à grille l=0,20m	ml	6			279,00 €	- €
Fourniture et pose de caniveau à grille l=0,15m	ml	6			217,00 €	- €
Ouvrage de regulation 1000/1000	u	1	0,9	0,5	1 830,00 €	1 647,00 €
Réalisation bassin de rétention de 25m3 utile en matériau drainant 40/80	ft	1	1	1	5 400,00 €	5 400,00 €
Raccordement sur fossé existant y compris aménagement béton	u	1	1	1	490,00 €	490,00 €

Désignation	U	Q.	Quantités réalisée	quantités mois precedent	Prix unitaire	Total
Hydrocurage	ml	170			3,79 €	- €
Passage caméra sur réseau principal y compris branchement	ml	170			3,55 €	- €
Essais penetrometrie	ft	1			550,00 €	- €
Total du chapitre Eaux pluviales						30 631,40

RECAPITULATIF

PREPARATION
VOIRIE
MACONNERIE
ASSAINISSEMENT EP

3 490,00
27 862,50
0,00
30 631,40

Total HT :
Déduction facture 23-071

61 983,90 €
29 074,00 €

Total HT restant à payer
Total TVA :
Total TTC :

32 909,90 €
6 581,98 €
39 491,88 €

remise en forme du merlon avec terre réseaux secs prévu au
marché
Quantité voisin à confirmer