

Orange, le 30 Avril 2023



Nos Réfs. : ER / LT

FACTURE 04/23/13 n° 87

CHANTIER : Lotissement "Les Paquerettes"
1 23 13 10 SAINT-MARTIN-DE-CRAU

SAS HECTARE
75, ZI Les Portes Domitiennes
BP 30020

34741 VENDARGUES CEDEX

NUMERO	LIBELLE	UNITE	QUANTITE	PU HT	MONTANT HT
	Situation n° 2 Suivant décompte joint MONTANT CUMULÉ HT Déduire Situation n°1 RESTE HT Règlement : En votre aimable règlement <u>au 15/06/2023</u> sur notre compte n° 10096 / 18102 / 000 300 616 01 Clé 14 ouvert au CIC Lyonnaise de Banque à Marseille Pénalités : "Conformément à l'article L 441-6 du Code du Commerce", des pénalités de retard au taux de refinancement de la BCE, majoré de 10 points de pourcentage, et une indemnité de 40 € sont dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement figurant sur la facture" Aucun escompte ne sera accordé N° TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 46 319 755 823				134 447,00 -122 797,50 11 649,50
TVA SUR LES ENCAISSEMENTS					MONTANT HT TVA 20% MONTANT TTC
					Euros 11 649,50 2 329,90 13 979,40

BRAJA-VESIGNE : 21 AVENUE FREDERIC MISTRAL • B.P 50071 • 84102 ORANGE CEDEX • TEL : 04 90 34 34 42 FAX : 04 90 34 48 22
SA au capital de 1 000 000.00 € - E-mail : contact@brajavesigne.fr
Travaux Publics & Routiers - V.R.D. - Centrales d'Enrobage

RC AVIGNON 319 755 823 - N°SIRET 319 755 823 00147 - A.P.E. 4211 Z

SITUATION N° 2 - AU 30 AVRIL 2023

N°	Désignation	U	QTE	PU	Montant	Q Cumulé Mois N - 1	Q Réalisées mois N	Q Cumulé Mois N	Montant cumulé H.T.
Prix									
	CHAPITRE 1 - PREPARATION DU TERRAIN								
1.01	Installation de chantier	F	1,00	5 400,00	5 400,00 €	0,51	0,32	0,83	4 475,00 €
1.02	Dépose des ouvrages existant et évacuation des déchets	F	1,00	490,00	490,00 €	1,00		1,00	490,00 €
1.03	Etudes d'exécution	U	1,00	1 690,00	1 690,00 €	1,00		1,00	1 690,00 €
	CHAPITRE 2 - VOIRIE								
	LOTISSEMENT								
2.01	Terrassement pour la mise en place du trottoir	m3	173,00	15,00	2 595,00 €	173,00		173,00	2 595,00 €
2.02	Couche de forme GNT 0/80	m3	138,00	38,00	5 244,00 €	138,00		138,00	5 244,00 €
2.03	Géotextile sous trottoir	m2	345,00	1,50	517,50 €	345,00		345,00	517,50 €
2.04	GNT 0/20 y compris réglage fin Trottoir	m3	35,00	58,50	2 047,50 €	35,00		35,00	2 047,50 €
2.05	Enrobé trottoir BBSG 0/6 classe 2 - Ep=0,05m	m2	345,00	27,10	9 349,50 €	0,00	345,00	345,00	9 349,50 €
2.06	Bordures T2 + T2 basses	ml	137,00	39,00	5 343,00 €	137,00		137,00	5 343,00 €
2.07	Bordures P3	ml	15,00	29,00	435,00 €	15,00		15,00	435,00 €
2.08	Fondations et aggro à bancher hauteur adapté à la cote finie trottoir et épaulement par de la terre végétale	ml	135,00	189,00	P.M.	0,00		0,00	0,00 €
2.09	Aggro limite de LOT	ml	135,00	62,20	8 397,00 €	135,00		135,00	8 397,00 €
2.10	PARKING MAIRIE								
2.01	Terrassement pour la mise en place du trottoir	m3	50,00	15,00	750,00 €	50,00		50,00	750,00 €
2.02	Couche de forme GNT 0/80	m2	128,00	1,50	192,00 €	128,00		128,00	192,00 €
2.03	Géotextile sous trottoir	m3	13,00	58,50	760,50 €	13,00		13,00	760,50 €
2.04	GNT 0/20 y compris réglage fin Trottoir	ml	50,00	29,00	1 450,00 €	50,00		50,00	1 450,00 €
2.07	Bordures P3	ml	34,00	41,00	1 394,00 €	34,00		34,00	1 394,00 €
2.08	Bordures A2	F	1,00	950,00	950,00 €	0,37	0,63	1,00	950,00 €
2.10	Plan de récolement								
	CHAPITRE 3 - EAUX PLUVIALES								
	LOTISSEMENT								
3.01	Tuyau Béton 135A Ø 300 (2 tuyaux en parallèle) compris terrassement et remblai	ml	136,00	208,00	28 288,00 €	136,00		136,00	28 288,00 €
3.02	Regard avaloir 600mm x 600mm plaque avaloir fonte profil T2 C250	U	4,00	890,00	3 560,00 €	4,00		4,00	3 560,00 €
3.03	Regard de visite 800mm x 800mm ou Ø800mm tampon fonte D400	U	2,00	890,00	1 780,00 €	2,00		2,00	1 780,00 €
3.04	PARKING MAIRIE								
3.04	Tuyau Béton 135A Ø 500 by pass compris terrassement et remblai	ml	33,00	158,00	5 214,00 €	33,00		33,00	5 214,00 €
3.05	Tête de sécurité Ø 500	U	1,00	620,00	620,00 €	1,00		1,00	620,00 €
	CHAPITRE 5 - IRRIGATION								
5.01	Réalisation d'un fossé trapézoïdale 0.40 m et mis en place d'une butte de terre	ml	219,00	26,00	5 694,00 €	219,00		219,00	5 694,00 €
5.02	Mise en place de martelière	U	2,00	870,00	1 740,00 €	2,00		2,00	1 740,00 €
5.03	Ouvrage de raccordement sur fossé de terre en diamètre 200, tuyau200, cheminée en pvc	U	4,00	580,00	2 320,00 €	4,00		4,00	2 320,00 €
5.04	Conduite PEHD Ø110 PN 16 y compris terrassement	ml	25,00	77,00	1 925,00 €	25,00		25,00	1 925,00 €
5.05	exutoire en béton	U	1,00	950,00	950,00 €	1,00		1,00	950,00 €
5.06	Plan de récolement	F	1,00	350,00	350,00 €	1,00		1,00	350,00 €
	CHAPITRE 6 - TELECOM								
6.01	Fourreaux PVC 2 LST 45 y compris tranchée	ml	131,00	43,50	5 698,50 €	131,00		131,00	5 698,50 €
6.02	Fourreaux PVC 3 LST 45 y compris tranchée	ml	80,00	47,50	3 800,00 €	80,00		80,00	3 800,00 €
6.03	Fourreaux PVC 4 LST 45 y compris tranchée	ml	117,00	51,50	6 025,50 €	117,00		117,00	6 025,50 €

6.04	Chambre de tirage L1C		U	3,00	425,00	1 275,00 €		3,00		3,00	1 275,00 €
6.05	Chambre de tirage L2C		U	1,00	545,00	545,00 €		1,00		1,00	545,00 €
6.06	Chambre de tirage K2C		U	1,00	680,00	680,00 €		1,00		1,00	680,00 €
6.07	Chambre de tirage LOT ou regard 300mm x 300mm		U	5,00	235,00	1 175,00 €		5,00		5,00	1 175,00 €
6.08	Dépose poteau		U	1,00	100,00	100,00 €		0,00		0,00	0,00 €
6.09	pose poteau métal simple 8m		U	1,00	350,00	350,00 €		0,00		0,00	0,00 €
6.10	Plan de récolement		U	1,00	350,00	350,00 €		0,00		0,00	0,00 €
	CHAPITRE 7 - ELECTRICITE BASSE TENSION										
8.01	Gaine TPC Ø110		ml	12,00	39,00	468,00 €		12,00		12,00	468,00 €
	CHAPITRE 8 - OPTION										
2.08	Fondations et agglo à bancher hauteur adapté à la cote finie trottoir et épaulement par de la terre végétale		ml	135,00	189,00	25 515,00 €		120,00		120,00	22 680,00 €
2.09	Agglo limite de LOT		ml	-135,00	62,20	-8 397,00 €		-135,00		-135,00	-8 397,00 €
	MONTANT H.T.			.		139 007,00 €			Montant cumulé H.T. :		134 447,00
	T.V.A. 20.00 %			.		27 801,40 €			A déduire situation précédente :		-122 797,50
	MONTANT T.T.C.			.		166 808,40 €			Montant Total du mois H.T. :		11 649,50
									TVA 20% :		24 559,50
									Montant total du mois T.T.C. :		147 357,00