

ACCM ASSAINISSEMENT**Votre interlocuteur :**

. Service Clientèle

Pour nous écrire :8 RUE AIMÉ ET EUGENIE COTTON
13200 ARLES

Tél. 04 90 99 52 14

Tlc. 04 90 99 52 14

SA HECTARE
EXPOBAT VILLAGE
PLAN DE CAMPAGNE
13480 CABRIES**FACTURE**

N/Réf. 0060653917

Lieu des travaux : DRAILLE DU BOIS DE BOULOGNE
13310 ST MARTIN DE CRAU

Le 24 Mars 2023

Exploitation : TLE ACCM ASST**Référence facture :** 681230716256**Référence Contrat :** 131701/92

DESCRIPTIF DES TRAVAUX	Qté	P.U.	Prix Total
Création de 4 branchements d'assainissement			
HBS6 - Implantation du branchement à réaliser y compris piquetage altimétrique (u)	1,00	72,75	72,75
HBS1 - Formalités pour les déclarations d'Intention de Commencement de Travaux (DICT) (u)	1,00	51,25	51,25
HBS2 - Formalités pour obtention des Autorisations de voirie (u)	1,00	34,90	34,90
HBS3 - Marquage des réseaux & Emprise du chantier (Attestation d'Intervention Près des Réseaux) (u)	1,00	63,90	63,90
HBS4 - Installation de chantier comprenant l'amené des équipements, des engins et matériaux (u)	1,00	108,50	108,50
Signalisation - Mise en place de chantier, traçage réseau, balisage, tôles de passage (u)	1,00	54,67	54,67
Découpage - Découpe de chaussée et démolition (toute nature et jusqu'à 30cm) (m)	42,00	19,68	826,60
Terrassement - Terrassement en terrain ordinaire - Terrassement et chargement mécanique des matériaux jusqu'à 1,30m de profondeur par rapport au terrain naturel existant (Largeur 0,6m) (m)	40,00	29,30	1 172,10
Terrassement - Terrassement manuel			
Evacuation des déblais en décharge contrôlée (m3)	24,00	16,53	396,77
HBA2 - Epuisement fouilles par pompes débit supérieur à 25m3/h comprenant amenée et repliement matériel, évacuation eaux pompées, location du matériel (heure) (h)	4,00	63,20	252,80
Terrassement - Complément - Fouille à la main pour dégagement de la canalisation (u)	4,00	54,67	218,68
Terrassement - Complément - Plus value pour croisement d'un obstacle de diamètre : Inférieur ou égal à 1000mm (u)	8,00	57,70	461,58
Plomberie Assainissement - Fourniture et pose de canalisation de branchement en PVC CR8 sur lit de pose en gravillon DN 125 à 160mm (m)	40,00	26,35	1 054,02
Plomberie Assainissement - Complément - Fourniture et pose de coude PVC CR8 - DN 125mm (u)	3,00	32,64	97,91
Plomberie Assainissement - Fourniture et pose de scelle à clipser sur le collecteur ou culotte scelle à coller : DN 125 mm (u)	3,00	131,21	393,62
A REPORTER			5 260,05

ACCM ASSAINISSEMENT

DESCRIPTIF DES TRAVAUX	Qté	P.U.	Prix Total
	REPORT		5 260,05
Plomberie Assainissement - Fourniture et pose d'un regard PVC DN315 à cunette passante pour canalisation de branchement (couverture non comprise) : DN 125mm x250 mm x 125 mm (u)	3,00	207,85	623,56
Plomberie Assainissement - Fourniture et pose d'un tampon hydraulique - 300x300 mm (u)	3,00	66,81	200,42
Plomberie Assainissement - Raccordement par piquage sur regard existant par carroteuse et pose de joint FORCHEDA, fourniture et pose : DN 160mm (u)	1,00	174,94	174,94
Plomberie Assainissement - Complément - Fourniture et pose de coude PVC CR8 - DN 160mm (u)	2,00	47,45	94,91
Plomberie Assainissement - Fourniture et pose d'un regard PVC DN315 à cunette passante pour canalisation de branchement (couverture non comprise) : DN 160mm x250 mm x 160 mm (u)	1,00	224,25	224,25
Plomberie Assainissement - Fourniture et pose d'un tampon hydraulique - 400x400 mm (u)	1,00	88,45	88,45
Plomberie Assainissement - Fourniture et pose de réhausse de regard PVC - PVC 250mm (m)	4,00	51,17	204,68
Remblais de tranchée - Fourniture et pose de grillage avertisseur (m)	40,00	0,66	26,24
Remblais de tranchée - Fourniture et mise en place de sable TP (m3)	12,00	43,74	524,82
Remblais de tranchée - Fourniture et mise en place de tout venant 0/22mm (u)	12,00	36,08	432,98
Remblais de tranchée - Réfection provisoire en enrobé à froid (m2)	24,00	59,04	1 417,02
Remblais de tranchée - Réfection définitive de voirie : En béton bitumineux 0/4 (enrobé à chaud) par une entreprise spécialisée, de 0 à 10m ² (u)	2,00	400,00	800,00
HBS5 - Repli de chantier & remise en état des lieux (u)	1,00	77,50	77,50
HBS9 - Récolement XYZ de précision A sur branchement neuf y compris la mise à jour de la cartographie numérisée, selon la réglementation en vigueur (u)	4,00	129,90	519,60
TOUT BRANCHEMENT EU DE MOINS DE 0.70M DE RECOUVREMENT, UNE DEMANDE DE DEVOIEMENT DES RESEAUX DEVRA ETRE PRISE EN CHARGE PAR LE MAITRE D'OUVRAGE. (pour mémoire)	1,00		0,00
ATTENTION: Devis valable et travaux réalisables sous réserve d'un avis favorable du service de la ville de Saint Martin de Crau ou du conseil général. (pour mémoire)	1,00		0,00

ACCM ASSAINISSEMENT

DESCRIPTIF DES TRAVAUX	Qté	P.U.	Prix Total
		TOTAL HORS TAXE	10 669,42
		TVA : 20,00%	2 133,87
		MONTANT TTC	12 803,29
		ACOMPTE PERCU TTC	12 803,29
Référence à rappeler avec votre règlement : 681230716256		SOLDE TTC A REGLER	0,00 EUR
Paiement à 15 jours			