

1X
S

PAYE

COMPTABILITE

LE 06.11

PAR

DE

Maître d'Ouvrage : HECTARE - 75 ZI LES PORTES DOMITIENNES - 34741 VENDARGUES
Maître d'œuvre : VALORIS Géomètre-Expert - 03 avenue des Frères Arnaud - 31250 REVEL
Entreprise : CSBTP - 37 Avenue de Montauban - 31150 BRUGUIERES

CERTIFICAT DE PAIEMENT N° 3

CERTIFICAT DE PAIEMENT N° 3		
Marché : Travaux d'aménagement du lotissement « QUINTESSENS » de 05 lots - 31130 QUINT-FONSEGRIVES Marché en date du : 14/03/2023 Montant du marché HT : 143 975,75 € Montant du marché TTC : 172 770,90 € Caution bancaire demandée T.T.C. : 8 638,55 € Caution bancaire fournie T.T.C. : 8 638,55 €		
DESIGNATION - Situation travaux du marché H.T. 92 464,20 € - Déduire situation précédente H.T. 61 983,90 € - Reste, acompte du mois H.T. 30 480,30 € - T.V.A 20 % 6 096,06 € - Montant de l'acompte demandé TTC 36 576,36 € - Montant de l'acompte à payer TTC 36 576,36 €		
SITUATION DE L'ENTREPRISE		
Situations		
N°	Date	Montant TTC
1	11/05/2023	34 888,80 €
2	26/05/2023	39 491,88 €
3	27/06/2023	36 576,36 €
Situation établie par l'entreprise le 26/06/2023, fournie au MOE le 26/06/23 et envoyée au MOA le 27/06/23 - Vu et vérifié - Bon à payer le présent acompte pour la somme de Trente-six mille cinq cent soixante-seize euros et trente-six cents		
LE MAITRE D'ŒUVRE VALORIS Génie et Expertise 1 rue de la République 91000 Evry Tél : 01 69 11 11 11 SIRET : 515 111 111 111		LE MAITRE D'OUVRAGE
Total TTC 110 957,04 €		Vu et arrêté par M. BONASSIE Laurent le présent certificat à la somme indiquée ci-dessus.
Restant à payer TTC 61 813,86 €		

Facture n° jb/F/23-115
Du 26 juin 2023
Lotissement Quintesens
5 Lots

HECTARE
45 rue Garance
31670 LABEGE

Désignation	U	Q.	Quantités réalisée	quantités mois precedent	Prix unitaire	Total
PREPARATION						
Installation chantier comprenant mise à demeure d'un local avec armoires vestiaire, lavabo, toilettes mobiles et	ft	1	0,5	0,5	2 330,00 €	1 165,00 €
Réalisation et validation plan exe	ft	1	1	1	1 300,00 €	1 300,00 €
Implantation	ft	1	0,5	0,5	1 350,00 €	675,00 €
Panneau de chantier	u	1	1		350,00 €	350,00 €
DOE/ plan de récolement	ft	1			1 900,00 €	- €

Désignation	U	Q.	Quantités réalisée	quantités mois precedent	Prix unitaire	Total
sous Total HT preparation						3 490,00 €
VOIRIE						
Débroussaillage et évacuation des déchets verts sur emprise voirie	ft	1	1	1	5 800,00 €	5 800,00 €
Décapage de la terre végétale, e=30 cm, regalage des terres sur les lots	m3	210	210	210	7,90 €	1 659,00 €
Terrassement jusqu'au fond de forme mise en place dans merlon	m3	335	290		4,00 €	1 160,00 €
<u>Confection de la chaussée, parking , accès aux lots, trottoir et piétonniers comprenant:</u>						
Fourniture et mise en œuvre de géotextile	m2	1080	1080	1080	1,45 €	1 566,00 €
- Couche de fondation en tout venant 0/63 sur 0,50m	m2	900	800	800	18,90 €	15 120,00 €
Realisation purge seconde phase sur 0,05 m apres réseaux secs et évacuation	m2	900	900		1,95 €	1 755,00 €
- Couche de base en 0/20 sur 0,20m	m2	815	450		11,05 €	4 972,50 €
- enrobé noir 0/10 noir sur 0,05m	m2	815			23,00 €	- €
Fourniture et pose de bordure T2 haute ou basse	ml	233	233		28,90 €	6 733,70 €
Caniveau CS2	ml	70	70		19,00 €	1 330,00 €
Agglo plein sur fondation 30*30	ml	75	75	75	34,10 €	2 557,50 €
fourniture et pose de galet	m2	58	58		17,90 €	1 038,20 €
Reprise rampe béton dalle armée 0,20 fin de chantier	m2	30			54,10 €	- €
Fourniture et pose de panneaux de signalisation	u	3			195,00 €	- €

Désignation	U	Q.	Quantités réalisée	quantités mois precedent	Prix unitaire	Total
Réalisation locaux OM 2*1 y compris retour de mur ht 30cm enduit ciment gris	u	5			350,00 €	- €
Peinture blanche	ft	1			600,00 €	- €
Essais à la plaque	ft	1			600,00 €	- €
<u>Enrobé voisin</u>						
Reprofilage avec apport de 0/20 sur 5cm	m2	174			6,00 €	- €
- enrobé noir 0/10 noir sur 0,05m	m2	174			23,00 €	- €
Total du chapitre VOIRIE						43 691,90
Maçonnerie						
Démolition des maçonneries existantes	ft	1	1		790,00 €	790,00 €
Réalisation pilier portail 30*30 ht 1,90m compris chapeaux et enduits	u	2	1		278,00 €	278,00 €
Réalisation longrine portail	ft	1	1		780,00 €	780,00 €
Pose portail coulissant l=3,00m	u	1			530,00 €	- €
Repose motorisation et interphonie existant	ft	1			350,00 €	- €
Réalisation mur de soutènement ht 0,60m en bloc à bancher comris fondation . drain et enduit	ml	21	12		189,00 €	2 268,00 €
Fourniture et pose de cloture rigide ht 1,50m couleur au choix	ml	21	21		49,80 €	1 045,80 €
sous Total HT Maçonnerie						5 161,80 €
ASSAINISSEMENT EP						
Ouverture de tranchée	m3	163	160	160	16,10 €	2 576,00 €

Désignation	U	Q.	Quantités réalisée	quantités mois precedent	Prix unitaire	Total
Fourniture et mise en œuvre de 4/14 pour calage tuyau	m3	51	49	49	41,10 €	2 013,90 €
Fourniture et pose canalisation béton en tranchée						
Ø400	ml	69			47,80 €	PPM
Ø300	ml	91	91	91	39,10 €	3 558,10 €
Ø200	ml	79	79	79	21,00 €	1 659,00 €
Remblais avec 0/31,5	m3	55	55	55	36,90 €	2 029,50 €
Remblais avec les déblais	m3	43	43		15,30 €	657,90 €
Evacuation des déblais dans le merlon	m3	110	110	110	4,00 €	440,00 €
Grille avaloir selecta avec décantation	u	2	2		730,00 €	1 460,00 €
Grille concave ou plate 50x50 dans noue décantation	u	3	3		480,00 €	1 440,00 €
Réalisation tranchée drainante 50*50 drain Ø200	ml	83	83		63,70 €	5 287,10 €
Regard de visite Ø1000 tampon D400	u	9	7	7	745,00 €	5 215,00 €
bouche d'injection	u	2	1		917,00 €	917,00 €
Puits d'infiltration Ø1000 ht 6,00m	u	1	1		1 900,00 €	1 900,00 €
grille d'injection sur regard Ø1000	u	2			200,00 €	- €
Panier degilleur sur puisard	u	1	1		408,00 €	408,00 €
Regard de branchement Ø315	u	10	8	8	215,00 €	1 720,00 €
Fourniture et pose de caniveau à grille l=0,20m	ml	6			279,00 €	- €
Fourniture et pose de caniveau à grille l=0,15m	ml	6	6		217,00 €	1 302,00 €
Ouvrage de regulation 1000/1000	u	1	0,9	0,9	1 830,00 €	1 647,00 €
Réalisation bassin de rétention de 25m3 utile en matériau drainant 40/80	ft	1	1	1	5 400,00 €	5 400,00 €
Raccordement sur fossé existant y compris aménagement béton	u	1	1	1	490,00 €	490,00 €

Désignation		U	Q.	Quantités réalisée	quantités mois precedent	Prix unitaire	Total
Hydrocurage Passage caméra sur réseau principal y compris branchement Essais penetro		ml	170			3,79 €	- €
		ml	170			3,55 €	- €
		ft	1			550,00 €	- €
	Total du chapitre Eaux pluviales						40 120,50

RECAPITULATIF

PREPARATION
VOIRIE
MACONNERIE
ASSAINISSEMENT EP

3 490,00
43 691,90
5 161,80
40 120,50

Total HT :
Dédution facture 23-089

92 464,20 €
61 983,90 €

Total HT restant à payer
Total TVA :
Total TTC :

30 480,30 €
6 096,06 €
36 576,36 €

remise en forme du merlon avec terre réseaux secs prévu au
marché
Quantité voisin à confirmer