

REÇU le 29 AOUT 2023

X

PAYE	COMPTABILISE
LE	07.
PAR	
DE	

Maître d'Ouvrage : HECTARE - 75 ZI LES PORTES DOMITIENNES - 34741 VENDARGUES
Maître d'œuvre : VALORIS Géomètre-Expert - 03 avenue des Frères Arnaud - 31250 REVEL
Entreprise : CSBTP - 37 Avenue de Montauban - 31150 BRUGUIERES

CERTIFICAT DE PAIEMENT N° 4			
		DESIGNATION	SITUATION DE L'ENTREPRISE
Marché :			
Travaux d'aménagement du lotissement « QUINTESENS » de 05 lots - 31130 QUINT-FONSEGRIVES		- Situation travaux du marché H.T	128 752,95 €
		- Déduire situation précédente H.T.	92 464,20 €
Marché en date du : 14/03/2023			
Montant du marché HT :		143 975,75 €	
Montant du marché TTC :		172 770,90 €	
Caution bancaire demandée T.T.C. :		8 638,55 €	
Caution bancaire fournie T.T.C. :		8 638,55 €	
		- Reste, acompte du mois H.T	36 288,75 €
		- T.V.A 20 %	7 257,75 €
		- Montant de l'acompte demandé TTC	43 546,50 €
		- Montant de l'acompte à payer TTC	43 546,50 €
Situations			
N°	Date	Montant TTC	
1	11/05/2023	34 888,80 €	
2	26/05/2023	39 491,88 €	
3	27/06/2023	36 576,36 €	
4	28/08/2023	43 546,50 €	
Total TTC		154 503,54 €	
Restant à payer TTC		18 267,36 €	
Situation établie par l'entreprise le 27/07/2023, fournie au MOE le 27/07/23 et envoyée au MOA le 28/08/23			
- Vu et vérifié - Bon à payer le présent acompte pour la somme de Quarante-trois mille cinq cent quarante-six euros et cinquante cents			
			LE MAITRE D'ŒUVRE
			VALORIS Géomètre-Expert 03 avenue des Frères Arnaud 31250 REVEL Tél: 05 62 18 71 30 RCS Toulouse 438 124 992
Vu et arrêté par M. BONASSIE Laurent le présent certificat à la somme indiquée ci-dessus.			LE MAITRE D'OUVRAGE

Facture n° jb/F/23-123
 Du 27 juillet 2023

Lotissement Quintesens
 5 Lots

HECTARE
 45 rue Garance
 31670 LABEGE

Désignation	U	Q.	Quantités réalisée	quantités mois precedent	Prix unitaire	Total
PREPARATION						
Installation chantier comprenant mise à demeure d'un local avec armoires vestiaire, lavabo, toilettes mobiles et	ft	1	0,75	0,5	2 330,00 €	1 747,50 €
Réalisation et validation plan exe	ft	1	1	1	1 300,00 €	1 300,00 €
Implantation	ft	1	1	0,5	1 350,00 €	1 350,00 €
Panneau de chantier	u	1	1	1	350,00 €	350,00 €
DOE/ plan de récolement	ft	1			1 900,00 €	- €
sous Total HT preparation						4 747,50 €
VOIRIE						
Débroussaillage et évacuation des déchets verts sur emprise voirie	ft	1	1	1	5 800,00 €	5 800,00 €
Décapage de la terre végétale, e=30 cm, regalage des terres sur les lots	m3	210	210	210	7,90 €	1 659,00 €
Terrassement jusqu'au fond de forme mise en place dans merlon	m3	335	290	290	4,00 €	1 160,00 €
<u>Confection de la chaussée, parking, accès aux lots, trottoir et piétonniers comprenant:</u>						
Fourniture et mise en œuvre de géotextile	m2	1080	1080	1080	1,45 €	1 566,00 €
- Couche de fondation en tout venant 0/63 sur 0,50m	m2	900	800	800	18,90 €	15 120,00 €
Réalisation purge seconde phase sur 0,05 m après réseaux secs et évacuation	m2	900	900	900	1,95 €	1 755,00 €
- Couche de base en 0/20 sur 0,20m	m2	815	815	450	11,05 €	9 005,75 €
- enrobé noir 0/10 noir sur 0,05m	m2	815	815		23,00 €	18 745,00 €
Fourniture et pose de bordure T2 haute ou basse	ml	233	233	233	28,90 €	6 733,70 €
Caniveau CS2	ml	70	70	70	19,00 €	1 330,00 €
Agglo plein sur fondation 30*30	ml	75	75	75	34,10 €	2 557,50 €
fourniture et pose de galet	m2	58	58	58	17,90 €	1 038,20 €
Reprise rampe béton dalle armée 0,20 fin de chantier	m2	30			54,10 €	- €
Fourniture et pose de panneaux de signalisation	u	3	1		195,00 €	195,00 €
Réalisation locaux OM 2*1 y compris retour de mur ht 30cm enduit ciment gris	u	5	4		350,00 €	1 400,00 €
Peinture blanche	ft	1			600,00 €	- €
Essais à la plaque	ft	1	1		600,00 €	600,00 €
<u>Enrobé voisin</u>						

Désignation	U	Q.	Quantités réalisée	quantités mois precedent	Prix unitaire	Total
Reprofilage avec apport de 0/20 sur 5cm	m2	174	174		6,00 €	1 044,00 €
- enrobé noir 0/10 noir sur 0,05m	m2	174	174		23,00 €	4 002,00 €
Total du chapitre VOIRIE						73 711,15
Maçonnerie						
Démolition des maçonneries existantes	ft	1	1	1	790,00 €	790,00 €
Réalisation pilier portail 30*30 ht 1,90m compris chapeaux et enduits	u	2	1	1	278,00 €	278,00 €
Réalisation longrine portail	ft	1	1	1	780,00 €	780,00 €
Pose portail coulissant l=3,00m	u	1	1		530,00 €	530,00 €
Repose motorisation et interphonie existant	ft	1			350,00 €	- €
Réalisation mur de soutènement ht 0,60m en bloc à bancher compris fondation . drain et enduit	ml	21	12	12	189,00 €	2 268,00 €
Fourniture et pose de cloture rigide ht 1,50m couleur au choix	ml	21	21	21	49,80 €	1 045,80 €
sous Total HT Maçonnerie						5 691,80 €
ASSAINISSEMENT EP						
Ouverture de tranchée	m3	163	160	160	16,10 €	2 576,00 €
Fourniture et mise en œuvre de 4/14 pour calage tuyau	m3	51	51	49	41,10 €	2 096,10 €
Fourniture et pose canalisation béton en tranchée Ø400	ml	69			47,80 €	PPM
Ø300	ml	91	91	91	39,10 €	3 558,10 €
Ø200	ml	79	79	79	21,00 €	1 659,00 €
Remblais avec 0/31,5	m3	55	55	55	36,90 €	2 029,50 €
Remblais avec les déblais	m3	43	43	43	15,30 €	657,90 €
Evacuation des déblais dans le merlon	m3	110	110	110	4,00 €	440,00 €
Grille avaloir selecta avec décantation	u	2	2	2	730,00 €	1 460,00 €
Grille concave ou plate 50x50 dans noue décantation	u	3	3	3	480,00 €	1 440,00 €
Réalisation tranchée drainante 50*50 drain Ø200	ml	83	83	83	63,70 €	5 287,10 €
Regard de visite Ø1000 tampon D400	u	9	8	7	745,00 €	5 960,00 €
bouche d'injection	u	2	1	1	917,00 €	917,00 €
Puits d'infiltration Ø1000 ht 6,00m	u	1	1	1	1 900,00 €	1 900,00 €
grille d'injection sur regard Ø1000	u	2			200,00 €	- €
Panier degriilleur sur puisard	u	1	1	1	408,00 €	408,00 €
Regard de branchement Ø315	u	10	8	8	215,00 €	1 720,00 €
Fourniture et pose de caniveau à grille l=0,20m	ml	6	6		279,00 €	1 674,00 €
Fourniture et pose de caniveau à grille l=0,15m	ml	6	6	6	217,00 €	1 302,00 €
Ouvrage de regulation 1000/1000	u	1	1	0,9	1 830,00 €	1 830,00 €
Réalisation bassin de rétention de 25m3 utile en matériau drainant 40/80	ft	1	1	1	5 400,00 €	5 400,00 €
Raccordement sur fossé existant y compris aménagement béton	u	1	1	1	490,00 €	490,00 €
Hydrocurage	ml	170	170		3,79 €	644,30 €
Passage caméra sur réseau principal y compris branchement	ml	170	170		3,55 €	603,50 €
Essais penetrométrie	ft	1	1		550,00 €	550,00 €
Total du chapitre Eaux pluviales						44 602,50

Désignation	U	Q.	Quantités réalisée	quantités mois precedent	Prix unitaire	Total
RECAPITULATIF						
PREPARATION						4 747,50
VOIRIE						73 711,15
MACONNERIE						5 691,80
ASSAINISSEMENT EP						44 602,50
Total HT :						128 752,95 €
Déduction facture 23-089						92 464,20 €
Total HT restant à payer						36 288,75 €
Total TVA :						7 257,75 €
Total TTC :						43 546,50 €
remise en forme du merlon avec terre réseaux secs prévu au marché						
Quantité voisin à confirmer						