

REÇU le 14 SEP. 2023



ORDRE DES
GÉOMÈTRES-EXPERTS

Rémy SEISSON

Géomètre Expert DPLG n° 04574

ALPILLES TOPOGRAPHIE

M. SEISSON Rémy - M. DAVID Cédric

Société d'Exercice Libéral à Responsabilité Limitée de Géomètres-Experts (SELARL)

(Anciennement SCP Rémy SEISSON - Daniel LAPOIRE)

Zone Artisanale de la Gare - 17, Avenue Albin Gilles - 13210 Saint-Rémy de Provence

Tél : 04 90 92 12 16 - Fax : 04 90 92 47 05 - Email : alpillles.topographie@wanadoo.fr

RCS Tarascon D 387 699 697 00026 - APE 7112 A - n°TVA intracommunautaire FR 3938769969700026

R.I.B. : Banque CHAIX Saint-Rémy-de-Provence 10178 00045 00451197907 02

Marché :	PA "Domaine de Villebois"
Maître d'Ouvrage	SAS "Hectare"
Objet du marché :	Lot 4 : Clôtures
Titulaire du Marché :	Entreprise SARL "Gaia Clôture Système "
Tranche 1 :	13 600,00 €HT soit 16 320,00 €TTC
Tranche 2 :	6 100,00 €HT soit 7 320,00 €TTC
Avenant n°1 :	2 985,00 €HT
Montant du marché :	22 685,00 €HT soit 27 222,00 €TTC
Maître d'œuvre :	Alpillles Topographie

TRANCHE 1+2 :

CERTIFICAT DE PAIEMENT N°4 - DGD des travaux exécutés au 08 09 2023

N°	Date	Montant H.T. facturé	Montant H.T. situation précédente	Montant H.T. situation	R.G. 5% ou Caution Bancaire	Montant H.T. à payer	T.V.A.	Montant T.T.C. à payer
1	16/05/2022	2 948,00	0,00	2 948,00	/	2 948,00 €	589,60 €	3 537,60 €
2	17/10/2022	3 979,80	2 948,00	1 031,80	/	1 031,80 €	206,36 €	1 238,16 €
3	20/02/2023	21 550,75	3 979,80	17 570,95	/	17 570,95 €	3 514,19 €	21 085,14 €
4	08/09/2023	22 685,00	21 550,75	1 134,25	/	1 134,25 €	226,85 €	1 361,10 €
Caution bancaire fournie								

S^t Rémy de P^{ce}, le 13 septembre 2023

Bon pour accord sur le règlement

Le Maître d'œuvre

L'entreprise SARL "Gaia Clôture Système"

le 14/09/2023

ALPILLES TOPOGRAPHIE
selarl de géomètres-experts
Rémy SEISSON - Cédric DAVID
Z.A. de la Gare - 17, Av. Albin Gilles
13210 SAINT-REMY DE PROVENCE
Tél. 04 90 92 12 16 - Fax 04 90 92 47 05

GAIA CLOTURE/SYSTEME

ZAC Pôle Actif

3, avenue Philippe Lamour

30660 Gallargues-Le-Montueux

Tél : 04 66 71 71 72 - Fax : 04 66 88 46 11

SARL au Capital de 10.000 €

SIREN : 529 987 836 - NAF : 4329B

ZAC DU POLE ACTIF
3 Avenue Philippe Lamour
30660 Gallargues le Montueux
Tel: 04 66 71 71 72
Fax: 04 66 88 46 11

HECTARE
75 ZI LES PORTES DOMITIENNES
BP 30020
34741 VENDARGUES CEDEX

Gallargues le 08 septembre 2023

Nom du Commercial : Christophe PEYTAVIN
Téléphone portable 06 98 76 31 96

FACTURE DGD n° : 20-06-042F4 HECTARE "DOMAINE VILLEBOIS"

DESIGNATION DES OUVRAGES	QTE	AVANCEMENT	PRIX UNITAIRE H.T	MONTANT H.T
<u>CLOTURE EN PANNEAU RIGIDE ht = 1,30 m</u> Fourniture et pose d'une clôture de type STANTORS 4 en acier galvanisé plastifié avec revêtement PVC en surface composé de panneaux et poteaux. Panneau maille rectangulaire 200 x 50 mm ht = 1,23 m Fils horizontaux Ø 5 mm, Fils verticaux Ø 4 mm, Plis de renfort 100 x 50 mm Picots défensifs 30 mm, Nombre de plis : 2 Coloris RAL 7043 Poteaux ENCOCHES acier galvanisé plastifié en polyester Section 68 x 48 mm encoche tous les 100 mm indémontable Coloris RAL 7043 <u>Scellement sur mur en agglo creux tous les 2,50 ml par plot béton</u> <u>Carottage compris dans notre prestation</u>	140 ml	100%	30,50 €	4 270,00 €

DESIGNATION DES OUVRAGES	QTE	AVANCEMENT	PRIX UNITAIRE H.T	MONTANT H.T
<u>CLOTURE EN PANNEAU RIGIDE ht = 1,80 m</u> Fourniture et pose d'une clôture de type STANTORS 4 en acier galvanisé plastifié avec revêtement PVC en surface composé de panneaux et poteaux. Panneau maille rectangulaire 200 x 50 mm ht = 1,73 m Fils horizontaux Ø 5 mm, Fils verticaux Ø 4 mm, Plis de renfort 100 x 50 mm Picots défensifs 30 mm, Nombre de plis : 3 Coloris RAL 7043 Poteaux ENCOCHES acier galvanisé plastifié en polyester Section 68 x 48 mm encoche tous les 100 mm indémontable Coloris RAL 7043 <u>Scellement par plot béton tous les 2,50 ml en sol</u>	220 ml	100%	33,50 €	7 370,00 €
<u>PORTAIL PIVOTANT 2 VANTAUX 3,00 x 1,80 m</u> Fourniture et pose d'un portail type GP de QUAGLIA, Deux vantaux, manuel. Cadre section 50 x 50 mm Remplissage barreaux section 30 x 20 mm Poteaux tubes carrés de section 100 x 100 mm Ensemble acier sendzimir, plastifié avec une couche polyester Serrure Sécurité à canon européen, 3 clés, ensemble pivots Coloris RAL 7043 <u>Massifs Béton du portail réalisés dans notre prestation</u>	1 u	100%	1 355,00 €	1 355,00 €
<u>PORTAIL PIVOTANT 1 VANTAIL 1,00 x 1,80 m</u> Fourniture et pose d'un portail type GP de QUAGLIA, Un vantail, manuel. Cadre section 40 x 40 mm Remplissage barreaux section 20 x 20 mm Poteaux tubes carrés de section 80 x 80 mm Ensemble acier galvanisé, plastifié avec une couche polyester Coloris RAL 7043 Serrure Sécurité à canon européen, 3 clés, ensemble pivots <u>Massifs Béton du portail réalisés dans notre prestation</u>	1 u	100%	605,00 €	605,00 €
DEVIS 20-06-043				
<u>CLOTURE EN PANNEAU RIGIDE ht = 1,30 m</u> Fourniture et pose d'une clôture de type STANTORS 4 en acier galvanisé plastifié avec revêtement PVC en surface composé de panneaux et poteaux. Panneau maille rectangulaire 200 x 50 mm ht = 1,23 m Fils horizontaux Ø 5 mm, Fils verticaux Ø 4 mm, Plis de renfort 100 x 50 mm Picots défensifs 30 mm, Nombre de plis : 2 Coloris RAL 7043 Poteaux ENCOCHES acier galvanisé plastifié en polyester Section 68 x 48 mm encoche tous les 100 mm indémontable Coloris RAL 7043 <u>Scellement sur mur en agglo creux tous les 2,50 ml par plot béton</u> <u>Carottage compris dans notre prestation</u>	200 ml	100%	30,50 €	6 100,00 €

