

REÇU le 20 NOV. 2023

Commune de SENAS
LE PARC DE L'APICULTEUR
1ere TRANCHE

MARCHE DE TRAVAUX V.R.D.
Entreprise SRV BAS MONTEL

PAYE COMPTABILISE
LE
PAR
DE ETAT D'ACOMPTE
p 8 / 8

ETAT D'ACOMPTE N° 8

DESIGNATION	MARCHE	SITUATION	SOLDE
1-0 - INSTALLATION DE CHANTIER	17 580,00 €	17 283,00 €	297,00 €
1-1 - TERRASSEMENTS	120 424,00 €	118 822,06 €	1 601,94 €
1-2 - VOIRIE	227 929,20 €	215 235,36 €	12 693,84 €
1-3 - EAUX PLUVIALES	49 309,55 €	49 309,55 €	- €
1-4 - EAUX USEES	65 763,00 €	51 096,20 €	14 666,80 €
1-5 - ADDUCTION D'EAU POTABLE	34 364,20 €	34 364,20 €	- €
1-6 - EAU D'IRRIGATION BASSE PRESSION	28 990,00 €	28 990,00 €	- €
2-1 - TELEPHONIE	14 120,00 €	14 120,00 €	- €
2-2 - ECLAIRAGE PUBLIC	30 475,00 €	30 475,00 €	- €
2-3 - ENERGIE ELECTRIQUE	33 824,00 €	33 824,00 €	- €
3-1 - PLANTATIONS	36 197,00 €	10 782,00 €	25 415,00 €
3-2 - ARROSAGE	6 400,00 €	1 600,00 €	4 800,00 €
<u>Travaux supplémentaires</u>			- €
MONTANTS H.T.	665 375,95 €	605 901,37 €	59 474,58 €

Déduction situation précédente 599 032,37 €

MONTANT MENSUEL H.T. 6 869,00 €

T.V.A. 20 % 1 373,80 €

MONTANT MENSUEL T.T.C. 8 242,80 €

Retenue de garantie 5%

MONTANT DU T.T.C. 8 242,80 €

caution fournie

Ventilation des paiements

	A payer
Titulaire	8 242,80 €
Sous-traitant ALIANS	
Sous-traitant	
Totaux	8 242,80 €

CERTIFIE EXACT,

Bon pour accord du règlement de la situation n° : 8

en date du : 31-oct-23

Fait à Orange, le

17-nov-23

Le Maître d'œuvre

SELARL CABINET COURBI

Sté de Géomètres Experts Foncier - OGE n°2013C200003

380, rue d'Aquitaine - 84100 ORANGE

Tél. 04 90 34 06 57

Mail: contact@cabinet-courbi.fr

RCS Avignon n°2013D272 - SIRET 521 025 734 00026

FACTURE
SITUATION N° 8

NUMERO	DATE
2310094	31 octobre 2023

Selon Devis N° 2301005-4 du 3 mars 2023

Chantier N° : 23012

HECTARE

75 ZI Les Portes Dominiennes - RN 113

BP 30020

34741 VENDARGUES CEDEX

S/C CABINET COURBI

Référence client : 8019C

A SORGUES

SENAS - Lotissement "Le Parc des Apiculteurs" TRANCHE 1

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement	Prix unitaire	Montant HT
	TRANCHE 1					
	LOT 1 : TERRASSEMENTS - VOIRIE - RESEAUX HUMIDES					
	1-0 - INSTALLATION, IMPLANTATION, RECOLEMENT, REPLIEMENT					
1000	Installation et repliement de chantier, y/c constat d'huissier	fo	1.00	0.95	5 940.00	5 643.00
1001	Implantations par le Géomètre-Expert					
1001a	* phase 1 : emprises décalées de 1 m	fo	1.00	1.00	1 200.00	1 200.00
1001b	* phase 2 : alvéoles techniques	fo	1.00	1.00	840.00	840.00
1001c	* phase 3 : bordures, murs et clôtures	fo	1.00	1.00	6 000.00	6 000.00
1002	Plan de récolement voirie et réseaux humides par le Géomètre-Expert	fo	1.00	1.00	3 600.00	3 600.00
	Sous-Total 1-0 - INSTALLATION, IMPLANTATION, RECOLEMENT, REPLIEMENT					17 283.00
	1-1 - TERRASSEMENTS, TRAVAUX PREPARATOIRES					
1101	Nettoyage et débroussaillage	m2	18 627.00	16764.30	0.35	5 867.51
1102	Abattage et dessouchage d'arbres de circonférence > 60 cm					
1102a	Abattage et dessouchage : haies de cyprès	ml	68.00	68.00	113.00	7 684.00
1102b	Dessouchage : haies de cyprès	ml	119.00	119.00	70.00	8 330.00
1103	Démolition de maçonnerie et de chaussée	fo	1.00	0.50	1 900.00	950.00
1104	Décapage de la terre végétale sur 30 cm	m2	4 379.00	4379.00	4.50	19 705.50
1105	Couche de forme : Terrassements en remblais pour chaussée, stationnements, trottoirs, y/c réglage et compactage du fond de forme.m3	M3			27.30	
1106	Terrassements en déblai, pour encaissement de chaussée, stationnements, trottoirs, y compris réglage et compactage du fond de forme.	m3	1 234.00	1234.00	17.35	21 409.90
1107	Terrassements en déblai, pour ouvrages de rétention, réglage et talutage.	m3	3 077.00	3077.00	17.35	53 385.95
1108	Mise en place de barrières HERAS de protection de haies, durant 8 mois.	ml	102.00	102.00	14.60	1 489.20

Page 1 / 8

SUITE FACTURE N° 2310094

Désignation		Unité	Quantité marché	Avancement	Prix unitaire	Montant HT
Sous-Total 1-1 - TERRASSEMENTS, TRAVAUX PREPARATOIRES						118 822.06
1-2 - VOIRIE						
1201	Voirie, trottoirs, stationnements					
1201a	Toile géotextile anticontaminante	m2	3 012.00	3012.00	1.60	4 819.20
1201b	Grave non traitée 0/80 en couche de fondation y/c réglage et cylindrage. Epaisseur 40cm	m3	1 205.00	1205.00	27.30	32 896.50
1201c	Grave non traitée 0/31,5 en couche de base y/c réglage et cylindrage. Epaisseur 15cm	m3	401.00	401.00	35.00	14 035.00
1201d	Couche d'imprégnation	m2	2 675.00	2675.00	1.30	3 477.50
1201e	Tapis définitif BBSG 0/10. Epaisseur 6cm	to	306.00	306.00	110.00	33 660.00
1201f	Tapis définitif BBSG 0/6 sur trottoirs, accès et stationnements. Epaisseur 4cm	to	58.00	55.00	150.00	8 250.00
1202	Entrées charretières					
1202a	Toile géotextile anticontaminante	m2	864.00	864.00	1.60	1 382.40
1202b	Grave non traitée 0/80 y/c réglage et cylindrage. Epaisseur 25cm	m3	216.00	216.00	27.30	5 896.80
1203	Blocage des trottoirs et des lots					
1203a	- bordure T2	ml	152.00	130.00	32.00	4 160.00
1203b	- bordure T2 basse	ml	405.00	405.00	34.00	13 770.00
1203c	- bordure T2 + CS2	ml	31.00	31.00	63.00	1 953.00
1203d	- bordure T2 basse + CS2	ml	168.00	168.00	65.00	10 920.00
1203e	- bordure P1	ml	131.00	131.00	28.00	3 668.00
1203f	- rang d'agglos semi-pleins ou pleins-allégés, fouille 0.40 x 0.40, y/c 2 aciers filants 6 mm	ml	46.00	46.00	35.00	1 610.00
1204	Alvéoles techniques	U	23.00	23.00	380.00	8 740.00
1205	Signalisation horizontale					
1205a	- marquage au sol de délimitation des stationnements	fo	1.00	1.00	300.00	300.00
1205b	- bande STOP	U	2.00	2.00	100.00	200.00
1205c	- passage piétons	U	3.00	3.00	100.00	300.00
1205d	- flèche directionnelle	U	4.00	4.00	25.00	100.00
1206	Signalisation verticale					
1206a	- panneau STOP	U	2.00	2.00	350.00	700.00
1206b	- panneau d'avertissement des dangers du bassin de rétention	U	5.00	5.00	150.00	750.00
1207	Maçonnerie					
1207a	Mur de 0,80 m de hauteur, y/c enduit, à 30% de vide sur 20 cm de hauteur	ml	187.00	157.00	235.00	36 895.00
1207b	Entrée de lot sur 6,80 ml : mur de 1,80 m de hauteur, y/c enduit, à 30% de vide sur 20 cm de hauteur, tablette de couronnement ep 6 cm	U	3.00	3.00	2 450.00	7 350.00
1208	Allée piétonne					
1208a	- Toile géotextile anticontaminante	m2	379.00	379.00	1.60	606.40
1208b	- GNT 0/31.5 en couche d'assise Epaisseur 20cm	m3	76.00	76.00	35.00	2 660.00
1208c	- GNT 0/31.5 traitée au ROLAC à 4 % Epaisseur 10cm	m2	379.00	379.00	17.00	6 443.00
1209	Accotements provisoires					
1209a	Toile géotextile anticontaminante	m2	124.00	111.60	1.60	178.56

SUITE FACTURE N° 2310094

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement	Prix unitaire	Montant HT
1209b	Grave non traitée 0/80 y/c réglage et cylindrage. Epaisseur 40cm	m3	50.00	50.00	27.30	1 365.00
1209c	Grave non traitée 0/31,5 en couche de réglage y/c réglage et cylindrage. Epaisseur 10cm	m3	12.00	12.00	38.00	456.00
1210	Clôtures grillagées					
	- clôture à panneaux soudés DIRICKX h = 1 m sur mur bahut	ml	187.00	157.00	49.00	7 693.00
1211	Batterie de 22 boîtes aux lettres	fo	1.00		3 000.00	
	Sous-Total 1-2 - VOIRIE					215 235.36
	1-3 - EAUX PLUVIALES					
1301	Tranchées					
1301a	* Ouverture à partir de la couche de fondation	m3	103.95	100.00 %	17.00	1 767.15
1301b	* Remblai en GNT 0/31,5 jusqu'à la couche de réglage	m3	46.20	46.20	27.00	1 247.40
1302	Canalisation, y compris lit de pose, enrobage et raccordements					
1302a	* Ø 300 mm Pe annelé	ml	187.00	187.00	36.00	6 732.00
1302b	* Ø 200 mm Pe annelé	ml	143.00	143.00	26.00	3 718.00
1303	Regards sur collecteurs					
1303a	* Regard de visite Ø 800	U	5.00	5.00	900.00	4 500.00
1304	Ouvrages d'engouffrement					
1304a	* Avaloir à grille	U	9.00	9.00	825.00	7 425.00
1304b	* Grille concave 600 x 600	U	4.00	4.00	700.00	2 800.00
1305	Branchement particulier hors canalisation et ses terrassements	U	24.00	24.00	380.00	9 120.00
1306	Ouvrages de tête de canalisations	U	10.00	10.00	265.00	2 650.00
1307	Ouvrage de régulation	U	1.00	1.00	2 350.00	2 350.00
1308	Déversoir entre bassins de rétention : longueur 12,3 m, lame d'eau 10 cm, blocage des parois par rochers 100/200 bloqués au béton, caniveau de récupération avant rejet.	fo	1.00	1.00	7 000.00	7 000.00
	Sous-Total 1-3 - EAUX PLUVIALES					49 309.55
	1-4 - EAUX USEES					
1401	Tranchées					
1401a	* Ouverture à partir de la couche de fondation	m3	222.00	222.00	17.00	3 774.00
1401b	* Remblai en GNT 0/31,5 jusqu'à la couche de réglage	m3	134.00	134.00	27.00	3 618.00
1402	Canalisation en P.V.C. CR8, y compris lit de pose, enrobage, joints et raccordements sur ouvrages					
1402a	- Ø 200 mm. (EU)	ml	147.00	147.00	26.00	3 822.00
1402b	- Ø 160 mm. (EU)	ml	167.00	164.00	25.00	4 100.00
1402c	- Ø 75/90 mm refoulement	ml	16.00	16.00	24.00	384.00
1403	Regard de visite					
1403a	Regard de visite étanche sous chaussée - béton - PAMREX 400 KN	U	5.00	5.00	900.00	4 500.00
1403b	Regard de décharge, à la sortie du refoulement	U	1.00		1 050.00	
1404	Branchement particulier hors canalisation et ses					

SUITE FACTURE N° 2310094

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement	Prix unitaire	Montant HT
1405	terrassements	U	24.00	24.00	380.00	9 120.00
	Raccordement au réseau : réfection de tranchée en traversée de la voie publique, en tranchée commune avec le réseau d'irrigation	fo	1.00		900.00	

SUITE FACTURE N° 2310094

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement	Prix unitaire	Montant HT
1406	Station de relevage					
1406a	* fourniture et prestations, selon devis joint au CCTP	fo	1.00	0.90	24 198.00	21 778.20
1406b	* terrassements, pose, raccordements, réalisation de la dalle béton	fo	1.00		9 222.00	
1407	Plus-value pour plan de récolement selon CCTP AGGLOPOLE	fo	1.00		1 000.00	
	Sous-Total 1-4 - EAUX USEES					51 096.20
	1-5 - ADDUCTION D'EAU POTABLE - DEFENSE INCENDIE					
1501	Tranchées					
1501a	* Ouverture à partir de la couche de fondation	m3	150.00	150.00	17.00	2 550.00
1501b	* Remblai en GNT 0/31,5 jusqu'à la couche de réglage	m3	94.00	94.00	27.00	2 538.00
1502	Canalisations					
1502a	- fonte Ø 100 mm	ml	13.00	13.00	55.50	721.50
1502b	- fonte Ø 60 mm	ml	135.00	135.00	49.30	6 655.50
1502c	- Pe HD ou PVC Ø 63 mm	ml				
1502d	- PVC Ø 40 mm	ml	44.00	44.00	16.80	739.20
1502e	- Pe HD Ø 25 mm sous fourreau bleu Ø 90	ml	120.00	120.00	10.50	1 260.00
1503	Branchement particulier, y/c pièces spéciales et abri-compteur	U	25.00	25.00	595.00	14 875.00
1504	Vidange sur canalisation Ø 63	U	1.00	1.00	475.00	475.00
1505	Ventouse automatique sur canalisation Ø 63	U	1.00	1.00	1 250.00	1 250.00
1506	Poteau incendie, y/c vanne d'isolement	U	1.00	1.00	2 350.00	2 350.00
1507	Raccordement au réseau public : connexions dans l'abri-compteur	U	1.00	1.00	950.00	950.00
	Sous-Total 1-5 - ADDUCTION D'EAU POTABLE - DEFENSE INCENDIE					34 364.20
	1-6 - RESEAU D'IRRIGATION GRAVITAIRE BASSE PRESSION					
1601	Tranchées					
1601a	* Ouverture à partir de la couche de fondation	m3	228.00	228.00	17.00	3 876.00
1601b	* Remblai en GNT 0/31,5 jusqu'à la couche de fondation	m3	154.00	154.00	27.00	4 158.00
1602	Canalisation en P.V.C. CR8, y compris lit de pose, enrobage, joints et raccordements sur ouvrages					
1602a	- Ø 200 mm. (EU)	ml	136.00	136.00	26.00	3 536.00
1602b	- Ø 160 mm. (EU)	ml	170.00	170.00	25.00	4 250.00
1603	Regard de visite étanche sous chaussée	U	3.00	3.00	900.00	2 700.00
1604	Branchement particulier hors canalisation et ses terrassements	U	24.00	24.00	380.00	9 120.00
1605	Raccordement à la roubine par création de regard	U	1.00	1.00	1 350.00	1 350.00
	Sous-Total 1-6 - RESEAU D'IRRIGATION GRAVITAIRE BASSE PRESSION					28 990.00

SUITE FACTURE N° 2310094

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement	Prix unitaire	Montant HT
	Sous-Total LOT 1 : TERRASSEMENTS - VOIRIE - RESEAUX HUMIDES					515 100.37
	LOT 2 - RESEAUX SECS					
	2-1 - TELECOMMUNICATIONS					
2101	Tranchées	ml	273.00	273.00	18.00	4 914.00
2102	Batterie de fourreaux type TP 42/45					
2102a	* 3 fourreaux (entre chambres)	ml	175.00	175.00	8.00	1 400.00
2102b	* 2 fourreaux (vers lots)	ml	351.00	351.00	6.00	2 106.00
2103	Chambre de tirage					
2103a	* L2C fonte 400 KN	U	3.00	3.00	750.00	2 250.00
2103b	* L1C fonte 400 KN	U			650.00	
2103c	* L1P fonte 250 KN	U				
2103d	* LOT fonte 125 KN	U			250.00	
2104	Regards individuels TELECOM Pot A10 ou Composite	U	22.00	22.00	125.00	2 750.00
2105	Plans de récolement	fo	1.00	1.00	350.00	350.00
2106	Raccordement au réseau public	fo	1.00	1.00	350.00	350.00
	Sous-Total 2-1 - TELECOMMUNICATIONS					14 120.00
	2-2 - ECLAIRAGE PUBLIC					
2201	Tranchées	ml	304.00	304.00	18.00	5 472.00
2202	Fourniture et pose d'un fourreau janolène rouge aiguillé Ø 63	ml	304.00	304.00	8.00	2 432.00
2203	Câble RO2V - section à déterminer	ml	336.00	336.00	16.00	5 376.00
2204	Câble cuivre nu 25 mm² de mise à la terre	ml	304.00	304.00	5.00	1 520.00
2205	Candélabre, y/c massif, mât et luminaire : Lanterne VEGA LED 35 W, mât H=5m	U	13.00	13.00	1 150.00	14 950.00
2206	Plans de récolement	fo	1.00	1.00	350.00	350.00
2207	Raccordement au réseau public, y/c réfection de tranchée en traversée de la voie publique, tranchée commune avec le raccordement électrique au poste HTA	fo	1.00	1.00	150.00	150.00
2208	Etrier de protection	U	1.00	1.00	225.00	225.00
	Sous-Total 2-2 - ECLAIRAGE PUBLIC					30 475.00
	2-3 - ENERGIE ELECTRIQUE					
2301	Tranchées	ml	360.00	360.00	18.00	6 480.00
2302	Câble BT					
2302a	* 3 x 240² + 1 x 95 alu	ml	280.00	280.00	33.00	9 240.00
2302b	* 3 x 150² + 1 x 70 alu	ml	80.00	80.00	28.00	2 240.00
2302c	* 3 x 95² + 1 x 50 alu	ml	91.00	91.00	24.00	2 184.00
2302d	* 4 x 35² alu	ml	100.00	100.00	20.00	2 000.00
2303	Coffrets et socles					
2303a	* Socle - S19 - REMBT 600 et équipement	U				
2303b	* Socle - S19 - REMBT 450 et équipement	U	13.00	13.00	600.00	7 800.00
2303c	* Socle simple - S20 - REMBT 300 et équipement	U	1.00	1.00	450.00	450.00
2303d	* Borne CIBE simple mono et équipement	U	10.00	10.00	280.00	2 800.00

SUITE FACTURE N° 2310094

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement	Prix unitaire	Montant HT
2303e	* Borne CIBE type 2 Grand Volume - y/c liaison et compteur-disjoncteur triphasé	U	1.00	1.00	280.00	280.00
2303f	* Borne CIBE type 2 - y/c liaison et compteur-disjoncteur monophasé	U				
2304	Plans de récolement	fo	1.00	1.00	350.00	350.00
	Sous-Total 2-3 - ENERGIE ELECTRIQUE					33 824.00
	Sous-Total LOT 2 - RESEAUX SECS					78 419.00
	LOT 3 : ESPACES VERTS					
	3-1 - PLANTATIONS					
3101	Plantations					
3101a	* arbres d'alignement 20/25 le long des voies : micocoulier, aulne, charme ou tilleuls	U	25.00		325.00	
3101b	* arbres 18/20 dans les bassins de rétention et autres espaces verts : mélia, sophora, érables, tulipier, copalme.	U	43.00		300.00	
3101c	* haie panachée - C 7 à 15 l, hauteur 80/100 cm - tous les 2 m	U	130.00	122.00	20.00	2 440.00
3101d	* végétation basse - C 3 l, hauteur 30/40 cm - tous les 1 m	U	366.00		5.00	
3102	Terre végétale et préparation des sols					
3102a	* Terre végétale reprise sur stock décapage : pour toutes plantations.	m3	167.00	167.00	10.00	1 670.00
3102b	* Option : fourniture de terre végétale	m3				
3103	Enherbement des bassins de rétention par mélange rusdtique adapté	M2	5 872.00	5872.00	1.00	5 872.00
3104	Entretien et garantie pendant une durée de 2 ans	trim	8.00	2.00	400.00	800.00
	Sous-Total 3-1 - PLANTATIONS					10 782.00
	3-2 - ARROSAGE					
3201	Arrosage manuel ou automatique, pendant 2 ans.	trim	8.00	2.00	800.00	1 600.00
	Sous-Total 3-2 - ARROSAGE					1 600.00
	Sous-Total LOT 3 : ESPACES VERTS					12 382.00
	Total TRANCHE 1					605 901.37

SUITE FACTURE N° 2310094

Montant Total H.T.	605 901.37 €
- Situation n°1 du 31/03/2023	-152 449.48 €
- Situation n°2 du 30/04/2023	-68 343.51 €
- Situation n°3 du 30/05/2023	-108 028.20 €
- Situation n°4 du 30/06/2023	-105 464.20 €
- Situation n°5 du 31/07/2023	-90 554.06 €
- Situation n°6 du 31/08/2023	-29 588.00 €
- Situation n°7 du 30/09/2023	-44 604.92 €
Montant Situation n° 8	6 869.00 €
Montant T.V.A. 20 %	1 373.80 €
Montant T.T.C.	8 242.80 €

Valeur en votre aimable règlement par VIREMENT le 31/12/2023

CIC MEDITERRANEE - IBAN : FR76 1009 6181 0200 0300 7940 161 - BIC : CMCIFRPP

Arrêtée la présente facture à la somme de : HUIT MILLE DEUX CENT QUARANTE-DEUX EUROS ET QUATRE-VINGT CENTIMES

Pénalités :

"Conformément à l'article L441-6 du Code du Commerce, des pénalités de retard ou taux de refinancement de la BCE, majorée de 10 points de pourcentage, et une indemnité de 40 euros sont dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement figurant sur la facture"

Aucun escompte ne sera accordé

Vu, le maître d'oeuvre, le 17 novembre 2023.

SELARL CABINET COURBI

Sté de Géomètres Experts Foncier - OGE n°2013C200003
380, rue d'Aquitaine - 84100 ORANGE
Tél. 04 90 34 06 57
Mail: contact@cabinet-courbi.fr
RCS Avignon n°2013D272 - SIRET 521 025 734 00026