



Géomètre-Expert



Modélisation 3D & BIM



Prestations par drone



Urbanisme & Paysage



Ingénierie VRD



A.M.O. patrimoniale

Aménageur - Société Hectare Lotissement à Montaut - La Clairière d'Alet

ACOMPTE MENSUEL N°

4

DE

2 826,00 €

TTC

Etabli sur la base du décompte des travaux exécutés pendant

le mois de

octobre-23

Lot 2 : Assainissement

ENTREPRISE

STRIBAY TP
53 Bd des Poumadères
32600 L'ISLE JOURDAIN

MAITRE D'ŒUVRE

SARL URBACTIS
Albasud - Impasse de Berlin BP
391 - 82 003 Montauban Cedex

MARCHE	Hors T.V.A.	T.V.A. incluse
Base	38 857,00 €	46 628,40 €
avenant n° 1		
avenant n° 2		
avenant n° 3		
avenant n° 4		
TOTAL MARCHE	38 857,00 €	46 628,40 €
AVANCEMENT	38 857,00 €	46 628,40 €
Montant restant	0,00 €	0,00 €

100,00%

ENTREPRISE TITULAIRE ET SOUS-TRAITANTS (*)	MONTANT H.T.	T.V.A.	MONTANT T.T.C.
Entreprise STRIBAY TP	2 355,00 €	471,00 €	2 826,00 €
Retenue de garantie si pas de caution			
TVA sous traitant			

TOTAL à payer à l'entreprise STRIBAY TP

2 826,00 €

Le détail des travaux constituant le projet d'acompte mensuel est impérativement joint au présent acompte mensuel

Réception et acceptation par le maître d'œuvre

Dressé par l'entreprise le 31 Juillet 2023

Reçu par le maître d'œuvre le 5 Aout 2023

Accepté par le maître d'œuvre et transmis au maître d'ouvrage le 12 Octobre 2023

Signature du maître d'œuvre

urbactis
Albasud - 60, Impasse de Berlin - BP 391
82003 Montauban Cedex
Tél. 05 63 66 44 22 - Fax 05 63 66 14 92
contact@urbactis.eu - www.urbactis.eu
SARL de Géomètres-Experts - n° 2008B200009
SIRET 508 710 043 00011 - Code APE 7112 A

Agence de MONTAUBAN

60 Impasse de Berlin
Albasud - CS 80391
82003 MONTAUBAN Cedex
Tél 05 63 66 44 22

Agence de GRENADE

1289 Rue des Pyrénées - BP 3
31330 GRENADE/GARONNE
Tél 05 61 82 60 76

contact@urbactis.eu
www.urbactis.eu

OPERATION :

Lotissement "La Clairière d'Alet"

Entreprise :

STRIBAY TP

DETAIL DE L'ACOMPTE N° 4

	CUMULE (1)	PRECEDENT (2)	DU MOIS (1 - 2)
TRAVAUX HT	38 857,00 €	36 502,00 €	2 355,00 €
Pénalité			
REVISION OU ACTUALISATION HT			
SOUS TOTAL H.T.	38 857,00 €	36 502,00 €	2 355,00 €
T.V.A. (au taux en vigueur)	7 771,40 €	7 300,40 €	471,00 €
SOUS TOTAL T.T.C.	46 628,40 €	43 802,40 €	2 826,00 €
VERSEMENT D'UNE AVANCE FORFAITAIRE			
MONTANT RESORPTION DE L'AVANCE FORFAITAIRE			
TOTAL T.T.C. Cumulé	46 628,40 €	43 802,40 €	2 826,00 €
Retenue de garantie (TTC) 5 % du mointant de l'avancement des travaux		2 190,12 €	
TOTAL	46 628,40 €	41 612,28 €	2 826,00 €

MONTANT TOTAL T.T.C.DU MOIS A REGLER (*)

2 826,00 €

(*) somme à reporter en page 1

OPERATION

**Lotissement "La Clairière
d'ALET"**

Entreprise : STRIBAY TP

DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF

Marché notifié le : 21/11/2022

Décision de réception notifiée le : 06/06/2023

	Acompte 1	Acompte 2	Acompte 3	Acompte 4 et solde
a) Montant HT de l'avance versée				
b) Montant HT des travaux effectués dans le cadre du marché initial et des avenants	12 650,00 €	18 956,00 €	4 896,00 €	2 355,00 €
c) Montant HT de l'actualisation ou révision				
d) Montant HT des primes				
e) Montant de la TVA sur la somme des	2 530,00 €	3 791,20 €	979,20 €	471,00 €
f) Montant des travaux effectués TTC (	15 180,00 €	22 747,20 €	5 875,20 €	2 826,00 €
Déductions à opérer				
g) Retenue de garantie sur travaux				
h) Remboursement de l'avance				
i) Total à déduire (g+h)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
j) Somme totale restant due (f-i)	15 180,00 €	22 747,20 €	5 875,20 €	2 826,00 €
k) Somme due aux sous traitants				
l) Somme revenant au titulaire (j-k)	15 180,00 €	22 747,20 €	5 875,20 €	2 826,00 €
m) Pénalités de retard applicables au				
Somme à verser au titulaire (l-m)	15 180,00 €	22 747,20 €	5 875,20 €	2 826,00 €

Projet de DGD dressé par l'entreprise le 31 Juillet 2023

DGD fait par le maître d'œuvre le 12/10/2023

Accepté par le maître d'ouvrage le

Signature du maître d'œuvre

Signature du maître d'ouvrage

urbactis
Albasud - 60, Impasse de Barthe - BP 391
82003 Montauban Cedex
Tél. 05 63 56 44 44 - Fax 05 63 56 14 92
contact@urbactis.eu - www.urbactis.eu
SARL de décomptes et prestations - R. 2008200009
SIRET 504 405 00011 - Cof. APE 7112 A

SAS STRIBAY TP
56 BD DES POUMADERES
32600 - L'ISLE JOURDAIN

Siret : 30796403100024
Tél. : 0562654037
Email : sribay.tp@orange.fr

Facture N° : F2223370
Date : 31/07/2023
N° client : 80465

SAS HECTARE

75 ZI LES PORTES DOMITIENNES
BP 30020
34741 VENDARGUES

Réf. : LA CLAIRIERE D'ALET à MONTAIGUT SUR SAVE - DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF

LOT 2 ASSAINISSEMENT

Libellé	Qté	Unité	PU HT	Montant HT	TVA
MONTANT HT	1,00		2 355,00 €	2 355,00 €	20,00%
SELON DETAIL CI-JOINT					

Détail de la TVA

Code	Base HT	Taux	Montant
Normale	2 355,00 €	20,00%	471,00 €

Total HT 2 355,00 €
TVA 471,00 €

Total TTC 2 826,00 €

Règlement Virement
Echéance(s) 2 826,00 € au 30/08/2023

Coordonnées bancaires

Nom SOCIETE GENERALE
IBAN FR76 3000 3020 4000 0200 0160 274
BIC SOGEFRPP

STRIBAY TP
56 bd des Poumaderes
32600 L'ISLE JOURDAIN
Tél. : 0562 65 40 37
SIREN 307 964 031

Le montant total s'élève à deux mille huit cent vingt-six euros

Pas d'escompte pour règlement anticipé. En cas de retard de paiement, une pénalité égale à 3 fois le taux d'intérêt légal sera exigible (Article L 441-6, alinéa 12 du Code de Commerce).
Pour tout professionnel, en sus des indemnités de retard, toute somme, y compris l'acompte, non payée à sa date d'exigibilité produira de plein droit le paiement d'une indemnité forfaitaire de 40 euros due au titre des frais de recouvrement (Art. 441-6, I al. 12 du code de commerce et D. 441-5 ibidem).

Opération LOT 2	LOTISSEMENT LA CLAIRIERE D'ALET à MONTAIGUT ASSAINISSEMENT	DATE Situation n°	31/07/2023 DGD		
ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES					
N °	Désignation et définition des prix	Unité	Quantité	Prix unitaire	Montant hors taxe
B.1	Ouverture de tranchées pour passage de canalisations :				
B.1.1	- Fourniture et pose de canalisation Béton de classe 135A diamètre 500 mm dans fossé existant, y compris reprofilage du fossé en amont et aval si nécessaire et évacuation des déblais en décharge	ml	6	88,90 €	521,40 €
B.1.2	- Fourniture et pose de canalisation PVC CR16 diamètre 250 mm y compris ouverture de la tranchée, enrobage de la canalisation en sable 2/6, remblaiement en grave 0/20, compactage de la tranchée et évacuation des déblais en décharge	ml	28	76,20 €	2 133,60 €
B.1.3	- Fourniture et pose de canalisation PVC CR16 diamètre 300 mm y compris ouverture de la tranchée, enrobage de la canalisation en sable 2/6, remblaiement en grave 0/20, compactage de la tranchée et évacuation des déblais en décharge	ml	13	74,10 €	963,30 €
B.1.4	- Mise en pace d'une cunette béton au fossé pour le rejet des Eaux pluviales (branchements particuliers)	Unité	3	145,00 €	435,00 €
			Sous Total		4 053,30 €
B.2	Pose des regards de visite et grilles avaloirs :				
B.2.1	- Fourniture et pose de regards de visite béton diamètre 1000 avec tampon fonte circulaire diamètre 600 marqué Réseau 31 et de classe D400 tout compris,	unité	1	785,00 €	785,00 €
B.2.2	- Fourniture et pose de regards de visite béton diamètre 1000 avec tampon fonte grille circulaire diamètre 600 et de classe D400 tout compris,	unité	1	720,00 €	720,00 €
B.2.3	- Fourniture et pose de tabourets de branchement individuel ø 315 mm y compris manchons, coudes de raccordements et tampon fonte 40 x 40 noté EP RESEAU 31 y compris mise en place d'un coffrage béton de 0,10 m de largeur autour du tampon fonte tout compris	unité	3	308,00 €	924,00 €
B.2.4	- Fourniture et pose de grille avaloir carré 50x50 y compris ouvrage béton coulée en place et raccordement à la canalisation D250mm	Unité	6	415,00 €	2 490,00 €
B.2.5	- Fourniture et mise en place d'une tête de pont pour buse de diamètre 500 mm, y compris adaptation des parois du fossé	Unité	2	342,00 €	684,00 €
B.2.6	Fourniture et pose d'un acodrain type voirie, largeur 30cm avec grille de couverture D400	ml	5	305,00 €	1 525,00 €
B.3	Dispositifs d'infiltration :				
B.3.1	- Réalisation d'un puisard d'infiltration, profondeur 4m, diamètre 1000mm, avec double fond équipé d'une crépine inversée, 17:17+17:17 dalle en béton de répartition et grille	Unité	5	1 080,00 €	5 400,00 €
B.3.2	-Réalisation de 2 structures drainantes, dimensions sur le plan, avec géotextile, drain de diamètre 300mm, remblai en graves 40/60	Forfait	1	7 250,00 €	7 250,00 €
			Sous Total		19 778,00 €
			Total - B		23 831,30 €

ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES					
N °	Désignation et définition des prix	Unité	Quantité	Prix unitaire	Montant hors taxe
C.1	Ouverture de tranchées pour passage de canalisations :				
C.1.1	- Fourniture et pose de canalisation PVC CR16 ou polypropylène diamètre 200 mm y compris ouverture et comblement de la tranchée, enrobage de la canalisation en sable 0/8, remblaiement en grave calcaire 0/80, grillage avertisseur marron, compactage de la tranchée et évacuation des déblais en décharge	ml	38	61,10 €	2 321,80 €
C.1.2	- Fourniture et pose de canalisation PVC CR16 ou polypropylène diamètre 160 mm y compris ouverture et comblement de la tranchée, enrobage de la canalisation en sable 0/8, remblaiement en grave calcaire 0/80, grillage avertisseur marron, compactage de la tranchée et évacuation des déblais en décharge	ml	15	59,50 €	892,50 €
	- Fourniture et pose de canalisation de refoulement en Pehd diamètre 50mm y compris ouverture et comblement de la tranchée, enrobage de la canalisation en sable 0/8, remblaiement en grave calcaire 0/80, compactage de la tranchée et évacuation des déblais en décharge	ml	147	42,20 €	6 203,40 €
C.1.3	- Hydrocurage, Essais d'étanchéité ,passage caméras (canalisation principale et branchement) + essais pénétrométrique sur tranchées principales et branchements	forfait	1	1 150,00 €	1 150,00 €
			Sous Total		10 567,70 €
C.2	Pose des regards de visite et de branchement particulier :				
C.2.1	- Fourniture et pose de regard de visite béton y compris élément de fond ø 1000 mm avec cunette, rehausse, couronnement et tampon fonte ø 600 mm de classe D400 noté EU RESEAU 31	Unité	3	795,00 €	2 385,00 €
C.2.2	- Fourniture et pose de tabourets de branchement individuel ø 315 mm y compris manchons, coudes de raccordements et tampon fonte 40 x 40 noté EU y compris mise en place d'un coffrage béton de 0,10 m de largeur autour du tampon fonte tout compris	unité	6	308,00 €	1 848,00 €
C.2.3	- Raccordement au regard existant sous chaussée, y compris réfection de la voirie, et toutes sujétions de raccordement.	unité	1	225,00 €	225,00 €
			Sous Total		4 458,00 €
			Total - C		15 025,70 €
			Total		38 857,00 €

TOTAL GENERAL HT		38 857,00 €
SITUATION PRECEDENTE HT		-36 502,00 €
MONTANT HT		2 355,00 €
TVA 20%		471,00 €
MONTANT TTC		2 826,00 €


 56 bd des Fumaderees
 32600 L'ISLE JOURDAIN
 Tel. : 05 62 65 40 37
 SIREN 307 964 031