

CHANTIER : L'ESTRADE - SAINTE LIVRADE

LOT : VOIRIE - ASSAINISSEMENT

ENTREPRISE : STRIBAY TP

ADRESSE : 56 bd des Poumadères - 32600 L'ISLE JOURDAIN

CERTIFICAT DE PAIEMENT N° 1

DU : 28/03/2024

Montant du Marché		Avenants (H.T.)		
		N°	Montants avenants	Montant av. + marché
Montant H.T.	560 000,00 €	1		
T.V.A. 20%	112 000,00 €	2		
T.T.C.	672 000,00 €	3		
		4		
TOTAL H.T.			0,00 €	560 000,00 €
TOTAL T.T.C.				672 000,00 €

Caution Bancaire H.T.	28 000,00 €		
Caution Bancaire T.T.C.	33 600,00 €		

LIBELLE	CUMUL	%	CUMUL PRECEDENT	SITUATION
TRAVAUX MARCHES (Montant H.T.)	14 714,00 €			14 714,00 €
AVENANTS (Montant H.T.)	0,00 €		0,00 €	0,00 €
SOUS-TOTAL H.T.	14 714,00 €	2,63%	0,00 €	14 714,00 €
PENALITES DE RETARD (Montant H.T.)				
RETENUE POUR FINITION (Montant H.T.)				0,00 €
RETENUE DE GARANTIE 5% (Montant H.T.)	0,00 €		0,00 €	0,00 €
COMPTE INTER ENTREPRISE (Montant H.T.)				
TOTAL H.T.	14 714,00 €		0,00 €	14 714,00 €
T.V.A. 20%	2 942,80 €		0,00 €	2 942,80 €
TOTAL T.T.C.	17 656,80 €		0,00 €	17 656,80 €

Arrêté la présente situation à la somme de :

" DIX SEPT MILLE SIX CENT CINQUANTE SIX EUROS ET QUATRE VINGT CENTIMES "

VENTILATION DES REGLEMENTS				
ENTREPRISES	Montant du marché HT autoliquidation TVA	Cumul HT	Cumul Précédent HT	Situation du Mois
				0,00 €
S/TOTAL sous traitants	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL Entreprise Principale	672 000,00 €	17 656,80 €	0,00 €	17 656,80 €

Fait à Balma, le 28/03/2024

Le Maître d'Ouvrage
HECTARE

Le Maître d'Œuvre VRD
G2 INGENIERIE

G2 INGENIERIE
SAS au Capital de 60 000 Euros
16 avenue Charles de Gaulle
Bâtiment n°8 - 31130 BALMA
Tél : 05 34 27 62 20 - Fax : 05 34 27 62 21
SIRET : 422 705 235 00038 - Code APE : 7112D

SAS STRIBAY TP
56 BD DES POUMADERES
32600 - L'ISLE JOURDAIN
FRANCE

Siret : 30796403100024
Tél. : 0562654037
Email : sribay.tp@orange.fr



Facture N° : F2324237
Date : 28/03/2024
N° client : 80465

SAS HECTARE

75 ZI LES PORTES DOMITIENNES
BP 30020
34741 VENDARGUES
FRANCE

Réf. : L'ESTRADE - COMMUNE DE SAINTE LIVRADE - SITUATION N° 1

LOT VOIRIE ASSAINISSEMENT

Libellé	Qté	Unité	PU HT	Montant HT	TVA
MONTANT HT	1,00		14 714,00 €	14 714,00 €	20,00%
SELON DETAIL CI-JOINT					

Détail de la TVA

Code	Base HT	Taux	Montant
Normale	14 714,00 €	20,00%	2 942,80 €

Règlement Virement
Echéance(s) 17 656,80 € au 27/04/2024

Coordonnées bancaires

Nom CIC TOULOUSE ENTREPRISES
IBAN FR76 1005 7195 5200 0602 8080 126
BIC CMCIFRPP

Total HT 14 714,00 €
TVA 2 942,80 €

**Total
TTC 17 656,80 €**

STRIBAY TP
56 bd des Poumaderes
32600 L'ISLE JOURDAIN
Tél : 05 62 65 40 37
SIRET 307964031

Le montant total s'élève à dix-sept mille six cent cinquante-six euros et quatre-vingt centimes

Pas d'escompte pour règlement anticipé. En cas de retard de paiement, une pénalité égale à 3 fois le taux d'intérêt légal sera exigible (Article L 441-6, alinéa 12 du Code de Commerce).
Pour tout professionnel, en sus des indemnités de retard, toute somme, y compris l'acompte, non payée à sa date d'exigibilité produira de plein droit le paiement d'une indemnité forfaitaire de 40 euros due au titre des frais de recouvrement (Art. 441-6, I al. 12 du code de commerce et D. 441-5 ibidem).

L'ESTRADE			SITUATION N°	1
Commune de Sainte-Livrade			DATE	28/03/24
LOT VOIRIE ASSAINISSEMENT				
Désignation des ouvrages	U	Quantité	PU HT	Total
Lot 01 : TERRASSEMENT - VOIRIE				
1.1 VOIRIE				
1.1.0 Panneau de chantier				
Fourniture et pose du panneau de chantier conformément à la charte graphique du maître d'ouvrage.	f	0,00	720,00 €	0,00 €
mur de présentation à l'entrée du lotissement (2.00x1.60ht avec couvantine et logo				
1.1.2 Installation de chantier				
- Aménagement, signalisation de l'accès chantier, parkings, circulation, zones de stockage. Installation des bungalows, bureaux, vestiaires, réfectoires, WC, douches, magasins, raccordements aux réseaux publics AEP, EDF, PTT, conformément à la législation à préciser au plan d'installation chantier et au PPSPS.	f	0,50	1 420,00 €	710,00 €
1.1.3 Fourniture et mise en place de portail et signalisation de chantier :				
- Fourniture et Pose d'un portail interdisant l'accès de l'opération	f	0,00	650,00 €	0,00 €
- Fourniture et Pose des panneaux "CHANTIER INTERDIT AU PUBLIC" aux accès possibles du chantier compris remplacement éventuel pendant la durée des travaux.	f	0,00	350,00 €	0,00 €
- Dépose	f	0,00	350,00 €	0,00 €
1.1.4 Fourniture et mise en place de clôture de chantier type vite-clos :				
- fourniture et pose clôture de chantier type vite clos	ml	0,00	10,50 €	0,00 €
- Dépose	ml	0,00	3,80 €	0,00 €
1.1.5 Implantation planimétrique et altimétrique				
- Implantation complémentaire des ouvrages à partir des bases du géomètre de l'opération, Vérification des cotes portées sur le plan, Protection, conservation et remplacement des repères d'implantation pendant la durée du chantier.	f	0,30	1 950,00 €	585,00 €
1.1.6 Nettoyage général de l'emprise totale de l'opération comprenant :				
- Débroussaillage				
- Abattage d'arbres et dessouchage (cf. CCTP)				
- Evacuation à la décharge publique des débris végétaux				
- Démolition du poulailler et de la dalle y/c clôture et soubassement				
- Evacuation à la décharge publique des gravats, matériaux et objet de toutes natures stockés sur l'emprise de l'opération	f	1	2 250,00 €	2 250,00 €
1.1.7 Terrassement généraux voirie :				
- Décapage de la terre végétale sur 0,20 m d'épaisseur sur l'emprise de la voirie, des trottoirs, des piétonniers et regalage sur les lots.	m3	550	6,20 €	3 410,00 €
- Décapage de la terre végétale sur 0,20 m d'épaisseur sur l'emprise de la voirie, des trottoirs, des piétonniers et des parkings et stockage sur site.	m3	200	4,90 €	980,00 €
- Terrassements en déblais et compactage pour encaissements de la voirie.	m3	329	4,00 €	1 316,00 €
- Terrassements en remblais et compactage pour mise à niveau du fond de forme de la voirie	m3	140	6,80 €	952,00 €
- Cloutage du fond de forme voirie conformément aux prescriptions du CCTP et de l'étude géotechnique	m2	0	6,00 €	0,00 €
- Regalage sur les lots	m3	329	2,20 €	723,80 €
1.1.8 Terrassement généraux espaces verts :				
- Réutilisation de la terre végétale issue du décapage des plates-formes pour mise en forme (confection de noues, merlons, talus...) sur espaces verts (Nota : l'entreprise prendra soin de mettre en place au minimum 0,20 m d'épaisseur de terre végétale sur l'ensemble des espaces verts).	m3	0	12,50 €	0,00 €
1.1.9 Chaussée en EAC 0/10				
- Traitement à la chaux	m2	0	5,90 €	0,00 €
- Couche de base : graves concassées 0/20 catégorie 1 de 0,2 m d'épaisseur.	m2	0	10,30 €	0,00 €
- Couche de roulement : enrobés à chaud 0/10 de 0,05 m d'épaisseur.	m2	0	14,10 €	0,00 €

Désignation des ouvrages	U	Quantité	PU HT	Total
1.1.10 Couche de finition en résine gravillonnée				
- Réalisation de la résine colorée gravillonnée du type "3D Revêtements Urbains » (couleur à définir), d'une épaisseur de 2,5 mm environ et de durabilité minimum 4 millions de charges standard de 65KN.	m2	0	35,80 €	0,00 €
1.1.11 Stationnements en EAC 0/10				
- Traitement à la chaux	m2	0	5,90 €	0,00 €
- Couche de base : graves concassées 0/20 catégorie 1 de 0,17 m d'épaisseur.	m2	0	9,42 €	0,00 €
- Couche de roulement : enrobés à chaud 0/6 de 0,05 m d'épaisseur.	m2	0	24,50 €	0,00 €
1.1.12 Stationnements en dalles gazons				
- Traitement à la chaux	m2	0	5,90 €	0,00 €
- Couche de base : 0,13m d'épaisseur de mélange pour fondation Terre-pierre O2D TP GREEN y compris compactage.	m2	0	9,50 €	0,00 €
- Mise en place d'une couche de 0,03m d'épaisseur de mélange pour lit de pose O2D LP GREEN.	m2	0	3,60 €	0,00 €
- Fourniture et mise en place d'un filet d'aide à la pose.	m2	0	2,50 €	0,00 €
- couche de roulement : dalles « TTE MULTIDRAIN » de 0,06m d'épaisseur avec substrat de remplissage O2D SR GREEN	m2	0	41,20 €	0,00 €
1.1.13 Trottoirs en béton balayé gris				
- Traitement à la chaux	m2	0	5,90 €	0,00 €
- Couche de base : graves concassées 0/20 catégorie 1 de 0,07 m d'épaisseur.	m2	0	4,60 €	0,00 €
- Couche de roulement : béton gris fibré dosé à 350kg de ciment sur 0,15m d'épaisseur avec surface balayée et joints de dilatation tous les 2 mètres.	m2	0	36,80 €	0,00 €
1.1.14 Structure de la voie d'entretien du réseau eaux pluviales				
- Décapage, terrassements, réglage y compris évacuation à la décharge publique et compactage du fond de forme.	m2	0	3,80 €	0,00 €
- Traitement à la chaux	m2	0	5,90 €	0,00 €
- Couche de base : graves concassées 0/20 catégorie 1 de 0,15 m d'épaisseur.	m2	0	7,75 €	0,00 €
- Couche de surface : sable filérisé 0/3 sur 0,08m d'épaisseur stabilisé au liant hydraulique du type « stabex » ou « stabipack » avec joints de dilatation tous les 2,00m.	m2	0	21,50 €	0,00 €
1.1.15 Liaison douce en stabilisé				
- Décapage, terrassements, réglage y compris évacuation à la décharge publique et compactage du fond de forme.				
- Fourniture et mise en place d'un géotextile.				
- Mise en place d'une couche de base graves concassées 0/20 de 0,30 m d'épaisseur.				
- Couche de surface : sable filérisé 0/3 sur 0,08m d'épaisseur stabilisé au liant hydraulique du type « stabex » ou « stabipack » avec joints de dilatation tous les 2,00m.	m2	0	43,50 €	0,00 €
1.1.15 Accès aux lots en EAC 0/6.				
- Décapage de la terre végétale sur 0,40m d'épaisseur				
y compris évacuation, terrassements réglage et compactage du fond de forme.				
- Fourniture et mise en place d'un géotextile.				
- Couche de base : graves concassées 0/20 de 0,30 m d'épaisseur.				
- Couche de surface : enrobé à chaud 0/6 de 0,04 m d'épaisseur.	m2	0	47,50 €	0,00 €
1.1.16 Accès aux lots en GNT 0/20.				
- Décapage de la terre végétale sur 0,20m d'épaisseur				
y compris évacuation, terrassements réglage et compactage du fond de forme.				
- Fourniture et mise en place d'un géotextile,				
- Couche de base : graves concassées 0/20 de 0,20 m d'épaisseur.	m2	0	16,40 €	0,00 €
1.1.17 Aire du poste de relevage				
- Terrassements, réglage y compris évacuation à la décharge publique et compactage du fond de forme,				
- Couche de base : Graves concassées 0/20 de 0,20 m d'épaisseur,				
- Couche de surface : béton gris fibré dosé à 350kg de ciment sur 0,15m d'épaisseur avec surface balayée et joints de dilatation tous les 2 mètres,				
- Treillis soudé, maille 20x20 fil diamètre 4,5 m incorporé dans les bétons.	m2	0	58,50 €	0,00 €

Désignation des ouvrages	U	Quantité	PU HT	Total
1.1.18 Bordures et caniveaux				
- Fourniture et pose de bordures sur fondation béton de 0.20 m d'épaisseur du type : T2.	ml	0	30,80 €	0,00 €
- Fourniture et pose de bordures et caniveaux sur fondation béton de 0.20 m d'épaisseur du type : CS1.	ml	0	25,40 €	0,00 €
- Fourniture et pose de bordures sur fondation béton de 0.20 m d'épaisseur du type : P1.	ml	0	25,40 €	0,00 €
- Fourniture et pose d' Agglomérés pleins 20x20x50 sur fondation béton hors-gel de 0.50 m d'épaisseur minimum.	ml	0	52,20 €	0,00 €
- Fourniture et pose de caniveau 30x30 avec grille et feuillure fonte de classe D400.	ml	0	315,00 €	0,00 €
1.1.19 Signalisation verticale et horizontale				
- Signalisation verticale et horizontale des places handicapés.	u	0	115,00 €	0,00 €
- Mise en place de panneaux de signalisation réglementaires.	u	0	295,00 €	0,00 €
- Peinture routière (passage piéton, bandes délimitation de parkings, bandes d'arrêt, places handicapés).	f	0	1 320,00 €	0,00 €
- Plots encastrés dans les alvéoles pour délimitation des place de parking en dalles.	f	0	420,00 €	0,00 €
1.1.20 Réfection de la voirie et des trottoirs :				
- Le balisage, la signalisation des travaux et la gestion de la circulation,				
- Le découpage de tapis d'enrobés avec ancrage sur 1.00m et l'évacuation des déblais excédentaires et des gravats à la décharge publique,				
- Le démontage des bordures,				
- Les travaux de terrassement nécessaires à ces reprises et raccordements,				
- La mise à la côte éventuelle des ouvrages existants dans ces emprises,				
- Mise à niveau de la couche de base en graves concassées 0/20 et réfection du revêtement de trottoir en enrobés à chaud 0/6,				
- Mise à niveau de la couche de base en graves concassées 0/20 et réfection du revêtement de voirie en enrobés à chaud 0/10,				
- Le nettoyage et l'évacuation des terres excédentaires et des gravats à la décharge publique.	f	0	525,00 €	0,00 €
1.1.21 Mobilier urbain				
- Fourniture et pose de fosse d'arbre	u	0	103,00 €	0,00 €
- Fourniture et mise en place de bancs conformément aux plans et au CCTP	u	0	920,00 €	0,00 €
- Fourniture et mise en place de table de pique-nique conformément aux plans et au CCTP	u	0	632,00 €	0,00 €
- Fourniture et mise en place depotelets bois conformément aux plans et au CCTP	u	0	51,20 €	0,00 €
1.1.22 Travaux divers :				
- Fourniture et pose de gaine TPC bleue diam 90 y compris PE 32 pour arrosage en traversée de chaussée et d'allées piétonnes.	ml	0	19,80 €	0,00 €
1.1.23 Plan de récolement - Voirie.				
- Fourniture de 4 dossiers de récolement à l'attention de la maîtrise d'œuvre ainsi que les dossiers de récolement supplémentaires destinés aux concessionnaires (chaque dossier comportant 1 CD format AUTOCAD et PDF et 1 tirage).	f	0	1 150,00 €	0,00 €
			Montant HT - VOIRIE	10 926,80 €
1.2 CONTENEURS				
1.2.1 Conteneurs aériens				
- Fourniture et pose de conteneurs aériens conforme aux prescriptions du concessionnaires	u	0	5 300,00 €	0,00 €
			Montant HT CONTENEURS	0,00 €

Désignation des ouvrages	U	Quantité	PU HT	Total
Lot 02 : ASSAINISSEMENT				
2 ASSAINISSEMENT				
2.1 Installation de chantier				
- Aménagement, signalisation de l'accès chantier, parkings, circulation, zones de stockage, Installation des bungalows, bureaux, vestiaires, réfectoires, WC, douches, magasins, raccordements aux réseaux publics AEP, EDF, PTT, conformément à la législation.	f			
2.2 Implantation planimétrique et altimétrique				
- Implantation complémentaire des ouvrages à partir des bases du géomètre de l'opération, Vérification des cotes portées sur le plan, Protection, conservation et remplacement des repères d'implantation pendant la durée du chantier.	f	0	1 250,00 €	0,00 €
2.3 Collecteurs principaux EU				
- Ouverture de tranchée en terrain de toute nature pour pose de collecteurs aux profondeurs indiquées sur le plan comprenant : * Etalement, remblais, compactage et évacuation des excédents de terre à la décharge publique, * Epuisements, * Signalisation balisage de la zone des travaux * Installation de passerelles piétons.	ml	0	27,80 €	0,00 €
- Fourniture et pose de canalisation PVC Ø 200 mm CR8 compris lit de pose et enrobage gravier 6/14	ml	0	43,50 €	0,00 €
- Remblais en traitement à la chaux	m3	0	14,50 €	0,00 €
- Regards de visite Ø 1000 avec tampon fonte série chaussée conforme aux prescriptions du concessionnaire.	u	0	805,00 €	0,00 €
2.4 Branchements particuliers EU				
- Ouverture de tranchée en terrain de toute nature pour pose de collecteurs aux profondeurs indiquées sur le plan comprenant : * Etalement, remblais, compactage et évacuation des excédents de terre à la décharge publique, * Epuisements, * Signalisation balisage de la zone des travaux * Installation de passerelles piétons.	ml	0	25,80 €	0,00 €
- Fourniture et pose de canalisation PVC Ø 160mm compris lit de pose et enrobage gravier 6/14 et pièces de raccords.	ml	0	41,20 €	0,00 €
- Remblais en traitement à la chaux	m3	0	14,50 €	0,00 €
- Regards de branchements d'immeuble PVC Ø 315 mm fermeture par tampon fonte hydraulique 40x40.	u	0	295,00 €	0,00 €
2.1 Branchements particuliers EU maison existante				
- Ouverture de tranchée en terrain de toute nature pour pose de collecteurs aux profondeurs indiquées sur le plan comprenant : * Etalement, remblais, compactage et évacuation des excédents de terre à la décharge publique, * Epuisements, * Signalisation balisage de la zone des travaux * Installation de passerelles piétons.	ml	0	25,80 €	0,00 €
- Fourniture et pose de canalisation PVC Ø 160mm compris lit de pose et enrobage gravier 6/14 et pièces de raccords.	ml	0	41,20 €	0,00 €
- Apport de tout venant 0/80.	m3	0	14,50 €	0,00 €
- Regards de branchements d'immeuble PVC Ø 315 mm fermeture par tampon fonte hydraulique 40x40.	u	0	295,00 €	0,00 €
2.2 Branchements particuliers EU terrain en contrebas				
- Ouverture de tranchée en terrain de toute nature pour pose de collecteurs aux profondeurs indiquées sur le plan comprenant : * Etalement, remblais, compactage et évacuation des excédents de terre à la décharge publique, * Epuisements, * Signalisation balisage de la zone des travaux * Installation de passerelles piétons.	ml	0	25,80 €	0,00 €
- Fourniture et pose de canalisation PVC Ø 160mm compris lit de pose et enrobage gravier 6/14 et pièces de raccords.	ml	0	41,20 €	0,00 €
- Apport de tout venant 0/80.	m3	0	14,50 €	0,00 €
- Regards de branchements d'immeuble PVC Ø 315 mm fermeture par tampon fonte hydraulique 40x40.	u	0	295,00 €	0,00 €

Désignation des ouvrages	U	Quantité	PU HT	Total
2.5 Poste de refoulement EU				
- Ouverture de tranchée en terrain de toute nature pour pose de collecteurs aux profondeurs indiquées sur le plan comprenant : * Etalement, remblais, compactage et évacuation des excédents de terre à la décharge publique, * Epuisements, * Signalisation balisage de la zone des travaux * Installation de passerelles piétons,	ml	0	8,50 €	0,00 €
- Conduites PE Ø 80, compris lit de pose , enrobage en 6/14 et grillage avertisseur.	ml	0	21,20 €	0,00 €
- Regards brise-jet en PVC Ø 315 mm fermeture par tampon fonte hydraulique 40x40.	u	0	450,00 €	0,00 €
- Remblais en traitement à la chaux	m3	0	14,50 €	0,00 €
- Poste de refoulement EU conforme aux indications du CCTP.	f	0	57 900,00 €	0,00 €
2.6 Collecteurs principaux EP				
- Ouverture de tranchée en terrain de toute nature pour pose de collecteurs aux profondeurs indiquées sur le plan comprenant : * Etalement, remblais, compactage et évacuation des excédents de terre à la décharge publique, * Epuisements, * Signalisation balisage de la zone des travaux * Installation de passerelles piétons.	ml	0	19,80 €	0,00 €
- Fourniture et pose de canalisations béton centrifugé armé série 135 A compris lit de pose et enrobage gravier 6/14 : * Ø 300	ml	0	71,60 €	0,00 €
* Ø 400	ml	0	75,60 €	0,00 €
* Ø 500	ml	0	102,29 €	0,00 €
- Remblais en traitement à la chaux	m3	0	14,50 €	0,00 €
- Regards de visite Ø 1000 avec tampon fonte série chaussée conforme aux prescriptions du concessionnaire.	u	0	805,00 €	0,00 €
2.6 Busage du fossé				
- Curage et reprofilage du fossé et évacuation des terres à la décharge publique.	ml	0	4,50 €	0,00 €
- Mise en place de canalisation BCA série 135A diamètre 500 mm sur lit de pose en sabline, compris bétonnage et remblais en tout venant 0/80	ml	0	94,20 €	0,00 €
- Enrobage béton du collecteur	ml	0	22,50 €	0,00 €
- Mise en place de tête de buse de sécurité de diamètre 500 mm.	u	0	320,00 €	0,00 €
2.7 Branchements EP				
- Ouverture de tranchée en terrain de toute nature pour pose de collecteurs aux profondeurs indiquées sur le plan comprenant : * Etalement, remblais, compactage et évacuation des excédents de terre à la décharge publique, * Epuisements, * Signalisation balisage de la zone des travaux * Installation de passerelles piétons.	ml	0	19,80 €	0,00 €
- Fourniture et pose de canalisation PVC Ø 200mm compris lit de pose et enrobage gravier 6/14 et pièces de raccords	ml	0	43,50 €	0,00 €
- Remblais en traitement à la chaux	m3	0	14,50 €	0,00 €
- Fourniture et pose de regard 40x40 en béton préfabriqué pour changement de direction, entretien et jonction sur drain, décantation 0.20 m couverture par tampon fonte type citerne 40x40, ou grille plate 40x40.	u	0	320,00 €	0,00 €
- Fourniture et pose de regard 50x50 en béton préfabriqué pour changement de direction, entretien et jonction sur drain, décantation 0.20 m couverture par tampon fonte type citerne 50x50, ou grille plate 50x50.	u	0	365,00 €	0,00 €
- Regard d'abonné PVC de diamètre 315 mm avec tampon fonte hydraulique et décantation.	u	0	295,00 €	0,00 €
2.3 Branchements EP				
- Ouverture de tranchée en terrain de toute nature pour pose de collecteurs aux profondeurs indiquées sur le plan comprenant : * Etalement, remblais, compactage et évacuation des excédents de terre à la décharge publique, * Epuisements, * Signalisation balisage de la zone des travaux * Installation de passerelles piétons.	ml	0	19,80 €	0,00 €
- Fourniture et pose de canalisation PVC Ø 200mm compris lit de pose et enrobage gravier 6/14 et pièces de raccords	ml	0	45,20 €	0,00 €
- Apport de tout venant 0/80.	m3	0	14,50 €	0,00 €
- Regard d'abonné PVC de diamètre 315 mm avec tampon fonte hydraulique et décantation.	u	0	295,00 €	0,00 €

Désignation des ouvrages	U	Quantité	PU HT	Total
2.8 Tranchée de ressuyage en matériau granulaire avec drain Ø300				
- Ouverture de tranchées de 0,50m de largeur et de hauteur variable comprenant : * le balisage et la signalisation des travaux * l'évacuation des terres à la décharge publique * la fourniture et mise en place d'un géotextile enveloppant un gravier roulé 40/60 (porosité 41%) et un drain type routier Ø 300 mm, * le remblai sur une épaisseur de 0,10 m de gravier roulé 10/20 en partie supérieure et en terre végétale jusqu'au niveau projeté.	ml	0	55,20 €	0,00 €
2.9 Bassin de rétention				
- Décapage terre végétale sur 0,20 m d'épaisseur et stockage sur chantier aux emplacements définis par le Maître d'Œuvre sur emprises de la voirie et des parkings.	m3	184	5,80 €	1 067,20 €
- Terrassements en déblais pour mise en forme des terres dans les bassins à - 0,20m du niveau fini projeté.	m3	680	4,00 €	2 720,00 €
- Terrassements en remblais pour mise en forme des terres dans les bassins à - 0,20m du niveau fini projeté.	m3	0	8,50 €	0,00 €
- Végétalisation des fonds des bassins sur une épaisseur de 0,20m.	m3	0	5,40 €	0,00 €
- Régilage sur les lots	m3	0	1,70 €	0,00 €
2.10 Ouvrage de rejet au bassin avec clapet anti-retour				
- Ouvrage de rejet maçonné au bassin y compris clapet anti-retour et enrochements des berges et du lit du bassin, conformément au CCTP.	u	0	2 650,00 €	0,00 €
2.11 Ouvrage de rejet au fossé				
- Ouvrage de rejet maçonné au fossé et enrochements des berges et du lit du fossé, conformément au CCTP.	u	0	1 650,00 €	0,00 €
2.12 Ouvrage de régulation.				
- Ouvrage de régulation conforme aux prescriptions du concessionnaire et du CCTP.	u	0	3 850,00 €	0,00 €
- Mise en place d'une vanne murale manoeuvrable	u	0	1 050,00 €	0,00 €
2.13 Bouches d'égout.				
* Ouverture de tranchée en terrain de toute nature pour pose de canalisation béton à emboîtement aux profondeurs indiquées sur le plan et de largeur adaptée aux diamètres des canalisations à poser comprenant : * Etalement, remblais, compactage et évacuation des excédents de terre à la décharge publique, * Epuisements, * Signalisation balisage de la zone des travaux * Installation de passerelles piétons.	ml	0	30,00 €	0,00 €
- Fourniture et pose de canalisations béton centrifugé armé série 135 A, Ø 400mm compris lit de pose et enrobage gravier 6/14.	ml	0	81,00 €	0,00 €
- Bouche d'égout conforme aux prescriptions du concessionnaire sur voirie publique.	u	0	455,00 €	0,00 €
2.14 Essais - recolement				
- Hydrocurage, inspection télévisée, essais à l'eau	f	0	7 450,00 €	0,00 €
- Fourniture de 4 dossiers de recolement à l'attention de la maîtrise d'œuvre ainsi que les dossiers de recolement supplémentaires destinés aux concessionnaires (chaque dossier comportant 1 CD format AUTOCAD et PDF et 1 tirage).	f	0	1 050,00 €	0,00 €
Montant HT - ASSAINISSEMENT				3 787,20 €
lot TERRASSEMENT VOIRIE				
Mur de clôture				
Fourniture et réalise d'un mur de clôture conformément au plan n° 2 V4 avec fondation hors-gel, tête de mur à 193,20 NGF, enduit 2 faces et briques foraines	ml	0	245	0,00 €
Montant HT - MUR DE CLOTURE				0,00 €
RECAPITULATIF GENERAL				
TERRASSEMENT VOIRIE			10 926,80 €	
CONTENEUR			0,00 €	
ASSAINISSEMENT			3 787,20 €	
TRAVAUX MUR			0,00 €	
MONTANT HT			14 714,00 €	
SITUATION PRECEDENTE HT			0	
TOTAL HT			14 714,00 €	
TVA 20 %			2 942,80 €	
TOTAL TTC			17 656,80 €	

CAUTION N° E900768

Banque du Bâtiment et des Travaux Publics - Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 91 512 530 EUR - RCS PARIS 339 182 784 - APE 6419Z - N° d'identification TVA FR 31 339 182 784 - Intermédiaire en assurance N° ORIAS 07 034315 - Siège social : 48 rue La Pérouse - CS 51686 - 75773 PARIS CEDEX 16 - Téléphone : 01 40 67 35 00 - Télécopie : 01 47 24 80 80 - www.btp-banque.fr

ci-après dénommé(es) « la caution »,

Représenté(es) par le(s) soussigné(es), dûment habilité(es) aux fins des présentes,

Déclare se constituer caution personnelle et solidaire de
STRIBAY TP 56 BOULEVARD DES POUMADERES 32600 L ISLE JOURDAIN
(ci-après dénommé "l'entrepreneur"),


vis-à-vis de
SAS HECTARE 75 ZI LES PORTES DOMITIENNES BP 30020 34741 VENDRAGUES CEDEX
(ci-après dénommé "le maître d'ouvrage"),

pour le montant de la retenue de garantie à laquelle l'entrepreneur est assujéti, dans les conditions prévues par les articles 1 et 2 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971, au titre d'un marché d'un montant de 672 000,00 EUR TTC passé avec le maître d'ouvrage en date du 07/02/2024 ayant pour objet :
OPERATION L ESTRADÉ LOT VOIRIE ASSAINISSEMENT COMMUNE DE SAINTE LIVRADE

Le présent engagement de caution est limité à la somme de 33 600,00 EUR TTC (trente trois mille six cents Euros) sauf à parfaire ou à diminuer s'il y a lieu, en application de l'article 1 de la loi susvisée, le montant étant alors calculé sur la valeur définitive du marché, telle qu'elle doit résulter du contrat précité à l'exclusion de tous travaux supplémentaires non prévus au marché.

Il prendra fin, dans les conditions de l'article 2 de la loi susvisée, à l'expiration du délai d'une année à compter de la date de réception des travaux, faite avec ou sans réserve, sauf opposition motivée notifiée par le maître d'ouvrage à la caution, effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception. Cet engagement est couvert par le mécanisme de garantie des cautions institué à l'article L 313-50 du Code monétaire et financier.

Fait à PARIS, le 29/03/2024



Eva DEKANY
Directrice des Engagements et Crédits

Le présent document constitue un duplicata, l'original unique étant conservé sur support numérique par BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, conformément aux dispositions des articles 1316-1 et suivants du Code Civil et des textes subséquents. Vous pouvez vérifier les informations du présent document et en consulter l'original en vous connectant sur le site <https://www.entreprises-eps.btp-banque.fr/caution.aspx> codes d'authentification : E900768 Numéro de séquence : 24Y8u63ZpFwarc6

Réf. AFBMO p. 1/1