

Pour nous écrire :

RN580-ZI de l'Ardoise
Rte de Bagnols/Cèze
30290 LAUDUN L'ARDOISE

Tél. 04 30 62 10 00

Tlc. 04 90 25 08 79

SAS HECTARE

160 AVENUE DE LA BOUVINE
30900 NIMES

N/Réf. 0060655839

FACTURE

Le 09 Avril 2024

Lieu des travaux : CHEMIN DU TRIBES
30390 THEZIERS

Exploitation : SYNDICAT MIXTE DES EAUX PLATEAU DE SIGNARGUES

Référence facture : 635241003204

Référence Contrat : 307500/01

DESCRIPTIF DES TRAVAUX	Qté	P.U.	Prix Total
CREATION DE QUATRE BRANCHEMENTS D'ASSAINISSEMENT			
Découpage d'enrobés à la scie à soi quel que soit l'épaisseur pour raccordement sur voie existante ou réfection de tranchée (mm)	32,00	2,10	67,20
Tranchées en terrain de toutes natures: exécution de la fouille mécanique ou manuelle, épuisement de l'eau, tri, étampage ou blindage (m3)	13,00	30,00	390,00
Terrassement exécuté à la main en terrain ordinaire jusqu'à 1,30 ml de profondeur et ne nécessitant pas l'utilisation de marteau pneumatique. (m3)	1,50	72,49	108,74
Plus value au prix précédent pour terrassement au brise roche hydraulique (m3)	2,50	35,00	87,50
Evacuation des déblais en décharge agréée quel que soit la distance (m3)	13,00	7,00	91,00
Fourniture et mise en oeuvre de culotte de branchement diamètre inférieur ou égal à 300 mm (u)	3,00	245,00	735,00
Canalisation de tuyaux droits avec pièces de jonction et pièces de raccords nécessaires en polypropylène de classe SN8. Pose sur lit de matériaux din, exécution des joints : DN 160 mm (mm)	16,00	31,00	496,00
Fourniture et pose de regard de branchement en PVC classe 41 à passage direct équipé d'un tampon série D250, extraction matériaux, pose, remblais, compactage : tabouret PVC DN 315 mm (u)	4,00	290,00	1 160,00
Fourniture et pose de rehausse : . en p.v.c. (dm)	32,00	8,47	271,04
Lit de pose et enrobage en matériau filtrant de type grains de riz de granulométrie 3/6 pour enrobage et lit de pose de canalisations en tranchées. (m3)	4,00	31,50	126,00
Fourniture et pose de grillage avertisseur. (m)	16,00	1,88	30,08
Remblaiement en tranchée et compactage en GNT 0/22.3 mm: fourniture et transport de graves, mise en place de compactage, piquetage complémentaires, pr"-réglage et compactage, enlèvement des matériaux (m3)	9,50	29,50	280,25
Maçonnerie de béton non coffré do- sé à 250 kg de c.p.a. pour petit ouvrage. (m3)	0,80	124,28	99,42
Fourniture et mise en oeuvre d'enrobé 0/10 en couche de roulement des chaussées, (m2)	13,00	37,00	481,00
A REPORTER			4 423,23

**SAUR****DESCRIPTIF DES TRAVAUX**

	Qté	P.U.	Prix Total
France		REPORT	4 423,23
A barrer si non retenue Réalisation d'une amorce de 2ml du branchement privé, en PVC 125 obturé étanche pour vous éviter d' intervenir en domaine public. Garantie: 1 an, hors dégâts causés par un tiers (u)	4,00	185,39	741,56
		TOTAL HORS TAXE	5 164,79
		TVA : 20,00%	1 032,96
		MONTANT TTC	6 197,75
		ACOMPTE PERCU TTC	6 197,75
Référence à rappeler avec votre règlement : 635241003204 Paiement à 45 jours		SOLDE TTC A REGLER	0,00 EUR

Bon pour accord Samuel

Le 16 AVR. 2024