

CHANTIER : L'ESTRADE - SAINTE LIVRADE
LOT : VOIRIE - ASSAINISSEMENT
ENTREPRISE : STRIBAY TP
ADRESSE : 56 bd des Poumadères - 32600 L'ISLE JOURDAIN

CERTIFICAT DE PAIEMENT N°2

DU : 30/04/2024

Montant du Marché		Avenants (H.T.)		
		N°	Montants avenants	Montant av. + marché
Montant H.T.	560 000,00 €	1		
T.V.A. 20%	112 000,00 €	2		
T.T.C.	672 000,00 €	3		
		4		
TOTAL H.T.			0,00 €	560 000,00 €
TOTAL T.T.C.				672 000,00 €

Cautiion Bancaire H.T.	28 000,00 €		
Cautiion Bancaire T.T.C.	33 600,00 €		

LIBELLE	CUMUL	%	CUMUL PRECEDENT	SITUATION
TRAVAUX MARCHES (Montant H.T.)	112 264,30 €		14 714,00 €	97 550,30 €
AVENANTS (Montant H.T.)	0,00 €		0,00 €	0,00 €
SOUS-TOTAL H.T.	112 264,30 €	20,05%	14 714,00 €	97 550,30 €
PENALITES DE RETARD (Montant H.T.)				
RETENUE POUR FINITION (Montant H.T.)				0,00 €
RETENUE DE GARANTIE 5% (Montant H.T.)	0,00 €		0,00 €	0,00 €
COMPTE INTER ENTREPRISE (Montant H.T)				
TOTAL H.T.	112 264,30 €		14 714,00 €	97 550,30 €
T.V.A. 20%	22 452,86 €		2 942,80 €	19 510,06 €
TOTAL T.T.C.	134 717,16 €		17 656,80 €	117 060,36 €

Arrêté la présente situation à la somme de :
 " CENT DIX SEPT MILLE SOIXANTE EUROS ET TRENTE SIX CENTIMES "

VENTILATION DES REGLEMENTS				
ENTREPRISES	Montant du marché HT autoliquidation TVA	Cumul HT	Cumul Précédent HT	Situation du Mois
				0,00 €
S/TOTAL sous traitants	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL Entreprise Principale	672 000,00 €	134 717,16 €	17 656,80 €	117 060,36 €

Fait à Balma, le 30/04/2024

Le Maître d'Ouvrage
 HECTARE

Le Maître d'Œuvre VRD
 G2 INGENIERIE

G2 INGENIERIE
 SAS au Capital de 60 000 Euros
 16 avenue Charles de Gaulle
 Bâtiment n°8 - 31130 BALMA
 Tél : 05 34 27 62 20 - Fax : 05 34 27 62 21
 SIRET : 422 705 236 00038 - Code APE : 7112B



SAS STRIBAY TP
56 BD DES POUMADERES
32600 - L'ISLE JOURDAIN
FRANCE

Siret : 30796403100024

Tél. : 0562654037

Email : sribay.tp@orange.fr

Facture N° : F2324268
Date : 30/04/2024
N° client : 80465

SAS HECTARE

75 ZI LES PORTES DOMITIENNES
BP 30020
34741 VENDARGUES
FRANCE

Réf. : L'ESTRADE - COMMUNE DE SAINTE LIVRADE - SITUATION N° 2

Libellé	Qté	Unité	PU HT	Montant HT	TVA
MONTANT HT	1,00		97 550,30 €	97 550,30 €	20,00%
SELON DETAIL CI-JOINT					

Détail de la TVA

Code	Base HT	Taux	Montant
Normale	97 550,30 €	20,00%	19 510,06 €

Règlement Virement

Echéance(s) 117 060,36 € au 30/05/2024

Coordonnées bancaires

Nom BPI FRANCE
IBAN FR7618359000430002187054586
BIC CPMEFRPPXXX

Total HT 97 550,30 €
TVA 19 510,06 €

Total
TTC 117 060,36 €

STribay TP
56 bd des Poumaderes
32600 L'ISLE JOURDAIN
Tél : 05 62 65 40 37
SIRET 307 964 031

Le montant total s'élève à cent dix-sept mille soixante euros et trente-six centimes

Pas d'escompte pour règlement anticipé. En cas de retard de paiement, une pénalité égale à 3 fois le taux d'intérêt légal sera exigible (Article L 441-6, alinéa 12 du Code de Commerce).
Pour tout professionnel, en sus des indemnités de retard, toute somme, y compris l'acompte, non payée à sa date d'exigibilité produira de plein droit le paiement d'une indemnité forfaitaire de 40 euros due au titre des frais de recouvrement (Art. 441-6, I al 12 du code de commerce et D. 441-5 ibidem).

L'ESTRADE Commune de Sainte-Livrade LOT VOIRIE ASSAINISSEMENT			SITUATION N° DATE	2 25/04/24
Désignation des ouvrages	U	Quantité	PU HT	Total
Lot 01 : TERRASSEMENT - VOIRIE				
1.1 VOIRIE				
1.1.0 Panneau de chantier				
Fourniture et pose du panneau de chantier conformément à la charte graphique du maître d'ouvrage. mur de présentation à l'entrée du lotissement (2.00x1.60ht avec couvertine et logo	f	0,00	720,00 €	0,00 €
1.1.2 Installation de chantier				
- Aménagement, signalisation de l'accès chantier, parkings, circulation, zones de stockage. Installation des bungalows, bureaux, vestiaires, réfectoires, WC, douches, magasins, raccordements aux réseaux publics AEP, EDF, PTT, conformément à la législation à préciser au plan d'installation chantier et au PPSPS.	f	0,50	1 420,00 €	710,00 €
1.1.3 Fourniture et mise en place de portail et signalisation de chantier :				
- Fourniture et Pose d'un portail interdisant l'accès de l'opération	f	0,00	650,00 €	0,00 €
- Fourniture et Pose des panneaux "CHANTIER INTERDIT AU PUBLIC" aux accès possibles du chantier compris remplacement éventuel pendant la durée des travaux.	f	0,00	350,00 €	0,00 €
- Dépose	f	0,00	350,00 €	0,00 €
1.1.4 Fourniture et mise en place de cloture de chantier type vite-clos :				
- fourniture et pose cloture de chantier type vite clos	ml	0,00	10,50 €	0,00 €
- Dépose	ml	0,00	3,80 €	0,00 €
1.1.5 Implantation planimétrique et altimétrique				
- Implantation complémentaire des ouvrages à partir des bases du géomètre de l'opération, Vérification des cotes portées sur le plan, Protection, conservation et remplacement des repères d'implantation pendant la durée du chantier.	f	0,30	1 950,00 €	585,00 €
1.1.6 Nettoyage général de l'emprise totale de l'opération comprenant :				
- Débroussaillage				
- Abattage d'arbres et dessouchage (cf. CCTP)				
- Evacuation à la décharge publique des débris végétaux				
- Démolition du poulailler et de la dalle y/c clôture et soubassement				
- Evacuation à la décharge publique des gravats, matériaux et objet de toutes natures stockés sur l'emprise de l'opération	f	1	2 250,00 €	2 250,00 €
1.1.7 Terrassement généraux voirie :				
- Décapage de la terre végétale sur 0,20 m d'épaisseur sur l'emprise de la voirie, des trottoirs, des piétonniers et regalage sur les lots.	m3	550	6,20 €	3 410,00 €
- Décapage de la terre végétale sur 0,20 m d'épaisseur sur l'emprise de la voirie, des trottoirs, des piétonniers et des parkings et stockage sur site.	m3	200	4,90 €	980,00 €
- Terrassements en déblais et compactage pour encaissements de la voirie.	m3	329	4,00 €	1 316,00 €
- Terrassements en remblais et compactage pour mise à niveau du fond de forme de la voirie	m3	140	6,80 €	952,00 €
- Cloutage du fond de forme voirie conformément aux prescriptions du CCTP et de l'étude géotechnique	m2	0	6,00 €	0,00 €
- Regalage sur les lots	m3	329	2,20 €	723,80 €
1.1.8 Terrassement généraux espaces verts :				
- Réutilisation de la terre végétale issue du décapage des plates-formes pour mise en forme (confection de noues, merlons, talus...) sur espaces verts (Nota : l'entreprise prendra soin de mettre en place au minimum 0,20 m d'épaisseur de terre végétale sur l'ensemble des espaces verts).	m3	0	12,50 €	0,00 €
1.1.9 Chaussée en EAC 0/10				
- Traitement à la chaux	m2	0	5,90 €	0,00 €
- Couche de base : graves concassées 0/20 catégorie 1 de 0,2 m d'épaisseur.	m2	0	10,30 €	0,00 €
- Couche de roulement : enrobés à chaud 0/10 de 0,05 m d'épaisseur.	m2	0	14,10 €	0,00 €

Désignation des ouvrages	U	Quantité	PU HT	Total
1.1.10 Couche de finition en résine gravillonnée				
- Réalisation de la résine colorée gravillonnée du type "3D Revêtements Urbains » (couleur à définir), d'une épaisseur de 2,5 mm environ et de durabilité minimum 4 millions de charges standard de 65KN.	m2	0	35,80 €	0,00 €
1.1.11 Stationnements en EAC 0/10				
- Traitement à la chaux	m2	0	5,90 €	0,00 €
- Couche de base : graves concassées 0/20 catégorie 1 de 0,17 m d'épaisseur.	m2	0	9,42 €	0,00 €
- Couche de roulement : enrobés à chaud 0/6 de 0,05 m d'épaisseur.	m2	0	24,50 €	0,00 €
1.1.12 Stationnements en dalles gazons				
- Traitement à la chaux	m2	0	5,90 €	0,00 €
- Couche de base : 0,13m d'épaisseur de mélange pour fondation Terre-pierre O2D TP GREEN y compris compactage.	m2	0	9,50 €	0,00 €
- Mise en place d'une couche de 0,03m d'épaisseur de mélange pour lit de pose O2D LP GREEN.	m2	0	3,60 €	0,00 €
- Fourniture et mise en place d'un filet d'aide à la pose.	m2	0	2,50 €	0,00 €
- couche de roulement : dalles « TTE MULTIDRAIN » de 0,06m d'épaisseur avec substrat de remplissage O2D SR GREEN	m2	0	41,20 €	0,00 €
1.1.13 Trottoirs en béton balayé gris				
- Traitement à la chaux	m2	0	5,90 €	0,00 €
- Couche de base : graves concassées 0/20 catégorie 1 de 0,07 m d'épaisseur.	m2	0	4,60 €	0,00 €
- Couche de roulement : béton gris fibré dosé à 350kg de ciment sur 0,15m d'épaisseur avec surface balayée et joints de dilatation tous les 2 mètres.	m2	0	36,80 €	0,00 €
1.1.14 Structure de la voie d'entretien du réseau eaux pluviales				
- Décapage, terrassements, réglage y compris évacuation à la décharge publique et compactage du fond de forme.	m2	0	3,80 €	0,00 €
- Traitement à la chaux	m2	0	5,90 €	0,00 €
- Couche de base : graves concassées 0/20 catégorie 1 de 0,15 m d'épaisseur.	m2	0	7,75 €	0,00 €
- Couche de surface : sable filérisé 0/3 sur 0,08m d'épaisseur stabilisé au liant hydraulique du type « stabex » ou « stabipack » avec joints de dilatation tous les 2,00m.	m2	0	21,50 €	0,00 €
1.1.15 Liaison douce en stabilisé				
- Décapage, terrassements, réglage y compris évacuation à la décharge publique et compactage du fond de forme.				
- Fourniture et mise en place d'un géotextile.				
- Mise en place d'une couche de base graves concassées 0/20 de 0,30 m d'épaisseur.				
- Couche de surface : sable filérisé 0/3 sur 0,08m d'épaisseur stabilisé au liant hydraulique du type « stabex » ou « stabipack » avec joints de dilatation tous les 2,00m.	m2	0	43,50 €	0,00 €
1.1.15 Accès aux lots en EAC 0/6.				
- Décapage de la terre végétale sur 0,40m d'épaisseur				
y compris évacuation, terrassements réglage et compactage du fond de forme.				
- Fourniture et mise en place d'un géotextile.				
- Couche de base : graves concassées 0/20 de 0,30 m d'épaisseur.				
- Couche de surface : enrobé à chaud 0/6 de 0,04 m d'épaisseur.	m2	0	47,50 €	0,00 €
1.1.16 Accès aux lots en GNT 0/20.				
- Décapage de la terre végétale sur 0,20m d'épaisseur				
y compris évacuation, terrassements réglage et compactage du fond de forme.				
- Fourniture et mise en place d'un géotextile.				
- Couche de base : graves concassées 0/20 de 0,20 m d'épaisseur.	m2	0	16,40 €	0,00 €
1.1.17 Aire du poste de relevage				
- Terrassements, réglage y compris évacuation à la décharge publique et compactage du fond de forme.				
- Couche de base : Graves concassées 0/20 de 0,20 m d'épaisseur.				
- Couche de surface : béton gris fibré dosé à 350kg de ciment sur 0,15m d'épaisseur avec surface balayée et joints de dilatation tous les 2 mètres.				
- Treillis soudé, maille 20x20 fil diamètre 4,5 m incorporé dans les bétons.	m2	0	58,50 €	0,00 €

Désignation des ouvrages	U	Quantité	PU HT	Total
1.1.18 Bordures et caniveaux				
- Fourniture et pose de bordures sur fondation béton de 0.20 m d'épaisseur du type : T2 .	ml	0	30,80 €	0,00 €
- Fourniture et pose de bordures et caniveaux sur fondation béton de 0.20 m d'épaisseur du type : CS1 .	ml	0	25,40 €	0,00 €
- Fourniture et pose de bordures sur fondation béton de 0.20 m d'épaisseur du type : P1 .	ml	0	25,40 €	0,00 €
- Fourniture et pose d' Agglomérés pleins 20x20x50 sur fondation béton hors-gel de 0.50 m d'épaisseur minimum.	ml	0	52,20 €	0,00 €
- Fourniture et pose de caniveau 30x30 avec grille et feuillure fonte de classe D400 .	ml	0	315,00 €	0,00 €
1.1.19 Signalisation verticale et horizontale				
- Signalisation verticale et horizontale des places handicapés.	u	0	115,00 €	0,00 €
- Mise en place de panneaux de signalisation réglementaires.	u	0	295,00 €	0,00 €
- Peinture routière (passage piéton, bandes délimitation de parkings, bandes d'arrêt, places handicapés).	f	0	1 320,00 €	0,00 €
- Plots encastrés dans les alvéoles pour délimitation des place de parking en dalles.	f	0	420,00 €	0,00 €
1.1.20 Réfection de la voirie et des trottoirs :				
- Le balisage, la signalisation des travaux et la gestion de la circulation,				
- Le découpage de tapis d'enrobés avec ancrage sur 1.00m et l'évacuation des déblais excédentaires et des gravats à la décharge publique,				
- Le démontage des bordures,				
- Les travaux de terrassement nécessaires à ces reprises et raccordements,				
- La mise à la côte éventuelle des ouvrages existants dans ces emprises,				
- Mise à niveau de la couche de base en graves concassées 0/20 et réfection du revêtement de trottoir en enrobés à chaud 0/6,				
- Mise à niveau de la couche de base en graves concassées 0/20 et réfection du revêtement de voirie en enrobés à chaud 0/10,				
- Le nettoyage et l'évacuation des terres excédentaires et des gravats à la décharge publique.	f	0	525,00 €	0,00 €
1.1.21 Mobilier urbain				
- Fourniture et pose de fosse d'arbre	u	0	103,00 €	0,00 €
- Fourniture et mise en place de bancs conformément aux plans et au CCTP	u	0	920,00 €	0,00 €
- Fourniture et mise en place de table de pique-nique conformément aux plans et au CCTP	u	0	632,00 €	0,00 €
- Fourniture et mise en place de potelets bois conformément aux plans et au CCTP	u	0	51,20 €	0,00 €
1.1.22 Travaux divers :				
- Fourniture et pose de gaine TPC bleue diam 90 y compris PE 32 pour arrosage en traversée de chaussée et d'allées piétonnes.	ml	0	19,80 €	0,00 €
1.1.23 Plan de récolement - Voirie.				
- Fourniture de 4 dossiers de récolement à l'attention de la maîtrise d'œuvre ainsi que les dossiers de récolement supplémentaires destinés aux concessionnaires (chaque dossier comportant 1 CD format AUTOCAD et PDF et 1 tirage).	f	0	1 150,00 €	0,00 €
			Montant HT - VOIRIE	10 926,80 €
1.2 CONTENEURS				
1.2.1 Conteneurs aériens				
- Fourniture et pose de conteneurs aériens conforme aux prescriptions du concessionnaires	u	0	5 300,00 €	0,00 €
			Montant HT CONTENEURS	0,00 €

Désignation des ouvrages	U	Quantité	PU HT	Total
Lot 02 : ASSAINISSEMENT				
2 ASSAINISSEMENT				
2.1 Installation de chantier				
- Aménagement, signalisation de l'accès chantier, parkings, circulation, zones de stockage, Installation des bungalows, bureaux, vestiaires, réfectoires, WC, douches, magasins, raccordements aux réseaux publics AEP, EDF, PTT, conformément à la législation.	f			
2.2 Implantation planimétrique et altimétrique				
- Implantation complémentaire des ouvrages à partir des bases du géomètre de l'opération, Vérification des cotes portées sur le plan, Protection, conservation et remplacement des repères d'implantation pendant la durée du chantier.	f	0,50	1 250,00 €	625,00 €
2.3 Collecteurs principaux EU				
- Ouverture de tranchée en terrain de toute nature pour pose de collecteurs aux profondeurs indiquées sur le plan comprenant: * Etalement, remblais, compactage et évacuation des excédents de terre à la décharge publique, * Epuisements, * Signalisation balisage de la zone des travaux * Installation de passerelles piétons.	ml	396	27,80 €	11 008,80 €
- Fourniture et pose de canalisation PVC Ø 200 mm CR8 compris lit de pose et enrobage gravier 6/14 .	ml	396	43,50 €	17 226,00 €
- Remblais en traitement à la chaux	m3	0	14,50 €	0,00 €
- Regards de visite Ø 1000 avec tampon fonte série chaussée conforme aux prescriptions du concessionnaire.	u	10	805,00 €	8 050,00 €
2.4 Branchements particuliers EU				
- Ouverture de tranchée en terrain de toute nature pour pose de collecteurs aux profondeurs indiquées sur le plan comprenant : * Etalement, remblais, compactage et évacuation des excédents de terre à la décharge publique, * Epuisements, * Signalisation balisage de la zone des travaux * Installation de passerelles piétons.	ml	195	25,80 €	5 031,00 €
- Fourniture et pose de canalisation PVC Ø 160mm compris lit de pose et enrobage gravier 6/14 et pièces de raccords.	ml	195	41,20 €	8 034,00 €
- Remblais en traitement à la chaux	m3	0	14,50 €	0,00 €
- Regards de branchements d'immeuble PVC Ø 315 mm fermeture par tampon fonte hydraulique 40x40.	u	20	295,00 €	5 900,00 €
2.1 Branchements particuliers EU maison existante				
- Ouverture de tranchée en terrain de toute nature pour pose de collecteurs aux profondeurs indiquées sur le plan comprenant : * Etalement, remblais, compactage et évacuation des excédents de terre à la décharge publique, * Epuisements, * Signalisation balisage de la zone des travaux * Installation de passerelles piétons.	ml	0	25,80 €	0,00 €
- Fourniture et pose de canalisation PVC Ø 160mm compris lit de pose et enrobage gravier 6/14 et pièces de raccords.	ml	0	41,20 €	0,00 €
- Apport de tout venant 0/80.	m3	0	14,50 €	0,00 €
- Regards de branchements d'immeuble PVC Ø 315 mm fermeture par tampon fonte hydraulique 40x40.	u	0	295,00 €	0,00 €
2.2 Branchements particuliers EU terrain en contrebas				
- Ouverture de tranchée en terrain de toute nature pour pose de collecteurs aux profondeurs indiquées sur le plan comprenant : * Etalement, remblais, compactage et évacuation des excédents de terre à la décharge publique, * Epuisements, * Signalisation balisage de la zone des travaux * Installation de passerelles piétons.	ml	0	25,80 €	0,00 €
- Fourniture et pose de canalisation PVC Ø 160mm compris lit de pose et enrobage gravier 6/14 et pièces de raccords.	ml	0	41,20 €	0,00 €
- Apport de tout venant 0/80.	m3	0	14,50 €	0,00 €
- Regards de branchements d'immeuble PVC Ø 315 mm fermeture par tampon fonte hydraulique 40x40.	u	0	295,00 €	0,00 €

Désignation des ouvrages	U	Quantité	PU HT	Total
2.5 Poste de refoulement EU				
- Ouverture de tranchée en terrain de toute nature pour pose de collecteurs aux profondeurs indiquées sur le plan comprenant : * Etalement, remblais, compactage et évacuation des excédents de terre à la décharge publique. * Epuisements, * Signalisation balisage de la zone des travaux * Installation de passerelles piétons,	ml	0	8,50 €	0,00 €
- Conduites PE Ø 80, compris lit de pose , enrobage en 6/14 et grillage avertisseur.	ml	0	21,20 €	0,00 €
- Regards brise-jet en PVC Ø 315 mm fermeture par tampon fonte hydraulique 40x40.	u	0	450,00 €	0,00 €
- Remblais en traitement à la chaux	m3	0	14,50 €	0,00 €
- Poste de refoulement EU conforme aux indications du CCTP.	f	0	57 900,00 €	0,00 €
2.6 Collecteurs principaux EP				
- Ouverture de tranchée en terrain de toute nature pour pose de collecteurs aux profondeurs indiquées sur le plan comprenant : * Etalement, remblais, compactage et évacuation des excédents de terre à la décharge publique. * Epuisements, * Signalisation balisage de la zone des travaux * Installation de passerelles piétons.	ml	300	19,80 €	5 940,00 €
- Fourniture et pose de canalisations béton centrifugé armé série 135 A compris lit de pose et enrobage gravier 6/14 : * Ø 300	ml	0	71,60 €	0,00 €
* Ø 400	ml	150	75,80 €	11 340,00 €
* Ø 500	ml	150	102,29 €	15 343,50 €
- Remblais en traitement à la chaux	m3	0	14,50 €	0,00 €
- Regards de visite Ø 1000 avec tampon fonte série chaussée conforme aux prescriptions du concessionnaire.	u	8	805,00 €	6 440,00 €
2.6 Busage du fossé				
- Curage et reprofilage du fossé et évacuation des terres à la décharge publique.	ml	0	4,50 €	0,00 €
- Mise en place de canalisation BCA série 135A diamètre 500 mm sur lit de pose en sabline, compris bétonnage et remblais en tout venant 0/80	ml	0	94,20 €	0,00 €
- Enrobage béton du collecteur	ml	0	22,50 €	0,00 €
- Mise en place de tête de buse de sécurité de diamètre 500 mm.	u	0	320,00 €	0,00 €
2.7 Branchements EP				
- Ouverture de tranchée en terrain de toute nature pour pose de collecteurs aux profondeurs indiquées sur le plan comprenant : * Etalement, remblais, compactage et évacuation des excédents de terre à la décharge publique, * Epuisements, * Signalisation balisage de la zone des travaux * Installation de passerelles piétons.	ml	0	19,80 €	0,00 €
- Fourniture et pose de canalisation PVC Ø 200mm compris lit de pose et enrobage gravier 6/14 et pièces de raccords	ml	0	43,50 €	0,00 €
- Remblais en traitement à la chaux	m3	0	14,50 €	0,00 €
- Fourniture et pose de regard 40x40 en béton préfabriqué pour changement de direction, entretien et jonction sur drain, décantation 0.20 m couverture par tampon fonte type citerne 40x40, ou grille plate 40x40.	u	0	320,00 €	0,00 €
- Fourniture et pose de regard 50x50 en béton préfabriqué pour changement de direction, entretien et jonction sur drain, décantation 0.20 m couverture par tampon fonte type citerne 50x50, ou grille plate 50x50.	u	0	365,00 €	0,00 €
- Regard d'abonné PVC de diamètre 315 mm avec tampon fonte hydraulique et décantation.	u	0	295,00 €	0,00 €
2.3 Branchements EP				
- Ouverture de tranchée en terrain de toute nature pour pose de collecteurs aux profondeurs indiquées sur le plan comprenant : * Etalement, remblais, compactage et évacuation des excédents de terre à la décharge publique. * Epuisements, * Signalisation balisage de la zone des travaux * Installation de passerelles piétons.	ml	0	19,80 €	0,00 €
- Fourniture et pose de canalisation PVC Ø 200mm compris lit de pose et enrobage gravier 6/14 et pièces de raccords	ml	0	45,20 €	0,00 €
- Apport de tout venant 0/80.	m3	0	14,50 €	0,00 €
- Regard d'abonné PVC de diamètre 315 mm avec tampon fonte hydraulique et décantation.	u	0	295,00 €	0,00 €

Désignation des ouvrages	U	Quantité	PU HT	Total
2.8 Tranchée de ressuyage en matériau granulaire avec drain Ø300 - Ouverture de tranchées de 0,50m de largeur et de hauteur variable comprenant : * le balisage et la signalisation des travaux * l'évacuation des terres à la décharge publique * la fourniture et mise en place d'un géotextile enveloppant un gravier roulé 40/60 (porosité 41%) et un drain type routier Ø 300 mm, * le remblai sur une épaisseur de 0,10 m de gravier roulé 10/20 en partie supérieure et en terre végétale jusqu'au niveau projeté.	ml	0	55,20 €	0,00 €
2.9 Bassin de rétention - Décapage terre végétale sur 0.20 m d'épaisseur et stockage sur chantier aux emplacements définis par le Maître d'Œuvre sur emprises de la voirie et des parkings.	m3	184	5,80 €	1 067,20 €
- Terrassements en déblais pour mise en forme des terres dans les bassins à - 0,20m du niveau fini projeté.	m3	680	4,00 €	2 720,00 €
- Terrassements en remblais pour mise en forme des terres dans les bassins à - 0,20m du niveau fini projeté.	m3	68	8,50 €	578,00 €
- Végétalisation des fonds des bassins sur une épaisseur de 0,20m.	m3	184	5,40 €	993,60 €
- Régilage sur les lots	m3	612	1,70 €	1 040,40 €
2.10 Ouvrage de rejet au bassin avec clapet anti-retour - Ouvrage de rejet maçonné au bassin y compris clapet anti-retour et enrochements des berges et du lit du bassin, conformément au CCTP.	u	0	2 650,00 €	0,00 €
2.11 Ouvrage de rejet au fossé - Ouvrage de rejet maçonné au fossé et enrochements des berges et du lit du fossé, conformément au CCTP.	u	0	1 650,00 €	0,00 €
2.12 Ouvrage de régulation. - Ouvrage de régulation conforme aux prescriptions du concessionnaire et du CCTP.	u	0	3 850,00 €	0,00 €
- Mise en place d'une vanne murale manoeuvrable	u	0	1 050,00 €	0,00 €
2.13 Bouches d'égout. - Ouverture de tranchée en terrain de toute nature pour pose de canalisation béton à emboîtement aux profondeurs indiquées sur le plan et de largeur adaptée aux diamètres des canalisations à poser comprenant : * Etalement, remblais, compactage et évacuation des excédents de terre à la décharge publique, * Epuisements, * Signalisation balisage de la zone des travaux * Installation de passerelles piétons.	ml	0	30,00 €	0,00 €
- Fourniture et pose de canalisations béton centrifugé armé série 135 A, Ø 400mm compris lit de pose et enrobage gravier 6/14.	ml	0	81,00 €	0,00 €
- Bouche d'égout conforme aux prescriptions du concessionnaire sur voirie publique.	u	0	455,00 €	0,00 €
2.14 Essais - recolement - Hydrocurage, inspection télévisée, essais à l'eau	f	0	7 450,00 €	0,00 €
- Fourniture de 4 dossiers de récolement à l'attention de la maîtrise d'œuvre ainsi que les dossiers de récolement supplémentaires destinés aux concessionnaires (chaque dossier comportant 1 CD format AUTOCAD et PDF et 1 tirage).	f	0	1 050,00 €	0,00 €
Montant HT - ASSAINISSEMENT				101 337,50 €
lot TERRASSEMENT VOIRIE Mur de clôture Fourniture et réalise d'un mur de clôture conformément au plan n° 2 V4 avec fondation hors-gel, tête de mur à 193,20 NGF, enduit 2 faces et briques foraines	ml	0	245	0,00 €
Montant HT - MUR DE CLÔTURE				0,00 €
RECAPITULATIF GENERAL				
TERRASSEMENT VOIRIE			10 926,80 €	
CONTENEUR			0,00 €	
ASSAINISSEMENT			101 337,50 €	
TRAVAUX MUR			0,00 €	
MONTANT HT			112 264,30 €	
SITUATION PRECEDENTE HT			-14 714,00 €	
TOTAL HT			97 550,30 €	
TVA 20 %			19 510,06 €	
TOTAL TTC			117 060,36 €	