



TP BESSIERE

ZA La Malhaute - 2 Chemin de la Bédissièrre 34490 THEZAN LES BEZIERES
Tél : 04 67 93 33 59 Fax : 04 67 37 67 80
SIRET : 39022682700025 N° RCS : Béziers 93B86
SAS au capital de 50 000 € TVA Intra : FR06390226827
Email : secretariat@bessiere-tp.com

Situation de Travaux N°1

SAS HECTARE
75 ZI Les Portes Domitiennes
CS 30020
34741 VENDARGUES CEDEX

Editée à : THEZAN LES BEZIERES, le 21/03/2024
Suivie par : LARRIEU Thierry (tlarrieu@bessiere-tp.com / 06 15 95 12 77)
N° Facture : FC24/01693 ZAC ENJALBERT Tranche 2C
Chantier : NISSAN Tranche 2C (644)
Références :

Site Travaux : ZAC ENJALBERT Tranche 2C - 34440 NISSAN LEZ ENSERUNE

N°Poste	Désignation	Un	Marché de Base		Cumulé Précédent		Mois en cours		Cumulé au 21/03/2024	
			Quantité	P.V.U	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%
101	<u>1 GENERAL</u> Installation préparation et repliement de chantier comprenant constat huisserie, panneau de chantier, local de réunion, implantations avec nivellement pour les coffrets. (y compris essais internes)	FT	1,0000	4 950,00 €	4 950,00 €	0,2500	25,00	1 237,50 €	0,2500	25,00
102	signalisation	FT	1,0000	550,00 €	550,00 €	1,0000	100,00	550,00 €	1,0000	100,00
103	recolement general des ouvrages géoréforcé et conforme aux prescriptions des concessionnaires	FT	1,0000	2 750,00 €	2 750,00 €			1 787,50 €		
	Total 1 GENERAL				8 250,00 €					
201	<u>2 PREPARATION DES EMPRISES</u> Nettoyage de l'emprise (arrachage dessouchage haie, vignes arbres...)	M2	11 285,0000	0,33 €	3 724,05 €	11 285,0000	100,00	3 724,05 €	11 285,0000	100,00
	Total 2 PREPARATION DES EMPRISES				3 724,05 €			3 724,05 €		
301	<u>3 TERRASSEMENT</u> Découpage soigné de la chaussée	ML	130,0000	11,00 €	1 430,00 €					
302b	<u>Voie principale</u> Décaissement en terrain de toute nature stockage parcelles et mise en remblai dans jardinière pour esp. verts après amendement	M3	15,0000	27,50 €	412,50 €	15,0000	100,00	412,50 €	15,0000	100,00

N°Poste	Désignation	Un	Marché de Base			Cumulé Précédent			Mois en cours			Cumulé au 21/03/2024		
			Quantité	P.V.U	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant
302c	Décaissement en terrain de toute nature, mise en remblai sous voirie et compactage	M3	49,0000	22,00 €	1 078,00 €									
302d	Décaissement en terrain de toute nature et évacuation	M3	2 711,0000	11,00 €	29 821,00 €				1 700,0000	62,71	18 700,00 €	1 700,0000	62,71	18 700,00 €
302d	Décaissement talus amont pour visibilité en terrain de toute nature et évacuation	M3	250,0000	11,00 €	2 750,00 €									
303	Décrouantage revêtement (enrobé, béton)	M2		13,20 €										
304	purge chaussée provisoire pour espaces verts et évacuation	M3		22,00 €										
305	Reglage cylindrage fond de forme	M2	1 752,0000	1,38 €	2 417,76 €									
305	Reglage cylindrage fond de forme après pose réseaux	M2	1 752,0000	1,38 €	2 417,76 €									
307	plus value terrassement BRH	PM		27,50 €										
308	Dépose et évacuation buses et têtes de buses existantes	ML	9,0000	21,45 €	193,05 €									
309	Confection merlon terre hauteur 50cm	ML	80,0000	17,16 €	1 372,80 €									
302d	<u>Bassin de rétention:</u> Décaissement en terrain de toute nature et évacuation	M3	2 300,0000	11,00 €	25 300,00 €				2 300,0000	100,00	25 300,00 €	2 300,0000	100,00	25 300,00 €
302F	Décaissement en terrain toute nature et mise en remblai sur bassin	M3	16,0000	9,90 €	158,40 €									
307	plus value terrassement BRH	PM	100,0000	27,50 €	2 750,00 €				100,0000	100,00	2 750,00 €	100,0000	100,00	2 750,00 €
	Total 3 TERRASSEMENT				70 101,27 €						47 162,50 €			47 162,50 €
	5 EAUX PLUVIALES													
	<u>Tuyaux béton C.A. série 135 A</u> <i>Fourniture et pose y compris ouverture et remblais de tranchée en grave 0/30 recyclé</i>													
	A Ø 300	ML	22,0000	97,90 €	2 153,80 €									
	B Ø 400	ML	185,0000	117,70 €	21 774,50 €									
	C Ø 500	ML	60,0000	14,85 €	891,00 €									
502A	plus value terrassement BRH (estimation)	PM	150,0000	27,50 €	4 125,00 €									
B	<u>Regard avec Fonte de voirie</u> - Fourniture et pose d'un avaloir 1/2 grille profil T type selecta 750x640 avec couronnement fonte boulonné sur tête regard 600x600	U	8,0000	940,50 €	7 524,00 €									

N°Poste	Désignation	Un	Marché de Base			Cumulé Précédent			Mois en cours			Cumulé au 21/03/2024			T
			Quantité	P.V.U	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant	
C	- Fourniture et pose d'un cadre et d'une grille plate 750x750 fonte D400 avec couronnement fonte boulonné sur tête regard	U	1,0000	891,00 €	891,00 €										01
D	- Fourniture et pose d'un regard avec grille 600x600 fonte C250 avec couronnement fonte boulonné sur tête regard dans les lots individuels	U	7,0000	825,00 €	5 775,00 €										01
508	tête de buse en enrochement maçonné y compris dalle de réception	U	3,0000	605,00 €	1 815,00 €										01
510	Ouvrage de débit de fuite 1x1 m, lame deshuilage, contrôle de débit de fuite, dégrilleur, vanne martelère inox et toutes sujétions.	FT	1,0000	6 875,00 €	6 875,00 €										01
510	Déversoir en béton ép. 20cm avec bèches de 40cm	M2	60,0000	49,50 €	2 970,00 €										01
511	Tête de buse de sécurité Ø400	U	3,0000	495,00 €	1 485,00 €										01
	Total 5 EAUX PLUVIALES				56 279,30 €										
	7 EAUX USEES														
701	Construction de regards visitables , y compris tampons type PAMREX D400 ou similaire avec couronnement fonte fixé par boulon sur tête regard	U	10,0000	935,00 €	9 350,00 €										01
702	Fourniture et pose de canalisations en PVC de type CR16 Ø 200 avec pièces spéciales y compris sable pour enrobage conduite,Ouverture de tranchée et remblai en chaux TV 0/31,5 jusqu'au fond de forme, régalaage des matériaux dans l'emprise. (profondeur 2m moyen)	ML	195,0000	102,30 €	19 948,50 €										01
703	Construction et pose de boîtes de branchement à passage direct PVC 315X160 y compris ouverture et rehausse, et amorce de 1,50m dans le lot	U	13,0000	346,50 €	4 504,50 €										01
704	Fourniture et pose de canalisation en PVC Ø 160 CR16, y compris Ouverture de tranchée et remblai en chaux TV 0/31,5 jusqu'au fond de forme, régalaage des matériaux dans l'emprise.	ML	95,0000	85,80 €	8 151,00 €										01
705	Culottes de branchement 160/200	U	13,0000	77,00 €	1 001,00 €										01
707	Bouchon PVC pour réseau en attente	U	1,0000	13,20 €	13,20 €										01
708	plus value raccordement réseau existant	U	1,0000	715,00 €	715,00 €										01
712	plus value terrassement BRH	PM	100,0000	27,50 €	2 750,00 €										01
713	Essais d'étanchéité et passage caméra Lyonnaise	PM													01
	Total 7 EAUX USEES				46 433,20 €										

N°Poste	Désignation	Un	Marché de Base		Cumulé Précédent		Mois en cours		Cumulé au 21/03/2024			
			Quantité	P.V.U	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant	T
801a	8 EAU POTABLE											
	<u>Pose réseau AEP</u>											
	Pose en tranchée ouverte de réseau AEP y compris butées béton, pièces de raccordement, coudes, brides ..., et toutes sujétions Fonte Ø150	ML	168,0000	90,20 €	15 153,60 €							01
801B	Pose en tranchée ouverte de réseau AEP y compris butées béton, pièces de raccordement, coudes, brides ..., et toutes sujétions Fonte Ø100	ML	7,0000	68,20 €	477,40 €							01
801B	Pose en tranchée ouverte de réseau AEP y compris butées béton, pièces de raccordement, coudes, brides ..., et toutes sujétions Fonte Ø60	ML	80,0000	60,50 €	4 840,00 €							01
801D	Brachement: pose en tranchée ouverte de réseau AEP y compris butées béton, pièces de raccordement, coudes, brides ..., et toutes sujétions PEHD Ø19/25	ML	77,0000	25,30 €	1 948,10 €							01
802A	<u>Mise en place de vanne sectionnement avec bouches à clé et mises à la cote</u>											
	Vanne Ø60	UN	2,0000	203,50 €	407,00 €							01
	Vanne Ø150	UN	1,0000	434,50 €	434,50 €							01
804	Fourniture et pose de ventouse y compris vanne, té et regard 1,00x1,00 avec tampon PAMREX avec couronnement fonte fixé par boulons sur tête	U	2,0000	2 145,00 €	4 290,00 €							01
812	Fourniture et pose de vidange y compris vanne, prise en charge, tabernacle, tube allonge et bouches à clé, y compris mises à la cote	U		1 485,00 €								01
805	BRANCHEMENT PARTICULIER Branchements, y compris piquage, BAC complète avec attente en PHD, bande bleue, 16 bars et fourreau pénétrant de deux mètres à l'intérieur du mur technique	U	13,0000	654,50 €	8 508,50 €							01
807	Fourniture et pose de coffret (type ISOLAZUR 1)											
807	Fourniture et pose de poteau incendie avec té, vanne Ø100 bouches à clé, esse de réglage	UN	1,0000	2 695,00 €	2 695,00 €							01
808	Essai pression, stérilisation par la lyonnaise des eaux	PM		2 750,00 €								01
809	Plaque pleine	UN	3,0000	165,00 €	495,00 €							01
810	Terrassement Raccordement sur réseau existant pour SUEZ	UN	1,0000	962,50 €	962,50 €							01

[illegible]

Règlement : Virement à 45 jours Fin de Mois
Echéance le : 30/05/24

Coordonnées bancaires
Banque : BNP
IBAN : FR76 3000 4020 0200 0101 4282 728 - BIC : BNPAFRPPXXX

Situation N° FC24/01693

