

58 Allée John Boland
34500 BEZIERS

MAITRE d'OUVRAGE : HECTARE 75 ZI Les Portes Domitiennes RN113 BP30020 34741 VENDARGUES CEDEX MARCHE : ZAC ENJALBERT Nissan-Lez-Ensérune LOT 1 : Terrassement - Réseaux humides ENTREPRISE : TP BESSIERE ZA La Malhaute 2 chemin de la Bédissière 34490 THEZAN LES BEZIERS	PIECES CONTRAC- TUELLES	DATE D'ETABLIS- SEMENT
	marché	nov.-21
	Montant Travaux H.T.	224 999,42 €

CERTIFICATS DELIVRES ANTERIEUREMENT		
N°	DATE	MONTANT H.T.
1	21/03/2024	52 674,05 €
2	24/04/2024	17 815,01 €
TOTAL H.T.		70 489,06 €

50 628,60 €

702-341-9956



TP BESSIERE

ZA La Malhaute - 2 Chemin de la Bédissière 34490 THEZAN LES BEZIERES
Tél : 04 67 93 33 59 Fax : 04 67 37 67 80
SIRET : 39022682700025 N° RCS : Béziers 93B86
SAS au capital de 50 000 € TVA Intra : FR06390226827
Email : secretariat@bessiere-tp.com

Situation de Travaux N°3

SAS HECTARE
75 ZI Les Portes Domitiennes
CS 30020
34741 VENDARGUES CEDEX

Editée à : THEZAN LES BEZIERES, le 20/05/2024
Suivie par : LARRIEU Thierry (tlarrieu@bessiere-tp.com / 06 15 95 12 77)
N° Facture : FC24/01765 ZAC ENJALBERT Tranche 2C
Chantier : NISSAN Tranche 2C (644)
Références :

Site Travaux : ZAC ENJALBERT Tranche 2C - 34440 NISSAN LEZ ENSERUNE

N°Poste	Désignation	Un	Marché de Base		Cumulé Précédent			Mois en cours			Cumulé au 20/05/2024			
			Quantité	P.V.U	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant
101	1 GENERAL													
	Installation préparation et repliement de chantier comprenant constat huisserie, panneau de chantier, local de réunion, implantations avec nivellement pour les coffrets. (y compris essais internes)	FT	1,0000	4 950,00 €	4 950,00 €	0,5000	50,00	2 475,00 €			0,5000	50,00	2 475,00 €	01
	signalisation	FT	1,0000	550,00 €	550,00 €	1,0000	100,00	550,00 €			1,0000	100,00	550,00 €	01
102														
103	recollement general des ouvrages géoréférencé et conforme aux prescriptions des concessionnaires	FT	1,0000	2 750,00 €	2 750,00 €									01
	Total 1 GENERAL				8 250,00 €			3 025,00 €					3 025,00 €	
201	2 PREPARATION DES EMPRISES													
	Nettoyage de l'emprise (arrachage dessouchage haie, vignes arbres...)	M2	11 285,0000	0,33 €	3 724,05 €	11 285,0000	100,00	3 724,05 €			11 285,0000	100,00	3 724,05 €	01
	Total 2 PREPARATION DES EMPRISES				3 724,05 €			3 724,05 €					3 724,05 €	
301	3 TERRASSEMENT													01
	Découpage soigné de la chaussée	ML	130,0000	11,00 €	1 430,00 €									
	Voie principale													
302b	Décaissement en terrain de toute nature stockage parcelles et mise en remblai dans jardinière pour esp. verts après amendement	M3	15,0000	27,50 €	412,50 €	15,0000	100,00	412,50 €			15,0000	100,00	412,50 €	01

N°Poste	Désignation	Un	Marché de Base		Cumulé Précédent			Mois en cours			Cumulé au 20/05/2024			
			Quantité	P.V.U	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant
302c	Décaissement en terrain de toute nature, mise en remblai sous voirie et compactage	M3	49,0000	22,00 €	1 078,00 €	49,0000	100,00	1 078,00 €			49,0000	100,00	1 078,00 €	01
302d	Décaissement en terrain de toute nature et évacuation	M3	2 711,0000	11,00 €	29 821,00 €	1 700,0000	62,71	18 700,00 €			1 700,0000	62,71	18 700,00 €	01
302d	Décaissement talus amont pour visibilité en terrain de toute nature et évacuation	M3	250,0000	11,00 €	2 750,00 €									01
303	Décroutage revêtement (enrobé, béton)	M2		13,20 €										01
304	purge chaussée provisoire pour espaces verts et évacuation	M3		22,00 €										01
305	Reglage cylindrage fond de forme	M2	1 752,0000	1,38 €	2 417,76 €	1 752,0000	100,00	2 417,76 €			1 752,0000	100,00	2 417,76 €	01
305	Reglage cylindrage fond de forme après pose réseaux	M2	1 752,0000	1,38 €	2 417,76 €									01
307	plus value terrassement BRH	PM		27,50 €										01
308	Dépose et évacuation buses et têtes de buses existantes	ML	9,0000	21,45 €	193,05 €						9,0000	100,00	193,05 €	01
309	Confection merlon terre hauteur 50cm	ML	80,0000	17,16 €	1 372,80 €									01
	<u>Bassin de rétention:</u>													
302d	Décaissement en terrain de toute nature et évacuation	M3	2 300,0000	11,00 €	25 300,00 €	2 300,0000	100,00	25 300,00 €			2 300,0000	100,00	25 300,00 €	01
302F	Décaissement en terrain toute nature et mise en remblai sur bassin	M3	16,0000	9,90 €	158,40 €	16,0000	100,00	158,40 €			16,0000	100,00	158,40 €	01
307	plus value terrassement BRH	PM	100,0000	27,50 €	2 750,00 €	100,0000	100,00	2 750,00 €			100,0000	100,00	2 750,00 €	01
	Total 3 TERRASSEMENT				70 101,27 €			50 816,66 €			193,05 €		51 009,71 €	
	<u>5 EAUX PLUVIALES</u>													
	<u>Tuyaux béton C.A. série 135 A</u>													
	<i>Fourniture et pose y compris ouverture et remblais de tranchée en grave 0/30 recyclé</i>													
	A Ø 300	ML	22,0000	97,90 €	2 153,80 €	22,0000	100,00	2 153,80 €			22,0000	100,00	2 153,80 €	01
	B Ø 400	ML	185,0000	117,70 €	21 774,50 €	35,0000	18,92	4 119,50 €			80,0000	43,24	9 416,00 €	01
	C Ø 500	ML	60,0000	14,85 €	891,00 €	29,0000	48,33	430,65 €			31,0000	51,67	460,35 €	01
502A	plus value terrassement BRH (estimation)	PM	150,0000	27,50 €	4 125,00 €	20,0000	13,33	550,00 €			109,0000	72,67	2 997,50 €	01
	<u>Regard avec Fonte de voirie</u>													
B	- Fourniture et pose d'un avaloir 1/2 grille profil T type selecta 750x640 avec couronnement fonte boulonné sur tête regard 600x600	U	8,0000	940,50 €	7 524,00 €	4,0000	50,00	3 762,00 €			4,0000	50,00	3 762,00 €	01

N°Poste	Désignation	Un	Marché de Base		Cumulé Précédent		Mois en cours		Cumulé au 20/05/2024				
			Quantité	P.V.U	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant	T	
C	- Fourniture et pose d'un cadre et d'une grille plate 750x750 fonte D400 avec couronnement fonte boulonné sur tête regard	U	1,0000	891,00 €	891,00 €	0,7000	70,00	623,70 €		0,7000	70,00	623,70 €	01
D	- Fourniture et pose d'un regard avec grille 600x600 fonte C250 avec couronnement fonte boulonné sur tête regard dans les lots individuels	U	7,0000	825,00 €	5 775,00 €				4,0000	57,14	3 300,00 €	3 300,00 €	01
508	tête de buse en enrochement maçonné y compris dalle de réception	U	3,0000	605,00 €	1 815,00 €								01
510	Ouvrage de débit de fuite 1x1 m, lame deshuilage, contrôle de débit de fuite, dégrilleur, vanne martelère inox et toutes sujétions.	FT	1,0000	6 875,00 €	6 875,00 €	0,5000	50,00	3 437,50 €		0,5000	50,00	3 437,50 €	01
510	Déversoir en béton ép. 20cm avec bèches de 40cm	M2	60,0000	49,50 €	2 970,00 €								01
511	Tête de buse de sécurité Ø400	U	3,0000	495,00 €	1 485,00 €								01
	Total 5 EAUX PLUVIALES				56 279,30 €			12 923,35 €				18 327,65 €	31 251,00 €
	7 EAUX USEES												
701	Construction de regards visitables , y compris tampons type PAMREX D400 ou similaire avec couronnement fonte fixé par boulon sur tête regard	U	10,0000	935,00 €	9 350,00 €				3,0000	30,00	2 805,00 €	2 805,00 €	01
702	Fourniture et pose de canalisations en PVC de type CR16 Ø 200 avec pièces spéciales y compris sable pour enrobage conduite,Ouverture de tranchée et remblai en chaux TV 0/31,5 jusqu'au fond de forme, régilage des matériaux dans l'emprise. (profondeur 2m moyen)	ML	195,0000	102,30 €	19 948,50 €				101,0000	51,79	10 332,30 €	10 332,30 €	01
703	Construction et pose de boîtes de branchement à passage direct PVC 315X160 y compris ouverture et rehausse, et amorce de 1,50m dans le lot	U	13,0000	346,50 €	4 504,50 €								01
704	Fourniture et pose de canalisation en PVC Ø 160 CR16, y compris Ouverture de tranchée et remblai en chaux TV 0/31,5 jusqu'au fond de forme, régilage des matériaux dans l'emprise.	ML	95,0000	85,80 €	8 151,00 €								01
705	Culottes de branchement 160/200	U	13,0000	77,00 €	1 001,00 €								01
707	Bouchon PVC pour réseau en attente	U	1,0000	13,20 €	13,20 €								01
708	plus value raccordement réseau existant	U	1,0000	715,00 €	715,00 €								01
712	plus value terrassement BRH	PM	100,0000	27,50 €	2 750,00 €				55,0000	55,00	1 512,50 €	1 512,50 €	01
713	Essais d'étanchéité et passage caméra Lyonnaise	PM											01
	Total 7 EAUX USEES				46 433,20 €							14 649,80 €	

N°Poste	Désignation	Un	Marché de Base		Cumulé Précédent		Mois en cours		Cumulé au 20/05/2024		T
			Quantité	P.V.U	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	
801a	8 EAU POTABLE <u>Pose réseau AEP</u> Pose en tranchée ouverte de réseau AEP y compris butées béton, pièces de raccordement, coudes, brides ..., et toutes sujétions Fonte Ø150	ML	168,0000	90,20 €	15 153,60 €				100,0000	59,52	01
801B	Pose en tranchée ouverte de réseau AEP y compris butées béton, pièces de raccordement, coudes, brides ..., et toutes sujétions Fonte Ø100	ML	7,0000	68,20 €	477,40 €						01
801B	Pose en tranchée ouverte de réseau AEP y compris butées béton, pièces de raccordement, coudes, brides ..., et toutes sujétions Fonte Ø60	ML	80,0000	60,50 €	4 840,00 €						01
801D	Brachement: pose en tranchée ouverte de réseau AEP y compris butées béton, pièces de raccordement, coudes, brides ..., et toutes sujétions PEHD Ø19/25	ML	77,0000	25,30 €	1 948,10 €						01
	Mise en place de vanne sectionnement avec bouches à clé et mises à la cote										
802A	Vanne Ø60	UN	2,0000	203,50 €	407,00 €						01
802A	Vanne Ø150	UN	1,0000	434,50 €	434,50 €						01
804	Fourniture et pose de ventouse y compris vanne, té et regard 1,00x1,00 avec tampon PAMREX avec couronnement fonte fixé par boulons sur tête	U	2,0000	2 145,00 €	4 290,00 €						01
812	Fourniture et pose de vidange y compris vanne, prise en charge, tabernacle, tube allonge et bouches à clé, y compris mises à la cote	U		1 485,00 €							01
805	BRANCHEMENT PARTICULIER Branchements, y compris piquage, BAC complète avec attente en PHD, bande bleue, 16 bars et fourreau pénétrant de deux mètres à l'intérieur du mur technique Fourniture et pose de coffret (type ISOLAZUR 1)	U	13,0000	654,50 €	8 508,50 €						01
807	Fourniture et pose de poteau incendie avec té, vanne Ø100 bouche à clé, esse de réglage	UN	1,0000	2 695,00 €	2 695,00 €						01
808	Essai pression, stérilisation par la lyonnaise des eaux	PM		2 750,00 €							01
809	Plaque pleine	UN	3,0000	165,00 €	495,00 €						01
810	Terrassement Raccordement sur réseau existant pour SUEZ	UN	1,0000	962,50 €	962,50 €						01

