

CERTIFICAT DE PAIEMENT N°9
Tranche 2A & B

MAITRE d'OUVRAGE :	HECTARE 75 ZI Les Portes Domitiennes RN113 BP30020 34741 VENDARGUES CEDEX	PIECES CONTRAC- TUELLES	DATE D'ETABLIS- SEMENT
		marché	nov.-21
MARCHE :	ZAC ENJALBERT Nissan-Lez-Ensérune		
LOT 1 :	Terrassement - Réseaux humides	Montant Travaux H.T.	436 808,30 €
ENTREPRISE :	TP BESSIERE ZA La Malhaute 2 chemin de la Bédissière 34490 THEZAN LES BEZIERS		

Le Directeur des Travaux soussigné, vu la demande de paiement n° 9 présentée par l'entreprise
le 20 mai 2024 de laquelle il résulte que le montant des droits constatés s'établit comme suit :

CERTIFICATS DELIVRES ANTERIEUREMENT		
N°	DATE	MONTANT H.T.
1	20/01/2022	119 736,00 €
2	18/02/2022	77 949,50 €
3	21/03/2022	84 812,80 €
4	20/04/2022	42 513,00 €
5	22/01/2024	7 972,50 €
6	20/02/2024	39 726,00 €
7	20/03/2024	30 063,50 €
8	23/04/2024	20 830,00 €
	TOTAL H.T.	423 603,30 €

DETERMINATION de l'ACOMPTE

- Avance ou acompte à la commande de -
- Travaux H.T. selon bases contractuelles 428 083,30 €

A DEDUIRE

- Retenue de garantie remplacée par caution bancaire
-TOTAL à déduire

DROITS CONSTATES 428 083,30 €

- Déduire acomptes selon tableau ci-contre 423 603,30 €

MONTANT H.T. 4 480,00 €
T.V.A. à 20% 896,00 €
MONTANT de L'ACOMPTE à DELIVRER T.T.C. 5 376,00 €

Certifie qu'il peut être payé à l'entreprise désignée ci-dessus la somme de :
CINQ MILLE TROIS CENT SOIXANTE SEIZE EUROS

Béziers, le 3 juin 2024
Le Maître d'Œuvre

B.E.I. - Bureau Etudes Infrastructures
58 Allée John Boland - La Grandrondelle 34500 BEZIERS
Tél. 04 67 39 91 40 - Fax 04 67 39 91 41
Email : bureau@bet-bel.fr
Site : 792 349 805 00012 - APE 7112B

TP BESSIERE



ZA La Malhaute - 2 Chemin de la Bédissière 34490 THEZAN LES BEZIERS
Tél : 04 67 93 33 59 Fax : 04 67 37 67 80
SIRET : 39022682700025 N° RCS : Béziers 93B86
SAS au capital de 50 000 € TVA Intra : FR06390226827
Email : secretariat@bessiere-tp.com

Situation de Travaux N°9

SAS HECTARE
75 ZI Les Portes Domitiennees
CS 30020
34741 VENDARGUES CEDEX

Editée à : THEZAN LES BEZIERS, le 20/05/2024
Suivie par : LARRIEU Thierry (tlarrieu@bessiere-tp.com / 06 15 95 12 77)
N° Facture : FC24/01766 ZAC ENJALBERT Tranche 2 A et B
Chantier : NISSAN TRANCHE 2 A et B (477)
Références :

Site Travaux : ZAC ENJALBERT Tranche 2 A et B - 34440 NISSAN LEZ ENSERUNE

N°Poste	Désignation	Un	Marché de Base			Cumulé Précédent			Mois en cours			Cumulé au 20/05/2024		
			Quantité	P.V.U	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant
101	<u>IGENERAL</u> Installation préparation et rempliment de chantier, comprenant constat huissier, panneau de chantier, local de réunion, implantations avec nivellement pour les coffrets.(ycomprisaisaisintemes)	FT	1,0000	4 500,00 €	4 500,00 €	1,0000	100,00	4 500,00 €				1,0000	100,00	4 500,00 €
102	signalisation	FT	1,0000	500,00 €	500,00 €	1,0000	100,00	500,00 €				1,0000	100,00	500,00 €
103	recollement general des ouvrages géométrencé et conforme aux prescriptions des concessionnaires	FT	1,0000	2 500,00 €	2 500,00 €									
	Total 1 GENERAL				7 500,00 €			5 000,00 €						5 000,00 €
200	<u>2PREPARATIONDESEMPRISES</u>													
201	Nettoyage de l'emprise (arrachage dessouchage hate, vignes arbres...)	M2	19 100,0000	0,30 €	5 730,00 €	19 100,0000	100,00	5 730,00 €				19 100,0000	100,00	5 730,00 €
202	Débroussaillage et piquetage pour zones archéologue	U	1,0000	3 500,00 €	3 500,00 €	1,0000	100,00	3 500,00 €				1,0000	100,00	3 500,00 €
	Total 2 PREPARATION DES EMPRISES				9 230,00 €			9 230,00 €						9 230,00 €
301	<u>3TERRASSEMENT</u> Découpage soigné de la chaussée	ML	36,0000	10,00 €	360,00 €	36,0000	100,00	360,00 €				36,0000	100,00	360,00 €
302a	<u>Voie principale</u> Décaissement en terrain de toute nature et mise en remblai sur parcelle	M3	80,0000	8,00 €	640,00 €	80,0000	100,00	640,00 €				80,0000	100,00	640,00 €

N°Poste	Désignation	Un	Marché de Base			Cumulé Précédent			Mois en cours			Cumulé au 20/05/2024		
			Quantité	P.V.U	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant
302b	Décaissement en terrain de toute nature stockage parcelles et mise en remblai dans jardinière pour esp. verts après amendement	M3	300,0000	25,00 €	7 500,00 €	300,0000	100,00	7 500,00 €				300,0000	100,00	7 500,00 €
302c	Décaissement en terrain de toute nature, mise en remblai sous voirie et compactage (Chemin Bassin)	M3	96,0000	20,00 €	1 920,00 €	96,0000	100,00	1 920,00 €				96,0000	100,00	1 920,00 €
302d	Décaissement en terrain de toute nature et	M3	2 530,0000	10,00 €	25 300,00 €	2 530,0000	100,00	25 300,00 €				2 530,0000	100,00	25 300,00 €
303	Décroûtage revêtement (enrobé, béton)	M2	691,0000	12,00 €	8 292,00 €	691,0000	100,00	8 292,00 €				691,0000	100,00	8 292,00 €
304	purge chaussée provisoire pour espaces verts et évacuation	M3		20,00 €										
305	Reglage cylindrage fond de forme	M2	4 678,0000	1,25 €	5 847,50 €	4 678,0000	100,00	5 847,50 €				4 678,0000	100,00	5 847,50 €
307	plus value terrassement BRH (Rue de la Rocalve)	M3	410,0000	25,00 €	10 250,00 €	410,0000	100,01	10 250,00 €				410,0000	100,01	10 250,00 €
308	Terrassement Parcelle 43-45-47	M3	547,0000	12,00 €	6 564,00 €	547,0000	100,00	6 564,00 €				547,0000	100,00	6 564,00 €
	Bassin de rétention:													
302d	Décaissement en terrain de toute nature et	M3	1 290,0000	10,00 €	12 900,00 €	1 290,0000	100,00	12 900,00 €				1 290,0000	100,00	12 900,00 €
302F	Décaissement en terrain toute nature et mise en remblai sur bassin	M3	390,0000	9,00 €	3 510,00 €	390,0000	100,00	3 510,00 €				390,0000	100,00	3 510,00 €
307	plus value terrassement BRH	M3	250,0000	25,00 €	6 250,00 €	250,0000	100,00	6 250,00 €				250,0000	100,00	6 250,00 €
	Total 3 TERRASSEMENT				89 333,50 €			89 333,50 €						89 333,50 €
	SEAUXPLUVIALES													
501	Fourniture et pose tuyaux béton C.A. série I35 A, y compris ouverture et remblais de tranchée en gravel/30 recyclé													
	C Ø 300	ML	9,0000	95,00 €	855,00 €	9,0000	100,00	855,00 €				9,0000	100,00	855,00 €
	C Ø 500	ML	209,0000	119,20 €	24 912,80 €	209,0000	100,01	24 912,80 €				209,0000	100,01	24 912,80 €
	F Ø 1000	ML	207,0000	275,00 €	56 925,00 €	207,0000	100,00	56 925,00 €				207,0000	100,00	56 925,00 €
502A	plus value terrassement BRH (estimation)	M3	250,0000	25,00 €	6 250,00 €	250,0000	100,00	6 250,00 €				250,0000	100,00	6 250,00 €
502B	plus value surprofondeur (sup à 4m) avec préfouilles et remblaiement GNT soigneusement compacté par couches	ML	32,0000	25,00 €	800,00 €	32,0000	100,00	800,00 €				32,0000	100,00	800,00 €
503	Regard avec Fonte de voirie													
a	- Fourniture et pose d'un avaloir 1/2 grille profil T type selecta 750x640 avec couronnement fonte boulonné sur tête regard	U	8,0000	815,00 €	6 520,00 €	8,0000	100,00	6 520,00 €				8,0000	100,00	6 520,00 €
B	- Fourniture et pose d'un avaloir 1/2 grille profil T type selecta 750x640 avec couronnement fonte boulonné sur tête regard 1200x1200	U	10,0000	1 250,00 €	12 500,00 €	10,0000	100,00	12 500,00 €				10,0000	100,00	12 500,00 €

N°Poste	Un	Désignation	Marché de Base		Cumulé Précédent			Mois en cours			Cumulé au 20/05/2024			
			Quantité	P.V.U	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant
C	U	- Fourniture et pose d'un cadre et d'une grille concave 60X60 fonte D400 avec couronnement fonte boulonné sur tête regard 600x600	3,0000	750,00 €	2 250,00 €	3,0000	100,00	2 250,00 €			3,0000	100,00	2 250,00 €	01
D	U	- Fourniture et pose d'un tampon fonte D400 avec couronnement fonte fixé par boulons sur tête regard 800X800	2,0000	810,00 €	1 620,00 €	2,0000	100,00	1 620,00 €			2,0000	100,00	1 620,00 €	01
E	U	- Fourniture et pose d'un tampon fonte D400 avec couronnement fonte fixé par boulons sur tête regard 1200X1200	2,0000	1 150,00 €	2 300,00 €	2,0000	100,00	2 300,00 €			2,0000	100,00	2 300,00 €	01
504	U	plus value raccordement réseau existant	1,0000	500,00 €	500,00 €				1,0000	100,00	500,00 €	100,00	500,00 €	01
505	ML	Fourniture et pose de canalisation en PVC Ø 315 CR16, y compris Ouverture de tranchée et remblai et pièces de raccordement	3,0000	645,00 €	1 935,00 €	3,0000	100,00	1 935,00 €			3,0000	100,00	1 935,00 €	01
506	U	Construction et pose de regard pluvial pour branchements y compris tampon 400KN (Parcelle 30)	1,0000	375,00 €	375,00 €	1,0000	100,00	375,00 €			1,0000	100,00	375,00 €	01
507	U	Obturation réseau en attente EPL	3,0000	150,00 €	450,00 €	3,0000	99,99	450,00 €			3,0000	99,99	450,00 €	01
508	U	tête de buse Ø1000 maçonné y compris dalle de réception	1,0000	980,00 €	980,00 €	1,0000	100,00	980,00 €			1,0000	100,00	980,00 €	01
510	FT	Ouvrage de débit de fuite 1x1 m, lame deshuilage, contrôle de débit de fuite, dégrilleur, vanne martellière inox et toutes sujétions.	1,0000	6 250,00 €	6 250,00 €	0,5000	50,00	3 125,00 €			0,5000	50,00	3 125,00 €	01
510	FT	Ouvrage d'entonnement en agglo à banché y /c enduit intérieur extérieur , grille calibotis 8x2 m.x2.5	1,0000	11 125,00 €	11 125,00 €	0,8000	80,00	8 900,00 €			0,8000	80,00	8 900,00 €	01
511	M2	Protection d'eau bétonnée y compris terrassement et évacuation	20,0000	75,00 €	1 500,00 €	20,0000	100,00	1 500,00 €			20,0000	100,00	1 500,00 €	01
513	ML	Création de fossé 1.50x1.50	83,0000	24,00 €	1 992,00 €	83,0000	100,00	1 992,00 €			83,0000	100,00	1 992,00 €	01
		Total 5 EAUX PLUVIALES			140 039,80 €			134 189,80 €					134 689,80 €	
701	U	<u>7EAUXUSEES</u> Construction de regards visitables , y compris tampons type PAMREX D400 ou similaire avec couronnement fonte fixé par boulon sur tête regard	17,0000	850,00 €	14 450,00 €	17,0000	99,99	14 450,00 €			17,0000	99,99	14 450,00 €	01
702	ML	Fourniture et pose de canalisations en PVC de type CR16 Ø 200 avec pièces spéciales y compris sable pour enrobage conduite.Ouverture de tranchée et remblai en chaux TV0/31.5jusqu'au fonddeforme,régalagedesmatériaux dansl'emprise (profondeur2mmoyen)	459,0000	81,00 €	37 179,00 €	459,0000	100,01	37 179,00 €			459,0000	100,01	37 179,00 €	01
703	U	Construction et pose de boîtes de branchement à passage direct PVC 315X160 y compris ouverture et rehausse, et amorce de 1,50m dans le lot	31,0000	295,00 €	9 145,00 €	27,0000	87,09	7 965,00 €			31,0000	99,99	9 145,00 €	01

N°Poste	Désignation	Un	Marché de Base			Cumulé Précédent			Mois en cours			Cumulé au 20/05/2024		
			Quantité	P.V.U	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant
704	Fourniture et pose de canalisation en PVC Ø 160 CRI6, y compris Ouverture de tranchée et remblai en chaux TV0/31,5 jusqu'au fond de forme, régala des matériaux	ML	220,0000	76,00 €	16 720,00 €	220,0000	100,00	16 720,00 €				220,0000	100,00	16 720,00 €
705	Culottes de branchement I60/200	U	22,0000	70,00 €	1 540,00 €	22,0000	100,00	1 540,00 €				22,0000	100,00	1 540,00 €
707	Bouchon PVC pour réseau en attente	U	34,0000	12,00 €	408,00 €	34,0000	100,01	408,00 €				34,0000	100,01	408,00 €
708	plus value raccordement réseau existant	U	2,0000	550,00 €	1 100,00 €	2,0000	100,00	1 100,00 €				2,0000	100,00	1 100,00 €
712	plus value terrassement BRH	M3	250,0000	25,00 €	6 250,00 €	250,0000	100,00	6 250,00 €				250,0000	100,00	6 250,00 €
713	Essais d'étanchéité et passage caméra	U	1,0000	4 250,00 €	4 250,00 €	1,0000	100,00	4 250,00 €				1,0000	100,00	4 250,00 €
	Total 7 EAUX USEES				91 042,00 €			89 862,00 €						91 042,00 €
801	8EAUPOTABLE													
801a	Pose réseau AEP Pose en tranchée ouverte de réseau AEP y compris butées béton, pièces de raccordement, coudes, brides ..., et toutes sujétions Fonte Ø150	ML	418,0000	75,00 €	31 350,00 €	418,0000	100,00	31 350,00 €				418,0000	100,00	31 350,00 €
801B	Pose en tranchée ouverte de réseau AEP y compris butées béton, pièces de raccordement, coudes, brides ..., et toutes sujétions Fonte Ø100	ML	14,0000	62,00 €	868,00 €	14,0000	100,00	868,00 €				14,0000	100,00	868,00 €
801B	Pose en tranchée ouverte de réseau AEP y compris butées béton, pièces de raccordement, coudes, brides ..., et toutes sujétions Fonte Ø60	ML	52,0000	55,00 €	2 860,00 €	52,0000	100,00	2 860,00 €				52,0000	100,00	2 860,00 €
801D	Brachement: pose en tranchée ouverte de réseau AEP y compris butées béton, pièces de raccordement, coudes, brides ..., et toutes sujétions PEHD Ø19/25	ML	220,0000	19,00 €	4 180,00 €	220,0000	100,00	4 180,00 €				220,0000	100,00	4 180,00 €
802	Mise en place de vanne sectionnement avec bouche à clé et mises à la cote													
802A	Vanne Ø60	UN	1,0000	165,00 €	165,00 €	1,0000	100,00	165,00 €				1,0000	100,00	165,00 €
802A	Vanne Ø150	UN	9,0000	395,00 €	3 555,00 €	9,0000	100,00	3 555,00 €				9,0000	100,00	3 555,00 €
804	Fourniture et pose de ventouse y compris vanne, ié et regard 1,00x1,00 avec tampon PAMREX avec couronnement fonte fixé par boulons sur tête	U	3,0000	1 950,00 €	5 850,00 €	3,0000	100,00	5 850,00 €				3,0000	100,00	5 850,00 €
812	Fourniture et pose de vidange y compris vanne, prise en charge, tabernacle, tube allonge et bouche à clef, y compris mises à la cote	U	4,0000	1 350,00 €	5 400,00 €	4,0000	100,00	5 400,00 €				4,0000	100,00	5 400,00 €
813	Fourniture et pose de Purge provisoire, plaque pleine, robinet PEC Ø25 et bouche à clef	U	4,0000	275,00 €	1 100,00 €	4,0000	100,00	1 100,00 €				4,0000	100,00	1 100,00 €

N° Poste	Désignation	Un	Marché de Base		Cumulé Précédent			Mois en cours			Cumulé au 20/05/2024			
			Quantité	P.V.U	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant
805	BRANCHEMENT PARTICULIER Branchements, y compris piquage, BAC complète avec attente en PHD, bande bleue, 16 bars et fourreau pénétrant de deux mètres à l'intérieur Fourniture et pose de coffret (type ISOLAZUR 1)	U	31,0000	595,00 €	18 445,00 €	31,0000	99,99	18 445,00 €			31,0000	99,99	18 445,00 €	01
807		UN	2,0000	2 450,00 €	4 900,00 €	2,0000	100,00	4 900,00 €			2,0000	100,00	4 900,00 €	01
808		U	1,0000	2 500,00 €	2 500,00 €						1,0000	100,00	2 500,00 €	01
809		UN	6,0000	150,00 €	900,00 €	4,0000	66,67	600,00 €			2,0000	33,33	300,00 €	01
810		UN	2,0000	875,00 €	1 750,00 €		1,0000	875,00 €				1,0000	50,00	875,00 €
811	Mise en place de té ou cone de raccordement													
811A	Té 150/150	UN	5,0000	265,00 €	1 325,00 €	5,0000	100,00	1 325,00 €			5,0000	100,00	1 325,00 €	01
811C	Té 100/60	UN	1,0000	225,00 €	225,00 €	1,0000	100,00	225,00 €			1,0000	100,00	225,00 €	01
	Total 8 EAU POTABLE				85 373,00 €			81 698,00 €					84 498,00 €	
901	9ARROSAGE Fourniture et pose de réseau Arrosage, mise en place du lit de pose, enrobage conduite et remblais de tranchée en gnt0/31.5 jusqu'à fond de forme, évacuation des déblais, grillage avertisseur, canalisation y compris raccords et butées. Pe 90 noir sans liseret bleu	ML	120,0000	46,00 €	5 520,00 €	120,0000	100,00	5 520,00 €			120,0000	100,00	5 520,00 €	01
906	Fourniture et pose de fourreau tpe Ø50 avec peØ25, avec pièces spéciales tranchée et remblaiement chaux gnt0/31,5 y compris butées béton et grillage avertisseur. REGARD ARROSAGE	ML	230,0000	29,00 €	6 670,00 €	230,0000	100,00	6 670,00 €			230,0000	100,00	6 670,00 €	01
903	Fourniture et pose de niche de compteur au sol, y compris tampon , vanne, bac, et pièces de raccordement sur conduite principale.	U	1,0000	500,00 €	500,00 €	1,0000	100,00	500,00 €			1,0000	100,00	500,00 €	01
904	Essai pression	U	1,0000	800,00 €	800,00 €	1,0000	100,00	800,00 €			1,0000	100,00	800,00 €	01
908	Raccordement sur réseau existant en attente Fo et Po de plaque pleine + purge provisoire	UN	1,0000	550,00 €	550,00 €	1,0000	100,00	550,00 €			1,0000	100,00	550,00 €	01
	Total 9 ARROSAGE			250,00 €	250,00 €	1,0000	100,00	250,00 €			1,0000	100,00	250,00 €	01
	Remarques générales:				14 290,00 €			14 290,00 €					14 290,00 €	

