

CHANTIER :

LOT :

ENTREPRISE :

ADRESSE :

L'ESTRADE - SAINTE LIVRADE

VOIRIE - ASSAINISSEMENT

STRIBAY TP

56 bd des Poumadères - 32600 L'ISLE JOURDAIN

CERTIFICAT DE PAIEMENT N°

3

DU : 25/05/2024

Montant du Marché		Avenants (H.T.)		
		N°	Montants avenants	Montant av. + marché
Montant H.T.	560 000,00 €	1		
T.V.A. 20%	112 000,00 €	2		
T.T.C.	672 000,00 €	3		
		4		
TOTAL H.T.			0,00 €	560 000,00 €
TOTAL T.T.C.				672 000,00 €

Caution Bancaire H.T.	28 000,00 €		
Caution Bancaire T.T.C.	33 600,00 €		

LIBELLE	CUMUL	%	CUMUL PRECEDENT	SITUATION
TRAVAUX MARCHES (Montant H.T.)	176 612,00 €		112 264,30 €	64 347,70 €
AVENANTS (Montant H.T.)	0,00 €		0,00 €	0,00 €
SOUS-TOTAL H.T.	176 612,00 €	31,54%	112 264,30 €	64 347,70 €
PENALITES DE RETARD (Montant H.T.)				
RETENUE CLOUTAGE	-7 560,00 €			-7 560,00 €
RETENUE POUR FINITION (Montant H.T.)				0,00 €
RETENUE DE GARANTIE 5% (Montant H.T.)	0,00 €		0,00 €	0,00 €
COMPTE INTER ENTREPRISE (Montant H.T.)				
TOTAL H.T.	169 052,00 €		112 264,30 €	56 787,70 €
T.V.A. 20%	33 810,40 €		22 452,86 €	11 357,54 €
TOTAL T.T.C.	202 862,40 €		134 717,16 €	68 145,24 €

Arrêté la présente situation à la somme de :

" SOIXANTE HUIT MILLE CENT QUARANTE CINQ EUROS ET VINGT QUATRE CENTIMES"

VENTILATION DES REGLEMENTS				
ENTREPRISES	Montant du marché HT autoliquidation TVA	Cumul HT	Cumul Précédent HT	Situation du Mois
ECOSTAB	12 570,00 €			0,00 €
S/TOTAL sous traitants	12 570,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL Entreprise Principale	659 430,00 €	202 862,40 €	134 717,16 €	68 145,24 €

Fait à Balma, le 25/05/2024

Le Maître d'Ouvrage
HECTARE

Le Maître d'Œuvre VRD
G2 INGENIERIE

G2 INGENIERIE
SASU au Capital de 60 000 Euros
16 avenue Charles de Gaulle
Bâtiment G2 31130 BALMA
Tel: 05 34 27 62 21 - Fax: 05 34 27 62 21
SIRET : 422 70 236 00038 - Code APE : 7112B

SAS STRIBAY TP

56 BD DES POUMADERES
32600 - L'ISLE JOURDAIN
FRANCE

Siret : 30796403100024

Tél. : 0562654037

Email : sribay.tp@orange.fr

Facture

N° : F2324278

Date : 25/05/2024

N° client : 80465

SAS HECTARE

75 ZI LES PORTES DOMITIENNES
BP 30020
34741 VENDARGUES
FRANCE

Réf. : L'ESTRADE - COMMUNE DE SAINTE LIVRADE - SITUATION N° 3

LOT VOIRIE ASSAINISSEMENT

Libellé	Qté	Unité	PU HT	Montant HT	TVA
MONTANT HT	1,00		64 347,70 €	64 347,70 €	20,00%
SELON DETAIL CI-JOINT					

Détail de la TVA

Code	Base HT	Taux	Montant
Normale	64 347,70 €	20,00%	12 869,54 €

Règlement Virement

Echéance(s) 77 217,24 € au 24/06/2024

Coordonnées bancaires

Nom BPI FRANCE
IBAN FR7618359000430002187054586
BIC CPMEFRPPXXX

Total HT 64 347,70 €

TVA 12 869,54 €

**Total
TTC 77 217,24 €**

STRIBAY TP

56 bd des Poumaderes
32600 L'ISLE JOURDAIN
Tél. : 05 62 65 40 37
SIREN 307 964 031

Le montant total s'élève à soixante-dix-sept mille deux cent dix-sept euros et vingt-quatre centimes

Pas d'escompte pour règlement anticipé. En cas de retard de paiement, une pénalité égale à 3 fois le taux d'intérêt légal sera exigible (Article L 441-6, alinéa 12 du Code de Commerce).

Pour tout professionnel, en sus des indemnités de retard, toute somme, y compris l'acompte, non payée à sa date d'exigibilité produira de plein droit le paiement d'une indemnité forfaitaire de 40 euros due au titre des frais de recouvrement (Art. 441-6, I al. 12 du code de commerce et D. 441-5 ibidem).

L'ESTRADE Commune de Sainte-Livrade LOT VOIRIE ASSAINISSEMENT			SITUATION N° DATE	3 25/05/24
Désignation des ouvrages	U	Quantité	PU HT	Total
Lot 01 : TERRASSEMENT - VOIRIE				
1.1 VOIRIE				
1.1.0 Panneau de chantier				
Fourniture et pose du panneau de chantier conformément à la charte graphique du maître d'ouvrage. mur de présentation à l'entrée du lotissement (2.00x1.60ht avec couverture et logo	f	1,00	720,00 €	720,00 €
1.1.2 Installation de chantier				
- Aménagement, signalisation de l'accès chantier, parkings, circulation, zones de stockage. Installation des bungalows, bureaux, vestiaires, réfectoires, WC, douches, magasins, raccordements aux réseaux publics AEP, EDF, PTT, conformément à la législation à préciser au plan d'installation chantier et au PPSPS.	f	0,50	1 420,00 €	710,00 €
1.1.3 Fourniture et mise en place de portail et signalisation de chantier :				
- Fourniture et Pose d'un portail interdisant l'accès de l'opération	f	0,00	650,00 €	0,00 €
- Fourniture et Pose des panneaux "CHANTIER INTERDIT AU PUBLIC" aux accès possibles du chantier compris remplacement éventuel pendant la durée des travaux.	f	0,00	350,00 €	0,00 €
- Dépose	f	0,00	350,00 €	0,00 €
1.1.4 Fourniture et mise en place de clôture de chantier type vite-clos :				
- fourniture et pose clôture de chantier type vite clos	ml	40,00	10,50 €	420,00 €
- Dépose	ml	0,00	3,80 €	0,00 €
1.1.5 Implantation planimétrique et altimétrique				
- Implantation complémentaire des ouvrages à partir des bases du géomètre de l'opération, Vérification des cotes portées sur le plan, Protection, conservation et remplacement des repères d'implantation pendant la durée du chantier.	f	0,30	1 950,00 €	585,00 €
1.1.6 Nettoyage général de l'emprise totale de l'opération comprenant :				
- Débroussaillage				
- Abattage d'arbres et dessouchage (cf. CCTP)				
- Evacuation à la décharge publique des débris végétaux				
- Démolition du poulailler et de la dalle y/c clôture et soubassement				
- Evacuation à la décharge publique des gravats, matériaux et objet de toutes natures stockés sur l'emprise de l'opération	f	1	2 250,00 €	2 250,00 €
1.1.7 Terrassement généraux voirie :				
- Décapage de la terre végétale sur 0,20 m d'épaisseur sur l'emprise de la voirie, des trottoirs, des piétonniers et regalage sur les lots.	m3	550	6,20 €	3 410,00 €
- Décapage de la terre végétale sur 0,20 m d'épaisseur sur l'emprise de la voirie, des trottoirs, des piétonniers et des parkings et stockage sur site.	m3	200	4,90 €	980,00 €
- Terrassements en déblais et compactage pour encaissements de la voirie.	m3	329	4,00 €	1 316,00 €
- Terrassements en remblais et compactage pour mise à niveau du fond de forme de la voirie	m3	140	6,80 €	952,00 €
- Cloutage du fond de forme voirie conformément aux prescriptions du CCTP et de l'étude géotechnique	m2	1 260	6,00 €	7 560,00 €
- Regalage sur les lots	m3	329	2,20 €	723,80 €
1.1.8 Terrassement généraux espaces verts :				
- Réutilisation de la terre végétale issue du décapage des plates-formes pour mise en forme (confection de noues, merlons, talus...) sur espaces verts (Nota : l'entreprise prendra soin de mettre en place au minimum 0,20 m d'épaisseur de terre végétale sur l'ensemble des espaces verts).	m3	0	12,50 €	0,00 €
1.1.9 Chaussée en EAC 0/10				
- Traitement à la chaux	m2	0	5,90 €	0,00 €
- Couche de base : graves concassées 0/20 catégorie 1 de 0,2 m d'épaisseur.	m2	0	10,30 €	0,00 €
- Couche de roulement : enrobés à chaud 0/10 de 0,05 m d'épaisseur.	m2	0	14,10 €	0,00 €

Désignation des ouvrages	U	Quantité	PU HT	Total
1.1.10 Couche de finition en résine gravillonnée				
- Réalisation de la résine colorée gravillonnée du type "3D Revêtements Urbains » (couleur à définir), d'une épaisseur de 2.5 mm environ et de durabilité minimum 4 millions de charges standard de 65KN.	m2	0	35,80 €	0,00 €
1.1.11 Stationnements en EAC 0/10				
- Traitement à la chaux	m2	0	5,90 €	0,00 €
- Couche de base : graves concassées 0/20 catégorie 1 de 0,17 m d'épaisseur.	m2	0	9,42 €	0,00 €
- Couche de roulement : enrobés à chaud 0/6 de 0,05 m d'épaisseur.	m2	0	24,50 €	0,00 €
1.1.12 Stationnements en dalles gazons				
- Traitement à la chaux	m2	0	5,90 €	0,00 €
- Couche de base : 0.13m d'épaisseur de mélange pour fondation Terre-pierre O2D TP GREEN y compris compactage.	m2	0	9,50 €	0,00 €
- Mise en place d'une couche de 0.03m d'épaisseur de mélange pour lit de pose O2D LP GREEN.	m2	0	3,60 €	0,00 €
- Fourniture et mise en place d'un filet d'aide à la pose.	m2	0	2,50 €	0,00 €
- couche de roulement : dalles « TTE MULTIDRAIN » de 0.06m d'épaisseur avec substrat de remplissage O2D SR GREEN	m2	0	41,20 €	0,00 €
1.1.13 Trottoirs en béton balayé gris				
- Traitement à la chaux	m2	0	5,90 €	0,00 €
- Couche de base : graves concassées 0/20 catégorie 1 de 0,07 m d'épaisseur.	m2	0	4,60 €	0,00 €
- Couche de roulement : béton gris fibré dosé à 350kg de ciment sur 0,15m d'épaisseur avec surface balayée et joints de dilatation tous les 2 mètres.	m2	0	36,80 €	0,00 €
1.1.14 Structure de la voie d'entretien du réseau eaux pluviales				
- Décapage, terrassements, réglage y compris évacuation à la décharge publique et compactage du fond de forme.	m2	0	3,80 €	0,00 €
- Traitement à la chaux	m2	0	5,90 €	0,00 €
- Couche de base : graves concassées 0/20 catégorie 1 de 0,15 m d'épaisseur.	m2	0	7,75 €	0,00 €
- Couche de surface : sable filérisé 0/3 sur 0.08m d'épaisseur stabilisé au liant hydraulique du type « stabex » ou « stabipack » avec joints de dilatation tous les 2,00m.	m2	0	21,50 €	0,00 €
1.1.15 Liaison douce en stabilisé				
- Décapage, terrassements, réglage y compris évacuation à la décharge publique et compactage du fond de forme.				
- Fourniture et mise en place d'un géotextile.				
- Mise en place d'une couche de base graves concassées 0/20 de 0.30 m d'épaisseur.				
- Couche de surface : sable filérisé 0/3 sur 0.08m d'épaisseur stabilisé au liant hydraulique du type « stabex » ou « stabipack » avec joints de dilatation tous les 2,00m.	m2	0	43,50 €	0,00 €
1.1.15 Accès aux lots en EAC 0/6.				
- Décapage de la terre végétale sur 0,40m d'épaisseur				
y compris évacuation, terrassements réglage et compactage du fond de forme.				
- Fourniture et mise en place d'un géotextile.				
- Couche de base : graves concassées 0/20 de 0.30 m d'épaisseur.				
- Couche de surface : enrobé à chaud 0/6 de 0,04 m d'épaisseur.	m2	0	47,50 €	0,00 €
1.1.16 Accès aux lots en GNT 0/20.				
- Décapage de la terre végétale sur 0,20m d'épaisseur				
y compris évacuation, terrassements réglage et compactage du fond de forme.				
- Fourniture et mise en place d'un géotextile,				
- Couche de base : graves concassées 0/20 de 0.20 m d'épaisseur.	m2	0	16,40 €	0,00 €
1.1.17 Aire du poste de relevage				
- Terrassements, réglage y compris évacuation à la décharge publique et compactage du fond de forme,				
- Couche de base : Graves concassées 0/20 de 0,20 m d'épaisseur,				
- Couche de surface : béton gris fibré dosé à 350kg de ciment sur 0,15m d'épaisseur avec surface balayée et joints de dilatation tous les 2 mètres,				
- Treillis soudé, maille 20x20 fil diamètre 4,5 m incorporé dans les bétons.	m2	0	58,50 €	0,00 €

Désignation des ouvrages	U	Quantité	PU HT	Total
1.1.18 Bordures et caniveaux				
- Fourniture et pose de bordures sur fondation béton de 0.20 m d'épaisseur du type : T2 .	ml	0	30,80 €	0,00 €
- Fourniture et pose de bordures et caniveaux sur fondation béton de 0.20 m d'épaisseur du type : CS1 .	ml	0	25,40 €	0,00 €
- Fourniture et pose de bordures sur fondation béton de 0.20 m d'épaisseur du type : P1 .	ml	0	25,40 €	0,00 €
- Fourniture et pose d' Agglomérés pleins 20x20x50 sur fondation béton hors-gel de 0.50 m d'épaisseur minimum.	ml	0	52,20 €	0,00 €
- Fourniture et pose de caniveau 30x30 avec grille et feuillure fonte de classe D400 .	ml	0	315,00 €	0,00 €
1.1.19 Signalisation verticale et horizontale				
- Signalisation verticale et horizontale des places handicapés.	u	0	115,00 €	0,00 €
- Mise en place de panneaux de signalisation réglementaires.	u	0	295,00 €	0,00 €
- Peinture routière (passage piéton, bandes délimitation de parkings, bandes d'arrêt, places handicapés).	f	0	1 320,00 €	0,00 €
- Plots encastrés dans les alvéoles pour délimitation des place de parking en dalles.	f	0	420,00 €	0,00 €
1.1.20 Réfection de la voirie et des trottoirs :				
- Le balisage, la signalisation des travaux et la gestion de la circulation,				
- Le découpage de tapis d'enrobés avec ancrage sur 1.00m et l'évacuation des déblais excédentaires et des gravats à la décharge publique,				
- Le démontage des bordures,				
- Les travaux de terrassement nécessaires à ces reprises et raccordements,				
- La mise à la côte éventuelle des ouvrages existants dans ces emprises,				
- Mise à niveau de la couche de base en graves concassées 0/20 et réfection du revêtement de trottoir en enrobés à chaud 0/6,				
- Mise à niveau de la couche de base en graves concassées 0/20 et réfection du revêtement de voirie en enrobés à chaud 0/10,				
- Le nettoyage et l'évacuation des terres excédentaires et des gravats à la décharge publique.	f	0	525,00 €	0,00 €
1.1.21 Mobilier urbain				
- Fourniture et pose de fosse d'arbre	u	0	103,00 €	0,00 €
- Fourniture et mise en place de bancs conformément aux plans et au CCTP	u	0	920,00 €	0,00 €
- Fourniture et mise en place de table de pique-nique conformément aux plans et au CCTP	u	0	632,00 €	0,00 €
- Fourniture et mise en place depotelets bois conformément aux plans et au CCTP	u	0	51,20 €	0,00 €
1.1.22 Travaux divers :				
- Fourniture et pose de gaine TPC bleue diam 90 y compris PE 32 pour arrosage en traversée de chaussée et d'allées piétonnes.	ml	0	19,80 €	0,00 €
1.1.23 Plan de récolement - Voirie.				
- Fourniture de 4 dossiers de récolement à l'attention de la maîtrise d'œuvre ainsi que les dossiers de récolement supplémentaires destinés aux concessionnaires (chaque dossier comportant 1 CD format AUTOCAD et PDF et 1 tirage).	f	0	1 150,00 €	0,00 €
			Montant HT - VOIRIE	19 626,80 €
1.2 CONTENEURS				
1.2.1 Conteneurs aériens				
- Fourniture et pose de conteneurs aériens conforme aux prescriptions du concessionnaires	u	0	5 300,00 €	0,00 €
			Montant HT CONTENEURS	0,00 €

Désignation des ouvrages	U	Quantité	PU HT	Total
Lot 02 : ASSAINISSEMENT				
2 ASSAINISSEMENT				
2.1 Installation de chantier				
- Aménagement, signalisation de l'accès chantier, parkings, circulation, zones de stockage. Installation des bungalows, bureaux, vestiaires, réfectoires, WC, douches, magasins, raccordements aux réseaux publics AEP, EDF, PTT, conformément à la législation.	f			
2.2 Implantation planimétrique et altimétrique				
- Implantation complémentaire des ouvrages à partir des bases du géomètre de l'opération, Vérification des cotes portées sur le plan, Protection, conservation et remplacement des repères d'implantation pendant la durée du chantier.	f	0,50	1 250,00 €	625,00 €
2.3 Collecteurs principaux EU				
- Ouverture de tranchée en terrain de toute nature pour pose de collecteurs aux profondeurs indiquées sur le plan comprenant: * Etalement, remblais, compactage et évacuation des excédents de terre à la décharge publique, * Epuisements, * Signalisation balisage de la zone des travaux * Installation de passerelles piétons.	ml	396	27,80 €	11 008,80 €
- Fourniture et pose de canalisation PVC Ø 200 mm CR8 compris lit de pose et enrobage gravier 6/14 .	ml	396	43,50 €	17 226,00 €
- Remblais en traitement à la chaux	m3	375	14,50 €	5 437,50 €
- Regards de visite Ø 1000 avec tampon fonte série chaussée conforme aux prescriptions du concessionnaire.	u	12	805,00 €	9 660,00 €
2.4 Branchements particuliers EU				
- Ouverture de tranchée en terrain de toute nature pour pose de collecteurs aux profondeurs indiquées sur le plan comprenant : * Etalement, remblais, compactage et évacuation des excédents de terre à la décharge publique, * Epuisements, * Signalisation balisage de la zone des travaux * Installation de passerelles piétons,	ml	195	25,80 €	5 031,00 €
- Fourniture et pose de canalisation PVC Ø 160mm compris lit de pose et enrobage gravier 6/14 et pièces de raccords.	ml	195	41,20 €	8 034,00 €
- Remblais en traitement à la chaux	m3	50	14,50 €	725,00 €
- Regards de branchements d'immeuble PVC Ø 315 mm fermeture par tampon fonte hydraulique 40x40.	u	20	295,00 €	5 900,00 €
2.1 Branchements particuliers EU maison existante				
- Ouverture de tranchée en terrain de toute nature pour pose de collecteurs aux profondeurs indiquées sur le plan comprenant : * Etalement, remblais, compactage et évacuation des excédents de terre à la décharge publique, * Epuisements, * Signalisation balisage de la zone des travaux * Installation de passerelles piétons,	ml	8	25,80 €	206,40 €
- Fourniture et pose de canalisation PVC Ø 160mm compris lit de pose et enrobage gravier 6/14 et pièces de raccords.	ml	8	41,20 €	329,60 €
- Apport de tout venant 0/80.	m3	1	14,50 €	14,50 €
- Regards de branchements d'immeuble PVC Ø 315 mm fermeture par tampon fonte hydraulique 40x40.	u	1	295,00 €	295,00 €
2.2 Branchements particuliers EU terrain en contrebas				
- Ouverture de tranchée en terrain de toute nature pour pose de collecteurs aux profondeurs indiquées sur le plan comprenant : * Etalement, remblais, compactage et évacuation des excédents de terre à la décharge publique, * Epuisements, * Signalisation balisage de la zone des travaux * Installation de passerelles piétons,	ml	0	25,80 €	0,00 €
- Fourniture et pose de canalisation PVC Ø 160mm compris lit de pose et enrobage gravier 6/14 et pièces de raccords.	ml	0	41,20 €	0,00 €
- Apport de tout venant 0/80.	m3	0	14,50 €	0,00 €
- Regards de branchements d'immeuble PVC Ø 315 mm fermeture par tampon fonte hydraulique 40x40.	u	0	295,00 €	0,00 €

Désignation des ouvrages	U	Quantité	PU HT	Total
2.5 Poste de refoulement EU				
- Ouverture de tranchée en terrain de toute nature pour pose de collecteurs aux profondeurs indiquées sur le plan comprenant : * Etalement, remblais, compactage et évacuation des excédents de terre à la décharge publique, * Epuisements, * Signalisation balisage de la zone des travaux * Installation de passerelles piétons,	ml	0	8,50 €	0,00 €
- Conduites PE Ø 80, compris lit de pose , enrobage en 6/14 et grillage avertisseur.	ml	0	21,20 €	0,00 €
- Regards brise-jet en PVC Ø 315 mm fermeture par tampon fonte hydraulique 40x40.	u	0	450,00 €	0,00 €
- Remblais en traitement à la chaux	m3	14	14,50 €	203,00 €
- Poste de refoulement EU conforme aux indications du CCTP.	f	0	57 900,00 €	0,00 €
2.6 Collecteurs principaux EP				
- Ouverture de tranchée en terrain de toute nature pour pose de collecteurs aux profondeurs indiquées sur le plan comprenant : * Etalement, remblais, compactage et évacuation des excédents de terre à la décharge publique, * Epuisements, * Signalisation balisage de la zone des travaux * Installation de passerelles piétons.	ml	490	19,80 €	9 702,00 €
- Fourniture et pose de canalisations béton centrifugé armé série 135 A compris lit de pose et enrobage gravier 6/14 : * Ø 300	ml	3	71,60 €	214,80 €
* Ø 400	ml	337	75,60 €	25 477,20 €
* Ø 500	ml	150	102,29 €	15 343,50 €
- Remblais en traitement à la chaux	m3	155	14,50 €	2 247,50 €
- Regards de visite Ø 1000 avec tampon fonte série chaussée conforme aux prescriptions du concessionnaire.	u	15	805,00 €	12 075,00 €
2.6 Busage du fossé				
- Curage et reprofilage du fossé et évacuation des terres à la décharge publique.	ml	38	4,50 €	171,00 €
- Mise en place de canalisation BCA série 135A diamètre 500 mm sur lit de pose en sabline, compris bétonnage et remblais en tout venant 0/80	ml	38	94,20 €	3 579,60 €
- Enrobage béton du collecteur	ml	34	22,50 €	765,00 €
- Mise en place de tête de buse de sécurité de diamètre 500 mm.	u	4	320,00 €	1 280,00 €
2.7 Branchements EP				
- Ouverture de tranchée en terrain de toute nature pour pose de collecteurs aux profondeurs indiquées sur le plan comprenant : * Etalement, remblais, compactage et évacuation des excédents de terre à la décharge publique, * Epuisements, * Signalisation balisage de la zone des travaux * Installation de passerelles piétons.	ml	167	19,80 €	3 306,60 €
- Fourniture et pose de canalisation PVC Ø 200mm compris lit de pose et enrobage gravier 6/14 et pièces de raccords	ml	167	43,50 €	7 264,50 €
- Remblais en traitement à la chaux	m3	23	14,50 €	333,50 €
- Fourniture et pose de regard 40x40 en béton préfabriqué pour changement de direction, entretien et jonction sur drain, décantation 0.20 m couverture par tampon fonte type citerne 40x40, ou grille plate 40x40.	u	0	320,00 €	0,00 €
- Fourniture et pose de regard 50x50 en béton préfabriqué pour changement de direction, entretien et jonction sur drain, décantation 0.20 m couverture par tampon fonte type citerne 50x50, ou grille plate 50x50.	u	0	365,00 €	0,00 €
- Regard d'abonné PVC de diamètre 315 mm avec tampon fonte hydraulique et décantation.	u	14	295,00 €	4 130,00 €
2.3 Branchements EP				
- Ouverture de tranchée en terrain de toute nature pour pose de collecteurs aux profondeurs indiquées sur le plan comprenant : * Etalement, remblais, compactage et évacuation des excédents de terre à la décharge publique, * Epuisements, * Signalisation balisage de la zone des travaux * Installation de passerelles piétons.	ml	0	19,80 €	0,00 €
- Fourniture et pose de canalisation PVC Ø 200mm compris lit de pose et enrobage gravier 6/14 et pièces de raccords	ml	0	45,20 €	0,00 €
- Apport de tout venant 0/80.	m3	0	14,50 €	0,00 €
- Regard d'abonné PVC de diamètre 315 mm avec tampon fonte hydraulique et décantation.	u	0	295,00 €	0,00 €

Désignation des ouvrages	U	Quantité	PU HT	Total
2.8 Tranchée de ressuyage en matériau granulaire avec drain Ø300 - Ouverture de tranchées de 0,50m de largeur et de hauteur variable comprenant : * le balisage et la signalisation des travaux * l'évacuation des terres à la décharge publique * la fourniture et mise en place d'un géotextile enveloppant un gravier roulé 40/60 (porosité 41%) et un drain type routier Ø 300 mm, * le remblai sur une épaisseur de 0,10 m de gravier roulé 10/20 en partie supérieure et en terre végétale jusqu'au niveau projeté.	ml	0	55,20 €	0,00 €
2.9 Bassin de rétention - Décapage terre végétale sur 0.20 m d'épaisseur et stockage sur chantier aux emplacements définis par le Maître d'Œuvre sur emprises de la voirie et des parkings.	m3	184	5,80 €	1 067,20 €
- Terrassements en déblais pour mise en forme des terres dans les bassins à - 0,20m du niveau fini projeté.	m3	680	4,00 €	2 720,00 €
- Terrassements en remblais pour mise en forme des terres dans les bassins à - 0,20m du niveau fini projeté.	m3	68	8,50 €	578,00 €
- Végétalisation des fonds des bassins sur une épaisseur de 0,20m.	m3	184	5,40 €	993,60 €
- Régelage sur les lots	m3	612	1,70 €	1 040,40 €
2.10 Ouvrage de rejet au bassin avec clapet anti-retour - Ouvrage de rejet maçonné au bassin y compris clapet anti-retour et enrochements des berges et du lit du bassin, conformément au CCTP.	u	0	2 650,00 €	0,00 €
2.11 Ouvrage de rejet au fossé - Ouvrage de rejet maçonné au fossé et enrochements des berges et du lit du fossé, conformément au CCTP.	u	0	1 650,00 €	0,00 €
2.12 Ouvrage de régulation. - Ouvrage de régulation conforme aux prescriptions du concessionnaire et du CCTP.	u	0	3 850,00 €	0,00 €
- Mise en place d'une vanne murale manoeuvrable	u	0	1 050,00 €	0,00 €
2.13 Bouches d'égout. - Ouverture de tranchée en terrain de toute nature pour pose de canalisation béton à emboîtement aux profondeurs indiquées sur le plan et de largeur adaptée aux diamètres des canalisations à poser comprenant : * Etalement, remblais, compactage et évacuation des excédents de terre à la décharge publique, * Epuisements, * Signalisation balisage de la zone des travaux * Installation de passerelles piétons.	ml	0	30,00 €	0,00 €
- Fourniture et pose de canalisations béton centrifugé armé série 135 A, Ø 400mm compris lit de pose et enrobage gravier 6/14.	ml	0	81,00 €	0,00 €
- Bouche d'égout conforme aux prescriptions du concessionnaire sur voirie publique.	u	0	455,00 €	0,00 €
2.14 Essais - recolement - Hydrocurage, inspection télévisée, essais à l'eau	f	0	7 450,00 €	0,00 €
- Fourniture de 4 dossiers de recolement à l'attention de la maîtrise d'œuvre ainsi que les dossiers de recolement supplémentaires destinés aux concessionnaires (chaque dossier comportant 1 CD format AUTOCAD et PDF et 1 tirage).	f	0	1 050,00 €	0,00 €
Montant HT - ASSAINISSEMENT				156 985,20 €
lot TERRASSEMENT VOIRIE Mur de clôture Fourniture et réalise d'un mur de clôture conformément au plan n° 2 V4 avec fondation hors-gel, tête de mur à 193,20 NGF, enduit 2 faces et briques foraines	ml	0	245	0,00 €
Montant HT - MUR DE CLOTURE				0,00 €
RECAPITULATIF GENERAL				
TERRASSEMENT VOIRIE			19 626,80 €	
CONTENEUR			0,00 €	
ASSAINISSEMENT			156 985,20 €	
TRAVAUX MUR			0,00 €	
MONTANT HT			176 612,00 €	
SITUATION PRECEDENTE HT			-112 264,30 €	
TOTAL HT			64 347,70 €	
TVA 20 %			12 869,54 €	
TOTAL TTC			77 217,24 €	