



FACTURE

MONTAUBAN, le 13/06/2024

SAS HECTARE

45 rue garance
31670 LABEGE

Référence à rappeler : 14.771.999.033302.17 24037

Imputation : 771 510 T1237 CA25

**Objet :** Branchement AEP lotissement La Pleine Des Cieux

Travaux réalisés le 12/06/2024

Adresse des travaux : SAS HECTARE rue gaston Bonnemort 82000 MONTAUBAN

FACTURE N° 14 S0002 24 - 4338 sur DEVIS N° 14-352901

CE DEVIS ANNULE ET REMPLACE LE DEVIS 345494 EXPIRE

Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Montant H.T.	TVA
12.01 - Travaux de raccordement sur conduite existante					
12.01.03 - 150 = DN = 250	U	1,000	658,62	658,62	20,00
6.06 - Tés - trois brides					
6.06.5 - DN 150 mm	U	1,000	249,08	249,08	20,00
6.02 - Cône à brides					
6.02.5 - Corps DN 150 mm	U	1,000	164,65	164,65	20,00
6.15 - Coude deux brides tout angle					
6.15.3 - DN 100 mm	U	4,000	144,90	579,60	20,00
8.05 - Adaptateur à bride autobloquant - PE et PVC					
8.05.05 - DN 110 mm	U	8,000	65,86	526,88	20,00
4.04.2.4 - PVC 16 Bars DN 93,8/110 mm à joints caoutchouc	ML	10,000	29,70	297,00	20,00
2.02 - Tranchées pour canalisations principales					
2.02.1 - Terrassement des tranchées à l'aide d'engins mécaniques en terrain de toute nature	M3	10,000	21,55	215,50	20,00
2.02.5.1 - Pour ouvrage D < 0,30 m	U	2,000	89,81	179,62	20,00
2.02.5.3 - Pour ouvrage D > 0,50 m	U	1,000	359,24	359,24	20,00
2.04 - Evacuation des déblais	M3	10,000	16,76	167,60	20,00
2.07 - Remblais et apports y compris compactage					
2.07.2 - Fourniture, mise en oeuvre et compactage de concassé 0/20 pour remblais	M3	10,000	45,50	455,00	20,00
4.1-Découpe du revêtement de chaussée	ml	10,000	22,26	222,60	20,00
4.2-Réfection provisoire en enrobé à froid	m2	6,000	34,01	204,06	20,00
4.10 Analyse HAP et amiante sur les déblais d'enrobés	U	1,000	345,86	345,86	20,00
6.1.10-Compteur de 100 mm	U	1,000	97,07	97,07	20,00
6.2.10-Compteur de 100 mm	U	1,000	387,73	387,73	20,00
6.3.10-Compteur de 100 mm	U	1,000	145,60	145,60	20,00
6.4.10-Compteur de 100 mm	U	1,000	937,40	937,40	20,00
11.01 - Fourniture et pose de Robinet vanne à opercule élastomère, en fonte ductile, type Euro 20, à passage rectiligne, raccordement à brides - Série 16 bars					
11.01.05 - DN 100	U	1,000	474,20	474,20	20,00
11.21 - Filtre oblique à tamis PFA 16 bar - Fourniture et pose y compris toutes sujétions					
11.21.05 - DN 100	U	1,000	581,98	581,98	20,00
6.5-Fourniture et pose d'un coffret regard, hors compteur (y compris fourniture fond, plaque en fonte et terrassements, non compris la réfection de chaussée)		1,000		0,00	
6.5.4-Coffret regard très grand modèle type 1200-900 pour une profondeur de 60cm	U	1,000	1 704,26	1 704,26	20,00
3.12.1-Géolocalisation en (x,y,z) du branchement réalisé au minimum en 2 points (bouche à clef et compteur)	U	1,000	37,67	37,67	20,00
3.12.2-Contrôle de la géolocalisation et saisie dans la base cartographique	U	1,000	16,97	16,97	20,00



Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Montant H.T.	TVA
3.12.3-Extraction des données au format numérique du branchement géoréférencé et envoi au Guichet Unique <u>DEVIS SANS REPRISE D'ENROBE A CHAUD DEFINITIF</u>	U	1,000	11,95	11,95	20,00
Montant H.T.				9 020,14	

Désignation TVA	Montant H.T.	Taux	Montant TVA	Montant TTC
TVA à 20% acquittée sur les débits	9 020,14	20,00	1 804,03	10 824,17

Montant TTC	10 824,17 €
Acompte versé	10 824,17 €
<u>Reste à payer</u>	<u>0,00 €</u>

P / Veolia Eau Compagnie Générale des Eaux

VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
 TERRITOIRE
 Garonne et Affluents
 4 avenue Fernand Belondrade
 82000 MONTAUBAN