

B.E.I.

58 Allée John Boland
34500 BEZIERS

CERTIFICAT DE PAIEMENT N°10
Tranche 2A & B

MAITRE d'OUVRAGE : HECTARE 75 ZI Les Portes Domitiennes RN113 BP30020 34741 VENDARGUES CEDEX	PIECES CONTRAC- TUELLES marché	DATE D'ETABLIS- SEMENT nov.-21
MARCHE : ZAC ENJALBERT Nissan-Lez-Ensérune		
LOT 1 : Terrassement - Réseaux humides	Montant Travaux H.T.	436 808,30 €
ENTREPRISE : TP BESSIERE ZA La Malhaute 2 chemin de la Bédissière 34490 THEZAN LES BEZIERS		

Le Directeur des Travaux soussigné, vu la demande de paiement n° 10 présentée par l'entreprise
le 20 juin 2024 de laquelle il résulte que le montant des droits constatés s'établit comme suit :

CERTIFICATS DELIVRES ANTERIEUREMENT		
N°	DATE	MONTANT H.T.
1	20/01/2022	119 736,00 €
2	18/02/2022	77 949,50 €
3	21/03/2022	84 812,80 €
4	20/04/2022	42 513,00 €
5	22/01/2024	7 972,50 €
6	20/02/2024	39 726,00 €
7	20/03/2024	30 063,50 €
8	23/04/2024	20 830,00 €
9	20/05/2024	4 480,00 €
	TOTAL H.T.	428 083,30 €

DETERMINATION de l'ACOMPTE

- Avance ou acompte à la commande de -
- Travaux H.T. selon bases contractuelles 431 945,80 €

A DEDUIRE

- Retenue de garantie remplacée par caution bancaire
-TOTAL à déduire

DROITS CONSTATES

431 945,80 €
- Déduire acomptes selon tableau ci-contre 428 083,30 €

MONTANT H.T.

3 862,50 €

T.V.A. à 20%

772,50 €

MONTANT de L'ACOMPTE à DELIVRER T.T.C.

4 635,00 €

Certifie qu'il peut être payé à l'entreprise désignée ci-dessus la somme de :

QUATRE MILLE SIX CENT TRENTE CINQ EUROS

Béziers, le 28 juin 2024

Le Maître d'Œuvre

B.E.I. - Bureau Etudes Infrastructures

58 Allée John Boland - La Courondelle 34500 BEZIERS

Tél. 04 67 39 91 40 - Fax 04 67 39 91 41

Email : bureau@bet-bei.fr

Siret 792 349 805 00012 - APE 7112P

TP BESSIERE



ZA La Malhaute - 2 Chemin de la Bédissièrre 34490 THEZAN LES BEZIERES
Tél : 04 67 93 33 59 Fax : 04 67 37 67 80
SIRET : 39022682700025 N° RCS : Béziers 93B86
SAS au capital de 50 000 € TVA Intra : FR06390226827
Email : secretariat@bessiere-tp.com

Situation de Travaux N°10

SAS HECTARE
75 ZI Les Portes Domitiennes
CS 30020
34741 VENDARGUES CEDEX

Editée à : THEZAN LES BEZIERES, le 20/06/2024
Suivie par : FABRE Julien (jfabre@bessiere-tp.com / 0630597150)
N° Facture : FC24/01805 ZAC ENJALBERT Tranche 2 A et B
Chantier : NISSAN TRANCHE 2 A et B (477)
Références :

Site Travaux : ZAC ENJALBERT Tranche 2 A et B - 34440 NISSAN LEZ ENSERUNE

N°Poste	Désignation	Un	Marché de Base		Cumulé Précédent		Mois en cours		Cumulé au 20/06/2024			
			Quantité	P.V.U	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant	T
101	IGENERAL Installation préparation et repliement de chantier comprenant constat huissier, panneau de chantier, local de réunion, implantations avec nivellement pour les coffrets.(ycomprisessaisinternes)	FT	1,0000	4 500,00 €	4 500,00 €	1,0000	100,00	4 500,00 €	1,0000	100,00	4 500,00 €	01
102	signalisation	FT	1,0000	500,00 €	500,00 €	1,0000	100,00	500,00 €	1,0000	100,00	500,00 €	01
103	recollement general des ouvrages géoréferencé et conforme aux prescriptions des concessionnaires	FT	1,0000	2 500,00 €	2 500,00 €							
	Total 1 GENERAL				7 500,00 €			5 000,00 €			5 000,00 €	
200	2PREPARATIONDESEMPRISES											
201	Nettoyage de l'emprise (arrachage dessouchage haie, vignes arbres...)	M2	19 100,0000	0,30 €	5 730,00 €	19 100,0000	100,00	5 730,00 €	19 100,0000	100,00	5 730,00 €	01
202	Débroussaillage et piquetage pour zones archéologue	U	1,0000	3 500,00 €	3 500,00 €	1,0000	100,00	3 500,00 €	1,0000	100,00	3 500,00 €	01
	Total 2 PREPARATION DES EMPRISES				9 230,00 €			9 230,00 €			9 230,00 €	
301	3TERRASSEMENT Découpage soigné de la chaussée	ML	36,0000	10,00 €	360,00 €	36,0000	100,00	360,00 €	36,0000	100,00	360,00 €	01
302a	Voie principale Décaissement en terrain de toute nature et mise en remblai sur parcelle	M3	80,0000	8,00 €	640,00 €	80,0000	100,00	640,00 €	80,0000	100,00	640,00 €	01

N°Poste	Désignation	Un	Marché de Base		Cumulé Précédent			Mois en cours			Cumulé au 20/06/2024		
			Quantité	P.V.U	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant	T	
302b	Décaissement en terrain de toute nature stockage parcelles et mise en remblai dans jardinière pour esp. verts après amendement	M3	300,0000	25,00 €	7 500,00 €	300,0000	100,00			300,0000	100,00	7 500,00 €	01
302c	Décaissement en terrain de toute nature, mise en remblai sous voirie et compactage (Chemin Bassin)	M3	96,0000	20,00 €	1 920,00 €	96,0000	100,00			96,0000	100,00	1 920,00 €	01
302a	Décaissement en terrain de toute nature et	M3	2 530,0000	10,00 €	25 300,00 €	2 530,0000	100,00			2 530,0000	100,00	25 300,00 €	01
303	Décrouitage revêtement (enrobé, béton)	M2	691,0000	12,00 €	8 292,00 €	691,0000	100,00			691,0000	100,00	8 292,00 €	01
304	purge chaussée provisoire pour espaces verts et évacuation	M3		20,00 €									01
305	Reglage cylindrage fond de forme	M2	4 678,0000	1,25 €	5 847,50 €	4 678,0000	100,00			4 678,0000	100,00	5 847,50 €	01
307	plus value terrassement BRH (Rue de la Rocalve)	M3	410,0000	25,00 €	10 250,00 €	410,0000	100,01			410,0000	100,01	10 250,00 €	01
308	Terrassement Parcelle 43-45-47	M3	547,0000	12,00 €	6 564,00 €	547,0000	100,00			547,0000	100,00	6 564,00 €	01
	Bassin de rétention:												
302d	Décaissement en terrain de toute nature et	M3	1 290,0000	10,00 €	12 900,00 €	1 290,0000	100,00			1 290,0000	100,00	12 900,00 €	01
302F	Décaissement en terrain toute nature et mise en remblai sur bassin	M3	390,0000	9,00 €	3 510,00 €	390,0000	100,00			390,0000	100,00	3 510,00 €	01
307	plus value terrassement BRH	M3	250,0000	25,00 €	6 250,00 €	250,0000	100,00			250,0000	100,00	6 250,00 €	01
	Total 3 TERRASSEMENT				89 333,50 €							89 333,50 €	
501	5EAUXPLUVIALES Fourniture et pose tuyaux béton C.A. série 135 A, y compris ouverture et remblais de tranchée en grave0/30 recyclé												
	C Ø 300	ML	9,0000	95,00 €	855,00 €	9,0000	100,00			9,0000	100,00	855,00 €	01
	C Ø 500	ML	209,0000	119,20 €	24 912,80 €	209,0000	100,01			209,0000	100,01	24 912,80 €	01
	F Ø 1000	ML	207,0000	275,00 €	56 925,00 €	207,0000	100,00			207,0000	100,00	56 925,00 €	01
502A	plus value terrassement BRH (estimation)	M3	250,0000	25,00 €	6 250,00 €	250,0000	100,00			250,0000	100,00	6 250,00 €	01
502B	plus value surprofondeur (sup à 4m) avec préfouilles et remblaiement GNT soigneusement compacté par couches	ML	32,0000	25,00 €	800,00 €	32,0000	100,00			32,0000	100,00	800,00 €	01
503	Regard avec Fonte de voirie												
a	- Fourniture et pose d'un avaloir 1/2 grille profil T type selecta 750x640 avec couronnement fonte boulonné sur tête regard	U	8,0000	815,00 €	6 520,00 €	8,0000	100,00			8,0000	100,00	6 520,00 €	01
B	- Fourniture et pose d'un avaloir 1/2 grille profil T type selecta 750x640 avec couronnement fonte boulonné sur tête regard 1200x1200	U	10,0000	1 250,00 €	12 500,00 €	10,0000	100,00			10,0000	100,00	12 500,00 €	01

N°Poste	Désignation	Un	Marché de Base		Cumulé Précédent		Mois en cours		Cumulé au 20/06/2024			
			Quantité	P.V.U	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant	T
C	- Fourniture et pose d'un cadre et d'une grille concave 60X60 fonte D400 avec couronnement fonte boulonné sur tête regard 600x600	U	3,0000	750,00 €	2 250,00 €	3,0000	100,00	2 250,00 €	3,0000	100,00	2 250,00 €	01
D	- Fourniture et pose d'un tampon fonte D400 avec couronnement fonte fixé par boulons sur tête regard 800X800	U	2,0000	810,00 €	1 620,00 €	2,0000	100,00	1 620,00 €	2,0000	100,00	1 620,00 €	01
E	- Fourniture et pose d'un tampon fonte D400 avec couronnement fonte fixé par boulons sur tête regard 1200X1200	U	2,0000	1 150,00 €	2 300,00 €	2,0000	100,00	2 300,00 €	2,0000	100,00	2 300,00 €	01
504	plus value raccordement réseau existant	U	1,0000	500,00 €	500,00 €	1,0000	100,00	500,00 €	1,0000	100,00	500,00 €	01
505	Fourniture et pose de canalisation en PVC Ø 315 CR16, y compris Ouverture de tranchée et remblai et pièces de raccordement	ML	3,0000	645,00 €	1 935,00 €	3,0000	100,00	1 935,00 €	3,0000	100,00	1 935,00 €	01
506	Construction et pose de regard pluvial pour branchements y compris tampon 400KN (Parcelle 30)	U	1,0000	375,00 €	375,00 €	1,0000	100,00	375,00 €	1,0000	100,00	375,00 €	01
507	Obturation réseau en attente EPL	U	3,0000	150,00 €	450,00 €	3,0000	99,99	450,00 €	3,0000	99,99	450,00 €	01
508	tête de buse Ø1000 maçonné y compris dalle de réception	U	1,0000	980,00 €	980,00 €	1,0000	100,00	980,00 €	1,0000	100,00	980,00 €	01
510	Ouvrage de débit de fuite 1x1 m, lame deshuilage, contrôle de débit de fuite, dégrilleur, vanne martelière inox et toutes sujétions.	FT	1,0000	6 250,00 €	6 250,00 €	0,5000	50,00	3 125,00 €	0,3000	30,00	1 875,00 €	01
510	Ouvrage d'entonnement en agglo à banché y /c enduit intérieur extérieur , grille calibotis 8x2 m.x2.5	FT	1,0000	11 125,00 €	11 125,00 €	0,8000	80,00	8 900,00 €	0,1000	10,00	1 112,50 €	01
511	Protection d'eau bétonnée y compris terrassement et évacuation	M2	20,0000	75,00 €	1 500,00 €	20,0000	100,00	1 500,00 €	20,0000	100,00	1 500,00 €	01
513	Création de fossé 1.50x1.50 Total 5 EAUX PLUVIALES	ML	83,0000	24,00 €	1 992,00 € 140 039,80 €	83,0000	100,00	1 992,00 € 134 689,80 €	83,0000	100,00	1 992,00 € 137 677,30 €	01
701	7EAUXUSEES Construction de regards visitables , y compris tampons type PAMREX D400 ou similaire avec couronnement fonte fixé par boulon sur tête regard	U	17,0000	850,00 €	14 450,00 €	17,0000	99,99	14 450,00 €	17,0000	99,99	14 450,00 €	01
702	Fourniture et pose de canalisations en PVC de type CR16 Ø 200 avec pièces spéciales y compris sable pour enrobage conduite,Ouverture de tranchée et remblai en chaux TV0/31,5jusqu'au fond de forme,régala ged es matériaux dans l'emprise (profondeur 2mmoyen)	ML	459,0000	81,00 €	37 179,00 €	459,0000	100,01	37 179,00 €	459,0000	100,01	37 179,00 €	01
703	Construction et pose de boîtes de branchement à passage direct PVC 315X160 y compris ouverture et rehausse, et amorce de 1,50m dans le lot	U	31,0000	295,00 €	9 145,00 €	31,0000	99,99	9 145,00 €	31,0000	99,99	9 145,00 €	01

N° Poste	Désignation	Un	Marché de Base			Cumulé Précédent			Mois en cours			Cumulé au 20/06/2024		
			Quantité	P.V.U	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant
704	Fourniture et pose de canalisation en PVC Ø 160 CR16, y compris Ouverture de tranchée et remblai en chaux TV0/31,5 jusqu'à fond de forme, régalage des matériaux	ML	220,0000	76,00 €	16 720,00 €	220,0000	100,00	16 720,00 €				220,0000	100,00	16 720,00 €
705	Culottes de branchement 160/200	U	22,0000	70,00 €	1 540,00 €	22,0000	100,00	1 540,00 €				22,0000	100,00	1 540,00 €
707	Bouchon PVC pour réseau en attente	U	34,0000	12,00 €	408,00 €	34,0000	100,01	408,00 €				34,0000	100,01	408,00 €
708	plus value raccordement réseau existant	U	2,0000	550,00 €	1 100,00 €	2,0000	100,00	1 100,00 €				2,0000	100,00	1 100,00 €
712	plus value terrassement BRH	M3	250,0000	25,00 €	6 250,00 €	250,0000	100,00	6 250,00 €				250,0000	100,00	6 250,00 €
713	Essais d'étanchéité et passage caméra	U	1,0000	4 250,00 €	4 250,00 €	1,0000	100,00	4 250,00 €				1,0000	100,00	4 250,00 €
	Total 7 EAUX USEES				91 042,00 €			91 042,00 €						91 042,00 €
801	8EAUPOTABLE													
	Pose réseau AEP													
801a	Pose en tranchée ouverte de réseau AEP y compris butées béton, pièces de raccordement, coudes, brides ... et toutes sujétions	ML	418,0000	75,00 €	31 350,00 €	418,0000	100,00	31 350,00 €				418,0000	100,00	31 350,00 €
801B	Pose en tranchée ouverte de réseau AEP y compris butées béton, pièces de raccordement, coudes, brides ... et toutes sujétions	ML	14,0000	62,00 €	868,00 €	14,0000	100,00	868,00 €				14,0000	100,00	868,00 €
801B	Pose en tranchée ouverte de réseau AEP y compris butées béton, pièces de raccordement, coudes, brides ... et toutes sujétions	ML	52,0000	55,00 €	2 860,00 €	52,0000	100,00	2 860,00 €				52,0000	100,00	2 860,00 €
801D	Brachement: pose en tranchée ouverte de réseau AEP y compris butées béton, pièces de raccordement, coudes, brides ... et toutes sujétions	ML	220,0000	19,00 €	4 180,00 €	220,0000	100,00	4 180,00 €				220,0000	100,00	4 180,00 €
802	Mise en place de vanne sectionnement avec bouche à clé et mises à la cote													
802A	Vanne Ø60	UN	1,0000	165,00 €	165,00 €	1,0000	100,00	165,00 €				1,0000	100,00	165,00 €
802A	Vanne Ø150	UN	9,0000	395,00 €	3 555,00 €	9,0000	100,00	3 555,00 €				9,0000	100,00	3 555,00 €
804	Fourniture et pose de ventouse y compris vanne, té et regard 1,00x1,00 avec tampon PAMREX avec couronnement fonte fixé par boulons sur tête	U	3,0000	1 950,00 €	5 850,00 €	3,0000	100,00	5 850,00 €				3,0000	100,00	5 850,00 €
812	Fourniture et pose de vidange y compris vanne, prise en charge, tabernacle, tube allonge et bouche à clef, y compris mises à la cote	U	4,0000	1 350,00 €	5 400,00 €	4,0000	100,00	5 400,00 €				4,0000	100,00	5 400,00 €
813	Fourniture et pose de Purge provisoire, plaque pleine, robinet PEC Ø25 et bouche à clef	U	4,0000	275,00 €	1 100,00 €	4,0000	100,00	1 100,00 €				4,0000	100,00	1 100,00 €

N° Poste	Désignation	Un	Marché de Base			Cumulé Précédent			Mois en cours			Cumulé au 20/06/2024		
			Quantité	P.V.U	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant
805	BRANCHEMENT PARTICULIER Branchements, y compris piquage, BAC complète avec attente en PHD, bande bleue, 16 bars et fourreau pénétrant de deux mètres à l'intérieur Fourniture et pose de coffret (type ISOLAZUR 1)	U	31,0000	595,00 €	18 445,00 €	31,0000	99,99	18 445,00 €	31,0000	99,99	18 445,00 €	31,0000	99,99	18 445,00 €
807	Fourniture et pose de poteau incendie avec té, vanne Ø100 bouche à clef, esse de réglage	UN	2,0000	2 450,00 €	4 900,00 €	2,0000	100,00	4 900,00 €	2,0000	100,00	4 900,00 €	2,0000	100,00	4 900,00 €
808	Essai pression, stérilisation par la lyonnaise des eaux	U	1,0000	2 500,00 €	2 500,00 €	1,0000	100,00	2 500,00 €	1,0000	100,00	2 500,00 €	1,0000	100,00	2 500,00 €
809	Plaque pleine	UN	6,0000	150,00 €	900,00 €	6,0000	100,00	900,00 €	6,0000	100,00	900,00 €	6,0000	100,00	900,00 €
810	Terrassement Raccordement sur réseau existant pour SUEZ	UN	2,0000	875,00 €	1 750,00 €	1,0000	50,00	875,00 €	1,0000	50,00	875,00 €	2,0000	100,00	1 750,00 €
811	Mise en place de té ou cone de raccordement													
811A	Té 150/150	UN	5,0000	265,00 €	1 325,00 €	5,0000	100,00	1 325,00 €	5,0000	100,00	1 325,00 €	5,0000	100,00	1 325,00 €
811C	Té 100/60	UN	1,0000	225,00 €	225,00 €	1,0000	100,00	225,00 €	1,0000	100,00	225,00 €	1,0000	100,00	225,00 €
	Total 8 EAU POTABLE				85 373,00 €			84 498,00 €			875,00 €			85 373,00 €
901	9 ARROSAGE Fourniture et pose de réseau Arrosage, mise en place du lit de pose, enrobage conduite et remblais de tranchée en gnt0/31.5 jusqu'à un fond de forme, évacuation des déblais, grillage aversisseur, canalisation y compris raccords et butées. Pe 90 noir sans liseret bleu	ML	120,0000	46,00 €	5 520,00 €	120,0000	100,00	5 520,00 €	120,0000	100,00	5 520,00 €	120,0000	100,00	5 520,00 €
906	Fourniture et pose de fourreau tpc Ø50 avec peØ25, avec pièces spéciales tranchée et remblaiement chaux gnt0/31,5 compris butées béton et grillage aversisseur. REGARD ARROSAGE	ML	230,0000	29,00 €	6 670,00 €	230,0000	100,00	6 670,00 €	230,0000	100,00	6 670,00 €	230,0000	100,00	6 670,00 €
903	Fourniture et pose de niche de compteur au sol, y compris tampon, vanne, bac, et pièces de raccordement sur conduite principale.	U	1,0000	500,00 €	500,00 €	1,0000	100,00	500,00 €	1,0000	100,00	500,00 €	1,0000	100,00	500,00 €
904	Essai pression	U	1,0000	800,00 €	800,00 €	1,0000	100,00	800,00 €	1,0000	100,00	800,00 €	1,0000	100,00	800,00 €
908	Raccordement sur réseau existant en attente	U	1,0000	550,00 €	550,00 €	1,0000	100,00	550,00 €	1,0000	100,00	550,00 €	1,0000	100,00	550,00 €
	Fo et Po de plaque pleine + purge provisoire	UN	1,0000	250,00 €	250,00 €	1,0000	100,00	250,00 €	1,0000	100,00	250,00 €	1,0000	100,00	250,00 €
	Total 9 ARROSAGE				14 290,00 €			14 290,00 €						14 290,00 €
	Remarques générales:													

N°Poste	Désignation	Un	Marché de Base		Cumulé Précédent		Mois en cours		Cumulé au 20/06/2024	
			Quantité	P.V.U	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	Montant
	>L'ensembles des fournitures et de leur mise en œuvre devront être conformes aux prescriptions des concessionnaires. >La mise en œuvre des regards et bouches à clefs sera effectuée en 2 phases: obturation niveau fond de forme, puis reprise et mise à la cote avant la réalisation des entrobés (apres mise en œuvre de la structure de chaussée et bordures). NON COMPRIS frais éventuels des concessionnaires NON COMPRIS frais de géomètre expert (1 implantation à la charge du client)									
					436 808,30 €			428 083,30 €		431 945,80 €
	Récapitulatif							3 862,50 €		

APPROUVÉ
 Par JANNEQUIN , 14:17, 26/06/2024

Règlement : Virement à 45 jours Fin de Mois	Montant HT Initial	431 945,80 €
Echéance le : 30/08/24	Situations Précédentes	-428 083,30 €
	Montant HT Final	3 862,50 €
	Tva 20 % (01)	772,50 €
	Montant TTC	4 635,00 €

Coordonnées bancaires
 Banque : BNP
 IBAN : FR76 3000 4020 0200 0101 4282 728 - BIC : BNPAFRPPXXX