

CERTIFICAT DE PAIEMENT N°4
Tranche 2C

MAITRE d'OUVRAGE :	HECTARE 75 ZI Les Portes Domitiennes RN113 BP30020 34741 VENDARGUES CEDEX	PIECES CONTRAC- TUELLES	DATE D'ETABLIS- SEMENT
		marché	nov.-21
MARCHE :	ZAC ENJALBERT Nissan-Lez-Ensérune		
LOT 1 :	Terrassement - Réseaux humides	Montant Travaux H.T.	224 999,42 €
ENTREPRISE :	TP BESSIERE ZA La Malhaute 2 chemin de la Bédissière 34490 THEZAN LES BEZIERS		

Le Directeur des Travaux soussigné, vu la demande de paiement n° 4 présentée par l'entreprise
le 20 juin 2024 de laquelle il résulte que le montant des droits constatés s'établit comme suit :

CERTIFICATS DELIVRES ANTERIEUREMENT		
N°	DATE	MONTANT H.T.
1	21/03/2024	52 674,05 €
2	24/04/2024	17 815,01 €
3	20/05/2024	42 190,50 €
	TOTAL H.T.	112 679,56 €

DETERMINATION de l'ACOMPTE

- Avance ou acompte à la commande de -
- Travaux H.T. selon bases contractuelles 132 795,61 €

A DEDUIRE

- Retenue de garantie remplacée par caution bancaire
-TOTAL à déduire

DROITS CONSTATES 132 795,61 €

- Déduire acomptes selon tableau ci-contre 112 679,56 €

MONTANT H.T. 20 116,05 €
T.V.A. à 20% 4 023,21 €
MONTANT de L'ACOMPTE à DELIVRER T.T.C. 24 139,26 €

Certifie qu'il peut être payé à l'entreprise désignée ci-dessus la somme de :
VINGT QUATRE MILLE CENT TRENTE NEUF EUROS ET 26 CTS

Béziers, le 28 juin 2024
Le Maître d'Œuvre

B.E.I. - Bureau Etudes Infrastructures
58 Allée John Boland - Le Courondelle 34500 BEZIERS
Tel : 04 67 39 91 40 - Fax 04 67 39 91 41
Email : bureau@bet-bei.fr
Tél 792 349 805 00012 - AFE 71125

TP BESSIERE



TP BESSIERE
CONSTRUCTION VPD
 ZA La Malhaute - 2 Chemin de la Bédissière 34490 THEZAN LES BEZIERS
 Tél : 04 67 93 33 59 Fax : 04 67 37 67 80
 SIRET : 39022682700025 N° RCS : Béziers 93B86
 SAS au capital de 50 000 € TVA Intra : FR06390226827
 Email : secretariat@bessiere-tp.com

Situation de Travaux N°4

Editée à : THEZAN LES BEZIERS, le 20/06/2024
 Suivie par : FABRE Julien (jfabre@bessiere-tp.com / 0630597150)
 N° Facture : FC24/01812 ZAC ENJALBERT Tranche 2C
 Chantier : NISSAN Tranche 2C (644)
 Références :

Site Travaux : ZAC ENJALBERT Tranche 2C - 34440 NISSAN LEZ ENSERUNE

SAS HECTARE
 75 ZI Les Portes Domitienes
 CS 30020
 34741 VENDARGUES CEDEX

N°Poste	Désignation	Un	Marché de Base		Cumulé Précédent		Mois en cours		Cumulé au 20/06/2024		T
			Quantité	P.V.U	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	
	1 GENERAL										
101	Installation préparation et rempliment de chantier comprenant constat huisserie, panneau de chantier, local de réunion, implantations avec nivellement pour les coffrets. (y compris essais internes)	FT	1,0000	4 950,00 €	4 950,00 €	0,5000	50,00	2 475,00 €	0,5000	50,00	01
102	signalisation	FT	1,0000	550,00 €	550,00 €	1,0000	100,00	550,00 €	1,0000	100,00	01
103	recolement general des ouvrages géoréférencé et conforme aux prescriptions des concessionnaires	FT	1,0000	2 750,00 €	2 750,00 €			3 025,00 €			01
	Total 1 GENERAL				8 250,00 €			3 025,00 €			
	2 PREPARATION DES EMPRISES										
201	Nettoyage de l'emprise (arrachage dessouchage haie, vignes arbres...)	M2	11 285,0000	0,33 €	3 724,05 €	11 285,0000	100,00	3 724,05 €	11 285,0000	100,00	01
	Total 2 PREPARATION DES EMPRISES				3 724,05 €			3 724,05 €			
	3 TERRASSEMENT										
301	Découpage soigné de la chaussée	ML	130,0000	11,00 €	1 430,00 €						01
	Voie principale										
302b	Décaissement en terrain de toute nature stockage parcelles et mise en remblai dans jardinière pour esp. verts après aménagement	M3	15,0000	27,50 €	412,50 €	15,0000	100,00	412,50 €	15,0000	100,00	01

N°Poste	Désignation	Un	Marché de Base		Cumulé Précédent			Mois en cours			Cumulé au 20/06/2024		
			Quantité	P.V.U	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%
302c	Décaissement en terrain de toute nature, mise en remblai sous voirie et compactage	M3	49,0000	22,00 €	1 078,00 €	49,0000	100,00	1 078,00 €	49,0000	100,00	1 078,00 €	01	
302d	Décaissement en terrain de toute nature et évacuation	M3	2 711,0000	11,00 €	29 821,00 €	1 700,0000	62,71	18 700,00 €	1 700,0000	62,71	18 700,00 €	01	
302d	Décaissement talus amont pour visibilité en terrain de toute nature et évacuation	M3	250,0000	11,00 €	2 750,00 €							01	
303	Décroûtage revêtement (enrobé, béton)	M2		13,20 €								01	
304	purge chaussée provisoire pour espaces verts et évacuation	M3		22,00 €								01	
305	Reglage cylindrage fond de forme	M2	1 752,0000	1,38 €	2 417,76 €	1 752,0000	100,00	2 417,76 €	1 752,0000	100,00	2 417,76 €	01	
305	Reglage cylindrage fond de forme après pose réseaux	M2	1 752,0000	1,38 €	2 417,76 €							01	
307	plus value terrassement BRH	PM		27,50 €								01	
308	Dépose et évacuation buses et têtes de buses existantes	ML	9,0000	21,45 €	193,05 €	9,0000	100,00	193,05 €	9,0000	100,00	193,05 €	01	
309	Confection merlon terre hauteur 50cm	ML	80,0000	17,16 €	1 372,80 €							01	
<u>Bassin de rétention:</u>													
302d	Décaissement en terrain de toute nature et évacuation	M3	2 300,0000	11,00 €	25 300,00 €	2 300,0000	100,00	25 300,00 €	2 300,0000	100,00	25 300,00 €	01	
302F	Décaissement en terrain toute nature et mise en remblai sur bassin	M3	16,0000	9,90 €	158,40 €	16,0000	100,00	158,40 €	16,0000	100,00	158,40 €	01	
307	plus value terrassement BRH	PM	100,0000	27,50 €	2 750,00 €	100,0000	100,00	2 750,00 €	100,0000	100,00	2 750,00 €	01	
Total 3 TERRASSEMENT													
5 EAUX PLUVIALES													
<u>Tuyaux béton C.A. série 135 A</u>													
<i>Fourniture et pose y compris ouverture et remblais de tranchée en grave 0/30 recyclé</i>													
	A Ø 300	ML	22,0000	97,90 €	2 153,80 €	22,0000	100,00	2 153,80 €	22,0000	100,00	2 153,80 €	01	
	B Ø 400	ML	185,0000	117,70 €	21 774,50 €	115,0000	62,16	13 535,50 €	135,0000	72,97	15 889,50 €	01	
	C Ø 500	ML	60,0000	14,85 €	891,00 €	60,0000	100,00	891,00 €	39,0000	65,00	579,15 €	01	
502A	plus value terrassement BRH (estimation)	PM	150,0000	27,50 €	4 125,00 €	129,0000	86,00	3 547,50 €	150,0000	100,00	4 125,00 €	01	
<u>Regard avec Fonte de voirie</u>													
B	- Fourniture et pose d'un avaloir 1/2 grille profil T type selecta 750x640 avec couronnement fonte boulonné sur tête regard 600x600	U	8,0000	940,50 €	7 524,00 €	4,0000	50,00	3 762,00 €	5,0000	62,50	4 702,50 €	01	

N°Poste	Désignation	Un	Marché de Base		Cumulé Précédent		Mois en cours		Cumulé au 20/06/2024			
			Quantité	P.V.U	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant	T
C	- Fourniture et pose d'un cadre et d'une grille plate 750x750 fonte D400 avec couronnement fonte boulonné sur tête regard	U	1,0000	891,00 €	891,00 €	0,7000	70,00	623,70 €	0,7000	70,00	623,70 €	01
D	- Fourniture et pose d'un regard avec grille 600x600 fonte C250 avec couronnement fonte boulonné sur tête regard dans les lots individuels	U	7,0000	825,00 €	5 775,00 €	4,0000	57,14	3 300,00 €	4,0000	57,14	3 300,00 €	01
508	tête de buse en enrochement maçonné y compris dalle de réception	U	3,0000	605,00 €	1 815,00 €							01
510	Ouvrage de débit de fuite 1x1 m, lame deshullage, contrôle de débit de fuite, dégrilleur, vanne martelière inox et toutes sujétions.	FT	1,0000	6 875,00 €	6 875,00 €	0,5000	50,00	3 437,50 €	0,1000	10,00	687,50 €	01
510	Déversoir en béton ép. 20cm avec bèches de 40cm	M2	60,0000	49,50 €	2 970,00 €							01
511	Tête de buse de sécurité Ø400	U	3,0000	495,00 €	1 485,00 €			31 251,00 €	2,0000	66,67	990,00 €	01
	Total 5 EAUX PLUVIALES				56 279,30 €						5 237,65 €	36 488,65 €
	7 EAUX USEES											
701	Construction de regards visitables , y compris tampons type PAMREX D400 ou similaire avec couronnement fonte fixé par boulon sur tête regard	U	10,0000	935,00 €	9 350,00 €	3,0000	30,00	2 805,00 €	1,0000	10,00	935,00 €	01
702	Fourniture et pose de canalisations en PVC de type CR16 Ø 200 avec pièces spéciales y compris sable pour enrobage conduite,Ouverture de tranchée et remblai en chaux TV 0/31,5 jusqu'au fond de forme, régilage des matériaux dans l'emprise. (profondeur 2m moyen)	ML	195,0000	102,30 €	19 948,50 €	101,0000	51,79	10 332,30 €	13,0000	6,67	1 329,90 €	01
703	Construction et pose de boîtes de branchement à passage direct PVC 315X160 y compris ouverture et rehausse, et amorce de 1,50m dans le lot	U	13,0000	346,50 €	4 504,50 €							01
704	Fourniture et pose de canalisation en PVC Ø 160 CR16, y compris Ouverture de tranchée et remblai en chaux TV 0/31,5 jusqu'au fond de forme, régilage des matériaux dans l'emprise.	ML	95,0000	85,80 €	8 151,00 €							01
705	Culottes de branchement 160/200	U	13,0000	77,00 €	1 001,00 €							01
707	Bouchon PVC pour réseau en attente	U	1,0000	13,20 €	13,20 €							01
708	plus value raccordement réseau existant	U	1,0000	715,00 €	715,00 €							01
712	plus value terrassement BRH	PM	100,0000	27,50 €	2 750,00 €	55,0000	55,00	1 512,50 €	35,0000	35,00	962,50 €	01
713	Essais d'étanchéité et passage caméra Lyonnaise	PM			46 433,20 €			14 649,80 €			3 227,40 €	01
	Total 7 EAUX USEES											17 877,20 €

N°Poste	Un	Désignation	Marché de Base		Cumulé Précédent		Mois en cours		Cumulé au 20/06/2024		T
			Quantité	P.V.U	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	
801a	ML	8 EAU POTABLE <u>Pose réseau AEP</u> Pose en tranchée ouverte de réseau AEP y compris butées béton, pièces de raccordement, coudes, brides ..., et toutes sujétions Fonte Ø150	168,0000	90,20 €	15 153,60 €	100,0000	59,52	9 020,00 €	100,0000	59,52	01
801B	ML	Pose en tranchée ouverte de réseau AEP y compris butées béton, pièces de raccordement, coudes, brides ..., et toutes sujétions Fonte Ø150	7,0000	68,20 €	477,40 €						01
801B	ML	Pose en tranchée ouverte de réseau AEP y compris butées béton, pièces de raccordement, coudes, brides ..., et toutes sujétions Fonte Ø100	80,0000	60,50 €	4 840,00 €						01
801D	ML	Brachement: pose en tranchée ouverte de réseau AEP y compris butées béton, pièces de raccordement, coudes, brides ..., et toutes sujétions Fonte Ø60	77,0000	25,30 €	1 948,10 €						01
802A	UN	<u>Mise en place de vanne sectionnement avec bouches à clé et mises à la cote</u> Vanne Ø60	2,0000	203,50 €	407,00 €						01
802A	UN	Vanne Ø150	1,0000	434,50 €	434,50 €						01
804	U	Fourniture et pose de ventouse y compris vanne, té et regard 1,00x1,00 avec tampon PAMREX avec couronnement fonte fixé par boulons sur tête	2,0000	2 145,00 €	4 290,00 €						01
812	U	Fourniture et pose de vidange y compris vanne, prise en charge, tabernacle, tube allonge et bouches à clef, y compris mises à la cote		1 485,00 €							01
805	U	BRANCHEMENT PARTICULIER Branchements, y compris piquage, BAC complète avec attente en PHD, bande bleue, 16 bars et fourreau pénétrant de deux mètres à l'intérieur du mur technique	13,0000	664,50 €	8 508,50 €						01
807	UN	Fourniture et pose de coffret (type ISOLAZUR 1) Fourniture et pose de poteau incendie avec té, vanne Ø100 bouches à clef, esse de réglage	1,0000	2 695,00 €	2 695,00 €						01
808	PM	Essai pression, stérilisation par la lyonnaise des eaux		2 750,00 €							01
809	UN	Plaque pleine	3,0000	165,00 €	495,00 €						01
810	UN	Terrassement Raccordement sur réseau existant pour SUEZ	1,0000	962,50 €	962,50 €						01

