

CHANTIER :L'ESTRADE - SAINTE LIVRADE

LOT :VOIRIE - ASSAINISSEMENT

ENTREPRISE :STRIBAY TP

ADRESSE :56 bd des Poumadères - 32600 L'ISLE JOURDAIN

CERTIFICAT DE PAIEMENT N°4

DU : 25/06/2024

Montant du Marché		Avenants (H.T.)		
		N°	Montants avenants	Montant av. + marché
Montant H.T.	560 000,00 €	1		
T.V.A. 20%	112 000,00 €	2		
T.T.C.	672 000,00 €	3		
		4		
TOTAL H.T.			0,00 €	560 000,00 €
TOTAL T.T.C.				672 000,00 €

Caution Bancaire H.T.	28 000,00 €		
Caution Bancaire T.T.C.	33 600,00 €		

LIBELLE	CUMUL	%	CUMUL PRECEDENT	SITUATION
TRAVAUX MARCHES (Montant H.T.)	227 001,50 €		176 612,00 €	50 389,50 €
AVENANTS (Montant H.T.)	0,00 €		0,00 €	0,00 €
SOUS-TOTAL H.T.	227 001,50 €	40,54%	176 612,00 €	50 389,50 €
PENALITES DE RETARD (Montant H.T.)				
RETENUE CLOUTAGE	-7 560,00 €		-7 560,00 €	0,00 €
RETENUE POUR FINITION (Montant H.T.)				0,00 €
RETENUE DE GARANTIE 5% (Montant H.T.)	0,00 €		0,00 €	0,00 €
COMPTE INTER ENTREPRISE (Montant H.T.)				
TOTAL H.T.	219 441,50 €		169 052,00 €	50 389,50 €
T.V.A. 20%	43 888,30 €		33 810,40 €	10 077,90 €
TOTAL T.T.C.	263 329,80 €		202 862,40 €	60 467,40 €

Arrêté la présente situation à la somme de :

" SOIXANTE MILLE QUATRE CENT SOIXANTE SEPT EUROS ET QUARANTE CENTIMES "

VENTILATION DES REGLEMENTS				
ENTREPRISES	Montant du marché HT autoliquidation TVA	Cumul HT	Cumul Précédent HT	Situation du Mois
ECOSTAB	12 570,00 €	12 570,00 €		12 570,00 €
CM TP	22 755,95 €	2 185,50 €		2 185,50 €
S/TOTAL sous traitants	35 325,95 €	14 755,50 €	0,00 €	14 755,50 €
TOTAL Entreprise Principale	636 674,05 €	248 574,30 €	202 862,40 €	45 711,90 €

Fait à Balma, le 25/06/2024

Le Maître d'Ouvrage
HECTARE

Le Maître d'Œuvre VRD
G2 INGENIERIE

G2 INGENIERIE

SASU au Capital de 60 000 Euros
16 avenue Charles de Gaulle
Bâtiment G2 31130 BALMA
Tel: 05 34 27 62 21 - Fax: 05 34 27 62 21
SIRET : 422 700 236 00038 - Code APE : 7112B

SAS STRIBAY TP
56 BD DES POUMADERES
32600 - L'ISLE JOURDAIN
FRANCE

Siret : 30796403100024

Tél. : 0562654037

Email : sribay.tp@orange.fr

Facture N° : F2324302
Date : 25/06/2024
N° client : 80465

SAS HECTARE

75 ZI LES PORTES DOMITIENNES
BP 30020
34741 VENDARGUES
FRANCE

Réf. : L'ESTRADE - COMMUNE DE SAINTE LIVRADE - SITUATION N° 4

LOT VOIRIE ASSAINISSEMENT

Libellé	Qté	Unité	PU HT	Montant HT	TVA
MONTANT HT	1,00		50 389,50 €	50 389,50 €	20,00%
SELON DETAIL CI-JOINT					

Détail de la TVA

Code	Base HT	Taux	Montant
Normale	50 389,50 €	20,00%	10 077,90 €

Règlement Virement

Echéance(s) 60 467,40 € au 31/08/2024

Coordonnées bancaires

Nom BPI FRANCE
IBAN FR7618359000430002187054586
BIC CPMEFRPPXXX

Total HT 50 389,50 €
TVA 10 077,90 €

**Total
TTC 60 467,40 €**

SOUS TRAITANT ECOSTAB 12 570.00 €

SOUS TRAITANT CMTF 2 185.50 €

NET A PAYER STRIBAY TP 45 711.90 €

Le montant total s'élève à soixante mille quatre cent soixante-sept euros et quarante centimes

Pas d'escompte pour règlement anticipé. En cas de retard de paiement, une pénalité égale à 3 fois le taux d'intérêt légal (art. L. 1613-1 du Code de Commerce).
Pour tout professionnel, en sus des indemnités de retard, toute somme, y compris l'acompte, non payée à sa date d'exigibilité produira de plein droit le paiement d'une indemnité forfaitaire de 40 euros due au titre des frais de recouvrement (Art. 441-6, I al. 12 du code de commerce et D. 441-5 ibidem).

STTRIBAY TP
56 bd des Poumaderes
32600 L'ISLE JOURDAIN
SIRET 307964031

L'ESTRADE Commune de Sainte-Livrade LOT VOIRIE ASSAINISSEMENT			SITUATION N° DATE	4 24/06/24
Désignation des ouvrages	U	Quantité	PU HT	Total
Lot 01 : TERRASSEMENT - VOIRIE				
1.1 VOIRIE				
1.1.0 Panneau de chantier				
Fourniture et pose du panneau de chantier conformément à la charte graphique du maître d'ouvrage. mur de présentation à l'entrée du lotissement (2.00x1.60ht avec couvertine et logo	f	1,00	720,00 €	720,00 €
1.1.2 Installation de chantier				
- Aménagement, signalisation de l'accès chantier, parkings, circulation, zones de stockage. Installation des bungalows, bureaux, vestiaires, réfectoires, WC, douches, magasins, raccordements aux réseaux publics AEP, EDF, PTT, conformément à la législation à préciser au plan d'installation chantier et au PPSPS.	f	0,50	1 420,00 €	710,00 €
1.1.3 Fourniture et mise en place de portail et signalisation de chantier :				
- Fourniture et Pose d'un portail interdisant l'accès de l'opération	f	1,00	650,00 €	650,00 €
- Fourniture et Pose des panneaux "CHANTIER INTERDIT AU PUBLIC" aux accès possibles du chantier compris remplacement éventuel pendant la durée des travaux.	f	1,00	350,00 €	350,00 €
- Dépose	f	0,00	350,00 €	0,00 €
1.1.4 Fourniture et mise en place de cloture de chantier type vite-clos :				
- fourniture et pose cloture de chantier type vite clos	ml	40,00	10,50 €	420,00 €
- Dépose	ml	0,00	3,80 €	0,00 €
1.1.5 Implantation planimétrique et altimétrique				
- Implantation complémentaire des ouvrages à partir des bases du géomètre de l'opération, Vérification des cotes portées sur le plan, Protection, conservation et remplacement des repères d'implantation pendant la durée du chantier.	f	0,40	1 950,00 €	780,00 €
1.1.6 Nettoyage général de l'emprise totale de l'opération comprenant :				
- Débroussaillage				
- Abattage d'arbres et dessouchage (cf. CCTP)				
- Evacuation à la décharge publique des débris végétaux				
- Démolition du poulailler et de la dalle y/c clôture et soubassement				
- Evacuation à la décharge publique des gravats, matériaux et objet de toutes natures stockés sur l'emprise de l'opération	f	1	2 250,00 €	2 250,00 €
1.1.7 Terrassement généraux voirie :				
- Décapage de la terre végétale sur 0,20 m d'épaisseur sur l'emprise de la voirie, des trottoirs, des piétonniers et regalage sur les lots.	m3	550	6,20 €	3 410,00 €
- Décapage de la terre végétale sur 0,20 m d'épaisseur sur l'emprise de la voirie, des trottoirs, des piétonniers et des parkings et stockage sur site.	m3	200	4,90 €	980,00 €
- Terrassements en déblais et compactage pour encaissements de la voirie.	m3	329	4,00 €	1 316,00 €
- Terrassements en remblais et compactage pour mise à niveau du fond de forme de la voirie	m3	140	6,80 €	952,00 €
- Cloutage du fond de forme voirie conformément aux prescriptions du CCTP et de l'étude géotechnique	m2	1 260	6,00 €	7 560,00 €
- Regalage sur les lots	m3	329	2,20 €	723,80 €
1.1.8 Terrassement généraux espaces verts :				
- Réutilisation de la terre végétale issue du décapage des plates-formes pour mise en forme (confection de noues, merlons, talus...) sur espaces verts (Nota : l'entreprise prendra soin de mettre en place au minimum 0,20 m d'épaisseur de terre végétale sur l'ensemble des espaces verts).	m3	0	12,50 €	0,00 €
1.1.9 Chaussée en EAC 0/10				
- Traitement à la chaux	m2	2 036	5,90 €	12 012,40 €
- Couche de base : graves concassées 0/20 catégorie 1 de 0,2 m d'épaisseur.	m2	850	10,30 €	8 755,00 €
- Couche de roulement : enrobés à chaud 0/10 de 0,05 m d'épaisseur.	m2	0	14,10 €	0,00 €

Désignation des ouvrages	U	Quantité	PU HT	Total
1.1.10 Couche de finition en résine gravillonnée				
- Réalisation de la résine colorée gravillonnée du type "3D Revêtements Urbains » (couleur à définir), d'une épaisseur de 2.5 mm environ et de durabilité minimum 4 millions de charges standard de 65KN.	m2	0	35,80 €	0,00 €
1.1.11 Stationnements en EAC 0/10				
- Traitement à la chaux	m2	202	5,90 €	1 191,80 €
- Couche de base : graves concassées 0/20 catégorie 1 de 0,17 m d'épaisseur.	m2	100	9,42 €	942,00 €
- Couche de roulement : enrobés à chaud 0/6 de 0,05 m d'épaisseur.	m2	0	24,50 €	0,00 €
1.1.12 Stationnements en dalles gazons				
- Traitement à la chaux	m2	138	5,90 €	814,20 €
- Couche de base : 0.13m d'épaisseur de mélange pour fondation Terre-pierre O2D TP GREEN y compris compactage.	m2	0	9,50 €	0,00 €
- Mise en place d'une couche de 0.03m d'épaisseur de mélange pour lit de pose O2D LP GREEN.	m2	0	3,60 €	0,00 €
- Fourniture et mise en place d'un filet d'aide à la pose.	m2	0	2,50 €	0,00 €
- couche de roulement : dalles « TTE MULTIDRAIN » de 0.06m d'épaisseur avec substrat de remplissage O2D SR GREEN	m2	0	41,20 €	0,00 €
1.1.13 Trottoirs en béton balayé gris				
- Traitement à la chaux	m2	676	5,90 €	3 988,40 €
- Couche de base : graves concassées 0/20 catégorie 1 de 0,07 m d'épaisseur.	m2	300	4,60 €	1 380,00 €
- Couche de roulement : béton gris fibré dosé à 350kg de ciment sur 0,15m d'épaisseur avec surface balayée et joints de dilatation tous les 2 mètres.	m2	0	36,80 €	0,00 €
1.1.14 Structure de la voie d'entretien du réseau eaux pluviales				
- Décapage, terrassements, réglage y compris évacuation à la décharge publique et compactage du fond de forme.	m2	131	3,80 €	497,80 €
- Traitement à la chaux	m2	131	5,90 €	772,90 €
- Couche de base : graves concassées 0/20 catégorie 1 de 0,15 m d'épaisseur.	m2	0	7,75 €	0,00 €
- Couche de surface : sable filérisé 0/3 sur 0.08m d'épaisseur stabilisé au liant hydraulique du type « stabex » ou « stabipack » avec joints de dilatation tous les 2,00m.	m2	0	21,50 €	0,00 €
1.1.15 Liaison douce en stabilisé				
- Décapage, terrassements, réglage y compris évacuation à la décharge publique et compactage du fond de forme.				
- Fourniture et mise en place d'un géotextile.				
- Mise en place d'une couche de base graves concassées 0/20 de 0.30 m d'épaisseur.				
- Couche de surface : sable filérisé 0/3 sur 0.08m d'épaisseur stabilisé au liant hydraulique du type « stabex » ou « stabipack » avec joints de dilatation tous les 2,00m.	m2	0	43,50 €	0,00 €
1.1.15 Accès aux lots en EAC 0/6.				
- Décapage de la terre végétale sur 0,40m d'épaisseur				
y compris évacuation, terrassements réglage et compactage du fond de forme.				
- Fourniture et mise en place d'un géotextile.				
- Couche de base : graves concassées 0/20 de 0.30 m d'épaisseur.				
- Couche de surface : enrobé à chaud 0/6 de 0,04 m d'épaisseur.	m2	0	47,50 €	0,00 €
1.1.16 Accès aux lots en GNT 0/20.				
- Décapage de la terre végétale sur 0,20m d'épaisseur				
y compris évacuation, terrassements réglage et compactage du fond de forme.				
- Fourniture et mise en place d'un géotextile,				
- Couche de base : graves concassées 0/20 de 0.20 m d'épaisseur.	m2	0	16,40 €	0,00 €
1.1.17 Aire du poste de relevage				
- Terrassements, réglage y compris évacuation à la décharge publique et compactage du fond de forme,				
- Couche de base : Graves concassées 0/20 de 0,20 m d'épaisseur,				
- Couche de surface : béton gris fibré dosé à 350kg de ciment sur 0,15m d'épaisseur avec surface balayée et joints de dilatation tous les 2 mètres,				
- Treillis soudé, maille 20x20 fil diamètre 4,5 m incorporé dans les bétons.	m2	0	58,50 €	0,00 €

Désignation des ouvrages	U	Quantité	PU HT	Total
1.1.18 Bordures et caniveaux				
- Fourniture et pose de bordures sur fondation béton de 0.20 m d'épaisseur du type : T2 .	ml	0	30,80 €	0,00 €
- Fourniture et pose de bordures et caniveaux sur fondation béton de 0.20 m d'épaisseur du type : CS1 .	ml	0	25,40 €	0,00 €
- Fourniture et pose de bordures sur fondation béton de 0.20 m d'épaisseur du type : P1 .	ml	0	25,40 €	0,00 €
- Fourniture et pose d' Agglomérés pleins 20x20x50 sur fondation béton hors-gel de 0.50 m d'épaisseur minimum.	ml	310	52,20 €	16 182,00 €
- Fourniture et pose de caniveau 30x30 avec grille et feuillure fonte de classe D400 .	ml	0	315,00 €	0,00 €
1.1.19 Signalisation verticale et horizontale				
- Signalisation verticale et horizontale des places handicapés.	u	0	115,00 €	0,00 €
- Mise en place de panneaux de signalisation réglementaires.	u	0	295,00 €	0,00 €
- Peinture routière (passage piéton, bandes délimitation de parkings, bandes d'arrêt, places handicapés).	f	0	1 320,00 €	0,00 €
- Plots encastrés dans les alvéoles pour délimitation des place de parking en dalles.	f	0	420,00 €	0,00 €
1.1.20 Réfection de la voirie et des trottoirs :				
- Le balisage, la signalisation des travaux et la gestion de la circulation,				
- Le découpage de tapis d'enrobés avec ancrage sur 1.00m et l'évacuation des déblais excédentaires et des gravats à la décharge publique,				
- Le démontage des bordures,				
- Les travaux de terrassement nécessaires à ces reprises et raccordements,				
- La mise à la côte éventuelle des ouvrages existants dans ces emprises,				
- Mise à niveau de la couche de base en graves concassées 0/20 et réfection du revêtement de trottoir en enrobés à chaud 0/6,				
- Mise à niveau de la couche de base en graves concassées 0/20 et réfection du revêtement de voirie en enrobés à chaud 0/10,				
- Le nettoyage et l'évacuation des terres excédentaires et des gravats à la décharge publique.	f	0	525,00 €	0,00 €
1.1.21 Mobilier urbain				
- Fourniture et pose de fosse d'arbre	u	0	103,00 €	0,00 €
- Fourniture et mise en place de bancs conformément aux plans et au CCTP	u	0	920,00 €	0,00 €
- Fourniture et mise en place de table de pique-nique conformément aux plans et au CCTP	u	0	632,00 €	0,00 €
- Fourniture et mise en place depotelets bois conformément aux plans et au CCTP	u	0	51,20 €	0,00 €
1.1.22 Travaux divers :				
- Fourniture et pose de gaine TPC bleue diam 90 y compris PE 32 pour arrosage en traversée de chaussée et d'allées piétonnes.	ml	0	19,80 €	0,00 €
1.1.23 Plan de récolement - Voirie.				
- Fourniture de 4 dossiers de récolement à l'attention de la maîtrise d'œuvre ainsi que les dossiers de récolement supplémentaires destinés aux concessionnaires (chaque dossier comportant 1 CD format AUTOCAD et PDF et 1 tirage).	f	0	1 150,00 €	0,00 €
Montant HT - VOIRIE				67 358,30 €
1.2 CONTENEURS				
1.2.1 Conteneurs aériens				
- Fourniture et pose de conteneurs aériens conforme aux prescriptions du concessionnaires	u	0	5 300,00 €	0,00 €
Montant HT CONTENEURS				0,00 €

Désignation des ouvrages	U	Quantité	PU HT	Total
Lot 02 : ASSAINISSEMENT				
2 ASSAINISSEMENT				
2.1 Installation de chantier				
- Aménagement, signalisation de l'accès chantier, parkings, circulation, zones de stockage. Installation des bungalows, bureaux, vestiaires, réfectoires, WC, douches, magasins, raccordements aux réseaux publics AEP, EDF, PTT, conformément à la législation.	f			
2.2 Implantation planimétrique et altimétrique				
- Implantation complémentaire des ouvrages à partir des bases du géomètre de l'opération, Vérification des cotes portées sur le plan, Protection, conservation et remplacement des repères d'implantation pendant la durée du chantier.	f	0,50	1 250,00 €	625,00 €
2.3 Collecteurs principaux EU				
- Ouverture de tranchée en terrain de toute nature pour pose de collecteurs aux profondeurs indiquées sur le plan comprenant : * Etalement, remblais, compactage et évacuation des excédents de terre à la décharge publique, * Epuisements, * Signalisation balisage de la zone des travaux * Installation de passerelles piétons.	ml	396	27,80 €	11 008,80 €
- Fourniture et pose de canalisation PVC Ø 200 mm CR8 compris lit de pose et enrobage gravier 6/14 .	ml	396	43,50 €	17 226,00 €
- Remblais en traitement à la chaux	m3	375	14,50 €	5 437,50 €
- Regards de visite Ø 1000 avec tampon fonte série chaussée conforme aux prescriptions du concessionnaire.	u	12	805,00 €	9 660,00 €
2.4 Branchements particuliers EU				
- Ouverture de tranchée en terrain de toute nature pour pose de collecteurs aux profondeurs indiquées sur le plan comprenant : * Etalement, remblais, compactage et évacuation des excédents de terre à la décharge publique, * Epuisements, * Signalisation balisage de la zone des travaux * Installation de passerelles piétons,	ml	195	25,80 €	5 031,00 €
- Fourniture et pose de canalisation PVC Ø 160mm compris lit de pose et enrobage gravier 6/14 et pièces de raccords.	ml	195	41,20 €	8 034,00 €
- Remblais en traitement à la chaux	m3	50	14,50 €	725,00 €
- Regards de branchements d'immeuble PVC Ø 315 mm fermeture par tampon fonte hydraulique 40x40.	u	20	295,00 €	5 900,00 €
2.1 Branchements particuliers EU maison existante				
- Ouverture de tranchée en terrain de toute nature pour pose de collecteurs aux profondeurs indiquées sur le plan comprenant : * Etalement, remblais, compactage et évacuation des excédents de terre à la décharge publique, * Epuisements, * Signalisation balisage de la zone des travaux * Installation de passerelles piétons,	ml	8	25,80 €	206,40 €
- Fourniture et pose de canalisation PVC Ø 160mm compris lit de pose et enrobage gravier 6/14 et pièces de raccords.	ml	8	41,20 €	329,60 €
- Apport de tout venant 0/80.	m3	1	14,50 €	14,50 €
- Regards de branchements d'immeuble PVC Ø 315 mm fermeture par tampon fonte hydraulique 40x40.	u	1	295,00 €	295,00 €
2.2 Branchements particuliers EU terrain en contrebas				
- Ouverture de tranchée en terrain de toute nature pour pose de collecteurs aux profondeurs indiquées sur le plan comprenant : * Etalement, remblais, compactage et évacuation des excédents de terre à la décharge publique, * Epuisements, * Signalisation balisage de la zone des travaux * Installation de passerelles piétons,	ml	0	25,80 €	0,00 €
- Fourniture et pose de canalisation PVC Ø 160mm compris lit de pose et enrobage gravier 6/14 et pièces de raccords.	ml	0	41,20 €	0,00 €
- Apport de tout venant 0/80.	m3	0	14,50 €	0,00 €
- Regards de branchements d'immeuble PVC Ø 315 mm fermeture par tampon fonte hydraulique 40x40.	u	0	295,00 €	0,00 €

Désignation des ouvrages	U	Quantité	PU HT	Total
2.5 Poste de refoulement EU				
- Ouverture de tranchée en terrain de toute nature pour pose de collecteurs aux profondeurs indiquées sur le plan comprenant : * Etalement, remblais, compactage et évacuation des excédents de terre à la décharge publique, * Epuisements, * Signalisation balisage de la zone des travaux * Installation de passerelles piétons,	ml	0	8,50 €	0,00 €
- Conduites PE Ø 80, compris lit de pose , enrobage en 6/14 et grillage avertisseur.	ml	0	21,20 €	0,00 €
- Regards brise-jet en PVC Ø 315 mm fermeture par tampon fonte hydraulique 40x40.	u	0	450,00 €	0,00 €
- Remblais en traitement à la chaux	m3	14	14,50 €	203,00 €
- Poste de refoulement EU conforme aux indications du CCTP.	f	0	57 900,00 €	0,00 €
2.6 Collecteurs principaux EP				
- Ouverture de tranchée en terrain de toute nature pour pose de collecteurs aux profondeurs indiquées sur le plan comprenant : * Etalement, remblais, compactage et évacuation des excédents de terre à la décharge publique, * Epuisements, * Signalisation balisage de la zone des travaux * Installation de passerelles piétons.	ml	490	19,80 €	9 702,00 €
- Fourniture et pose de canalisations béton centrifugé armé série 135 A compris lit de pose et enrobage gravier 6/14 : * Ø 300	ml	3	71,60 €	214,80 €
* Ø 400	ml	337	75,60 €	25 477,20 €
* Ø 500	ml	150	102,29 €	15 343,50 €
- Remblais en traitement à la chaux	m3	155	14,50 €	2 247,50 €
- Regards de visite Ø 1000 avec tampon fonte série chaussée conforme aux prescriptions du concessionnaire.	u	15	805,00 €	12 075,00 €
2.6 Busage du fossé				
- Curage et reprofilage du fossé et évacuation des terres à la décharge publique.	ml	38	4,50 €	171,00 €
- Mise en place de canalisation BCA série 135A diamètre 500 mm sur lit de pose en sabline, compris bétonnage et remblais en tout venant 0/80	ml	38	94,20 €	3 579,60 €
- Enrobage béton du collecteur	ml	34	22,50 €	765,00 €
- Mise en place de tête de buse de sécurité de diamètre 500 mm.	u	4	320,00 €	1 280,00 €
2.7 Branchements EP				
- Ouverture de tranchée en terrain de toute nature pour pose de collecteurs aux profondeurs indiquées sur le plan comprenant : * Etalement, remblais, compactage et évacuation des excédents de terre à la décharge publique, * Epuisements, * Signalisation balisage de la zone des travaux * Installation de passerelles piétons.	ml	167	19,80 €	3 306,60 €
- Fourniture et pose de canalisation PVC Ø 200mm compris lit de pose et enrobage gravier 6/14 et pièces de raccords	ml	167	43,50 €	7 264,50 €
- Remblais en traitement à la chaux	m3	23	14,50 €	333,50 €
- Fourniture et pose de regard 40x40 en béton préfabriqué pour changement de direction, entretien et jonction sur drain, décantation 0.20 m couverture par tampon fonte type citerne 40x40, ou grille plate 40x40.	u	0	320,00 €	0,00 €
- Fourniture et pose de regard 50x50 en béton préfabriqué pour changement de direction, entretien et jonction sur drain, décantation 0.20 m couverture par tampon fonte type citerne 50x50, ou grille plate 50x50.	u	0	365,00 €	0,00 €
- Regard d'abonné PVC de diamètre 315 mm avec tampon fonte hydraulique et décantation.	u	20	295,00 €	5 900,00 €
2.3 Branchements EP				
- Ouverture de tranchée en terrain de toute nature pour pose de collecteurs aux profondeurs indiquées sur le plan comprenant : * Etalement, remblais, compactage et évacuation des excédents de terre à la décharge publique, * Epuisements, * Signalisation balisage de la zone des travaux * Installation de passerelles piétons.	ml	0	19,80 €	0,00 €
- Fourniture et pose de canalisation PVC Ø 200mm compris lit de pose et enrobage gravier 6/14 et pièces de raccords	ml	0	45,20 €	0,00 €
- Apport de tout venant 0/80.	m3	0	14,50 €	0,00 €
- Regard d'abonné PVC de diamètre 315 mm avec tampon fonte hydraulique et décantation.	u	0	295,00 €	0,00 €

Désignation des ouvrages	U	Quantité	PU HT	Total
2.8 Tranchée de ressuyage en matériau granulaire avec drain Ø300 - Ouverture de tranchées de 0,50m de largeur et de hauteur variable comprenant : * le balisage et la signalisation des travaux * l'évacuation des terres à la décharge publique * la fourniture et mise en place d'un géotextile enveloppant un gravier roulé 40/60 (porosité 41%) et un drain type routier Ø 300 mm, * le remblai sur une épaisseur de 0,10 m de gravier roulé 10/20 en partie supérieure et en terre végétale jusqu'au niveau projeté.	ml	0	55,20 €	0,00 €
2.9 Bassin de rétention - Décapage terre végétale sur 0.20 m d'épaisseur et stockage sur chantier aux emplacements définis par le Maître d'Œuvre sur emprises de la voirie et des parkings. - Terrassements en déblais pour mise en forme des terres dans les bassins à - 0,20m du niveau fini projeté. - Terrassements en remblais pour mise en forme des terres dans les bassins à - 0,20m du niveau fini projeté. - Végétalisation des fonds des bassins sur une épaisseur de 0,20m. - Régilage sur les lots	m3	184	5,80 €	1 067,20 €
	m3	680	4,00 €	2 720,00 €
	m3	68	8,50 €	578,00 €
	m3	184	5,40 €	993,60 €
	m3	612	1,70 €	1 040,40 €
2.10 Ouvrage de rejet au bassin avec clapet anti-retour - Ouvrage de rejet maçonné au bassin y compris clapet anti-retour et enrochements des berges et du lit du bassin, conformément au CCTP.	u	0	2 650,00 €	0,00 €
2.11 Ouvrage de rejet au fossé - Ouvrage de rejet maçonné au fossé et enrochements des berges et du lit du fossé, conformément au CCTP.	u	0	1 650,00 €	0,00 €
2.12 Ouvrage de régulation. - Ouvrage de régulation conforme aux prescriptions du concessionnaire et du CCTP. - Mise en place d'une vanne murale manoeuvrable	u	0	3 850,00 €	0,00 €
	u	0	1 050,00 €	0,00 €
2.13 Bouches d'égout. - Ouverture de tranchée en terrain de toute nature pour pose de canalisation béton à emboîtement aux profondeurs indiquées sur le plan et de largeur adaptée aux diamètres des canalisations à poser comprenant : * Etalement, remblais, compactage et évacuation des excédents de terre à la décharge publique, * Epuisements, * Signalisation balisage de la zone des travaux * Installation de passerelles piétons. - Fourniture et pose de canalisations béton centrifugé armé série 135 A, Ø 400mm compris lit de pose et enrobage gravier 6/14. - Bouche d'égout conforme aux prescriptions du concessionnaire sur voirie publique.	ml	8	30,00 €	240,00 €
	ml	8	81,00 €	648,00 €
	u	0	455,00 €	0,00 €
2.14 Essais - recolement - Hydrocurage, inspection télévisée, essais à l'eau - Fourniture de 4 dossiers de récolement à l'attention de la maîtrise d'œuvre ainsi que les dossiers de récolement supplémentaires destinés aux concessionnaires (chaque dossier comportant 1 CD format AUTOCAD et PDF et 1 tirage).	f	0	7 450,00 €	0,00 €
	f	0	1 050,00 €	0,00 €
Montant HT - ASSAINISSEMENT				159 643,20 €
lot TERRASSEMENT VOIRIE Mur de clôture Fourniture et réalise d'un mur de clôture conformément au plan n° 2 V4 avec fondation hors-gel, tête de mur à 193,20 NGF, enduit 2 faces et briques foraines	ml	0	245	0,00 €
Montant HT - MUR DE CLOTURE				0,00 €
RECAPITULATIF GENERAL				
TERRASSEMENT VOIRIE			67 358,30 €	
CONTENEUR			0,00 €	
ASSAINISSEMENT			159 643,20 €	
TRAVAUX MUR			0,00 €	
MONTANT HT			227 001,50 €	
SITUATION PRECEDENTE HT			-176 612,00 €	
TOTAL HT			50 389,50 €	
TVA 20 %			10 077,90 €	
TOTAL TTC			60 467,40 €	

REPARTITION DES PAIEMENTS	
STRIBAY TP - 56 BD DES POUMADERES - 32600 L'ISLE JOURDAIN IBAN : FR76 1835 9000 4300 0218 7054 586 BIC CPMEFRPPXXX	45 711,90 €
ECOSTAB - 3965 chemin de canals - 31620 FRONTON IBAN : FR76 1690 6230 0051 0676 5701 692 BIC AGRIFRPP869	12 570,00 €
CMTP - 10 Chemin d'Embrauge - 31620 CASTELNAU D'ESTRETEFONDS IBAN : FR76 1780 7000 7465 3213 1249 692 BIC CCBPFRPPTLS	2 185,50 €

STRIBAY TP

56 bd des Poumaderes
32600 L'ISLE JOURDAIN
Tél. : 05 62 65 40 37
SIREN 307 964 031

Notre Réf. Commande	Date de Facture
LBC-2406-04837	19/06/2024
Votre Réf. Commande	Echéance
	03/08/2024
Réf. Affaire	
LAF-24-03933	

STRIBAY ETS
56 Bd des Poumadères
32600 L'ISLE JOURDAIN
FRANCE

FACTURE n° LFC-2406-07670

Référence	Désignation	Qté	P.U H.T net	U	%	Facturé H.T.	TVA
	Chantier à SAINTE LIVRADE Intervention en date du 11 juin 2024 Selon contrat de sous-traitance TRANSFERTS STABILISATION DE LA PST A LA CHAUX	1,00 2 850,00	600,00 4,20	U m²	100,00 100,00	600,00 11 970,00	
<i>Bon pour paiement</i> STRIBAY TIP 56 bd des Poumadères 32600 L'ISLE JOURDAIN Tél. : 05 62 65 40 37 Fax : 05 62 307 964 031							

Taux TVA	Base H.T.	Montant TVA
	12 570,00	0,00

TVA due par le preneur assujetti FR85307964031

Totaux	€
H.T.	12 570,00
T.V.A. Autoliquidation 0,00 %	0,00
T.T.C.	12 570,00

Déduction des acomptes :	
NET A PAYER	12 570,00

R.I.B - CREDIT AGRICOLE ENTREPRIS	
IBAN	BIC
FR7616906230005106765701692	AGRIFRPP869

FACTURE N° LFC-2406-07670	
NET A PAYER	
12 570,00 €	
Virement 45 J	
Echéance : 03/08/2024	



Construction Maçonnerie & Travaux Publics

SAS CMTP

construction maçonnerie et travaux publics
10, ch. d'embrauge
31620 CASTELNAU D'ESTRETEFONDS
Tel: 06.25.80.24.48
Email : sarl.cmt@free.fr
Site internet : www.cmt-31.com

DATE : 25/06/2024

REF : CHANTIER L'ESTRADE ST
LIVRADE

FACTURE A :
ST STRIBAY TP
56BD des Poumadères
32600 L'ISLE JOURDAIN

FACTURE N°2024-103

QUANTITE	ARTICLE	DESCRIPTION	P.U	TOTAL
310,00		Pose de blocs	7,05	2 185,50
			TOTAL HT	2 185,50
			Auto liquidation (CGI ann.II art.242 nonies A,I-13°)	
			TOTAL TTC	2 185,50

Assurance professionnelle : assurance décennale obligatoire, souscrite auprès de AXA assurance ASC situé 8, place du bicentenaire 82 montauban.

Mode de règlement : LCR- chèque -virement

Echéance : Le règlement ne doit pas dépasser 45 jours fin de mois ou 60 jours à compter de la date d'émission de la facture

pénalité de retards : seront facturées en application de l'article 33 de la loi n°92-1442 du 31/12/1992

Les paiements anticipés : par rapport à la date de règlement figurant sur la facture n'ouvrent pas droit à un escompte

Brr pour paiement

STRIBAY TP

56 bd des Poumadères
32600 L'ISLE JOURDAIN
Tél : 05 62 65 40 37
06 25 80 24 48