

N° d'affaire : BZ-10218

CERTIFICAT DE PAIEMENT N° 6

#BZ-10218#3.3#

Maître d'Ouvrage : HECTARE

Objet de la dépense : COMMUNE DE PUISSEGUIER
REALISATION D'UN LOTISSEMENT « LE SAVIGNOL » DE 73 LOTS
LOT N°2 : RESEAUX HUMIDES

Marché de travaux :
Marché du : 9 octobre 2023
Visé le : 9 octobre 2023
Notifié le : 23 octobre 2023

Montant TR1 HT : 282 566,20 € Montant TR1 TTC : 339 079,44 €
Montant TR2 HT : 271 222,40 € Montant TR2 TTC : 325 466,88 €
Montant TR3 HT : 143 710,60 € Montant TR3 TTC : 172 452,72 €
Montant TOTAL HT : 697 499,20 € Montant TOTAL TTC : 836 999,04 €

Entreprise : BESSIERE TP
ZA La Malhaute - 2 Chemin de la Bedissière
34490 THEZAN-LES-BEZIERS

	Total cumulé	Décompte précédent	Présent décompte	Acomptes payés		
				N°	Date	Montant TTC
Avances H.T.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1	29/01/2024	28 004,70 €
Travaux Tranche 1 H.T.	266 592,00 €	260 989,10 €	5 602,90 €	2	29/02/2024	134 277,00 €
Travaux Tranche 2 H.T.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3	26/03/2024	74 427,90 €
Travaux Tranche 3 H.T.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4	25/04/2024	61 085,52 €
Montant facturé H.T.	266 592,00 €	260 989,10 €	5 602,90 €	5	02/07/2024	15 391,80 €
Résorption avance H.T.	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Total retenues H.T. :	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Rabais						
Montant H.T.	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Montant H.T. rabais déduit						
Travaux	266 592,00 €	260 989,10 €	5 602,90 €			
Actualisation révision	0,000%					
Montant H.T.	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Montant H.T. actualisé révisé	266 592,00 €	260 989,10 €	5 602,90 €			
Montant total H.T.	266 592,00 €	260 989,10 €	5 602,90 €			
TVA	20%					
Montant T.T.C.	53 318,40 €	52 197,82 €	1 120,58 €			
	319 910,40 €	313 186,92 €	6 723,48 €			313 186,92 €
Compris retenue de garantie T.T.C.	cautionnée	cautionnée	cautionnée			
Montant T.T.C. RG déduite	319 910,40 €	313 186,92 €	6 723,48 €			

Travaux réalisés en : JUILLET 2024
Le Maître d'Œuvre soussigné, vu l'avancement des travaux, certifie qu'il peut être payé à l'entreprise à titre d'acompte n° 6 la somme TTC de : 6 723,48 €

BEZIERS, le 29 juillet 2024

GAXIEU
AU COEUR DE VOS PROJETS

11815 PLACE DES ALLIÉS - CS 50676 - 34537 BEZIERS CEDEX
TEL : 04 67 09 26 10 - FAX : 04 67 09 26 11

TP BESSIERE



ZA La Malhaute - 2 Chemin de la Bédissière 34490 THEZAN LES BEZIERS
Tél : 04 67 93 33 59 Fax : 04 67 37 67 80
SIRET : 39022682700025 N° RCS : Béziers 93B86
SAS au capital de 50 000 € TVA Intra : FR06390226827
Email : secretariat@bessiere-tp.com

Situation de Travaux N°6

SAS HECTARE
75 ZI Les Portes Domitienes
CS 30020
34741 VENDARGUES CEDEX

Editée à : THEZAN LES BEZIERS, le 18/07/2024
Suivie par : FABRE Julien (jfabre@bessiere-tp.com / 0630597150)
N° Facture : FC24/01860 REALISATION DU LOTISSEMENT LE SAVIGNOL
Chantier : HECTARE PUISSEGUIER (631)
Références : LOT 2 RESEAUX HUMIDES
Site Travaux : Rue Pasteur - 34620 PUISSEGUIER

N°Poste	Un	Désignation	Marché de Base		Cumulé Précédent			Mois en cours			Cumulé au 18/07/2024				
			Quantite	P.V.U	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant	T
		<u>TRANCHE N°1</u>													
		<u>TRAVAUX PREPARATOIRES - INSTALLATION DE CHANTIER</u>													
		<u>Travaux préparatoires - Divers</u>													
		<i>Travaux préparatoires et installation de chantier</i>													
AA 01 01	FO	- Au forfait pour l'ensemble de la TRANCHE 1	1,0000	4 375,00 €	4 375,00 €	1,0000	100,00	4 375,00 €	1,0000	100,00	4 375,00 €	1,0000	100,00	4 375,00 €	01
		<u>Maintenance Marquage - Piquetage des réseaux</u>													
AA 09 01	FO	- Au forfait pour l'ensemble de la TRANCHE 1	1,0000	3 500,00 €	3 500,00 €	1,0000	100,00	3 500,00 €	1,0000	100,00	3 500,00 €	1,0000	100,00	3 500,00 €	01
		<u>Sondage pour recherche de canalisations existantes</u>													
BC 58 01	FO	- Au forfait pour l'ensemble de la TRANCHE 1	1,0000	1 300,00 €	1 300,00 €	1,0000	100,00	1 300,00 €	1,0000	100,00	1 300,00 €	1,0000	100,00	1 300,00 €	01
		<u>RESEAUX HUMIDES</u>													
		<u>Réseau d'eaux pluviales</u>													
CZ 01	ML	Ouverture de tranchée et remblaiement pour réseau EP (y compris blindage et geotextile)	308,0000	17,00 €	5 236,00 €	308,0000	99,99	5 236,00 €	308,0000	99,99	5 236,00 €	308,0000	99,99	5 236,00 €	01
		<u>Regard visite prof. <=2m Ø cana. <=1000 mm</u>													
BE 01 01	U	- Regard béton Ø1000 + tampon Fonte D400	8,0000	855,00 €	6 840,00 €	7,0000	87,50	5 985,00 €	7,0000	87,50	5 985,00 €	7,0000	87,50	5 985,00 €	01
		<u>Bouche d'égout</u>													
BE 11 01	U	- Grille concave 780x380mm	4,0000	745,00 €	2 980,00 €	3,0000	75,00	2 235,00 €	3,0000	75,00	2 235,00 €	3,0000	75,00	2 235,00 €	01
BE 11 03	U	- Grille avaloir Profil T	7,0000	955,00 €	6 685,00 €	5,0000	71,43	4 775,00 €	5,0000	71,43	4 775,00 €	5,0000	71,43	4 775,00 €	01

N°Poste	Désignation	Un	Marché de Base			Cumulé Précédent			Mois en cours			Cumulé au 18/07/2024		
			Quantité	P.V.U	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant
BE 13 01	<u>Mur de tête</u>	U		495,00 €										
BE 13 04	- pour conduite Ø 300 mm - pour conduite Ø 600 mm	U	2,0000	795,00 €	1 590,00 €									
BI 01 01	<u>Canalisation béton centrifugé armé</u>	ML	34,0000	88,00 €	2 992,00 €	34,0000	100,01	2 992,00 €				34,0000	100,01	2 992,00 €
BI 01 02	- Classe 135 A - Ø 300 mm	ML	55,0000	98,00 €	5 390,00 €	55,0000	100,00	5 390,00 €				55,0000	100,00	5 390,00 €
BI 01 04	- Classe 135 A - Ø 400 mm - Classe 135 A - Ø 600 mm	ML	219,0000	143,00 €	31 317,00 €	219,0000	100,00	31 317,00 €				219,0000	100,00	31 317,00 €
BI 11 01	<u>Cadre en béton armé préfabriqué ou coulé en place</u>	ML		785,00 €										
BI 11 02	- 100 cm x 100 cm - 110 cm x 55 cm	ML		625,00 €										
	- 300 cm x 100 cm	ML	14,0000	1 755,00 €	24 570,00 €	14,0000	100,00	24 570,00 €				14,0000	100,00	24 570,00 €
AA 58 01	<u>Tapis anti-affouillement</u>	M3	10,0000	128,00 €	1 280,00 €	10,0000	100,00	1 280,00 €				10,0000	100,00	1 280,00 €
BE 24 01	<u>Ouvrage de régulation complet du bassin de</u>	ENS												
BE 28	- bassin de rétention n°1 Branchement particulier eaux pluviales PVC SN16 Ø315 mm	U	1,0000	7 800,00 €	7 800,00 €	0,9200	92,00	7 176,00 €				0,9200	92,00	7 176,00 €
	Branchement particulier eaux pluviales PVC SN16 Ø200 mm	U	19,0000	715,00 €	13 585,00 €	17,1000	90,00	12 226,50 €	1,9000	10,00	1 358,50 €	19,0000	100,00	13 585,00 €
BC 73 02	<u>Essai d'étanchéité réseau eaux usées / eaux pluviales</u>	ML	308,0000	6,50 €	2 002,00 €	308,0000	100,00	2 002,00 €				308,0000	100,00	2 002,00 €
BC 73 05	- Longueur comprise entre 200 m et 500 m	U	8,0000	45,00 €	360,00 €	8,0000	100,00	360,00 €				8,0000	100,00	360,00 €
BC 73 06	- Essai d'étanchéité sur regard - Essai d'étanchéité sur branchement	U	19,0000	35,00 €	665,00 €	19,0000	100,00	665,00 €				19,0000	100,00	665,00 €
BC 74 02	<u>Contrôle de réseau par caméra vidéo</u>	ML	308,0000	5,50 €	1 694,00 €	308,0000	100,00	1 694,00 €				308,0000	100,00	1 694,00 €
BC 75	- Longueur comprise entre 200 m et 500 m	U	7,0000	75,00 €	525,00 €	7,0000	100,00	525,00 €				7,0000	100,00	525,00 €
BC 95 02	<u>Dossier de récolement</u> - Au mètre linéaire	ML	308,0000	3,10 €	954,80 €									
CZ 02	<u>Réseau d'eaux usées</u> Ouverture de tranchée et remblaiement pour réseau EU (y compris blindage et geotextile)	ML	393,0000	17,00 €	6 681,00 €	393,0000	100,00	6 681,00 €				393,0000	100,00	6 681,00 €
BE 01 02	<u>Regard visite prof. <=2m Ø cana. <=1000 mm</u> - Regard béton Ø800 + tampon Fonte D400	U	12,0000	810,00 €	9 720,00 €	11,0000	91,67	8 910,00 €				11,0000	91,67	8 910,00 €

N°Poste	Désignation	Un	Marché de Base		Cumulé Précédent			Mois en cours			Cumulé au 18/07/2024			
			Quantité	P.V.U	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant
BE 01 03	- Regard PE Ø800 + tampon Fonte D400	U	1,0000	795,00 €	795,00 €	1,0000	100,00	795,00 €	1,0000	100,00	1,0000	100,00	795,00 €	01
BD 67	Branchement particulier eaux usées PVC SN16 Ø160 mm	U	19,0000	980,00 €	18 620,00 €	17,6700	93,01	17 316,60 €	1,3300	7,00	1 303,40 €	100,01	18 620,00 €	01
BD 68	Branchement particulier eaux usées PVC SN16 Ø200 mm	U	1,0000	1 160,00 €	1 160,00 €	1,0000	100,00	1 160,00 €				100,00	1 160,00 €	01
BH 02 21	<u>Canalisation P.V.C Assainissement</u> - Ø 200 - composite SN 16	ML	242,0000	52,00 €	12 584,00 €	242,0000	100,00	12 584,00 €				100,00	12 584,00 €	01
BH 07 27	<u>Canalisation Polyéthylène assainissement</u> - PN10 - Ø66/75 mm - haute densité	ML	151,0000	22,00 €	3 322,00 €	151,0000	100,00	3 322,00 €				100,00	3 322,00 €	01
BC 73 03	<u>Essai d'étanchéité réseau eaux usées / eaux pluviales</u> - Longueur comprise entre 500 m et 1000 m	ML	393,0000	6,50 €	2 554,50 €	393,0000	100,00	2 554,50 €				100,00	2 554,50 €	01
BC 73 05	- Essai d'étanchéité sur regard	U	13,0000	45,00 €	585,00 €	13,0000	100,00	585,00 €				100,00	585,00 €	01
BC 73 06	- Essai d'étanchéité sur branchement	U	19,0000	35,00 €	665,00 €	19,0000	100,00	665,00 €				100,00	665,00 €	01
BC 74 02	<u>Contrôle de réseau par caméra vidéo</u> - Longueur comprise entre 200 m et 500 m	ML	242,0000	5,50 €	1 331,00 €	242,0000	100,00	1 331,00 €				100,00	1 331,00 €	01
BC 75	Tests de compacité des tranchées	U	8,0000	75,00 €	600,00 €									01
BC 95 02	<u>Dossier de récolement</u> - Au mètre linéaire	ML	393,0000	3,10 €	1 218,30 €									01
BD 61	Raccordement de canalisation sur regard maçonné existant	U	1,0000	1 300,00 €	1 300,00 €	1,0000	100,00	1 300,00 €				100,00	1 300,00 €	01
BD 81	<u>Poste de refoulement des eaux usées</u> Fourniture et pose d'un poste de refoulement préfabriqué complet, y compris les terrassements, les raccordements et l'ensemble des aménagements	FO	1,0000	38 975,00 €	38 975,00 €	0,9000	90,00	35 077,50 €				90,00	35 077,50 €	01
CZ 03	<u>Réseau d'eau potable</u> Ouverture de tranchée et remblaiement pour réseau AEP	ML	266,0000	14,00 €	3 724,00 €	266,0000	100,00	3 724,00 €				100,00	3 724,00 €	01
BG 01 03	<u>Canalisation fonte ductile STANDARD ou similaire</u> - Ø 100 mm	ML	64,0000	70,00 €	4 480,00 €	64,0000	100,00	4 480,00 €				100,00	4 480,00 €	01
BG 01 04	- Ø 150 mm	ML	202,0000	83,00 €	16 766,00 €	202,0000	100,00	16 766,00 €				100,00	16 766,00 €	01
BK 14 04	<u>Raccordement sur conduite existante</u> - Ø 150 mm	U	1,0000	750,00 €	750,00 €	1,0000	100,00	750,00 €				100,00	750,00 €	01
	<u>Chambre de comptage principale</u>													

N°Poste	Désignation	Un	Marché de Base			Cumulé Précédent			Mois en cours			Cumulé au 18/07/2024		
			Quantité	P.V.U	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant
BK 01 01	- Regard en béton rectangulaire de 1.20 m x 2.40 m + tampon de visite Ø800mm fonte D400	U	1,0000	1 495,00 €	1 495,00 €									
BM 51	Branchement A.E.P. en PEHD PN16 Ø25mm	U	20,0000	865,00 €	17 300,00 €	16,6000	83,00	14 359,00 €	3,4000	17,00	2 941,00 €	20,0000	100,00	17 300,00 €
BM 52	Branchement A.E.P. en PEHD PN16 Ø75mm	U	1,0000	835,00 €	835,00 €	1,0000	100,00	835,00 €				1,0000	100,00	835,00 €
	<u>Robinet vanne opercule caoutchouc court PFA 16</u>													
BL 02 05	- Ø 100 mm	U	1,0000	490,00 €	490,00 €	1,0000	100,00	490,00 €				1,0000	100,00	490,00 €
BL 02 06	- Ø 150 mm	U	3,0000	595,00 €	1 785,00 €	3,0000	100,00	1 785,00 €				3,0000	100,00	1 785,00 €
	<u>Poteau d'incendie</u>													
BL 21 01	- EMERAUDE type CS BAYARD DN 150 mm	U	1,0000	4 900,00 €	4 900,00 €	1,0000	100,00	4 900,00 €				1,0000	100,00	4 900,00 €
BL 53	Ensemble vidange en PEHD Ø50mm	U	2,0000	925,00 €	1 850,00 €	2,0000	100,00	1 850,00 €				2,0000	100,00	1 850,00 €
BK 23	Essais de pression / Stérilisation / Potabilité	U	1,0000	1 165,00 €	1 165,00 €	1,0000	100,00	1 165,00 €				1,0000	100,00	1 165,00 €
BC 75	Tests de compacité des tranchées	U	6,0000	75,00 €	450,00 €									
	<u>Dossier de récolement</u>													
BC 95 02	- Au mètre linéaire	ML	266,0000	3,10 €	824,60 €									
	Total TRANCHE N°1				262 566,20 €			260 989,10 €			5 602,90 €			266 592,00 €
	TRANCHE N° 2													
	TRAVAUX PREPARATOIRES - INSTALLATION DE CHANTIER													
	<u>Travaux préparatoires - Divers</u>													
AA 01 02	- Au forfait pour l'ensemble de la TRANCHE 2	FO	1,0000	4 375,00 €	4 375,00 €									
	<u>Maintenance Marquage - Piquetage des réseaux</u>													
AA 09 02	- Au forfait pour l'ensemble de la TRANCHE 2	FO	1,0000	3 500,00 €	3 500,00 €									
	RESEAUX HUMIDES													
	<u>Réseau d'eaux pluviales</u>													
CZ 01	Ouverture de tranchée et remblaiement pour réseau EP (y compris blindage et geotextile)	ML	356,0000	17,00 €	6 052,00 €									
	<u>Regard visite prof. <=2m Ø cana. <=1000 mm</u>													
BE 01 01	- Regard béton Ø1000 + tampon Fonte D400	U	6,0000	855,00 €	5 130,00 €									
	- Regard + grille plate 700x700 mm	U	4,0000	955,00 €	3 820,00 €									
	<u>Bouche d'égout</u>													
BE 11 03	- Grille avaloir Profil T + regard 1000x1000	U	6,0000	1 195,00 €	7 170,00 €									

N° Poste	Désignation	Un	Marché de Base			Cumulé Précédent			Mois en cours			Cumulé au 18/07/2024		
			Quantité	P.V.U	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant
	Avaloir + regard 600x600	U	3,0000	1 050,00 €	3 150,00 €									
	<u>Mur de tête</u>													
BE 13 02	- pour conduite Ø 300 mm	U		495,00 €										
BE 13 04	- pour conduite Ø 600 mm	U	1,0000	795,00 €	795,00 €									
	<u>Canalisation béton centrifugé armé</u>													
BI 01 01	- Classe 135 A - Ø 300 mm	ML	9,0000	88,00 €	792,00 €									
BI 01 02	- Classe 135 A - Ø 400 mm	ML	32,0000	98,00 €	3 136,00 €									
	- Classe 135 A - Ø 500 mm	ML	78,0000	118,00 €	9 204,00 €									
BI 01 04	- Classe 135 A - Ø 600 mm	ML	102,0000	143,00 €	14 586,00 €									
	- Classe 135 A - Ø 800 mm	ML	135,0000	197,00 €	26 595,00 €									
	<u>Canalisation fonte ductile assainissement</u>													
BG 05 06	- Ø 300 mm	ML		144,00 €										
	<u>Béton armé ou non armé</u>													
BC 81 03	- béton type XC2 (béton armé courant)	M3	10,0000	220,00 €	2 200,00 €									
	<u>Tapis anti-éffouillement</u>													
AA 58 01	- Blocs 10/100 kg	M3	1,0000	55,00 €	55,00 €									
	<u>Ouvrage de régulation complet du bassin de</u>													
BE 24 02	- bassin de rétention n°2	ENS	1,0000	7 800,00 €	7 800,00 €									
BE 28	Branchement particulier eaux pluviales PVC SN16 Ø315 mm	U		820,00 €										
	Branchement particulier eaux pluviales PVC SN16 Ø200 mm	U	34,0000	715,00 €	24 310,00 €									
BE 29	Branchement eaux pluviales PVC SN16 Ø315 mm pour drainage du mur de soutènement	U	1,0000	790,00 €	790,00 €									
	<u>Essai d'étanchéité réseau eaux usées / eaux pluviales</u>													
BC 73 02	- Longueur comprise entre 200 m et 500 m	ML	355,0000	6,50 €	2 314,00 €									
BC 73 05	- Essai d'étanchéité sur regard	U	16,0000	45,00 €	720,00 €									
BC 73 06	- Essai d'étanchéité sur branchement	U		35,00 €										
	<u>Contrôle de réseau par caméra vidéo</u>													
BC 74 02	- Longueur comprise entre 200 m et 500 m	ML	355,0000	5,50 €	1 958,00 €									
BC 75	Tests de compacité des tranchées	U	12,0000	75,00 €	900,00 €									
	<u>Dossier de récolement</u>													
BC 95 02	- Au mètre linéaire	ML	355,0000	3,10 €	1 103,60 €									

N°Poste	Désignation	Un	Marché de Base		Cumulé Précédent			Mois en cours			Cumulé au 18/07/2024		
			Quantité	P.V.U	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	T
CZ 02	Réseau d'eaux usées Ouverture de tranchée et remblaiement pour réseau EU (y compris blindage et geotextile) <i>Regard visite prof. <=2m Ø cana. <=1000 mm</i>	ML	294,0000	17,00 €	4 998,00 €								01
BE 01 02	- Regard béton Ø800 + tampon Fonte D400	U	11,0000	810,00 €	8 910,00 €								01
BD 67	Branchement particulier eaux usées PVC SN16 Ø160 mm	U	34,0000	980,00 €	33 320,00 €								01
BH 02 21	<u>Canalisation P.V.C Assainissement</u> - Ø 200 - composite SN 16	ML	294,0000	52,00 €	15 288,00 €								01
BC 73 03	<u>Essai d'étanchéité réseau eaux usées / eaux pluviales</u> - Longueur comprise entre 200 m et 500 m	ML	294,0000	6,50 €	1 911,00 €								01
BC 73 05	- Essai d'étanchéité sur regard	U	11,0000	45,00 €	495,00 €								01
BC 73 06	- Essai d'étanchéité sur branchement	U	34,0000	35,00 €	1 190,00 €								01
BC 74 02	<u>Contrôle de réseau par caméra vidéo</u> - Longueur comprise entre 200 m et 500 m	ML	294,0000	5,50 €	1 617,00 €								01
BC 75	Tests de compacité des tranchées	U	7,0000	75,00 €	525,00 €								01
BC 95 02	<u>Dossier de récolement</u> - Au mètre linéaire	ML	294,0000	3,10 €	911,40 €								01
BD 61	Raccordement de canalisation sur regard maçonné existant	U	1,0000	1 300,00 €	1 300,00 €								01
CZ 03	Réseau d'eau potable Ouverture de tranchée et remblaiement pour réseau AEP	ML	304,0000	14,00 €	4 256,00 €								01
BG 01 03	<u>Canalisation fonte ductile STANDARD ou similaire</u> - Ø 100 mm	ML	201,0000	70,00 €	14 070,00 €								01
BG 01 04	- Ø 150 mm	ML	103,0000	83,00 €	8 549,00 €								01
BK 14 04	<u>Raccordement sur conduite existante</u> - Ø 150 mm	U	1,0000	750,00 €	750,00 €								01
BM 51	Branchement A.E.P. en PEHD PN16 Ø25mm	U	34,0000	865,00 €	29 410,00 €								01
BL 02 05	<u>Robinet vanne opercule caoutchouc court PFA 16</u> - Ø 100 mm	U	2,0000	490,00 €	980,00 €								01
BL 02 06	- Ø 150 mm	U	3,0000	595,00 €	1 785,00 €								01
	<u>Poteau d'incendie</u>												

N°Poste	Désignation	Un	Marché de Base			Cumulé Précédent			Mois en cours			Cumulé au 18/07/2024		
			Quantité	P.V.U	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant
BL 21 01	- EMERAUDE type CS BAYARD DN 150 mm	U	1,0000	4 900,00 €	4 900,00 €									01
BL 53	Ensemble vidange en PEHD Ø50mm	U	1,0000	925,00 €	925,00 €									01
BL 52	Ventouse automatique triple fonction sous regard en béton + tampon de visite Ø800mm fonte D400	U	1,0000	2 075,00 €	2 075,00 €									01
BK 23	Essais de pression / Stérilisation / Potabilité	U	1,0000	1 165,00 €	1 165,00 €									01
BC 75	Tests de compacité des tranchées	U	7,0000	75,00 €	525,00 €									01
BC 95 02	<u>Dossier de récolement</u>													
	- Au mètre linéaire	ML	294,0000	3,10 €	911,40 €									01
	Total TRANCHE N°2				271 222,40 €									
	TRANCHE N° 3													
	TRAVAUX PREPARATOIRES - INSTALLATION DE CHANTIER													
	Travaux préparatoires - Divers													
	<u>Travaux préparatoires et installation de chantier</u>													
AA 01 03	- Au forfait pour l'ensemble de la TRANCHE 3	FO	1,0000	1 750,00 €	1 750,00 €									01
	<u>Maintenance Marquage - Piquetage des réseaux</u>													
AA 09 03	- Au forfait pour l'ensemble de la TRANCHE 3	FO	1,0000	1 400,00 €	1 400,00 €									01
	RESEAUX HUMIDES													
	Réseau d'eaux pluviales													
CZ 01	Ouverture de tranchée et remblaiement pour réseau EP (y compris blindage et geotextile)	ML	189,0000	17,00 €	3 213,00 €									01
	<u>Regard visite prof. <=2m Ø cana. <=1000 mm</u>													
BE 01 01	- Regard béton Ø1000 + tampon Fonte D400	U	6,0000	855,00 €	5 130,00 €									01
	<u>Bouche d'égout</u>													
BE 11 03	- Grille avaloir Profil T	U	7,0000	955,00 €	6 685,00 €									01
	Avaloir +regard 600x600	U	3,0000	1 050,00 €	3 150,00 €									01
	<u>Mur de tête</u>													
BE 13 04	- pour conduite Ø 600 mm	U	1,0000	795,00 €	795,00 €									01
	<u>Canalisation béton centrifugé armé</u>													
BI 01 01	- Classe 135 A - Ø 300 mm	ML	10,0000	88,00 €	880,00 €									01
BI 01 02	- Classe 135 A - Ø 400 mm	ML	39,0000	98,00 €	3 822,00 €									01
	- Classe 135 A - Ø 500 mm	ML	121,0000	118,00 €	14 278,00 €									01

N°Poste	Désignation	Un	Marché de Base			Cumulé Précédent			Mois en cours			Cumulé au 18/07/2024		
			Quantité	P.V.U	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant
BI 01 04	- Classe 135 A - Ø 600 mm <u>Tapis anti-affouillement</u>	ML	19,0000	143,00 €	2 717,00 €									
AA 58 01	- Blocs 10/100 kg <u>Ouvrage de régulation complet du bassin de</u>	M3	1,0000	55,00 €	55,00 €									
BE 24 03	- bassin de rétention n°3	ENS	1,0000	7 800,00 €	7 800,00 €									
BE 28	Branchement particulier eaux pluviales PVC SN16 Ø315 mm	U		820,00 €										
	Branchement particulier eaux pluviales PVC SN16 Ø200 mm	U	19,0000	715,00 €	13 585,00 €									
	Branchement particulier eaux pluviales PVC SN16 Ø300 mm extension école (lg 12 m, prof. 1,30 m)	U	1,0000	820,00 €	820,00 €									
	<u>Essai d'étanchéité réseau eaux usées / eaux pluviales</u>													
BC 73 02	- Longueur comprise entre 200 m et 500 m	ML	189,0000	6,50 €	1 228,50 €									
BC 73 05	- Essai d'étanchéité sur regard	U	10,0000	45,00 €	450,00 €									
BC 73 06	- Essai d'étanchéité sur branchement <u>Contrôle de réseau par caméra vidéo</u>	U	19,0000	35,00 €	665,00 €									
BC 74 02	- Longueur comprise entre 200 m et 500 m	ML	189,0000	5,50 €	1 039,50 €									
BC 75	Tests de compacité des tranchées <u>Dossier de récolement</u>	U	5,0000	75,00 €	375,00 €									
BC 95 02	- Au mètre linéaire <u>Réseau d'eaux usées</u>	ML	189,0000	3,10 €	585,90 €									
CZ 02	Ouverture de tranchée et remblaiement pour réseau EU (y compris blindage et geotextile) <u>Regard visite prof. <=2m Ø cana. <=1000 mm</u>	ML	135,0000	17,00 €	2 295,00 €									
BE 01 02	- Regard béton Ø800 + tampon Fonte D400	U	5,0000	810,00 €	4 050,00 €									
BD 67	Branchement particulier eaux usées PVC SN16 Ø160 mm	U	19,0000	980,00 €	18 620,00 €									
BD 68	Branchement particulier eaux usées PVC SN16 Ø200 mm <u>Canalisation P.V.C Assainissement</u>	U	1,0000	1 160,00 €	1 160,00 €									
BH 02 21	- Ø 200 - composite SN 16 <u>Essai d'étanchéité réseau eaux usées / eaux pluviales</u>	ML	135,0000	52,00 €	7 020,00 €									
BC 73 03	- Longueur comprise entre 500 m et 1000 m	ML	135,0000	6,50 €	877,50 €									
BC 73 05	- Essai d'étanchéité sur regard	U	5,0000	45,00 €	225,00 €									

N°Poste	Désignation	Un	Marché de Base		Cumulé Précédent		Mois en cours		Cumulé au 18/07/2024		
			Quantité	P.V.U	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant
BC 74 03	<u>Contrôle de réseau par caméra vidéo</u> - Longueur comprise entre 500 m et 1000 m - Essai d'étanchéité sur branchement Tests de compacité des tranchées	ML	135,0000	5,50 €	742,50 €						01
BC 73 06		U	20,0000	35,00 €	700,00 €						01
BC 75		U	3,0000	75,00 €	225,00 €						01
BC 95 02	<u>Dossier de récolement</u> - Au mètre linéaire	ML	135,0000	3,10 €	418,50 €						01
BD 61	Raccordement de canalisation sur regard maçonné existant	U	1,0000	1 300,00 €	1 300,00 €						01
CZ 03	<u>Réseau d'eau potable</u> Ouverture de tranchée et remblaiement pour réseau AEP	ML	132,0000	14,00 €	1 848,00 €						01
BG 01 04	<u>Canalisation fonte ductile STANDARD ou similaire</u> - ø 150 mm	ML	132,0000	83,00 €	10 956,00 €						01
BK 14 04	<u>Raccordement sur conduite existante</u> - ø 150 mm	U	1,0000	750,00 €	750,00 €						01
BM 51	Branchement A.E.P. en PEHD PN16 ø25mm	U	19,0000	865,00 €	16 435,00 €						01
	Branchement A.E.P en PEHD PN16 ø25mm extension école (Lg 10 m, prof. 1,00 m)	U	1,0000	865,00 €	865,00 €						01
BL 53	Ensemble vidange en PEHD ø50mm	U	1,0000	925,00 €	925,00 €						01
BL 52	Ventouse automatique triple fonction sous regard en béton + tampon de visite ø800mm fonte D400	U	1,0000	2 075,00 €	2 075,00 €						01
BK 23	Essais de pression / Stérilisation / Potabilité	U	1,0000	1 165,00 €	1 165,00 €						01
BC 75	Tests de compacité des tranchées	U	3,0000	75,00 €	225,00 €						01
BC 95 02	<u>Dossier de récolement</u> - Au mètre linéaire	ML	132,0000	3,10 €	409,20 €						01
	Total TRANCHE N°3				143 710,60 €						
	Récapitulatif				697 499,20 €			260 989,10 €		5 602,90 €	266 592,00 €

Règlement : Virement à 45 jours Fin de Mois	Montant HT Initial	266 592,00 €
Echéance le : 30/09/24	Situations Précédentes	-260 989,10 €
	Montant HT Final	5 602,90 €
	Tva 20 % (01)	1 120,58 €
	Montant TTC	6 723,48 €

Banque : SOCIETE GENERALE
IBAN : FR76 3000 3035 5700 0200 0456 552 - BIC : SOGEFRPP