

BEZIERS NARBONNE TRAVAUX

Route de Lodève

34990 JUVIGNAC

France

T/+ : +33 4 67 75 36 80

E-Mail : beziers@eurovia.com

SIRET : 42861352500081



Réf. à mentionner lors du règlement

Client n° 1410124987

Commande n° ZAC ENJALBERT TR2C

Facture n° F169A457.25.18000141

Page: 1 / 1

Facture n° F169A457.25.18000141

Date: 22-01-2025

Votre correspondant

E-Mail

Commande n°

ZAC ENJALBERT TR2C

Situation n° 3 de 01-2025

N° chantier A457.EPR2434893

Nom de chantier NISSAN LEZ ENSERUNE ZAC Enjalbert TR2

Réf. Client

HECTARE SAS

75 RUE DES PORTES DOMITIENNES - BP 30020

34741 VENDARGUES CEDEX

France

N° TVA IC Client FR24351338660

N° des prix	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Total
000010	NISSAN: ZAC Enjalbert Tr 2C	U	1,000		210 600,01
	Montant cumulé				210 600,01
	Situation précédente à déduire				-192 075,83
MONTANT TOTAL HORS TAXES					18 524,18
T.V.A au taux de 20.00% - Encaissement					3 704,84
MONTANT TOTAL T.T.C. en EUR					22 229,02

N° TVA

FR51428613525

Date d'échéance

31-03-2025

Conditions d'escompte

Aucun escompte pour paiement anticipé

Taux de pénalités de retard*

Taux Refi BCE + 10 points de pourcentage

*Indemnité forfaitaire de compensation de frais de recouvrement en cas de retard de paiement : 40 euros

Référence bancaires

IBAN FR7630004013280001147733604 SWIFT BNPAFRPPXXX

N° document interne

5800819742

SIRET Payeur

35133866000118

Siège Social

EUROVIA LANGUEDOC ROUSSILLON

82 Rue Jean Baptiste Calvignac - ZA de la Biste CS70013 T/+ : 04 67 91 26 26

34670 BAILLARGUES CEDEX

SAS au capital de 654.795,50 € - RCS MONTPELLIER 428613525 - Code APE 4211Z



Conditions générales de vente. Les conditions générales de vente vous ont été communiquées lors de la remise de notre offre et forment un tout avec cette dernière. Nous les tenons à votre disposition sur simple demande. Elles sont également disponibles sur le site internet eurovia.fr/cgv.

Facture n° F169A457.25.18000141

Date : 22/01/2025

N° des prix	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Total Hors Taxes
	NISSAN: ZAC Enjalbert Tr 2C				
	<u>1 GENERAL</u>				
101	Installation préparation et repliement de chantier comprenant constat hu issier, diag analyse enrobés, panneau de chantier, local de réunion, imp lantations avec nivellement pour les coffrets.	PID	1,000	7 028,40	7 028,40
102	signalisation	PID	1,000	1 900,00	1 900,00
103	recolement general des ouvrages géoréférencé et conforme aux prescriptio ns des concessionnaires	PID	1,000	1 650,00	1 650,00
	<u>Sous-total : 1 GENERAL</u>				10 578,40
	<u>3 TERRASSEMENT</u>				
301	Découpage soigné de la chaussée	ML	55,000	7,50	412,50
302C	Décaissement en terrain de toute nature, et mise en remblai sous voirie et compactage	M3	604,000	15,50	9 362,00
	<u>Sous-total : 3 TERRASSEMENT</u>				9 774,50
	<u>Chaussée voies internes</u>				
401.1	A Couche de base en matériau 0/20 (20 cm chaussée)	M2	610,000	16,10	9 821,00
402.11	Couche de fondation en matériaux 0/31,5 (30 cm) (sous chaussée, piétonni er et accès macrolot)	M2	685,000	18,10	12 398,50
402.21	Couche de fondation en matériaux 0/31,5 (30 cm) (rampe bassin)	M2	85,000	17,10	1 453,51
410	Geotextile	M2	685,000	2,00	1 370,00
405A.1	BETON BITUMINEUX 0/10 ép. 6 cm sur voie	M2	527,000	19,70	10 381,90
405B	BETON BITUMINEUX 0/6 ép. 5 cm sur trottoir	M2	83,000	28,30	2 348,90
1300	mise en place de béton balayé fibré avec treilli soudé 20 cm rampe bass in	M2	75,000	68,00	5 100,00
	<u>Sous-total : Chaussée voies internes</u>				42 873,81

Facture n° F169A457.25.18000141

Date : 22/01/2025

<u>Chaussée voie principale</u>					
401.2	A Couche de base en matériau 0/20 (12 cm chaussée)	M2	742,000	13,80	10 239,60
402.12	Couche de fondation en matériaux 0/31,5 (30 cm) (sous chaussée)	M2	817,000	17,40	14 215,80
402.22	Couche de fondation en matériaux 0/31,5 (30 cm) (sous piétonnier)	M2	190,000	18,30	3 477,00
410	Geotextile	M2	1 007,000	2,00	2 014,00
403B	COUCHE D'ACCROCHAGE	M2	742,000	1,80	1 335,60
405A.2	BETON BITUMINEUX SG 0/10 ép. 6 cm sur voie	M2	742,000	19,70	14 617,40
405C	GB ép. 8 cm sur voie principale	M2	742,000	20,50	15 211,00
1300.1	mise en place de béton balayé fibré 12 cm piétonnier	M2	160,000	38,00	6 080,00
1300.2	mise en place de béton balayé fibré avec treilli soudé 20 cm	M2	30,000	68,00	2 040,00
1300.3	mise en place de béton balayé fibré 12 cm ilots carrefour	M2	18,000	38,00	684,00
Sous-total : Chaussée voie principale					69 914,40
<u>Fourniture et pose de bordures sur semelles béton</u>					
409.1	A - bordure type CC1	ML	19,000	52,00	988,00
409.5	H - bordure T2	ML	207,000	41,00	8 487,00
409.5.1	H bis - bordure T2 basse	ML	116,000	43,50	5 046,00
409.6	J - bordure I2	ML	24,000	34,00	816,00
409.7	bordure quart de rond préfa	U	5,000	67,70	338,50
413A	fourniture et pose potelet	U	16,000	185,00	2 960,00
Sous-total : Fourniture et pose de bordures sur semelles béton					18 635,50
<u>Marquage au sol: (enduit à froid)</u>					
1001.1	A - bande discontinue "u"	ML	45,000	4,00	180,00
1001.2	A - bande discontinue "u" RD	ML	90,000	4,00	360,00
1001.3	B - bande continu 3u	ML	115,000	4,00	460,00
1001.4	C -passage piéton (long. de traversée) (larg. 2,5m)	ML	30,000	40,30	1 209,00

Facture n° F169A457.25.18000141
Date : 22/01/2025

1001.5	D -marquage stop	ML	15,000	16,10	241,50
1001.6	E -marquage place handicapé	U	1,000	63,20	63,20
1001.7	F -bande podotactile	ML	16,000	74,80	1 196,80
1001.8	G -marquage céder passage	ML	15,000	16,10	241,50
1001.10	K -croix devant accès	U	3,000	103,50	310,50
Sous-total : Marquage au sol: (enduit à froid)					4 262,50
<u>Signalisation verticale avec mats galva :</u>					
1002.1	A - Fo et Po cede passage	U	1,000	314,00	314,00
1002.6	D2 - Fo et Po panneau B21	U	1,000	285,20	285,20
1002.7	D3 - Fo et Po panneau impasse	U	1,000	273,70	273,70
1002.8	C3 - Fo et Po stop	U	2,000	285,20	570,40
1002.9	D4 - Fo et Po panneaux place handicapée	U	1,000	337,00	337,00
1002.10	D5 - Fo et Po panneaux place J5	U	1,000	273,70	273,70
1002.14	H - Fo et Po panneau nom de rue	U	2,000	276,00	552,00
Sous-total : Signalisation verticale avec mats galva :					2 606,00
<u>11 MACONNERIE</u>					
1101A	mur soutènement en agglos à bancher 20x20x50 avec fouilles,massif drainant et drain, fondations etude béton, élévation avec barbacanes et enduit lissé sur faces vues (compté en m2 de surface hors sol) _ lot 73 et pie tonnier	M2	18,000	246,80	4 442,40
1102	enrochement y compris fouille d'ancrage, géotextile arrière, matériaux drainant, drain, etude de dimensionnement, (compté en m2 de surface hors sol)	M2	50,000	105,20	5 260,00
1103A	mur cloture agglos hauteur 1m avec cloture panneaux rigides 0,60m ral 70 16, avec fouilles, fondations, etude béton, élévation avec poteaux tous les 3m, joint de dilatation, enduit lissé sur faces vues, scellement cloture.	ML	100,000	264,70	26 470,00
1103B	mur cloture agglos hauteur 1m avec cloture panneaux rigides 0,60m ral 70 16, en élévation sur soutènement, etude béton, élévation avec poteaux tous les 3m, joint de dilatation, enduit lissé sur faces vues, scellement cloture.	ML	30,000	169,30	5 079,00
1103C.1	cloture panneaux rigides 1,60m ral 7016, avec fouilles,	ML	170,000	51,80	8 806,00

Facture n° **F169A457.25.18000141**Date : **22/01/2025**

1103C.2	fondations. portail hauteur 1,60m largeur 5m ral 7016, avec fouilles, fondations, pi liers, serrurerie. <u>Sous-total : 11 MACONNERIE</u>	U	1,000	1 897,50	1 897,50 51 954,90
	Total : NISSAN: ZAC Enjalbert Tr 2C				210 600,01