

Entreprise : AUDE TP ; demeurant : 4, rue des Fleurs - BP 44 - 11 150 BRAM

OPALE
CONSEIL ET INGENIERIE
ZA LA PLAINE - 11300 COURMAYEUR
Tél 04 68 69 20 01 - Fax 04 68 20 97 73
Siret 484 913 793 00036 - APE 7112 B



**Travaux Publics et Privés – Terrassements –
VRD – Canalisations**
4 Rue des Fleurs – BP 44
11150 BRAM
Tél : 04.68.76.59.38 – Fax : 04.68.76.53.89
www.audetp.fr – Courriel : accueil@aude-tp.fr

FACTURE N° F2202029

SITUATION N°1

Création d'un lotissement L'Allée des Chênes Verts à LEZIGNAN-CORBIERES

Selon Devis N° D220240 du 15 février 2022

Chantier N° : 2020-059

HECTARE S.A.

13 Rue Aimé Ramond

11000 CARCASSONNE

A BRAM, le 28 février 2022

Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
			%	Qté		
1 TRANCHE N°1						
1.1 Terrassement - Voirie						
1.1.1 Terrassements Généraux Voirie						
1.1.1.1 Signalisation, sécurité et propreté du chantier y/c installation et repliement	U	1.00	50.00	0.50	2 000.00	1 000.00
1.1.1.2 Nettoyage général de la parcelle	M²	903.00	100.0	903.00	2.60	2 347.80
1.1.1.3 Terrassement en déblais de la voirie - livraison fond de forme	M³	390.00	100.0	390.00	7.00	2 730.00
1.1.1.4 Terrassement en déblais pour bassin de rétention	M³	981.00	100.0	981.00	7.00	6 867.00
1.1.1.5 Terrassement en remblais de la voirie - livraison fond de forme	M³	4.00	100.0	4.00	14.00	56.00
1.1.1.6 Terrassement en remblais pour bassin de rétention	M³	196.00	100.0	196.00	14.00	2 744.00
1.1.1.7 PV pour évacuation 50% des déblais en décharge	M³	254.00	100.0	254.00	6.00	1 524.00
1.1.1.9 Nettoyage général du chantier y/c démolitions diverses, débroussaillage, dessouchage d'arbre, décapage, évacuation en décharge, curage, nettoyage fossés existants et toutes sujétions	Ft	1.00	100.0	1.00	2 000.00	2 000.00
Sous-Total Terrassements Généraux Voirie			53.98			19 268.80
1.1.2 Voirie						
Sciage de chaussée	ML	128.00	100.0	128.00	4.50	576.00
Démolition trottoir en béton balayé	M2	192.00	100.0	192.00	26.00	4 992.00
Démolition d'agglo (limite lots)	ML	125.00	100.0	125.00	14.00	1 750.00
Sous-Total Voirie			8.19			7 318.00
Sous-Total Terrassement - Voirie			21.27			26 586.80
1.2 Réseaux Humides						
1.2.1 Terrassement						
1.2.1.1 O & F de tranchée pour 1 réseau EU en terrain naturel de toute nature y/c lit de pose, grillage avertisseur, remblai, compactage	MI	49.00	50.00	24.50	62.00	1 519.00
1.2.1.3 Élargissement de tranchée pour 1 réseau AEP en terrain naturel de toute nature y/c lit de						

SUITE FACTURE N° F2202029

Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
			%	Qté		
pose, grillage avertisseur, remblai, compactage, reprise du revêtement	MI	26.00	50.00	13.00	43.00	559.00
Sous-Total Terrassement			9.17			2 078.00
Sous-Total Réseaux Humides			1.28			2 078.00
Total TRANCHE N°1			9.99			28 664.80

Montant Total H.T. 28 664.80 €

Montant T.V.A. 20 % 5 732.96 €

Montant T.T.C. 34 397.76 €

Valeur en votre aimable règlement par VIREMENT le 31/03/2022

" Pour les professionnels (article L.441-3 du Code de commerce), indemnité forfaitaire de recouvrement en cas de retard de paiement : 40 €. Ce montant sera révisé si les frais engagés sont supérieurs."

SAS AUDE T.P.
4, rue des Fleurs - BP 44
11150 BRAM
Tél : 04 68 76 53 88 - Fax : 04 68 76 53 89
accueil@au-de-tp.fr
Siret 424 637 247 00018 - APE : 4211Z

Facture validée par mes services

OPALE
CONSEIL ET INGENIERIE
ZA LA PLAINE 11300 COURNANE
Tél 04 68 69 20 01 - Fax 04 68 20 97 77
Siret 484 913 793 00036 - APE 7112 B