

REÇU le 01 MAR. 2023

DATE _____ COMPTABILISE _____

02

SAS HECTARE							
COMMUNE DE BALARUC LES BAINS							
LOTISSEMENT ORA MARITIMA							
Travaux Exécutés par							
SEEP - ZA Mas de Klé - BP 672 - 34110 FRONTIGNAN							
Montant Total du Marché H.T		28 000,00 €				BTP BANQUE	
TVA : 20%		5 600,00 €		REFERENCE DE LA CAUTION :		E779645	
Montant Total du Marché T.T.C		33 600,00 €		MONTANT DE LA CAUTION :		1 680,00 €	
CERTIFICAT DE PAIEMENT N° 02							
LOT 02 RESEAUX SECS				Suivant Marché du 17/08/2022			
				Selon situation 2 du 27/02/2023			
Acomptes Délivrés							
Situation	Date	MONTANTS RECLAMES AU TITRE DE LA SITUATION		RETENUE DE GARANTIE		PAYABLE AU TITRE DE LA SITUATION	
		Montant HT des Travaux effectués.		RG 5% HT	RG 5% TTC	Montant HT	Montant TVA 20%
1	09/12/22	10 835,00 €				10 835,00 €	2 167,00 €
2	28/02/23	14 965,00 €				14 965,00 €	2 993,00 €
MONTANT TOTAL		25 800,00 €		0,00 €	0,00 €	25 800,00 €	5 160,00 €
Au paiement de l'ensemble des situations présentées, l'entreprise aura reçu la somme totale de :						30 960,00 €	
Le Maître d'Oeuvre soussigné Vu le montant total des dépenses faites à ce jour : 30 960,00 € Vu les acomptes précédemment délivrés s'élevant à la somme de : -13 002,00 € Reste dû à L'entreprise : 17 958,00 € Certifie qu'il peut être payé à l'entreprise : SEEP 17 958,00 € La somme de : DIX SEPT MILLE NEUF CENT CINQUANTE HUIT EUROS							

Vu et approuvé :
Le Maître d'Oeuvre



Bouzigues, le

28/02/2023



Z.A Mas de Klé
BP 672
34110 FRONTIGNAN
Tél : 04.67.43.90.24
Fax : 04.67.43.02,05
Courriel: accueil@seep34.fr

HECTARE
A l'attention de M. LEDOUX
75 ZI Les Portes Domitienne
BP 30020
34741 VENDARGUES Cédex

Frontignan, le 27 février 2023

SITUATION n°2

Affaire n°62375

Lotissement ORA MARITIMA

Balaruc les Bains

I) RESEAU BASSE TENSION

Réf	NATURE DE LA PRESTATION	U	Qté commandée	Qté réalisée	PU (euros)	TOTAL HT (euros)
100	Réseau basse tension enterré (NF C14-100) Tranchée, sable, câble, remblais de tranchée GNT, recolement.					- €
100,1	Câble C33-210, 3x240 + 95 alu.	ml	35	35	69,00 €	2 415,00 €
100,2	Câble C33-210, 3x150 + 70 alu.	ml	20	20	59,00 €	1 180,00 €
100,5	Câble C33-210, 4 x 35 alu.	ml	45	45	42,00 €	1 890,00 €
120	Borne REMBT équipée.					- €
120,2	RMBT 450mm / 9 pages.	Unité	2	2	2 100,00 €	4 200,00 €
122	Equipements électriques de coffrets y compris enveloppe béton et raccordements.					- €
122,1	Branchement dans coffret type S22.	Unité	3	3	850,00 €	2 550,00 €
134	Raccordement dans coffret particulier existant.	Unité	1	1	815,00 €	815,00 €
195	RESEAU HTA-BT Réalisation dossier administratif, essais et recolement.	ens	1		950,00 €	- €
SOUS TOTAL €.H.T					13 050,00 €	

II) RESEAU ECLAIRAGE

Réf	NATURE DE LA PRESTATION	U	Qté cdée	Qté réalisée	PU (euros)	TOTAL HT (euros)
202	Candélabre et lanterne (candélabre thermolaqué simple crosse hauteur 6,00m, lanterne SHP 150W classe 2).	Unité	2	2	2 450,00 €	4 900,00 €
210	Réseau éclairage public Fourniture et pose câble 4x10 sous gaine TPC Ø 60 + cablette terre.	ml	40		- €	- €
212	Armoire de commande et de comptage EP dans enveloppe béton y compris lumandar et raccordement au réseau BT.	Unité	1		- €	- €
296	RESEAU ECLAIRAGE EXTERIEUR Réalisation dossier administratif, essais, attestation de conformité et CONSUEL, recolement.	F	1		400,00 €	- €
SOUS TOTAL €.H.T					4 900,00 €	

III) RESEAU TELECOM

Réf	NATURE DE LA PRESTATION	U	Qté commandée	Qté réalisée	PU (euros)	TOTAL HT (euros)
300	2 fourreaux PVC Ø 42/45 (Terrassements, fourniture, pose, sable, grillage, remblais de tranchée, enrobage béton).	ml	100	100	30,00 €	3 000,00 €
302	5 fourreaux PVC Ø 42/45 (Terrassements, fourniture, pose, sable, grillage, remblais de tranchée, enrobage béton).	ml	35	35	40,00 €	1 400,00 €
311	Fourniture et pose chambre de tirage Telecom (avec couverture fonte de classe D400).					- €
311,2	Type L2C (400 KN).	Unité	1	1	950,00 €	950,00 €
314	regard interface 30x30 tampon fonte C250 (Terrassements, fourniture, pose, remblais).	Unité	5	5	500,00 €	2 500,00 €
395	RESEAU FT Plan de récolement, essais, dossiers administratifs.	ens	1		850,00 €	- €
SOUS TOTAL €.H.T			7 850,00 €			

Montant Total €.H.T.	25 800,00 €
Montant total €.H.T. Situation 1 à déduire	-10 835,00 €
Montant total €.H.T. Situation 2	14 965,00 €
TVA 20,0%	2 993,00 €
Montant Total €.T.T.C	17 958,00 €

Nicolas DERRIEN

~~SEEP~~
BP 672 ZA MAS DE L'ACE
34111 FRONTIGNAN
Tél 04 67 41 24 11 Fax 04 67 49 02 05