| Certificat de Paiement n° : | 2 |
|---|---|
| Objet du Marché : | MURET - HECTARE - Lotissement "Enclos des Sources" |

**Maître d'ouvrage :**

HECTARE URBANISME DURABLE

| | |
|---|---|
| **Lot n°** | 1 |
| **Intitulé du lot :** | Voirie - Terrassements |
| **Tranche :** | - |
| **Notification :** | 28/02/23 |
| **Entreprise titulaire :** | TP CARBONNE<br>12 chemin de l'Industrie<br>31390 CARBONNE |

**ETAT LIQUIDATIF (Acomptes délivrés)**

| N° | Date | Montant TTC |
|---|---|---|
| 1 | 30/03/2023 | 50 558,12 € |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |
| 16 | | |
| 17 | | |
| 18 | | |
| 19 | | |
| 20 | | |
| 21 | | |
| 22 | | |
| 23 | | |
| 24 | | |
| 25 | | |
| **Total (hors AF)** | | **50 558,12 €** |

| | |
|---|---|
| Montant HT du marché de base : | 148 145,50 € |
| Montant HT des avenants (le cas échéant) : | |
| **Montant TOTAL HT :** | **148 145,50 €** |

| **Montant cumulé des situations** | | **Avancement** |
|---|---|---|
| Montant HT sur marché de base : | 51 827,17 € | |
| Montant HT sur avenants : | | |
| Révision/actualisation des prix : | | |
| **Montant total HT** | **51 827,17 €** | |
| TVA 20 % | 10 365,43 € | **34,98%** |
| **Montant total TTC** | **62 192,60 €** | |

| | **Montant HT** | **Montant TTC** |
|---|---|---|
| Montant cumulée des sutuations | 51 827,17 € | 62 192,60 € |
| ~~Retenue de garantie (5%)~~ | 0,00 € | 0,00 € |
| Avance forfaitaire | 0,00 € | 0,00 € |
| **Montant cumulée en demande** | **51 827,17 €** | **62 192,60 €** |
| Acomptes à déduire (Précédent) | 42 131,77 € | 50 558,12 € |
| Remboursement de l'avance | 0,00 € | 0,00 € |
| **Total à déduire de l'acompte** | **42 131,77 €** | **50 558,12 €** |

| | |
|---|---|
| **Montant HT de l'acompte** | **9 695,40 €** |
| ***dont TVA (20%)*** | ***1 939,08 €*** |
| ***Montant TTC de l'acompte*** | ***11 634,48 €*** |
| Pénalités | 0,00 € |
| **Montant TTC à verser** | **11 634,48 €** |

**Soit ONZE-MILLE-SIX-CENT-TRENTE-QUATRE-EUROS-ET-QUARANTE-HUIT-CENTIMES TTC**

**Avenants**

| N° | Date | Montant TTC |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| **Total** | | **- €** |

| | |
|---|---|
| **Solde marché HT:** | **96 318,33 €** |
| **Solde marché TTC :** | **115 582,00 €** |

**Répartition des réglements**

| Entreprise | Montant HT | Montant TTC | Pénalités | A verser |
|---|---|---|---|---|
| Titulaire(s) : | | | | |
| **TP CARBONNE** | **9 695,40 €** | **11 634,48 €** | **- €** | **11 634,48 €** |
| Co-traitant(s) | | - € | | - € |
| Sous-traitant(s) : | | - € | | - € |

| Entreprise | Code Banque | Code Guichet | N° de compte | Clé RIB | IBAN | BIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10268 | 02685 | 20549500200 | 06 | FR7610268026852054950020006 | COURFR2T |

Vu, le 25/04/2023
Le Maître d'œuvre

2au
Atelier d'Aménagement et d'Urbanisme
AGENCE SUD OUEST
34 bis, chemin du Chapitre
31400 TOULOUSE
Tél. : 05.34.60.96.96 - Fax : 05.34.60.96.81

A , le
Le Maitre d'ouvrage

TRAVAUX PUBLICS DE CARBONNE
12 chemin de l'industrie
31390 CARBONNE
tél 05 61 98 09 00
fax 05 61 98 09 10
contact@tpcarbonne.fr

# FACTURE
## SITUATION N°2

| NUMERO | DATE |
|---|---|
| **20230409** | 25 avril 2023 |

*Selon Devis N° 230124 du 20 janvier 2023*

Chantier N° : 230201

**HECTARE**
75, Z.I. Les Portes Domitiennes
BP 30020
34741 VENDARGUES CEDEX
Référence client : 9HECTA

## Muret - Hectare - L'Enclos des Sources - LOT 1

| | Désignation | Unité | Quantité marché | Avancement % | Avancement Qté | Prix unitaire | Montant HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **LOT 1 - VOIRIE ET TERRASSEMENT** | | | | | | |
| **1.1** | **INSTALLATION DE CHANTIER** | | | | | | |
| 100 | Installation de chantier | F | 1.00 | 40.00 | 0.40 | 2 000.00 | 800.00 |
| 101 | Clôturage des zones humides avec barrières HERAS | ML | 214.00 | 95.00 | 203.30 | 14.50 | 2 947.85 |
| 102 | Sondages complémentaires pour recherche de réseaux -opérations de localisation | F | 1.00 | 95.00 | 0.95 | 500.00 | 475.00 |
| 103 | Implantation - Marquage piquetage | F | 1.00 | 30.00 | 0.30 | 500.00 | 150.00 |
| 104 | Etudes d'exécution | F | 1.00 | 50.00 | 0.50 | 500.00 | 250.00 |
| 105 | Dossier de récolement | F | 1.00 | | | 500.00 | |
| | **Sous-Total 1.1** | | | **65.08** | | | **4 622.85** |
| **1.2** | **TRAVAUX PREPARATOIRES** | | | | | | |
| 200 | Sciage de chaussée et/ou trottoir | ML | 35.00 | | | 5.00 | |
| 202 | Dépose du portail et portillon existants | F | 1.00 | 95.00 | 0.95 | 350.00 | 332.50 |
| 204 | Démolition de chaussée et/ou trottoir | M2 | 67.00 | | | 9.00 | |
| 205 | Démolition de bâtis légers | F | 1.00 | 95.00 | 0.95 | 3 985.25 | 3 785.99 |
| 206 | Démolition de mur de clôture | ML | 21.00 | 95.00 | 19.95 | 15.00 | 299.25 |
| 207 | Démolition de réseaux existants | ML | 10.00 | 95.00 | 9.50 | 15.00 | 142.50 |
| 209 | Abattage arbre et dessouchage D < 600 mm | U | 4.00 | 95.00 | 3.80 | 400.00 | 1 520.00 |
| 210 | Abattage arbre et dessouchage D > 600 mm | U | 1.00 | 95.00 | 0.95 | 1 000.00 | 950.00 |
| | **Sous-Total 1.2** | | | **85.96** | | | **7 030.24** |
| **1.3** | **TERRASSEMENTS** | | | | | | |
| 300 | Décapage terre végétale à stocker pour réutilisation | M3 | 481.50 | 95.00 | 457.43 | 5.00 | 2 287.13 |
| 303 | Terrassements mécaniques pleine masse à évacuer | M3 | | | | 19.70 | |
| 303.b | Terrassements mécaniques pleine masse à régaler sur site | M3 | 963.00 | 95.00 | 914.85 | 12.00 | 10 978.20 |
| 308 | Réglage et compactage du fond de forme | M2 | 1 435.00 | 95.00 | 1 363.25 | 1.00 | 1 363.25 |
| 309 | Couche de forme avec traitement des sols à la chaux sur 0,30m et enduit de cure | M2 | | | | 11.50 | |



SAS au capital de 7622.45€ - RCS TOULOUSE B 308 963 339 - APE 4312A - SIRET 308 963 339 000 38 - N° TVA intracommunautaire FR 30 308 963 339

| | Désignation | Unité | Quantité marché | Avancement % | Avancement Qté | Prix unitaire | Montant HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313 | Curage de fossé | ML | 97.00 | | | 9.50 | |
| | **Sous-Total 1.3** | | | **89.64** | | | **14 628.58** |
| **1.4** | **VOIRIE** | | | | | | |
| 400 | Géotextile 25 kN/m | M2 | 38.00 | | | 2.00 | |
| 404 | Couche de fondation en 0/80 sur chaussée | M3 | | | | 32.00 | |
| 404.b | Variante<br>Couche de fondation en 0/60 recyclé sur chaussée | M3 | 631.00 | 95.00 | 599.45 | 30.00 | 17 983.50 |
| 405 | Couche de base en 0/20 sur chaussée | M3 | 240.00 | | | 44.00 | |
| 407 | Enduit de scellement | M2 | 1 293.00 | | | 1.75 | |
| 410 | Couche de roulement en BBSG 0/10 ép. 0,06m sur chaussée | M2 | 1 112.00 | | | 18.50 | |
| 417 | Couche de base en 0/20 sur accès garages et parkings | M3 | 18.00 | | | 48.00 | |
| 418 | Couche de roulement en béton bitumineux 0/10 ép. 0,06m sur accès garages | M2 | 92.00 | | | 18.50 | |
| 424 | Couche de roulement en dalles gazon béton sur parkings y compris mélange terre-pierre ép. 0,30m | M2 | | | | 65.00 | |
| 425 | Couche de roulement en dalles PVC type nid d'abeille avec remplissage graviers de couleur sur parkings y compris GNT 0/20 ép. 0,20m | M2 | 106.00 | | | 48.00 | |
| 428 | Couche de base en grave 0/20 sous trottoir | M3 | 22.00 | | | 48.00 | |
| 433 | Trottoir en béton balayé C25/30 (ép. 0.12m) | M2 | 36.00 | | | 35.00 | |
| 445 | Mur de soutènement y compris chaperon et enduit | M2 | | | | 250.00 | |
| 445.b | Variante<br>Soutènement en enrochement blocs calibrés 500/800kg | M2 | 59.00 | | | 185.00 | |
| 446 | Bordure trottoir T2 | ML | 462.00 | | | 27.00 | |
| 448 | Caniveau CS1 | ML | 166.00 | | | 25.00 | |
| 459 | Bloc plein avec fondation 50x50 ferraillée | ML | 199.00 | 95.00 | 189.05 | 40.00 | 7 562.00 |
| 462 | Réalisation poteau béton | U | 1.00 | | | 350.00 | |
| 465 | Reprise sur stock et mise en œuvre terre végétale | M3 | 481.50 | | | 7.00 | |
| 473 | Mise à la côte des ouvrages existants conservés | F | 1.00 | | | 500.00 | |
| 474 | Muret de présentation de l'opération avec soubassement y compris chaperon et enduit | U | 1.00 | | | 1 250.00 | |
| 475 | Clôture panneaux rigides hauteur 1,80m + occultation bois | ML | 16.00 | | | 130.00 | |
| | **Sous-Total 1.4** | | | **24.23** | | | **25 545.50** |
| **1.5** | **SIGNALISATION - MOBILIER** | | | | | | |
| 501 | Bande de guidage en pépite largeur 0,15m avec pictogramme piéton | ML | | | | 18.00 | |
| 501.b | Bande de guidage en pépite largeur 0,15m | ML | 145.00 | | | 16.00 | |
| 502 | Résine pépite | M2 | 145.00 | | | 36.00 | |
| 507 | Marquage au sol pour ligne stop ou cédez le passage | ML | 8.00 | | | 65.00 | |
| 509 | Marquage au sol pour ligne continue | ML | 4.00 | | | 9.00 | |
| 510 | Panneau de police | U | 3.00 | | | 310.00 | |
| 518 | Rondins bois imputrescibles couchés | ML | 23.00 | | | 41.00 | |
| 519 | Barrière de protection en bois double lisse HT | | | | | | |

**SUITE FACTURE N° 20230409**

| Désignation | Unité | Quantité marché | Avancement % | Avancement Qté | Prix unitaire | Montant HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| : 1,10m | ML | 21.00 | | | 55.00 | |
| **Sous-Total 1.5** | | | | | | |

| | |
|---|---|
| **Montant Total H.T.** | **51 827.17 €** |
| **A déduire situation précédente** | **42 131.77 €** |
| **Montant situation H.T.** | **9 695.40 €** |
| **Montant T.V.A. 20 %** | **1 939.08 €** |
| **Montant T.T.C.** | **11 634.48 €** |

TVA acquittée sur les encaissements

Aucun escompte accordé pour paiement anticipé.
Pénalités de retard sur la base de 1.5 fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'échéance.
Attribution de compétence en cas de litige: Tribunaux de Toulouse.



SAS au capital de 7622.45€ - RCS TOULOUSE B 308 963 339 - APE 4312A - SIRET 308 963 339 000 38 - N° TVA intracommunautaire FR 30 308 963 339